Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Управление недропользование, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области,Республика Казахстан, 140000, город Павлодар, пл. Победы, 17, тел.: 32-66-18**	**140340002470**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41**	**940140001393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 12 от 23.02.2024 г. Допсоглашение к договору

Номер документа	Дата составления
108	**16.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области			усл	1	270 985 263,16	270 985 263,16	29 034 135,34
				Итого	1	x	270 985 263,16	29 034 135,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Тлеуханов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	23.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области	1 263 150 726,17	241 951 127,82					992 165 463,01	1 263 150 726,17	270 985 263,16	270 985 263,16
Удержание 5%										**13 549 263,16**
Итого к оплате										**257 436 000,00**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Толеутаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт _____ **Макажанов Е.Е.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области"

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2024 году					Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь		
1-1	**Подготовительные работы**	**2 048 887**	**1 024 444**		**1 024 444**				**1 024 444**	**1 024 443**
1-2	**Мобилизация**	**5 801 485**	**5 801 485**	**-**	**5 801 485**				**5 801 485**	**0**
2-1	**Протока Железинка**	**858 482 938**	**559 506 119**	**183 685 062**	**154 364 465**	**214 310 672**		**7 145 920**	**559 506 119**	**298 976 819**
2-2	**Протока Каратунь**	**701 088 588**	**696 818 679**	**42 977 043**	**107 781 185**	**68 812 686**	**213 408 421**	**263 839 344**	**696 818 679**	**4 269 909**
	ВСЕГО	**1 567 421 898**	**1 263 150 726**	**226 662 105**	**268 971 579**	**283 123 358**	**213 408 421**	**270 985 263**	**1 263 150 726**	**304 271 172**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Толеутаев С.С.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт _____ **Макажанов Е.Е.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области (Реконструкция)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Протока Каратунь**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №11 от 16.10.2024

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 Гидротехнические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	28	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка		21011,75	286,00		6009360,85				6490109,58	
				т							480748,73		
2	30	412-102-0202 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		45398,68	114,00		5175449,52				5589485,72	
				т·км							414036,20		
3	33	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка		19905,6	286,00		5693002,00				6148442,00	
				т							455440,00		
4	34	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка		9674,88	286,00		2767016,00				2988377,00	
				т							221361,00		
5	35	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		59716,8	81,00		4837061,00				5224026,00	
				т·км							386965,00		
6	36	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		29024,64	81,00		2350996,00				2539076,00	
				т·км							188080,00		
7	39	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка		20987,2	286,00		6002339,00				6482526,00	
				т							480187,00		
8	40	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка		36727,6	286,00		10504094,00				11344421,00	
				т							840327,00		
9	41	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		62961,6	81,00		5099890,00				5507881,00	
				т·км							407991,00		
10	42	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		110182,8	81,00		8924807,00				9638792,00	
				т·км							713985,00		
11	43	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК78-ПК90+75/		11671,38	573,61	440,06	6694820,00	5136108,00	367532,00	2150802,00	9553258,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^3 грунта		102,06	153,89	1191181,00	1796109,00		707636,00		
12	44	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе трех ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,15. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК78-ПК90+75/		11671,38	257,10	163,54	3000712,00	1908738,00	287933,00	1491252,00	4851326,00	
				м^3 грунта		68,89	108,57	804041,00	1267162,00		359362,00		
13	45	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК78-ПК90+75/		5195	735,40	564,18	3820403,00	2930916,00	209722,00	1227371,00	5451581,00	
				м^3 грунта		130,85	197,29	679766,00	1024922,00		403807,00		
14	46	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #При работе трех ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15, к расходу материалов - 1,15. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК78-ПК90+75/		5195	329,62	209,67	1712376,00	1089236,00	164318,00	850993,00	2768416,00	
				м^3 грунта		88,32	139,19	458822,00	723092,00		205047,00		
15	47	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК90+75-ПК103+50/		13737,5	573,61	440,06	7879967,00	6045324,00	432594,00	2531547,00	11244419,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		102,06	153,89	1402049,00	2114064,00		832905,00		
16	48	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 $м^3$/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе двух ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК90+75-ПК103+50/		13737,5	245,93	156,43	3378463,00	2148957,00	324205,00	1678997,00	5462029,00	
				$м^3$ грунта		65,90	103,85	905301,00	1426639,00		404569,00		
17	49	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 $м^3$/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК90+75-ПК103+50/		5019,75	735,40	564,18	3691524,00	2832042,00	202647,00	1185966,00	5267675,00	
				$м^3$ грунта		130,85	197,29	656834,00	990346,00		390185,00		
18	50	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 $м^3$/ч. #При работе двух ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК90+75-ПК103+50/		5019,75	315,29	200,55	1582677,00	1006711,00	151898,00	786494,00	2558717,00	
				$м^3$ грунта		84,48	133,13	424068,00	668279,00		189546,00		
19	51	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 $м^3$/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК103+50-ПК106+25/		1946,75	573,61	440,06	1116675,00	856686,00	61303,00	358747,00	1593453,00	
				$м^3$ грунта		102,06	153,89	198685,00	299585,00		118031,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	52	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	**Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК103+50-ПК106+25/**		1946,75	234,75	149,32	457000,00	290688,00	43860,00	227108,00	738831,00	
				м^3 грунта		62,90	99,13	122451,00	192981,00		54723,00		
21	53	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	**Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК103+50-ПК106+25/**		1414,375	735,40	564,18	1040131,00	797962,00	57098,00	334160,00	1484230,00	
				м^3 грунта		130,85	197,29	185071,00	279042,00		109939,00		
22	54	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	**Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК103+50-ПК106+25/**		1414,375	300,95	191,43	425656,00	270754,00	40847,00	211534,00	688164,00	
				м^3 грунта		80,64	127,08	114055,00	179739,00		50974,00		
23	55	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	**Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК106+25-ПК119/**		25400,5	573,61	440,06	14569981,00	11177744,00	799862,00	4680804,00	20790817,00	
				м^3 грунта		102,06	153,89	2592375,00	3908883,00		1540032,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	56	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе двух ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК106+25-ПК119/		25400,5	245,93	156,43	6246745,00	3973400,00	599452,00	3104449,00	10099239,00	
				м ^{3} грунта		65,90	103,85	1673893,00	2637842,00		748045,00		
25	57	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК106+25-ПК119/		8761,74	735,40	564,18	6443384,00	4943199,00	353711,00	2070049,00	9194483,00	
				м ^{3} грунта		130,85	197,29	1146474,00	1728604,00		681050,00		
26	58	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #При работе двух ступеней перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК106+25-ПК119/		8761,74	315,29	200,55	2762489,00	1757167,00	265130,00	1372789,00	4466121,00	
				м ^{3} грунта		84,48	133,13	740192,00	1166450,00		330843,00		
27	59	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК119-ПК121/		6027,5	573,61	440,06	3457434,00	2652462,00	189806,00	1110748,00	4933629,00	
				м ^{3} грунта		102,06	153,89	615167,00	927572,00		365447,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	60	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК119-ПК121/		6027,5	234,75	149,32	1414956,00	900026,00	135800,00	703168,00	2287557,00	
				м^3 грунта		62,90	99,13	379130,00	597506,00		169433,00		
29	61	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК119-ПК121/		2732,5	735,40	564,18	2009481,00	1541622,00	110311,00	645580,00	2867458,00	
				м^3 грунта		130,85	197,29	357548,00	539095,00		212397,00		
30	62	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК119-ПК121/		2732,5	300,95	191,43	822346,00	523082,00	78915,00	408673,00	1329498,00	
				м^3 грунта		80,64	127,08	220349,00	347246,00		98479,00		
31	63	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК121-ПК127/		8356,5	573,61	440,06	4793372,00	3677362,00	263146,00	1539936,00	6839963,00	
				м^3 грунта		102,06	153,89	852864,00	1285982,00		506655,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	64	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #Грунты 1-й группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,78, к времени эксплуатации машин - 0,78, к расходу материалов - 0,78. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК121-ПК127/		8356,5	234,75	149,32	1961688,00	1247793,00	188272,00	974869,00	3171458,00	
				м ^{3} грунта		62,90	99,13	525624,00	828380,00		234901,00		
33	65	1101-0108-0201 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными снарядами дизельными производительностью 80 м ^{3}/ч. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК121-ПК127/		5140,5	735,40	564,18	3780324,00	2900167,00	207522,00	1214495,00	5394390,00	
				м ^{3} грунта		130,85	197,29	672634,00	1014169,00		399571,00		
34	66	1101-0108-0301 РСНБ РК 2022	Грунт 2-й группы. Транспортировка дополнительная стационарными землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами. Производительность станций перекачки 80 м ^{3}/ч. #При работе одной ступени перекачки, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации машин - 1,05, к расходу материалов - 1,05. #В выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5% рабочей смены, при общей продолжительности остановок 5-10%, применен коэффициент к затратам труда - 1,02, к нормам эксплуатации машин - 1,02, к расходу материалов - 1,02/ПК121-ПК127/		5140,5	300,95	191,43	1547033,00	984046,00	148458,00	768813,00	2501110,00	
				м ^{3} грунта		80,64	127,08	414530,00	653255,00		185264,00		
35	111	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)/Карта №6/		73735,08	2,26	2,26	166641,00	166641,00		35393,00	218256,00	
				м ^{2} спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,66	0,00	48665,00		16222,00		
36	112	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)/Карта №7/		18476,59	2,26	2,26	41757,00	41758,00		8869,00	54691,00	
				м ^{2} спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,66	0,00	12195,00		4065,00		
37	118	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Карта №6/		2197,62	98,29	98,29	216004,00	216004,00		45579,00	282504,00	
				м ^{3} грунта		0,00	28,81	0,00	63313,00		20921,00		
38	119	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2197,62	743,08	743,08	1633007,00	1633008,00		344587,00	2135801,00	
				м ^{3} грунта		0,00	217,78	0,00	478598,00		158207,00		
39	120	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Карта №7/		1262,9	98,29	98,29	124130,00	124130,00		26193,00	162346,00	
				м ^{3} грунта		0,00	28,81	0,00	36384,00		12023,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	121	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1262,9	247,69	247,69	312808,00	312808,00		65999,00	409117,00	
				м^3 грунта		0,00	72,59	0,00	91674,00		30310,00		
41	135	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Демонтаж/Карта №6/		5,38556	70013,47	9017,64	377062,00	48565,00		240579,00	667052,00	
				т конструкций		60995,83	3745,02	328497,00	20169,00		49411,00		
42	137	1109-0201-0103 РСНБ РК 2022	Колодцы из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Демонтаж/Карта №7/		4,13217	70013,47	9017,64	289308,00	37262,00		184589,00	511809,00	
				т конструкций		60995,83	3745,02	252045,00	15475,00		37912,00		
43	145	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		6802,85	247,69	247,69	1684998,00	1684998,00		355517,00	2203783,00	
				м^3 грунта		0,00	72,59	0,00	493819,00		163268,00		
44	147	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Разборка. Грунты сухие/Плита днища/		4,13	20184,35	8229,37	83361,33	33987,33		63124,67	158205,00	
				м^3 конструкций колодца		11954,98	3483,84	49374,00	14388,33		11719,00		
45	159	1122-0701-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 6/		0,876	70226,72	0,00	61519,00	0,00	12727,00	48304,00	118609,00	
				км трубопровода		55698,72	0,00	48792,00	0,00		8786,00		
46	161	1122-0701-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 7/		0,345	70226,72	0,00	24228,00	0,00	5012,00	19024,00	46712,00	
				км трубопровода		55698,72	0,00	19216,00	0,00		3460,00		
47	169	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Разборка/ Карта 6/		0,876	1512711,22	595045,10	1325135,00	521259,00	34216,00	957317,00	2465048,00	
				км трубопровода		878606,40	225260,45	769659,00	197328,00		182596,00		
48	170	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Разборка/ Карта 7/		0,345	1512711,22	595045,10	521885,00	205291,00	13476,00	377026,00	970824,00	
				км трубопровода		878606,40	225260,45	303119,00	77715,00		71913,00		
49	183	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 6/		0,487	56801,79	0,00	27662,00	0,00	3990,00	23436,00	55186,00	
				км трубопровода		48609,79	0,00	23673,00	0,00		4088,00		
50	185	1122-0701-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции/ Карта 7/		0,12	56801,79	0,00	6816,00	0,00	983,00	5775,00	13598,00	
				км трубопровода		48609,79	0,00	5833,00	0,00		1007,00		
51	193	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Разборка с гидравлическим испытанием/ Карта 6/		0,487	1184868,14	479689,60	577031,00	233609,00	17663,00	409236,00	1065168,00	
				км трубопровода		668908,80	179899,37	325759,00	87611,00		78901,00		
52	194	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Разборка с гидравлическим испытанием/ Карта 7/		0,12	1184868,14	479689,60	142184,00	57563,00	4352,00	100838,00	262464,00	
				км трубопровода		668908,80	179899,37	80269,00	21588,00		19442,00		
53	209	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Разборка/ Карта 6/		542	156,84	27,00	85007,00	14634,00		75717,00	173580,00	
				м трубопровода		129,84	11,27	70373,00	6108,00		12856,00		
54	210	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Разборка/ Карта 7/		295,9	156,84	27,00	46409,00	7990,00		41337,00	94765,00	
				м трубопровода		129,84	11,27	38420,00	3335,00		7019,00		
			ИТОГО по акту					149720604,70	66931699,33	5776761,00	35057783,67	199560476,31	
								19648133,00	28265309,33	0,00	14782087,93		
			Временные здания и сооружения	%	3,44			6 864 880,38					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**206 425 356,69**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**%**	**3,69**			**7 617 095,66**					
			Итого с климатическими									**214 042 452,35**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2**			**4 280 849,05**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**218 323 301,72**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**235 570 842,55**	
			НДС			**12 %**		**28 268 501,11**					
			Итого с НДС									**263 839 343,66**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Макажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области (Реконструкция)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Протока Железинка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №12 от 16.10.2024

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	1144-0101-0901 РСНБ РК 2022	Грунты группы 1-2. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 $м^3$, с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение. На реках, озерах, водохранилищах		1593,295	2302,88	2302,88	3669167,19	3669167,20		1335436,14	5404967,30	
				$м^3$ грунта		0,00	952,46	0,00	1517549,76		400363,17		
			ИТОГО по акту					3669167,19	3669167,20	0,00	1335436,14	5404967,30	
								0,00	1517549,76	0,00	400363,17		
			Временные здания и сооружения	%	3,44			185 930,88					
			Итого с временными									5 590 898,18	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	3,69			206 304,14					
			Итого с климатическими									5 797 202,32	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			115 944,05					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 913 146,68	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									6 380 285,27	
			НДС			12 %		765 634,23					
			Итого с НДС									7 145 919,50	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батыжанов К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толеутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Макажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)