Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"21"августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс» Юридический адрес: Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, улица Есет-Батыра, дом 22**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Азизова Рахиб Хазайыроглы** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
по объекту **«Строительство средней школы на 600 учащихся с интернатом на 100 мест в микрорайоне 22 квартал г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области». Руководитель Иманалин Н.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Йншаб». № проекта 983**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №86 от 10.08.2017 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		**Фактически**	
Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадь участка строительства школы на 600 учащихся с интернатом на 100 мест составляет – 2,788 га. Общая площадь школы – 3233 м2. Общая площадь интерната – 1275,44м2.

На участке школы выделены зоны: физкультурно-спортивная зона; учебно-опытная зона; хозяйственная зона. Здание школы на 600 учащихся состоит из 2-х трехэтажных блоков: А, Б и 1-го двухэтажного блока: В. Размеры здания в осях 77,40м х 77,10м.

Высота этажей – 3,3м. Высота спортзала до низа выступающих конструкция 7м. Высота зрительного зала 3,6м. Высота 1-го этажа блок Б – 3,9м.Высота техподполья – 2,5м. Высота тех.этажа – 1,6м.

В состав образовательной школы входят учебный и общешкольные группы помещений.

Блок А предназначен для занятий учеников с 5 по 11 классы.

Блок Б является центральным блоком с вестибюльно-распределительной зоной и предназначен для размещения столовой, зрительного зала, спортзала.

Блок В предназначен для размещения учебных классов для младшей образовательной ступени.

Фундамент ленточный монолитный 1000х600мм, 1900х600мм, железобетонный из тяжелого бетона класса В20. Стены подвала монолитные железобетонные толщ.300мм, из тяжелого бетона класса В25. Наружные стены школы выполнены из кирпича КР-р-по 250х120х65 ГОСТ 530-2012, на растворе М50 с утеплением минеральными плитами и облицовкой металлокасетами 3D по металлическому каркасу.Внутренние перегородки кирпичные из газоблоков толщ.200мм.

Кровля монолитная железобетонная толщ.220мм. Покрытие кровли рулонный ковер Техноэласт ЭКП согласно проекта. Окна – металлопластиковые трехстворчатые однокамерные. Витражи из алюминиевых профилей толщ.55мм. Двери внутренние – деревянные, наружные – металлические утепленные. Крыльца входов сборное железобетонное с отделкой согласно проекта.

Отопление – разводка магистрального трубопровода открыто по подвалу и каналах, отопительные приборы – алюминиевые радиаторы. Вентиляция – приточно-вытяжная с механическими и естественным побуждением, с установкой венткамер в подвальных подвальных помещениях. Водоснабжение – подается от наружных сетей централизованного водоснабжения. Электроосвещение – приняты щиты с аппаратами защиты. Электроосвещение – приняты рабочие, аварийные, эвакуационное, ремонтное. Светильники – приняты согласно проекта. Связь – приняты пожарно-охранная сигнализация, телефонизация, локальная сеть, часофикация и система видеонаблюдения.

Помещения оснащены производственными столами, партами, кухонным технологическим оборудованием.

Здание интерната двухэтажное – жилое. Фундаменты ленточные из бетонных блоков, стены из силикатного кирпича толщиной 380мм с облицовкой 3D панелями с утеплением стен минеральной плитой. Внутренние стены из кирпича.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 3 ноября 2017 года;
месяц, год

окончание работ _23 августа 2019 года__;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 18 месяцев_;

фактически:__согласно доп.соглашения №4 от 30.04.2019 года: 21месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **ТОО «Бабэк Курылыс»** _в лице **АзизовА Р.Х** _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _**«Строительство средней школы на 600 учащихся с интернатом на 100 мест в микрорайоне 22 квартал г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бабэк Курылыс»**

в лице **Азизова Р.Х** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,Место печати (при наличии)