Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«26» апреля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" БИН:160240007656 ул.Ауэзова, 247А*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Гладковская-Медведева А.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *"Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области " по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район, Тарасовский с.о., с. Тарасовка»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", 21000, село Жаксы, Жаксынский район, Акмолинская область, село Жаксы , Дружбы , 14, 87163522275 ответственный Карашин Еламан Муратулы № 1-34 от 12.07.2023 года*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "АлтынПроект", ГСЛ № 17019013 от 08.11.2017 г, Рабочий проект*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", № 59 от 26.12.2022 года*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -		

	$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнено:

*1.ВЛИ-0,22 кВ проводом СИП-4 2*16 мм2 – 335 м от существующей опоры №10А ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №9 (точка подключения) Управление освещением предусмотрено через ШУНО в автоматическом режиме. В шкафу учёта установлен счётчик электроэнергии для учёта и передачи данных потребления электроэнергии в энергоподающую организацию. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ПСС КТ 100 мощностью 100 Вт в количестве 10 штук на железобетонных стойках типа СВ 105-3,5 – 10 шт*

*2.ВЛИ-0,22 кВ проводом СИП-4 2*16 мм2 – 370 м от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 (точка подключения) Управление освещением предусмотрено через ШУНО в автоматическом режиме. В шкафу учёта установлен счётчик электроэнергии для учёта и передачи данных потребления электроэнергии в энергоподающую организацию. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ПСС КТ 100 мощностью 100 Вт в количестве 12 штук на железобетонных стойках типа СВ 105-3,5 – 12 шт*

*3.ВЛИ-0,22 кВ проводом СИП-4 2*16 мм2 – 400 м от существующей опоры №20 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 (точка подключения) Управление освещением предусмотрено через ШУНО в автоматическом режиме. В шкафу учёта установлен счётчик электроэнергии для учёта и передачи данных потребления электроэнергии в энергоподающую организацию. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ПСС КТ 100 мощностью 100 Вт в количестве 13 штук на железобетонных стойках типа СВ 105-3,5 – 13 шт*

Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2024 года*
месяц, год

окончание работ *апрель 2024 года*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1 месяц*
фактически, месяц: *1 месяц*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) *Подземных и инженерных сетей нет*
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле,
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Коммунального обеспечения и инженерных сетей нет
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); *Не требуется*
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не требуется
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *"Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области " Новое строительство, второй нормальный уровень ответственности по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район, Тарасовский с.о., с. Тарасовка*
наименование объекта (комплекса) местонахождение объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Гладковская-Медведева А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)