Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «Газстрой»

Наименование объекта: « Строительство газопровода длиной 1,8 км с установкой ГРПШ по ул..Булдурта села Жетикол Сырымского района ЗКО»

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ 2020 ГОД

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГРПШ-10мс									
1.				1	25032,7	891,85	25033	892	12403	11762	39738
	Е11-19030 1-0101	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		11737,6	264,18	11738	264	--	2944	
2.				1	138035,71	--	138036	--	--	--	138036
	прайс	-ГРПШ-10	компл		--	--	--	--	138036	--	
3.				3	7934,1	3086,86	23802	9261	3232	13993	40819
	Е11-24020 6-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча		3769,8	941,73	11309	2825	--	3024	
4.				3	1065	--	3195	--	3195	--	3451
	С123-0102 01-0145	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	256	
5.				2	1897,98	109,76	3796	220	601	2959	7295
	Е11-16060 1-0102	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1487,64	22,02	2975	44	--	540	
6.				2	19160	--	38320	--	38320	--	41386
	С123-0409 01-0105	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16,	шт.		--	--	--	--	--	3066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005									
7.	E11-33010 9-0120	-Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,065248	96905,38	58247,79	6323	3801	173	2569	9604
					36004,5	13218,22	2349	862	--	711	
8.	C121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,037978	224507	--	8526	--	8526	--	9208
					--	--	--	--	--	682	
9.	C121-0501 06-2402	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0186	246845	--	4591	--	4591	--	4959
					--	--	--	--	--	367	
10.	C121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000888	200647	--	178	--	178	--	192
					--	--	--	--	--	14	
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение кранового узла									
11.	E11-08010 1-0201	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,01	3138,02	866,87	31	9	15	9	44
					659,1	336,49	7	3	--	3	
12.	E11-08010 1-0307 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,198	826,44	19,07	164	4	114	43	223
					229,81	2,2	46	--	--	17	
13.	E11-07011 1-0109	-Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	4	5584,55	846,96	22338	3388	9602	12432	37552
					2337,04	296,81	9348	1187	--	2782	
14.	C121-0201 01-2801	-Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	28317	--	1416	--	1416	--	1529
					--	--	--	--	--	113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	E11-09070 1-0132	-Изготовление секций ограждения Изм. и доп. вып. 7	т конструкций	0,22272	200404,99 138580	57705,97 2217,3	44634 30865	12852 494	917 --	21637 530	71573
16.	С121-0502 06-0802	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06824	252610 --	-- --	17238 --	-- --	17238 --	-- 1379	18617
17.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05397	224507 --	-- --	12117 --	-- --	12117 --	-- 969	13086
18.	С121-0503 08-0387	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	4,1	1178 --	-- --	4830 --	-- --	4830 --	-- 386	5216
19.	С121-1302 11-0501	-Петля накладная Опора	шт.	2	298 --	-- --	596 --	-- --	596 --	-- 48	644
20.	Е11-01020 5-0402	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,23	2158,8 2158,8	-- --	497 497	-- --	-- --	357 68	922
21.	Е11-06010 1-0113	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2	33937,72 4512,9	1099,11 220,38	6788 903	220 44	5665 --	861 612	8261
22.	Е11-09030 5-0301	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0278	88036,64 74483,2	6226,79 349,08	2447 2071	173 10	203 --	1435 311	4193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	С121-0608 01-0301	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0278	491550	--	13665	--	13665	--	14758
					--	--	--	--	--	1093	
24.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7506	84,98	2,21	64	2	34	19	90
					36,88	0,22	28	--	--	7	
25.	Е11-13030 1-1406 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7506	153,05	3,13	115	2	81	23	148
					43,11	0,44	32	--	--	11	
26.	Е11-01010 4-0102	-Снятие ПРС/Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	83,75	43,88	43,88	3675	3675	--	913	4955
					--	15,13	--	1267	--	367	
27.	Е11-01010 1-0405	-Выемка/ Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	837,8	190,12	181,72	159286	152245	--	44602	220199
					8,4	65,54	7041	54907	--	16311	
28.	Е11-01010 4-0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	832,6	30,76	30,76	25608	25608	--	6359	34524
					--	10,61	--	8831	--	2557	
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления									
29.	Е11-22050 1-0102 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,578	263177,58	73359,42	152117	42402	1287	118585	292358
					187592	19644,3	108428	11354	--	21656	
30.	С123-0105 02-0810	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	578	771	--	445638	--	445638	--	481289
					--	--	--	--	--	35651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									
31.	Е11-13030 1-0404 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	9,38	205,25	4,42	1925	41	1192	480	2598
					73,75	0,44	692	4	--	192	
32.	Е11-13030 1-0909	-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	9,38	316,05	1,82	2965	17	2777	120	3331
					18,22	0,33	171	3	--	247	
33.	Е11-19110 1-0101	-Газопроводы. Испытание пневматическое газопров Сигнальный провод	м	10	460,78	--	4608	--	142	4376	9703
					446,55	--	4466	--	--	719	
34.	Ц13-10090 4-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Провод проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	км кабеля	0,578	25893,92	18554,42	14967	10724	--	4556	21084
					7339,5	3607,63	4242	2085	--	1562	
35.	С123-0609 01-0103 прим.	-Изолированный алюминиевый провод ВППГ сечением 3 мм2	км	0,578	15924	--	9204	--	9204	--	9940
					--	--	--	--	--	736	
36.	С прайс	-Сигнальная лента ЛСЭ150	м	578	11	--	6358	--	6358	--	6867
					--	--	--	--	--	509	
37.	С123-0512 04-0101	-Ковер	шт.	2	409	--	818	--	818	--	883
					--	--	--	--	--	65	
38.	С123-0203 01-0407 прим.	-Отвод полиэтиленовый 116° компрессионный прямой DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 4. Газопровод низкого давления									
39.	Е11-22050 1-0102 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,099	262601,58	72783,42	288599	79989	2446	225475	555200
					187592	19644,3	206164	21589	--	41126	
40.	С123-0105 02-0605	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1102	526	--	579652	--	579652	--	626024
					--	--	--	--	--	46372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА									
41.				9,38	205,25	4,42	1925	41	1192	480	2598
	Е11-13030 1-0404 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2		73,75	0,44	692	4	--	192	
42.				9,38	316,05	1,82	2965	17	2777	120	3331
	Е11-13030 1-0909	-Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2		18,22	0,33	171	3	--	247	
43.				1400	460,78	--	645093	--	19919	612671	1358384
	Е11-19110 1-0101 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		446,55	--	625174	--	--	100621	
		Сигнальный провод									
44.				1,099	25893,92	18554,42	28457	20391	--	8662	40089
	Ц13-10090 4-0101 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Провод проложенный в траншее. Покрытие сигнальной лентой. Один кабель	км кабеля		7339,5	3607,63	8066	3965	--	2970Р. 1310	
45.				1,099	15924	--	17500	--	17500	--	18901
	С123-0609 01-0103 прим.	-Изолированный алюминиевый провод ВППГ сечением 3 мм2	км		--	--	--	--	--	1400	
46.				1099	11	--	12089	--	12089	--	13056
	С прайс	-Сигнальная лента ЛСЭ150	м		--	--	--	--	--	967	
47.				4	409	--	1636	--	1636	--	1767
	С123-0512 04-0101	-Ковер	шт.		--	--	--	--	--	131	
48.				1	1432	--	1432	--	1432	--	1547
	С123-0203 01-0407	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	115	
49.				1	--	--	--	--	--	--	--
	С123-0203 01-0407 прим.	-Отвод полиэтиленовый 120° компрессионный прямой DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	--	

РАЗДЕЛ 5. Деталь ввода газопровода в землю Ф63х57 (2 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	E11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	132,84	63,18	266	126	--	142	440
					69,66	28,9	139	58	--	33	
51.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство (В15)	м3	0,452	30399,91	1049,56	13741	474	12797	510	15391
					1040,85	199,61	470	90	--	1140	
52.	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	195133	--	421	--	421	--	455
					--	--	--	--	--	34	
53.	E11-22030 1-0201 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	599312,06	182238,62	2997	911	58	2389	5817
					405552	77156,9	2028	386	--	431	
54.	С123-0102 01-0145	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1065	--	5325	--	5325	--	5751
					--	--	--	--	--	426	
55.	E11-22050 1-0102 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	263177,58	73359,42	263	73	2	205	506
					187592	19644,3	188	20	--	37	
56.	С123-0105 02-0605	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	526	--	526	--	526	--	568
					--	--	--	--	--	42	
57.	E11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1225374,32	451607,66	1470	542	434	636	2275
					411513,2	123627,95	494	148	--	168	
58.	С123-0201 01-0153	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным	шт.	2	454	--	908	--	908	--	981
					--	--	--	--	--	73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
59.	Е11-22030 1-0105 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,02052	693500,86	211476,1	14231	4339	976	10193	26377
					434520	67222,92	8916	1379	--	1954	
60.	Е11-22140 1-0301	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,52	1089,52	7,08	22357	145	3144	18915	44574
					929,24	1,87	19068	38	--	3302	
61.	С123-0102 01-0170	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,52	1701	--	34905	--	34905	--	37697
					--	--	--	--	--	2792	
62.	С121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,08	580	--	7006	--	7006	--	7567
					--	--	--	--	--	561	
63.	С121-1301 04-0102	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0024	138415	--	332	--	332	--	359
					--	--	--	--	--	27	
64.	С121-0501 04-0303	-Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00144	282240	--	406	--	406	--	439
					--	--	--	--	--	33	
65.	С123-0201 03-0404	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	0,9	843	--	759	--	759	--	819
					--	--	--	--	--	61	
66.	С123-0203 01-0407	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1432	--	2864	--	2864	--	3093
					--	--	--	--	--	229	

РАЗДЕЛ 6. деталь выхода газопровода из земли Ф63х57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				1	132,84	63,18	133	63	--	71	220
	Е11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	70	29	--	16	
68.				0,226	30399,91	1049,56	6870	237	6398	255	7696
	Е11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство (В15)	м3		1040,85	199,61	235	45	--	570	
69.				0,00108	195133	--	211	--	211	--	228
	С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	17	
70.				0,0025	599312,06	182238,62	1498	456	28	1195	2908
	Е11-22030 1-0201 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		405552	77156,9	1014	193	--	215	
71.				2,5	1065	--	2663	--	2663	--	2876
	С123-0102 01-0145	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	213	
72.				0,0005	263177,58	73359,42	132	37	1	103	253
	Е11-22050 1-0102 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		187592	19644,3	94	10	--	19	
73.				0,5	526	--	263	--	263	--	284
	С123-0105 02-0605	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	21	
74.				0,0006	1225374,32	451607,66	735	271	217	318	1137
	Е11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		411513,2	123627,95	247	74	--	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.	С123-0201 01-0153	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1	454	--	454	--	454	--	490
					--	--	--	--	--	36	
76.	Е11-22030 1-0105 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01026	693500,86	211476,1	7115	2170	487	5096	13189
					434520	67222,92	4458	690	--	977	
77.	Е11-22140 1-0301	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,26	1089,52	7,08	11178	73	1571	9458	22287
					929,24	1,87	9534	19	--	1651	
78.	С123-0102 01-0170	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,26	1701	--	17452	--	17452	--	18848
					--	--	--	--	--	1396	
79.	С121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,04	580	--	3503	--	3503	--	3783
					--	--	--	--	--	280	
80.	С121-1301 04-0102	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0012	138415	--	166	--	166	--	179
					--	--	--	--	--	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.	C121-0501 04-0303	-Козырек/ Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00072	282240 ---	-- ---	203 ---	-- ---	203 ---	-- 16	219
82.	C123-0201 03-0404	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	0,45	843 ---	-- ---	379 ---	-- ---	379 ---	-- 30	410
83.	C123-0203 01-0407	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1432 ---	-- ---	1432 ---	-- ---	1432 ---	-- 115	1547

РАЗДЕЛ 7. деталь выхода газопровода из земли Ф63х25

84.	E11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	132,84 --- 69,66	63,18 --- 28,9	664 --- 348	316 --- 145	-- --- --	355 --- 82	1101
85.	E11-06010 1-0101	-Подготовка бетонная. Устройство (В15)	м3	1,13	30399,91 --- 1040,85	1049,56 --- 199,61	34352 --- 1176	1186 --- 226	31990 --- --	1276 --- 2850	38478
86.	C121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	195133 ---	-- ---	1054 ---	-- ---	1054 ---	-- 84	1138
87.	E11-22030 1-0201 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,015	599312,06 --- 405552	182238,62 --- 77156,9	8990 --- 6083	2734 --- 1157	173 --- --	7168 --- 1293	17451
88.	C123-0102 01-0112	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	15	320 ---	-- ---	4800 ---	-- ---	4800 ---	-- 384	5184

ГОСТ 10705-80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.				0,0075	263177,58	73359,42	1974	550	17	1539	3794
	Е11-22050 1-0102 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		187592	19644,3	1407	147	--	281	
90.				7,5	465	--	3488	--	3488	--	3767
	С123-0102 01-0119	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	279	
91.				0,003	1225374,32	451607,66	3676	1355	1086	1589	5687
	Е11-22080 1-0105 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		411513,2	123627,95	1235	371	--	421	
92.				5	454	--	2270	--	2270	--	2452
	С123-0201 01-0153	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		--	--	--	--	--	182	
93.				0,0513	693500,86	211476,1	35577	10849	2437	25482	65943
	Е11-22030 1-0105 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		434520	67222,92	22291	3449	--	4885	
94.				23,1	1089,52	7,08	25168	164	3538	21294	50179
	Е11-22140 1-0301	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		929,24	1,87	21466	43	--	3717	
95.				23,1	1701	--	39293	--	39293	--	42437
	С123-0102 01-0170	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	3143	
96.				30,2	580	--	17516	--	17516	--	18917
	С121-1308 04-1101	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		--	--	--	--	--	1401	
97.				0,006	138415	--	830	--	830	--	897
	С121-1301 04-0102	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т		--	--	--	--	--	66	
98.				0,0036	282240	--	1016	--	1016	--	1097
	С121-0501	-Козырек/ Сталь листовая	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0303	оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80			--	--	--	--	--	81	
99.				55,5	10959	--	608225	--	608225	--	656882
	С123-0409 01-0102	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	48658	
100.				2,25	843	--	1897	--	1897	--	2048
	С123-0201 03-0404	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	152	
101.				5	457	--	2285	--	2285	--	2468
	С123-0204 01-4505	-Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой DN 25х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	183	
102.				5	1490	--	7450	--	7450	--	8046
	С123-0203 01-0621	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63х1 1/4х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	596	
103.				10	1222,23	803,26	12222	8033	--	6214	19911
	Е11-22080 1-0201	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					418,97	208,72	4190	2087	--	1475	
104.				5	2368	--	11840	--	11840	--	12787
	С123-0203 04-2209	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	947	
105.				5	60	--	300	--	300	--	324
	С123-0204 01-1107	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	24	
106.				5	1432	--	7160	--	7160	--	7733
	С123-0203 01-0407	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по акту :		5378556
В том числе:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1142622
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	401078
в том числе зарплата машинистов	Тенге	120553
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2098727
Оборудование, инвентарь	Тенге	138036
Накладные расходы	Тенге	1209901
Сметная прибыль	Тенге	388187
Итого по смете		5378556
Понижающий коэф.договор цены 0,986749157		5307285,6
Налог на добавленную стоимость 12 %		636874,27
Всего по сметному расчёту		5944159,87

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ» БИН 050840001302 _____ ГАСИЛИН А.В

ЗАКАЗЧИК : ГУ «СЫРЫМСКИЙ РАЙОН ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВА» БИН 101240020014 _____ ИСКАКОВ А.С

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:ТОО «DS&V» БИН 050140000110 _____ АЯПОВ А.Н

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:ТОО «STROYCONSALTINQ» _____ ШУКЕЕВ А.Н

БИН 150140005479

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО "Газстрой"

Наименование строительства и его адрес: « Строительство газопровода длиной 1,8 км с установкой ГРПШ по ул..Булдурта села Жетикол Сырымского района ЗКО»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за __май__ месяц 2020 года

Реквизиты подрядчика	Договор		Доп. соглашение	
	номер	дата	номер	дата
ТОО «Газстрой» Св-во по НДС: серия 27001№0006117 Юр.адрес: ЗКО, г. Уральск ул. Конкина, 2 БИН 050840001302 в АО «ForteBank» г. Уральск БИК IRTYKZKA ИИК KZ81965F010000410772	42	2020-04-08		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
« Строительство газопровода длиной 1,8 км с установкой ГРПШ по ул..Булдурта села Жетикол Сырымского района ЗКО»	5944159,87	5307285,6						636874,26	5944159,87

Сумма к оплате (Пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят девять тенге 87 тиын)

Заказчик:

ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства»
Руководитель _____ А.С.Искаков

Подрядчик:

ТОО "Газстрой"
Директор _____ А.В.Гасилин