Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Назарова Перуза Суйнтаевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция жилого дома с сараем под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а.о. Жиишкекум, с.Токабай, ул. К.Бердимаганбетова №15**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция жилого дома с сараем под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, Аральский район, а.о. Жиишкекум, с.Токабай, ул. К.Бердимаганбетова №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70/880/4 от 03.05.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей ,	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**		1,89	80147,00	12038,00	151478,04	22752,24			151478,04
				$м^3$ кладки		68109,00	3731,00	128726,22	7051,80			
2	2	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		33,3	383,00	8,00	12753,90	266,40			12753,90
				$м^2$		376,00	3,00	12520,80	99,90			
3	3	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		18,722	2836,00	79,00	53095,74	1479,26			53095,74
				$м^2$		2757,00	28,00	51616,48	524,29			
4	4	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		44,4	766,00	0,00	34010,40	0,00			34010,40
				$м^2$		766,00	0,00	34010,40	0,00			
5	5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		17,5	2644,00	143,00	46270,00	2502,50			46270,00
				$м^2$ облицовки		2501,00	45,00	43767,50	787,50			
6	6	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**		12,789	1244,00	0,00	15909,60	0,00			15909,60
				$м^2$		1244,00	0,00	15909,60	0,00			
7	7	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		1,4	7147,00	300,00	10005,80	420,00			10005,80
				шт.		6847,00	92,00	9585,80	128,80			
8	8	1146-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**		4,165	1646,00	414,00	6855,45	1724,10			6855,45
				$м^2$		1231,00	147,00	5127,15	612,15			
9	9	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**		24,5	5938,00	1551,00	145481,00	37999,50			145481,00
				$м^2$		4387,00	482,00	107481,50	11809,00			
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					475859,93	67144,00	0,00	0,00	475859,93
								408745,45	21013,44	0,00	0,00	
			Раздел 2: Монтажные работы									
10	10	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		1,8	57029,00	6373,00	102652,40	11471,60	49858,00		102652,40
				$м^3$ кладки		22957,00	1271,00	41322,80	2288,00			
11	11	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	**Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом**		0,07	133979,00	1317,00	9378,60	92,40	1845,55		9378,60
				$м^3$ заделки		106297,00	403,00	7440,65	28,35			
12	12	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**		0,0287	103408,00		2967,65		2967,65		2967,65
				1000 шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**		5,13	7991,00	78,00	40993,92	400,32	16580,16		40993,92
				$м^2$		4681,00	23,00	24013,44	118,08			
14	14	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/$м^3$**		0,264195	19755,00		5219,28		5219,28		5219,28
				$м^3$								
15	15	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**		55,86	2426,00	12,00	135516,50	670,25	23517,20		135516,50
				$м^2$		1993,00	3,00	111329,05	167,65			
16	16	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**		55,86	1450,00	10,00	80997,00	558,60	14579,60		80997,00
				$м^2$		1179,00	3,00	65858,80	167,65			
17	17	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**		34,0585	1701,00	12,00	57933,40	408,80	14304,50		57933,40
				$м^2$		1269,00	3,00	43220,10	102,20			
18	18	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		34,0585	1299,00	10,00	44242,10	340,55	8242,15		44242,10
				$м^2$		1047,00	3,00	35659,40	102,20			
19	19	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		47,152	9861,00	46,00	464965,90	2168,95	138061,00		464965,90
				$м^2$		6887,00	14,00	324735,95	660,10			
20	20	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**		22,0535	1701,00	12,00	37513,00	264,60	9262,40		37513,00
				$м^2$		1269,00	3,00	27986,00	66,15			
21	21	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		22,0535	1299,00	10,00	28647,50	220,50	5337,15		28647,50
				$м^2$		1047,00	3,00	23089,85	66,15			
22	22	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**		29,156408	9880,00	56,00	288065,31	1632,76	112048,08		288065,31
				$м^2$		5981,00	16,00	174384,48	466,50			
23	23	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 $м^2$**		2	5381,00	103,00	10762,00	206,00	754,00		10762,00
				место		4901,00	32,00	9802,00	64,00			
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					1309854,36	18435,33	402576,72	0,00	1309854,36
								888842,52	4297,03	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					1785714,39	85579,33	402576,72	0,00	1785714,29
								1297587,97	25310,47	0,00	0,00	
			НДС									214 285,71
			Всего с НДС									2 000 000,00

Заказчик: _____

Назарова Перуза Суйитаевна

Генподрядчик:

ТОО "ABD building"

Технадзор:

ТОО "BAIMURAT LTD"

Авторский надзор:

ТОО "НурПроектСервис"