Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС"
Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

**Наименование стройки:** Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Сулутал района Аксуат области Абай

**Договор:** № 92 от 09.04.2024года, ДС№92/01 от 27.06.2024г.,ДС№92/02 от 08.08.2024г.

## Справка № 1 от 13 августа 2024 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | | договор,источник финансирования,организационно правовая форма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование, код | | | | | |
| | | | №92<br>ДС№92/01<br>ДС№92/02 | 09.04.2024г.,<br>27.06.2024г.,<br>08.08.2024г. | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов,объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | Другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего за отчетный период |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Сулутал района Аксуат области Абай | 32 547 078,62 | 29 059 891,63 | | | | | | | 3 487 187,00 | 32 547 078,62 |
| Аванс 30% | 9 764 123,59 | | | | | | | | | 9 764 123,59 |
| **ИТОГО к оплате** | 22 782 955,04 | | | | | | | | | 22 782 955,04 |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

**Технадзор:**

ТОО «DS&V»

РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

**Подрядчик:**

ТОО "ПМК Құрлыс"

Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Калелов К.Ч.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

**Заказчик:** **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" , Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Сулутал района Аксуат области Абай**

Договор подряда № 92 от 09.04.2024года,ДС№92/01 от 27.06.2024г.,ДС№92/02 от 08.08.2024г.

## Акт приемки выполненных работ №1 за август 2024 года
## о выполненных работах от 13 августа 2024 года.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Наружные сети электроснабжения 10 кВ | | | | |
| 1 | 6101-0102-0103 Кклим = 1,12 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3 | м3 | 5,72 | 711 | 4 067 |
| 2 | 6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2; | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3 | м3 | 0,4 | 23688 | 9 475 |
| 3 | 6101-0206-0102 Кклим = 1,12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 0,4 | 4166 | 1 666 |
| 4 | 6101-0106-0102 Кклим = 1,12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, | м3 | 5,72 | 98 | 561 |
| 5 | 6101-0107-0501 Кклим = 1,12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 6,12 | 657 | 4 021 |
| 6 | 6124-0201-0201 Кклим = 1,09 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 122 | 827 | 100 894 |
| 7 | 6124-0201-0301 Кклим = 1,09 | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом | м | 122 | 774 | 94 428 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,44 | 98636 | 43 400 |
| 9 | 6124-0201-3108 Кклим = 1,09 | Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм | м | 12 | 313 | 3 756 |
| 10 | 241-207-1005 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | 1 м | 12 | 1391 | 16 692 |
| 11 | 6124-0201-0804 Кклим = 1,09 | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг | м | 12 | 2535 | 30 420 |
| 12 | 6124-0201-0104 Кклим = 1,09 | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг | м | 116 | 2008 | 232 928 |
| 13 | 6124-0201-0605 Кклим = 1,09 | Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг | м | 15 | 3775 | 56 625 |
| 14 | 243-101-0305 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10 | 1 м | 143 | 4116 | 588 588 |
| 15 | 6124-0201-1801 Кклим = 1,09 | Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 | шт. | 1 | 2692 | 2 692 |
| 16 | 243-903-0801 | Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб | 1 шт. | 1 | 18402 | 18 402 |
| 18 | 243-604-0106 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | 1 м | 2224 | 329 | 731 696 |
| 19 | 7101-0801-0302 Кклим = 1,12 | Установка столбиков сигнальных пластиковых самовосстанавливающих в вертикальное положение | шт. | 5 | 1023 | 5 115 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 19.1 | 252-207-2710 | Столбик сигнальный | шт. | 5 | 6653 | 33 265 |
| | | **Подраздел 1.2. Заземление, ИТОГО** | тенге | | | 712 821 |
| 20 | 6124-0203-0101 Кклим = 1,09 | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм | шт. | 8,28 | 11012 | 91 179 |
| 21 | 6124-0203-0305 Кклим = 1,09 | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 41,4 | 1726 | 71 456 |
| 22 | 6124-0203-0306 Кклим = 1,09 | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм | м | 443,34 | 1241 | 550 185 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 2. П10-2, ИТОГО: | тенге | | | 1 884 440 |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | 1 884 440 |
| 23 | 1133-0202-0101 Кклим = 1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 10 | 28625 | 286 250 |
| 24 | 225-204-0307 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 | 1 шт. | 10 | 93148 | 931 480 |
| 25 | 252-207-0528 | Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 10 | 27102 | 271 020 |
| 26 | 252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 10 | 2288 | 22 880 |
| 27 | 6124-0103-0101 Кклим = 1,09 | Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт. | 60 | 3148 | 188 880 |
| 28 | 252-102-0101 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 | 1 шт. | 60 | 4523 | 271 380 |
| 29 | 252-108-0702 | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | 1 шт. | 60 | 66 | 3 960 |
| 30 | 6124-0103-2201 Кклим = 1,09 | Монтаж зажима наборного без кожуха | шт. | 70 | 2591 | 181 370 |
| 31 | 252-204-0802 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | 1 шт. | 10 | 649 | 6 490 |
| 32 | 252-204-0804 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | 1 шт. | 60 | 375 | 22 500 |
| 33 | 252-201-0309 | Узел крепления типа ВШ-1 | 1 шт. | 60 | 4818 | 289 080 |
| | | Раздел 3. УОК, ИТОГО: | тенге | | | 63 302 |
| | | **Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | 63 302 |
| 34 | 1308-0202-0504 Кклим = 1,09 | Траверса. Монтаж на опоре | шт. | 1 | 5061 | 5 061 |
| 35 | 252-207-0527 | Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 15781 | 15 781 |
| 36 | 252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 1 | 2288 | 2 288 |
| 37 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1,2 | 1737 | 2 084 |
| 38 | 6124-0103-0101 Кклим = 1,09 | Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт. | 2 | 3148 | 6 296 |
| 39 | 252-102-0101 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 | 1 шт. | 2 | 4523 | 9 046 |
| 40 | 252-108-0702 | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | 1 шт. | 2 | 66 | 132 |
| 41 | 252-201-0309 | Узел крепления типа ВШ-1 | 1 шт. | 1 | 4818 | 4 818 |
| 42 | 6124-0103-2201 Кклим = 1,09 | Монтаж зажима наборного без кожуха | шт. | 6 | 2591 | 15 546 |
| 43 | 252-204-0804 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | 1 шт. | 6 | 375 | 2 250 |
| | | Раздел 4. А10-1+КР-1, ИТОГО: | тенге | | | 778 020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 778 020 |
| 44 | 1133-0202-0102<br>Кклим = 1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 58968 | 58 968 |
| 45 | 225-204-0307 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 | 1 шт. | 2 | 93148 | 186 296 |
| 46 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | 1 шт. | 2 | 9789 | 19 578 |
| 47 | 252-207-3920 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 21725 | 21 725 |
| 48 | 252-207-3921 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 4126 | 4 126 |
| 49 | 252-207-3922 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 2 | 17496 | 34 992 |
| 50 | 252-207-3923 | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 2606 | 2 606 |
| 51 | 252-207-3924 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 3148 | 3 148 |
| 52 | 252-207-0531 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 33540 | 33 540 |
| 53 | 252-207-3941 | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 2 | 3908 | 7 816 |
| 54 | 252-207-3942 | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 1738 | 1 738 |
| 55 | 252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 1 | 2288 | 2 288 |
| 56 | 252-207-2002 | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 1411 | 1 411 |
| 57 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 12814 | 12 814 |
| 58 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 2 | 12157 | 24 314 |
| 59 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 2 | 1737 | 3 474 |
| 60 | 6124-0103-0101<br>Кклим = 1,09 | Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт. | 2 | 3148 | 6 296 |
| 61 | 252-102-0123 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г | 1 шт. | 2 | 4422 | 8 844 |
| 62 | 252-108-0702 | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | 1 шт. | 2 | 66 | 132 |
| 63 | 6124-0103-0701<br>Кклим = 1,09 | Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | шт. | 1 | 14651 | 14 651 |
| 64 | 515-201-0523 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк) | 1 комплект | 1 | 206937 | 206 937 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 6124-0103-1601<br>Кклим = 1,09 | Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2 | м | 8 | 3199 | 25 592 |
| 66 | 243-604-0106 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | 1 м | 8 | 329 | 2 632 |
| 67 | 243-907-5108 | Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60 | 1000 шт. | 0,009 | 126500 | 1 138 |
| 68 | 252-201-0309 | Узел крепления типа ВШ-1 | 1 шт. | 1 | 4818 | 4 818 |
| 69 | 6124-0103-2201<br>Кклим = 1,09 | Монтаж зажима наборного без кожуха | шт. | 11 | 2591 | 28 501 |
| 70 | 252-206-0501 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | 1 шт. | 6 | 1717 | 10 302 |
| 71 | 252-204-0802 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | 1 шт. | 2 | 649 | 1 298 |
| 72 | 252-207-3931 | Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 3 | 15640 | 46 920 |
| 73 | 252-204-0804 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | 1 шт. | 3 | 375 | 1 125 |
| | | Раздел 5. А10-1, ИТОГО: | тенге | | | 489 455 |
| | | **Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | 489 455 |
| 74 | 1133-0202-0102<br>Кклим = 1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 58968 | 58 968 |
| 75 | 225-204-0307 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 | 1 шт. | 2 | 93148 | 186 296 |
| 76 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | 1 шт. | 2 | 9789 | 19 578 |
| 77 | 252-207-0531 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 33540 | 33 540 |
| 78 | 252-207-3941 | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 2 | 3908 | 7 816 |
| 79 | 252-207-3942 | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 1738 | 1 738 |
| 80 | 252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 1 | 2288 | 2 288 |
| 81 | 252-207-2002 | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 1411 | 1 411 |
| 82 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 1 | 12814 | 12 814 |
| 83 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 2 | 12157 | 24 314 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 2 | 1737 | 3 474 |
| 85 | 6124-0103-0101 Кклим = 1,09 | Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт. | 1 | 3148 | 3 148 |
| 86 | 252-102-0123 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г | 1 шт. | 1 | 4422 | 4 422 |
| 87 | 252-108-0702 | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | 1 шт. | 1 | 66 | 66 |
| 88 | 6124-0103-2201 Кклим = 1,09 | Монтаж зажима наборного без кожуха | шт. | 11 | 2591 | 28 501 |
| 89 | 252-204-0804 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | 1 шт. | 3 | 375 | 1 125 |
| 90 | 252-204-0802 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | 1 шт. | 2 | 649 | 1 298 |
| 91 | 252-207-3931 | Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 6 | 15640 | 93 840 |
| 92 | 252-201-0309 | Узел крепления типа ВШ-1 | 1 шт. | 1 | 4818 | 4 818 |
| | | Раздел 6. УП10-1, ИТОГО: | тенге | | | 986 016 |
| | | **Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | 986 016 |
| 93 | 1133-0202-0102 Кклим = 1,12 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 58968 | 117 936 |
| 94 | 225-204-0307 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105 | 1 шт. | 4 | 93148 | 372 592 |
| 95 | 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | 1 шт. | 4 | 9789 | 39 156 |
| 96 | 252-207-0530 | Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 2 | 19731 | 39 462 |
| 97 | 252-207-3940 | Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 4 | 11186 | 44 744 |
| 98 | 252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 2 | 2288 | 4 576 |
| 99 | 252-207-0202 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 2 | 2342 | 4 684 |
| 100 | 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 2 | 12814 | 25 628 |
| 101 | 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | 1 шт. | 4 | 12157 | 48 628 |
| 102 | 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 4 | 1737 | 6 948 |
| 103 | 6124-0103-0101 Кклим = 1,09 | Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 | шт. | 12 | 3148 | 37 776 |
| 104 | 252-102-0101 | Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 | 1 шт. | 12 | 4523 | 54 276 |
| 105 | 252-108-0704 | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24) | 1 шт. | 12 | 69 | 828 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 6124-0103-2201<br>Кклим = 1,09 | Монтаж зажима наборного без кожуха | шт. | 12 | 2591 | 31 092 |
| 107 | 252-204-0804 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1 | 1 шт. | 8 | 375 | 3 000 |
| 108 | 252-204-0802 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | 1 шт. | 4 | 649 | 2 596 |
| 109 | 252-207-3931 | Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 | 1 шт. | 12 | 15640 | 187 680 |
| 110 | 252-201-0309 | Узел крепления типа ВШ-1 | 1 шт. | 12 | 4818 | 57 816 |
| | | Итого: | | | | 6 892 744 |

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Наружные сети электроосвещения | | | | |
| 1 | 247-306-0410 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм | 1 шт. | 3 | 71253 | 213 759 |
| 2 | 247-306-0304 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | 1 шт. | 3 | 10640 | 31 920 |
| 3 | 247-103-0604 | Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67 | 1 шт. | 3 | 135987 | 407 961 |
| | | Итого: | | | | 653 640 |

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Трансформаторная подстанция (общестроительные работы) | | | | | |
| 1 | 6101-0101-0105 | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 | м3 | 3,85 | 512 | 1 971 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6101-0201-0102 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м3 | 0,4 | 11751 | 4 700 |
| 3 | 6101-0101-0205 | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 | м3 | 5,85 | 606 | 3 545 |
| 4 | 412-101-0102 Коб=2 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км | 1 т·км | 18,72 | 145 | 2 714 |
| 5 | 6101-0101-0301 | Работа на отвале, группа грунта 1 | м3 | 5,85 | 65 | 380 |
| 6 | 6101-0206-0101 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 0,4 | 3793 | 1 517 |
| 7 | 6101-0106-0101 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 | м3 | 3,85 | 84 | 323 |
| 8 | 6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 4,25 | 657 | 2 792 |
| | | Раздел 2. Фундамент | | | | |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования | | | | |
| 9 | 6101-0108-0103 | Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное | м3 | 5,1 | 21669 | 110 512 |
| 10 | 6103-0701-0101 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,41 | 10496 | 4 303 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 10.1 | 212-101-1802 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2 | м3 | 0,4182 | 34264 | 14 329 |
| 11 | 6103-0101-0209 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 1,09 | 31048 | 33 842 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 11.1 | 212-101-0604 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м3 | 1,10635 | 36352 | 40 218 |
| 11.2 | 261-102-0122 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,0095 | 358976 | 3 410 |
| 13 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,021 | 351052 | 7 372 |
| 14 | 6103-0701-0808 | Установка детали закладной, вес до 20 кг | т | 0,06248 | 334938 | 20 927 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 14.1 | 222-509-1000 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 | т | 0,06248 | 0 | 0 |
| 15 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,00592 | 351052 | 2 078 |
| 16 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | 1 т | 0,05656 | 1115764 | 63 108 |
| 17 | 6111-0401-0107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 2,72 | 4272 | 11 620 |
| | | Раздел 3. Прочие работы | | | | |
| | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования | | | | |
| 18 | 6109-0101-0102 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 6,72 | 412 | 2 769 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 18.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,68544 | 10318 | 7 072 |
| 19 | 6103-0701-0101 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,336 | 10496 | 3 527 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 19.1 | 212-101-0302 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 | м3 | 0,34272 | 33738 | 11 563 |

Итого: 354 589

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трансформаторная подстанция | | | | |
| 1 | 515-102-0801 | Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное | 1 комплект | 1 | 4329080 | 4 329 080 |
| 2 | 515-101-0101 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ | 1 шт. | 1 | 828740 | 828 740 |
| 3 | 247-301-0336 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC | 1 шт. | 1 | 49190 | 49 190 |

Итого: 5 207 010

Всего 5 207 010

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
| | Дизельная электростанция (общестроительные работы) | | | | | |
| 1 | 6101-0101-0105 | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 | м3 | 4,12 | 512 | 2 109 |
| 2 | 6101-0201-0102 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м3 | 0,5 | 11751 | 5 876 |
| 3 | 6101-0101-0205 | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 | м3 | 8,88 | 606 | 5 381 |
| 4 | 412-101-0102 Коб=2 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность | 1 т·км | 28,416 | 145 | 4 120 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6101-0101-0301 | Работа на отвале, группа грунта 1 | м3 | 8,88 | 65 | 577 |
| 6 | 6101-0206-0101 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 0,5 | 3793 | 1 897 |
| 7 | 6101-0106-0101 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 | м3 | 4,12 | 84 | 346 |
| 8 | 6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 4,62 | 657 | 3 035 |
| | | Раздел 2. Фундамент | | | | |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования | | | | |
| 9 | 6101-0108-0103 | Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное | м3 | 6,5 | 21669 | 140 849 |
| 10 | 6103-0701-0101 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,65 | 10496 | 6 822 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 10.1 | 212-101-1802 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2 | м3 | 0,663 | 34264 | 22 717 |
| 11 | 6103-0101-0209 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 1,73 | 31048 | 53 713 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 11.1 | 212-101-2004 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м3 | 1,75595 | 36580 | 64 233 |
| 11.2 | 261-102-0122 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,01529 | 358976 | 5 489 |
| 13 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,0321 | 351052 | 11 269 |
| 14 | 6103-0701-0808 | Установка детали закладной, вес до 20 кг | т | 0,06248 | 334938 | 20 927 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 14.1 | 222-509-1000 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 | т | 0,06248 | 0 | 0 |
| 15 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,00592 | 351052 | 2 078 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | 1 т | 0,05656 | 1115764 | 63 108 |
| 17 | 6111-0401-0107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 4,32 | 4272 | 18 455 |
| | | Раздел 3. Прочие работы | | | | |
| | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования | | | | |
| 18 | 6109-0101-0102 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 10,67 | 412 | 4 396 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 18.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,08834 | 10318 | 11 229 |
| 19 | 6103-0701-0101 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,5335 | 10496 | 5 600 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 19.1 | 212-101-0302 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 | м3 | 0,54417 | 33738 | 18 359 |

Итого: 472 581

Всего 472 581

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Дизельная электростанция | | | | |
| 1 | 580-001-0001 (кпл) | Дизель-генератор Wilson P22-6, 17,6 кВт 380 В, 50 Гц, открытого исполнения, двигатель Perkins, панель управления, автоматический выключатель, с АВР, глушитель в комплекте, заправлен антифризом и моторным маслом. В комплекте с сборно-строительной конструкцией (контейнер) | 1 компл | 1 | 11964285,71 | 11 964 286 |

Итого: 11 964 286

| | |
|---|---|
| **Всего по разделам** | **25 544 850,00** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%) | 747 605,00 |
| Сметная прибыль (5%) | 482 383,00 |
| Непредвиденные работы и затраты: (3%) | 809 300,00 |
| **Итого в текущих ценах** | **27 584 138,00** |
| Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.2024 г. - 100% (Кпер = 1,075) | 29 652 950,64 |
| **Скидка на ГЗ - (2%)** | **593 059,01** |
| Итого без НДС | 29 059 891,63 |
| НДС (12%) | 3 487 187,00 |
| **Итого** | **32 547 078,62** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

**Технадзор:**
ТОО «DS&V»
РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

**Подрядчик:**
ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Калелов К.Ч.