Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года№ 121
Форма

Декларация о соответствии

«30» 06 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»
юр. адрес: район ТЭЦ, дом 2, 090005, Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Безьянова Алексея Константиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: "Строительство детского сада на 320 мест в г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО"
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является : Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ИП «Импульс», ТОО «Лидер»
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Газпромпроект"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование показателей	Ед. изм	Количество
1	Вместимость	Мест	320
2	Площадь земельного участка	М2	12509,54
3	Площадь застройки	М2	2952,51
4	Общая площадь здания детского сада	М2	5804,48

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Был произведено "Строительство детского сада на 320 мест в г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО".

Объемно-планировочные, конструктивные решения зданий

Класс ответственности здания - II (нормальный).

II степень долговечности.

Степень огнестойкости здания II

Класс по конструктивной пожарной безопасности - СО.

Класс по функциональной пожарной безопасности - Ф 1.1, категория помещений - Д.

Планировкой здания предусмотрено расположение групп изолированно друг от друга, с двумя отдельными выходами.

Высота: тех.подполья 1,8м, 1 и 2-ого этажей 3,3 м от пола до пола, 3,0 м в чистоте. Конструктивная схема каркасно-балочная с несущими наружными стенами, связанными между собой железобетонными балками.
Фундаменты под стены – железобетонные фундаментные балки;
Фундаменты под колонны – монолитные железобетонные стаканного типа, из бетона Кл. В20;
Стены техподполья – из сборных бетонных блоков;
Стены наружные и внутренние - из силикатного кирпича М-100; на растворе М-75.
Наружные стены толщиной 510 мм утепленные с наружной стороны ISOVER со штукатуркой по сетке.
Перекрытие – сборные железобетонные панели с круглыми пустотами толщ 220 мм
Лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам
Перемычки сборные железобетонные
Крыша-чердачная, стропила деревянные
Кровля-шатровая из металлочерепицы
Полы-линолеум, керамогранитная плитка
Окна-пластиковые, из ПХВ с тройным остеклением
Двери внутренние деревянные, пластиковые, глухие и остекленные, наружные - металлические;
Наружная и внутренняя отделки приведены в таблицах отделочных работ
За относительную отметку нуля принят уровень чистого пола 1-ого этажа
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____15.06.2016г_____;
месяц, год
окончание работ ___14.02.2017г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__7 месяцев____;
фактически, месяц:_____7 месяцев_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство детского сада на 320 мест в г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО" готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»

Директор - Безьянов Алексей Константинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"30" июня 2017 г

М.П.