	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" ноября 2018 года

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского
района Западно-Казахстанской области от лица которого выступает руководитель УТЕБАЕВ АДИЛЖАН ТИМУРОВИЧ Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка,улица ЖАБАЙ №4.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии от 21.11.2018 года Товарищество с ограниченной ответственностью "Эврика" от лица которого выступает директор Тетера Олег Леонидович, ЗКО г.Уральск пр.Абулхаир хана 6/10.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21.11.2018 года Технадзор - эксперт Нуралиев К.Р. аттестат №KZ61VJE00031206 от 06.10.2017г., №KZ66VJE00031213 от 06.10.2017г., №KZ77VJE00031209 от 06.10.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 22.11.2018 года ТОО «ТОП ПРОЕКТ», в лице директора Бекбулатовой Ш.К., гос.лицензия №13021179 от 30.09.2013 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 12-квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО» по адресу Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жалпактал.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) *(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "19" января 2018 года №9

(*наименование органа вынесшего решение)*

Решение Акима Жалпакталского сельского округа Казталовского района .

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___год № _____

_____

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области №KZ82REA00100661 от 03.07.2018 г.,

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТОП ПРОЕКТ» №59-09.08.2017., гос.экспертиза г. НВ наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) Приказом ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области .

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ июль 2018 года

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 (четыре) месяцев по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев; фактически, месяц: 4 месяца ;

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более	12	730	470	12	730	470

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	771,4	771,4
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	4303,4	4303,4
В том числе подземной части	$м^3$	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	---	---

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются

следующими данными:

Одиннадцать двухэтажных жилых домов с размерами в плане по осям (каждый). Высота всех комнат от чистого пола до низа покрытия м.

Количество квартир 12 кв.

Этажность 2 этаж.

Площадь застройки 440,0 м2.

Общая площадь квартиры до 65 м2.

Строительный объем 4303,4 м3.

Фундамент наружных стен и внутренних перегородок выполнен из силикатного кирпича Гидроизоляция на отметке -0,300 из 2 слоев рубероида, вертикальная гидроизоляция обмазка горячим битумом за 2 раза.

Стены наружные толщиной 610 мм из утолщенного силикатного кирпича М150 ГОСТ.

Перекрытие и покрытие - из многопустотных железобетонных плит перекрытия (СТ РК 949-92 серии 1.141-1).

Крыша - четырёхскатная чердачная из деревянного пиломатериала с наружным неорганизованным водостоком.

В качестве каркаса приняты деревянные стропильные ноги сечением 150х50 мм ГОСТ 24454-80*. Основанием под кровлю из металлочерепицы по СТ РК 2083-2011, является обрешетка из досок сечением 25х100 мм ГОСТ 24454-80*, располагаемых с шагом 350 мм. Утеплитель чердачного перекрытия из минплиты -150мм. Пароизоляция 1 слой рубероида РКП 350Б. Стяжка выполнена по плитному цементно-песчаным раствором М100 толщиной 30 мм.

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка на щебеночной подготовке по утрамбованному грунту шириной 1000 мм, толщиной 80 мм из бетона класса В7,5 с уклоном 7%.

Перегородки в санузлах квартир - из керамического кирпича М100 по ГОСТ 530-201на растворе готовом кладочном тяжелом цементном марки М25 ГОСТ 28013-98. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации; нет.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 132 540 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 110 350 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2 101 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 132 540 млн тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **110 350 млн.** тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 101 млн** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 12-квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО» по адресу Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жалпактал.**

принять в эксплуатацию._____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (далее - М.П.)

Технический надзор

Нурмолов Кенес Рахимгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Фалтабаев Р.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Досмухамбетов Досмухамбет

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		68	02.06.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	15 789 474	14 097 745							1 691 729	15 789 474
В том числе:										
В текущем месяце- за июль	15 789 474	14 097 745							1 691 729	15 789 474

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	789 474	704 888							84 586	789 474
Итого к оплате:	**15 000 000**	**13 392 857**							1 607 143	**15 000 000**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

И.О.руководителя _____Утебаев А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка, ЖАБАЙ, УЛИЦА ЖАБАЙ 4**	**110140003842**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**	**930140000600**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 68 от 20.06.2018г

Номер документа	Дата составления
13	19.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 12-квартирного 2-х этажного жилого дома по ул Байконыр на земельный участке №1 в с Жалпактал Казталовского района ЗКО			Работа	1	15 789 474,00	15 789 474,00
				Итого	1	x	15 789 474,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания приемщиком работ (услуг) 19.07.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

От 19.07.2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей		зарплата рабочих-строителей		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1.	СТ СЦИ-01,ч. 2, гл.7, табл.62,п	-Разбивка геодезической строительной сетки,основных осей зданий и сооружений	км.хода	0,2	26777	--	5355,4	--	5355,4	--	5355,4
					--	--	--	--	--	--	

		Тенге	--	--	5355,4	--	5355,4	--	5355,4
		Тенге	--	--	--	--	--	--	
Стоимость прочих работ		Тенге				5355,4			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5355,4			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				5355,4			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5355,4			

РАЗДЕЛ 2. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ

2.			468	37,55	37,55	17573,14	17573,14	--	4363,44	23691,51
1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	12,95	--	6060,34	--	1754,93	
	НР - 72%; СП - 8%									
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				2					710310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				468	139,06	139,06	65077,76	65077,76	--	16158,93	87735,62
1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 К=4		-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	47,96	--	22442,96	--	6498,94	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Тенге			--	--	82650,9	82650,9	--	20522,37	111427,13
		Тенге			--	--	--	28503,3	--	8253,86	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					82650,9			
Всего заработная плата			Тенге						28503,3		
Накладные расходы			Тенге					20522,37			
Сметная прибыль			Тенге					8253,86			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					111427,13			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								21,66
Сметная заработная плата			Тенге						28503,3		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					111427,13			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								21,66
Сметная заработная плата			Тенге						28503,3		

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

4.			1105,44	248,69	240,04	274915,76	265348,05	298,6	53718,18	354924,66
1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		8,38	59,11	9269,11	65339,46	--	26290,72	
	НР - 72%; СП - 8%									

5.			1105,44	18,16	15,33	20076,33	16948,11	298,6	6624,19	28836,56
1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,56	5,76	2829,62	6370,65	--	2136,04	
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			1492,344	122	--	182065,97	--	--	--	196631,25
4102-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		--	--	--	--	--	14565,28	
	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.				433,44	186,84	177,97	80984,58	77141,48	0	15031,65	103697,53
1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта			8,87	39,3	3843,1	17034,19	--	7681,3	
	НР - 72%; СП - 8%										
8.				110,544	2488,44	--	275082,11	--	--	198059,12	510992,53
1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта			2488,44	--	275082,11	--	--	37851,3	
	НР - 72%; СП - 8%										
9.				110,544	715,39	--	79082,29	--	--	56939,25	146903,27
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта			715,39	--	79082,29	--	--	10881,72	
	НР - 72%; СП - 8%										
10.				433,44	30,76	30,76	13331,3	13331,3	--	3310,19	17972,8
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта			--	10,61	--	4597,48	--	1331,32	

		грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				433,44	132,84	63,18	57579,79	27386,36	0	30758,68	95405,55
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	30193,43	12526,96	--	7067,08	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		--		983118,14		597,2		1455364,14
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					4						710310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--		400155,3		364441,25	
			Тенге		--	--	400299,66	105868,74	--	107804,75	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					983118,14			
Материалы			Тенге					597,2			
Всего заработная плата			Тенге						506168,41		
Транспортные расходы			Тенге					182065,97			
Накладные расходы			Тенге					364441,25			
Сметная прибыль			Тенге					107804,75			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1455364,14			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								557,72
Сметная заработная плата			Тенге						506168,41		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					1455364,14			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								557,72
Сметная заработная плата			Тенге						506168,41		
		РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ									
12.				33,72	132,84	63,18	4479,49	2130,56	--	2392,91	7422,19
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015		-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	2348,94	974,55	--	549,79	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				62	2809,48	1584,96	174188,06	98267,82	--	129170,94	327627,72
1107-0101 -0103 РСНБ РК 2015		-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		1224,52	541,08	75920,24	33546,66	--	24268,72	
		НР - 118%; СП - 8%									
14.				7	1945,31	1140,11	13617,16	7980,76	--	9795,91	25286,12
1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015		-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		805,2	380,75	5636,4	2665,22	--	1873,05	
		НР - 118%; СП - 8%									
15.				5	1465,72	841,76	7328,6	4208,78	0	5326,94	13667,98

	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		--------- 623,96	--------- 278,91	--------- 3119,82	--------- 1394,54	--------- --	--------- 1012,44	
16.				43,47	49641 --		2157894,27 --		2157894,27 --		2330525,81 --
	Т21-04999 9-9917	-Блоки и плиты фундаментные,	м3		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 172631,54	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					5					710310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%									
17.				78	4475,09	2476,61	349057,18	193175,24	64394,19	190732,14	582972,47
	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		--------- 1172,92	--------- 899,35	--------- 91487,76	--------- 70149,64	--------- --	--------- 43183,15	
18.				105	2126,3	1046,54	223261,7	109886,76	46250,96	124551,63	375638,39
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		--------- 639,28	--------- 365,98	--------- 67123,98	--------- 38428,25	--------- --	--------- 27825,07	
19.				58	3162,57	1655,72	183429,01	96031,77	33377,32	103782,33	310188,25
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		--------- 931,38	--------- 585,02	--------- 54019,92	--------- 33931,2	--------- --	--------- 22976,91	
20.				70	1493,47	745,8	104543,03	52206,22	20449,58	59091,47	176725,26
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		--------- 455,53	--------- 259,86	--------- 31887,24	--------- 18190,28	--------- --	--------- 13090,76	
21.				34,731	34098 --		1184257,64 --		1184257,64 --		1278998,25 --
	Т21-04120 1-9903	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 94740,61	
22.				12,768	32500	--	414960	--	414960	--	448156,8
	Т21-04120	-Блоки бетонные для стен	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	

	1-9907	подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%			--	--	--	--	--	33196,8	
23.				63,57	30838	1960371,66		1960371,66			2117201,39
	Т21-04120	-Блоки бетонные для стен	м3		---	---	---	---	---	---	
					6					710310	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-9911	подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%			--	--	--	--	--	156829,73	
24.				4,04	33317,95	1907,18	134604,52	7705	112704,57	14179,26	160686,48
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3513,6	343,23	14194,94	1386,66	--	11902,7	
25.				0,000504	226252	--	114,03	--	114,03	--	123,15
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	9,12	
26.				0,0368	57142,37	2095,97	2102,84	77,13	0	1904,26	4327,66
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		55046,4	594,54	2025,71	21,88	--	320,57	
27.				0,0368	16724,85	887,37	615,47	32,66	10,71	529,57	1236,65
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		15546,48	267,24	572,11	9,83	--	91,6	
28.				0,00184	226252	--	416,3	--	416,3	--	449,61
	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	33,3	
29.				0,03496	203889	--	7127,96	--	7127,96	--	7698,2
	2105-0301	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	

-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	570,24		
	СП - 8%										
30.			101,16	2176,29	42,03	220153,74	4252,2	197174,69	18141,03	257358,34	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				7						710310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		185,12	7,71	18726,84	779,64	--	19063,58	
		НР - 93%; СП - 8%									
31.				154,8	825,02	19,07	127712,93	2952,66	89186	33401,09	174003,14
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		229,81	2,2	35574,28	340,87	--	12889,12	
		НР - 93%; СП - 8%									
32.				141,22377	8637,85	1379,82	1219869,74	194863,38	270443,52	785613,33	2165921,72
	1108-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		5343,03	638,58	754562,84	90182,68	--	160438,65	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	8490105,11	773770,92	6559133,16	1478612,8	10766215,34
			Тенге		--	--	1157201	292001,9	--	797497,43	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8490105,11
Материалы	Тенге	833991,3
Всего заработная плата	Тенге	1449202,92
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7658,29
Местные материалы	Тенге	5717483,57
Накладные расходы	Тенге	1478612,8
Сметная прибыль	Тенге	797497,43
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	10766215,34
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1625,09
Сметная заработная плата	Тенге	1449202,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	10766215,34
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1625,09
Сметная заработная плата	Тенге	1449202,92

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,300									
33.				396,44	6682	--	2649012,08	--	2649012,08	--	2860933

2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8	м2	--	--	--	--	--	211920,97			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 8 710310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кПа СТ РК 949-92									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге		--		2649012,08		2649012,08		2860933
							--		--		--
			Тенге		--	--	--	--	--	211920,97	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2649012,08			
Местные материалы			Тенге					2649012,08			
Сметная прибыль			Тенге					211920,97			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2860933			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		5	Тенге					2860933			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--		12210241,62		9214097,85		15199295,06
							--	1256577,12		1863576,43	
					--	--	1557500,68		--		
							--	426373,94		1125477	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					12204886,22			
Материалы			Тенге					834588,5			
Всего заработная плата			Тенге						1983874,62		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					7658,29			
Местные материалы			Тенге					8366495,65			
Транспортные расходы			Тенге					182065,97			
Накладные расходы			Тенге					1863576,43			
Сметная прибыль			Тенге					1125477			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					15193939,66			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2204,46
Сметная заработная плата			Тенге						1983874,62		
Стоимость прочих работ			Тенге					5355,4			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					5355,4			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге					5355,4			
ИТОГО ПО АКТУ :			Тенге					15199295,06			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2204,46
Сметная заработная плата			Тенге						1983874,62		

Временные здания и сооружения 0,9% 136794

Итого с временными, 15336089

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 246374

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	15582463
Непредвиденные работы и затраты-2%	311649
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	15894112
С учетом скидки	14097745
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1691729
Итого с НДС	15789474

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

и.о.Руководителя Утебаев А.Т.

Директор ТОО «Эврика» Четера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Алтынжол Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общие данные

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел Б. Реквизиты поставщика

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел В. Реквизиты покупателя

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел Г. Реквизиты грузоотправителя

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел Д. Реквизиты грузополучателя

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел Е. Реквизиты грузополучателя и плательщика

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел Ж. Данные контракта

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел З. Реквизиты документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего счет-фактуру

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел И. Данные по товарам (работам, услугам)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Раздел Л. Сведения по ЭСФ

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка, ЖАБАЙ, УЛИЦА ЖАБАЙ 4 — 110140003842

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 — 930140000600

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 68 от 20.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
14	22.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 12-квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО			Работа	1	15 789 474,00	15 789 474,00
				Итого	1	x	15 789 474,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель): Директор / подпись / Тетера О.Л. (расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания акта выполненных работ (услуг): 22.08.2018

М.П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		68	20.06.2018						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31 578 948	14 097 745							1 691 729	15 789 474
В том числе: **В текущем месяце- за август**	15 789 474	14 097 745							1 691 729	15 789 474

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	789 474	704 888							84 586	789 474
Итого к оплате:	**15 000 000**	**13 392 857**							1 607 143	**15 000 000**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

И.О.руководителя _____ Утебаев А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август месяц 2018 года

От 22.08.2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ											
1.	1108-0101 -0401 РСНБ РК	-Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего	168,37623	8637,85 5343,03	1379,82 638,58	1454408,62 899639,25	232328,89 107521,69	322440,48 --	936659,93 191285,46			2582353,75

2015			слоя									
	НР - 93%; СП - 8%											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--		1454408,62		322440,48				2582353,75
					--		232328,89		936659,68			
		Тенге										
				--	--	899639,25	107521,69		--	191285,46		
Стоимость общестроительных работ		Тенге					1454408,62					
Материалы		Тенге					322440,48					
Всего заработная плата		Тенге						1007160,94				
Накладные расходы		Тенге					936659,93					
Сметная прибыль		Тенге					191285,46					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2582353,75					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч										1264,51
Сметная заработная плата		Тенге						1007160,94				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге					2582353,75					
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)			2							710330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1264,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1007160,94			
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
2.	1108-0201 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	132,4	27462,97	1905,09	3636097	252233,92	2683174,5	696377,95	4679073
					5292,21	363,33	700688,6	48104,89	--	346598	
		НР - 93%; СП - 8%									
3.	1126-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции	36,3455	21254,2	867,46	772494,53	31528,27	0	573474,59	1453646,65
					20386,74	374,34	740966,26	13605,57	--	107677,53	
		НР - 76%; СП - 8%									
4.	2111-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 90 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	36,3455	25337	--	920885,93	--	920885,93	--	994556,81
					--	--	--	--	--	73670,87	
		СП - 8%									
5.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером	м3 кладки	76,5	25661,53	2309,2	1963107	176653,8	1493266,94	303995,47	2448470,66
					3832,5	440,4	293186,25	33690,6	--	181368,2	

	Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%								
6.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты	м2 перегородок (за вычетом проемов)	129,5347031	3807,59	493215,15	318125,64	683549,67		
					237,27	30734,74	139701,21			
					1114,41	45,25	144354,77	5861,59	--	50633,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 08 табл.1 п.3.1	к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%									
7.	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка перегородок в сан.узлах НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,792	4291,71	237,27	286651,68	15847,76	196370,25	72034,16	387380,71
					1114,41	45,25	74433,67	3022,41	--	28694,87	
8.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка вент.шахт НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	8,5	34612,29	2309,2	294204,47	19628,2	242000,02	33777,27	354220,28
					3832,5	440,4	32576,25	3743,4	--	26238,54	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	8366655,76	526626,68	5853823,28	1819360,66	11000897,74
			Тенге		--	--	1986205,8	108028,47	--	814881,31	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8366655,76	
Материалы	Тенге	4764167,05	
Всего заработная плата	Тенге	2094234,27	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	920885,93	
Местные материалы	Тенге	168770,29	
Накладные расходы	Тенге	1819360,66	
Сметная прибыль	Тенге	814881,31	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	11000897,74	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2100,54
Сметная заработная плата	Тенге	2094234,27	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	11000897,74	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2100,54
Сметная заработная плата	Тенге	2094234,27	

РАЗДЕЛ 3. Перемычки

9.			143	422,15	242,31	60366,95	34650,04	5462,96	31888,32	99635,69
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		141,64	47,34	20253,95	6770,05	--	7380,42	
10.			3,563	88907	--	316775,64	--	316775,64	--	342117,69
2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	25342,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.				0,597	26407,42	9370,67	15765,23	5594,29	2115,2	6567,52	24119,37
1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Перемычки металлические из уголка. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций			13493,7	2449,58	8055,74	1462,4	--	1786,62	
12.				0,597	216318	--	129141,85	--	129141,85	--	139473,19
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т			--	--	--	--	--	10331,35	
13.				15,808	84,98	2,21	1343,31	34,95	725,44	404,62	1887,77
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2			36,88	0,2202	582,92	3,48	--	139,83	
14.				15,808	153,05	3,13	2419,38	49,55	1688,33	475,04	3125,98
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2			43,11	0,4404	681,5	6,96	--	231,55	
			Тенге		--	--	525812,36	40328,83	455909,42	39335,49	610359,68
		Тенге			--	--	29574,11	8242,89	--	45211,83	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	510047,13		
Материалы	Тенге	7876,73		
Всего заработная плата	Тенге		28298,86	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	129141,85		
Местные материалы	Тенге	316775,64		

Накладные расходы		Тенге						32767,97				
Сметная прибыль		Тенге						43425,21				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге						586240,32				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч										28,46
Сметная заработная плата		Тенге							28298,86			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге						15765,23				
Материалы		Тенге						2115,2				
Всего заработная плата		Тенге							9518,14			
Накладные расходы		Тенге						6567,52				
Сметная прибыль		Тенге						1786,62				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге						24119,37				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				5							710330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,37
		Сметная заработная плата	Тенге						9518,14		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					610359,68			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,83
		Сметная заработная плата	Тенге						37817		
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
						Плиты перекрытия на отм. -0,300					
15.				42	5930,56	1246,43	249083,45	52350,14	75628,82	154918,62	436322,24
	1107-0504	-Панели перекрытий	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0106	площадью до 10 м2.	сборных		2883,44	242,44	121104,48	10182,49	--	32320,17	
	РСНБ РК	Установка с опиранием	конструк								
	2015	на две стороны	ций								
		НР - 118%; СП - 8%									
16.				0,04132	433016,22	11385,62	17892,23	470,45	9090,84	9887,95	30002,59
	1107-0107	-Накладки арматурные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0101	стыковые. Установка	стальных		201620	1178,07	8330,94	48,68	--	2222,41	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 118%; СП - 8%	элементо								
			в								
			Тенге		--	--	266975,68	52820,6	84719,66	164806,57	466324,83
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	129435,42	10231,17	--	34542,58	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					266975,68			
		Материалы	Тенге					84719,66			
		Всего заработная плата	Тенге						139666,58		
		Накладные расходы	Тенге					164806,57			
		Сметная прибыль	Тенге					34542,58			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					466324,83			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,04
		Сметная заработная плата	Тенге						139666,58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					466324,83			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,04
		Сметная заработная плата	Тенге						139666,58		
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы									
17.				4	3555,91	1810,94	14223,63	7243,77	511,47	9259,29	25361,55
	1107-0506	-Площадки лестничные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0101	массой до 1 т.	сборных		1617,1	344,61	6468,4	1378,45	--	1878,63	
	РСНБ РК	Установка	конструк								

2015		ций									
	НР - 118%; СП - 8%										
18.			4	4254,79	2242,65	17019,15	8970,59	709,04	12254,95	31616,02	
1107-0506 -0103 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций		1834,88	761,51	7339,52	3046,03	--	2341,93		
	НР - 118%; СП - 8%										
19.			17,92	10389	--	186170,88	--	186170,88	--	201064,55	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				6					710330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2			--	--	--	--	--	14893,67	
	СП - 8%										
20.			14,544	13223	--	192315,31	--	192315,31	--	207700,54	
2104-0110 -9904 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2			--	--	--	--	--	15385,23	
	СП - 8%										
21.			2	3922,38	934,96	7844,77	1869,92	2327,81	4724,44	13574,75	
1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		1823,52	178,36	3647,04	356,72	--	1005,54		
	НР - 118%; СП - 8%										
22.			8,32	6682	--	55594,24	--	55594,24	--	60041,78	
2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2			--	--	--	--	--	4447,54	
	СП - 8%										
		Тенге			--	--	473167,98	18084,27	437628,75	26238,67	539359,18
		Тенге			--	--	17454,96	4781,2	--	39952,53	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	473167,98		
Материалы	Тенге	3548,31		
Всего заработная плата	Тенге		22236,16	
Местные материалы	Тенге	434080,43		
Накладные расходы	Тенге	26238,67		
Сметная прибыль	Тенге	39952,53		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	539359,18		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			21,18

Сметная заработная плата	Тенге								22236,16			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							539359,18				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч											21,18
Сметная заработная плата	Тенге								22236,16			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	--		11087020,4			7154521,59				15199295,19	
			--			870189,27				2986401,07		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		7									710330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			--		3062309,54				--		
				--			238805,42			1125873,72	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					11071255,17				
Материалы		Тенге					5182752,24				
Всего заработная плата		Тенге						3291596,82			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1050027,78				
Местные материалы		Тенге					919626,37				
Накладные расходы		Тенге					2979833,55				
Сметная прибыль		Тенге					1124087,1				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15175175,82				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									3542,73
Сметная заработная плата		Тенге						3291596,82			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15765,23				
Материалы		Тенге					2115,2				
Всего заработная плата		Тенге						9518,14			
Накладные расходы		Тенге					6567,52				
Сметная прибыль		Тенге					1786,62				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24119,37				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									9,37
Сметная заработная плата		Тенге						9518,14			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					15199295,19				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									3552,1
Сметная заработная плата		Тенге						3301115			

Временные здания и сооружения 0,9% 136794

Итого с временными, 15336089

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 246374

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,6065 % 15582463

Непредвиденные работы и затраты-2% 311649

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 15894112

С учетом скидки	14097745
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1691729
Итого с НДС	15789474

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

И.о.Руководителя Утебаев А.Т.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Петера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		68	20.06.2018						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	54 736 843	20 676 692							2 481 203	23 157 895
В том числе:										
В текущем месяце- за сентябрь	23 157 895	20 676 692							2 481 203	23 157 895

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	1 157 895	1 033 835							124 060	1 157 895
Итого к оплате:	**22 000 000**	**19 642 857**							2 357 143	**22 000 000**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель_____ Утебаев А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка, ЖАБАЙ, УЛИЦА ЖАБАЙ 4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110140003842
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930140000600

Договор (контракт) Договор № 68 от 20.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
15	11.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 12-квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО			Работа	1	23 157 895,00	23 157 895,00
				Итого	1	x	23 157 895,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь месяц 2018 года

От 11.09.2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Стены														
1.	1108-0201 -1003 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при	м3 кладки	132,4	27462,97	1905,09	5292,21	363,33	3636097	252233,92	700688,6	48104,89	2683174,5 --	696377,95 346598		4679073

	Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%								
2.				21254,2		772494,53		0		1453646,65
	1126-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	36,3455	867,46 20386,74	374,34	31528,27 740966,26	13605,57	573474,59 --	107677,53
3.				36,3455	25337	--	920885,93	--	920885,93	-- 994556,81
	2111-0103	-Плиты теплоизоляционные	м3		2					710350

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015	из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 90 кг/м3 ГОСТ 10499-95 СП - 8%			--	--	--	--	--	73670,87	
4.					25661,53		1963107		1493266,94		2448470,66
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	76,5	2309,2 3832,5	440,4	176653,8 293186,25	33690,6	303995,47 --	181368,2	
5.					3807,59		1090108		703123,82		1510786,9
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	286,2986302	237,27 1114,41	45,25	67930,16 319054,06	12955,33	308768,73 --	111910,14	
6.				66,792	4291,71	237,27	286651,68	15847,76	196370,25	72034,16	387380,71
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка перегородок в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1114,41	45,25	74433,67	3022,41	--	28694,87	

НР - 93%; СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	8669344,18	5996821,44		11473914,69
		--	544193,9		1954650,9	
		--	2128328,84		--	
		--	111378,81		849919,61	
Стоимость общестроительных работ	Тенге		8669344,18			
Материалы	Тенге		4907165,21			
Всего заработная плата	Тенге			2239707,65		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		920885,93			
Местные материалы	Тенге		168770,29			
Накладные расходы	Тенге		1954650,9			
Сметная прибыль	Тенге		849919,61			
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		3				710350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					11473914,69			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2256,04
Сметная заработная плата			Тенге						2239707,65		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					11473914,69			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2256,04
Сметная заработная плата			Тенге						2239707,65		
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки									
7.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	143	422,15 141,64	242,31 47,34	60366,95 20253,95	34650,04 6770,05	5462,96 --	31888,32 7380,42	99635,69
8.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	3,563	88907 --	-- --	316775,64 --	-- --	316775,64 --	-- 25342,05	342117,69
9.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Перемычки металлические из уголка. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,597	26407,42 13493,7	9370,67 2449,58	15765,23 8055,74	5594,29 1462,4	2115,2 --	6567,52 1786,62	24119,37
10.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,597	216318 --	-- --	129141,85 --	-- --	129141,85 --	-- 10331,35	139473,19
11.	1113-0301	-Поверхности	м2	15,808	84,98	2,21	1343,31	34,95	725,44	404,62	1887,77

-0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			36,88	0,2202	582,92	3,48	--	139,83	
	НР - 69%; СП - 8%									
12.			15,808	153,05	3,13	2419,38	49,55	1688,33	475,04	3125,98
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		43,11	0,4404	681,5	6,96	--	231,55	
	НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	525812,36	40328,83	455909,42	39335,49	610359,68
			Тенге		--	--	29574,11	8242,89	--	45211,83	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				510047,13				
		Материалы	Тенге				7876,73				
		Всего заработная плата	Тенге					28298,86			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				129141,85				
		Местные материалы	Тенге				316775,64				
		Накладные расходы	Тенге				32767,97				
		Сметная прибыль	Тенге				43425,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				586240,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,46
		Сметная заработная плата	Тенге					28298,86			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15765,23				
		Материалы	Тенге				2115,2				
		Всего заработная плата	Тенге					9518,14			
		Накладные расходы	Тенге				6567,52				
		Сметная прибыль	Тенге				1786,62				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24119,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,37
		Сметная заработная плата	Тенге					9518,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				610359,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,83
		Сметная заработная плата	Тенге					37817			

РАЗДЕЛ 3. Перекрытие

Плиты перекрытия на отм. 2,700

13.			42	5930,56	1246,43	249083,45	52350,14	75628,82	154918,62	436322,24
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2883,44	242,44	121104,48	10182,49	--	32320,17	
	НР - 118%; СП - 8%									
14.			0,04132	433016,22	11385,62	17892,23	470,45	9090,84	9887,95	30002,59
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных		201620	1178,07	8330,94	48,68	--	2222,41	
	НР - 118%; СП - 8%	элементов								
15.				6682		2649012,08		2649012,08		2860933

			396,44		--		--		--		
2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	211920,97		
	СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--		2915987,76		2733731,74		3327257,88	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 5 710350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	52820,6		164806,57	
			Тенге		--	--	129435,42	10231,17	--	246463,55	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2915987,76			
Материалы			Тенге					84719,66			
Всего заработная плата			Тенге						139666,58		
Местные материалы			Тенге					2649012,08			
Накладные расходы			Тенге					164806,57			
Сметная прибыль			Тенге					246463,55			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3327257,88			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								128,04
Сметная заработная плата			Тенге						139666,58		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					3327257,88			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								128,04
Сметная заработная плата			Тенге						139666,58		
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы									
16.				2	3555,91	1810,94	7111,82	3621,88	255,73	4629,64	12680,78
1107-0506 -0101 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные массой до 1 т. Установка		шт. сборных конструкций		1617,1	344,61	3234,2	689,23	--	939,32	
	НР - 118%; СП - 8%										
17.				2	4254,79	2242,65	8509,57	4485,29	354,52	6127,47	15808,01
1107-0506 -0103 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки		шт. сборных конструкций		1834,88	761,51	3669,76	1523,01	--	1170,96	
	НР - 118%; СП - 8%										
18.				8,96	10389	--	93085,44	--	93085,44	--	100532,28
2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	-Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2			--	--	--	--	--	7446,84	
	СП - 8%										
19.				7,272	13223	--	96157,66	--	96157,66	--	103850,27
2104-0110 -9904 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без	м2			--	--	--	--	--	7692,61	

учета собственной
массы) 360 кгс/м2 ГОСТ
9818-85

СП - 8%

		Тенге		--	--	204864,49	8107,18	189853,35	10757,12	232871,33		
		Тенге		--	--	6903,96	2212,24	--	17249,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					204864,49			
		Материалы	Тенге					610,25			
		Всего заработная плата	Тенге						9116,2		
		Местные материалы	Тенге					189243,1			
		Накладные расходы	Тенге					10757,12			
		Сметная прибыль	Тенге					17249,73			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					232871,33			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,69
		Сметная заработная плата	Тенге						9116,2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					232871,33			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,69
		Сметная заработная плата	Тенге						9116,2		
		РАЗДЕЛ 5. Двери									
20.				24,444	48899	--	1195287,16	--	1195287,16	--	1290910,13
	2109-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	95622,97	
		СП - 8%									
21.				13,44	47131	--	633440,64	--	633440,64	--	684115,89
	2109-0402 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	50675,25	
		СП - 8%									
22.				17,64	12349	--	217836,36	--	217836,36	--	235263,27
	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	17426,91	
		СП - 8%									
23.				68,04	12102	--	823420,08	--	823420,08	--	889293,69
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	65873,61	

	СП - 8%									
24.			96	298	--	28608	--	28608	--	30896,64
2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2288,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--		2898592,24		2898592,24		3130479,61
						--		--		--	
			Тенге		--	--	--	--	--	231887,38	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1069864,44
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1069864,44
Сметная прибыль	Тенге	85589,16
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1155453,6
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1828727,8
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1828727,8
Сметная прибыль	Тенге	146298,22
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1975026
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3130479,61

РАЗДЕЛ 6. Полы

					тип пола I						
25.				2951,66		1013601,28		426855,78		1681992,78	
			343,4		71,96		24709,59		543799,44		
1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		1636,68	47,97	562035,91	16474,13	--	124592,06		
	НР - 94%; СП - 8%										
26.			343,4	661	25,45	226985,96	8740,35	120323,03	95822,86	348633,53	
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	97922,57	4016,65	--	25824,71		
	НР - 94%; СП - 8%										
27.			343,4	1040,45	47,65	357291,8	16362,56	327616,17	19381,8	406807,49	
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=11	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		38,77	21,28	13313,07	7305,87	--	30133,89		
	НР - 94%; СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--		1597879		874794,98		2437433,79	
					--		49812,51		659004,11		
		Тенге		--	--	673271,55	27796,65	--	180550,65		

Стоимость общестроительных работ	Тенге							1597879				
Материалы	Тенге							874794,98				
Всего заработная плата	Тенге								701068,2			
Накладные расходы	Тенге							659004,11				
Сметная прибыль	Тенге							180550,65				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				8							710350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2437433,79			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								642,78
Сметная заработная плата			Тенге						701068,2		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		6	Тенге					2437433,79			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								642,78
Сметная заработная плата			Тенге						701068,2		
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка									
28.					1044,53		648778,68		201226,55		1079982,18
				621,1202		62,76		38979,27		351204,81	
1115-0203	-Стены внутри зданий.		м2		---	---	---	---	---	---	
-0201	Оштукатуривание		оштукату		657,8	49	408572,87	30433,15	--	79998,68	
РСНБ РК	цементно-известковым		риваемой								
2015	или цементным раствором										
Изм. и	по камню и бетону		поверхно								
доп. вып.	простое		сти								
11											
	НР - 80%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		7	Тенге		--		648778,68		201226,55		1079982,18
						--		38979,27		351204,81	
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	408572,87	30433,15	--	79998,68	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					648778,68			
Материалы			Тенге					201226,55			
Всего заработная плата			Тенге						439006,02		
Накладные расходы			Тенге					351204,81			
Сметная прибыль			Тенге					79998,68			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1079982,18			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								436,77
Сметная заработная плата			Тенге						439006,02		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		7	Тенге					1079982,18			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								436,77
Сметная заработная плата			Тенге						439006,02		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--		17461258,74		13350929,71		22292299,16
						--		734242,29		3179759	
					---	---	---	---	---	---	
					--		3376086,75		--		
						--		190294,9		1651281,42	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					15616765,72			
Материалы			Тенге					6076393,38			
Всего заработная плата			Тенге						3556863,51		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2119892,22			
Местные материалы			Тенге					3323801,11			
Накладные расходы			Тенге					3173191,48			
Сметная прибыль			Тенге					1503196,58			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					20293153,78			

Нормативная трудоемкость	чел.-ч										3500,78
Сметная заработная плата	Тенге								3556863,51		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге							1844493			
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				9						710350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге					2115,2			
Всего заработная плата			Тенге						9518,14		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1828727,8			
Накладные расходы			Тенге					6567,52			
Сметная прибыль			Тенге					148084,84			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					1999145,39			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								9,37
Сметная заработная плата			Тенге						9518,14		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					22292299,16			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3510,15
Сметная заработная плата			Тенге						3566381,65		

Временные здания и сооружения 0,9%	200631
Итого с временными,	22492930
Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	361349
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,6065 %	22854279
Непредвиденные работы и затраты-2%	457085
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	23311364

С учетом скидки	20676692
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2481203
Итого с НДС	23157895

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель Утебаев А.Т.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		68	20.06.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	56 786 317	1 829 887							219 587	2 049 474
В том числе: **В текущем месяце- за сентябрь**	2 049 474	1 829 887							219 587	2 049 474

ат нтийных бязательств 5% (согл.договора)	102 474	91 495							10 979	102 474
Итого к оплате:	**1 947 000**	**1 738 392**							208 608	**1 947 000**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель_____Утебаев А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка, ЖАБАИ, УЛИЦА ЖАБАИ 4	110140003842
	полное наименование, адрес данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90	930140000600
	полное наименование, адрес данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 68 от 20.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
16	13.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствий с технической спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 12-квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО			Работа	1	2 049 474,00	2 049 474,00
				Итого	1	x	2 049 474,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О Л
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания акта выполненных работ (услуг) 13.09 2018

"ЭВРИКА" М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка.ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь месяц 2018 года

От 13.09. 2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие															
1.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под	м2	273,38081	6682	--	--	--	1826730,57	--	--	--	--	--	--	146138,45	1972869

расчетную нагрузку 8
кПа СТ РК 949-92

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	1826730,57	1826730,57			1972869
	Тенге	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	146138,45
Стоимость общестроительных работ	Тенге			1826730,57			
Местные материалы	Тенге			1826730,57			
Сметная прибыль	Тенге			146138,45			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1972869			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1972869			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	1826730,57	1826730,57			1972869
	Тенге	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	146138,45
Стоимость общестроительных работ	Тенге			1826730,57			
Местные материалы	Тенге			1826730,57			
Сметная прибыль	Тенге			146138,45			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1972869			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1972869			

Временные здания и сооружения 0,9% 17756

Итого с временными, 1990625

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 31979

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,6065 % 2022604

Непредвиденные работы и затраты-2% 40452

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 2063056

С учетом скидки 1829887

Налог на добавленную стоимость, 12 % 219587
Итого с НДС 2049474

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель Утебаев А.Т.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Кірпіш Жол» Нуралиев К.Р.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка, ЖАБАЙ, УЛИЦА ЖАБАЙ 4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110140003842
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930140000600

Договор (контракт) Договор № 68 от 20.06.2018г.

Номер документа	Дата составления
19	12.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2		4	5	6	7	8
1	Строительство 12-квартирного 2-х этажного жилого дома по ул Байконыр на земельный участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО			Работа	1	15 789 474,00	15 789 474,00
				Итого	1	x	15 789 474,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Результаты документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / *должность* / *подпись* / Тетера О.Л / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2018

М.П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		68	20.06.2018						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	72 575 791	14 097 745							1 691 729	15 789 474
В том числе: **В текущем месяце- за октябрь**	15 789 474	14 097 745							1 691 729	15 789 474

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	789 474	704 888							84 586	789 474
Итого к оплате:	**15 000 000**	**13 392 857**							1 607 143	**15 000 00**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель_____Утебаев А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №5 за октябрь месяц 2018 года

От 12.10. 2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие									
1.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	46	5930,56	1246,43	272805,68	57335,87	82831,57	169672,78	477876,74
					2883,44	242,44	132638,24	11152,25	--	35398,28	

	НР - 118%; СП - 8%									
2.			0,05176	433016,22	11385,62	22412,92	589,32	11387,75	12386,26	37583,11
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		201620	1178,07	10435,85	60,98	--	2783,93	
	НР - 118%; СП - 8%									
3.			156,53919	6682	--	1045994,87	--	1045994,87	--	1129674,46
2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	83679,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	1341213,47	57925,19	1140214,19	182059,03	1645134,3
			Тенге		--	--	143074,09	11213,23	--	121861,8	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1341213,47				
		Материалы	Тенге				94219,32				
		Всего заработная плата	Тенге					154287,32			
		Местные материалы	Тенге				1045994,87				
		Накладные расходы	Тенге				182059,03				
		Сметная прибыль	Тенге				121861,8				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1645134,3				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141,34
		Сметная заработная плата	Тенге					154287,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1645134,3				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141,34
		Сметная заработная плата	Тенге					154287,32			

РАЗДЕЛ 2. Лестницы

Лестница в подвал

4.			0,0273	63233,37	23706,65	1726,27	647,19	238,04	710,87	2632,12
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы . Монтаж косоуров	т конструкций		30807,4	6930,76	841,04	189,21	--	194,97	
	НР - 69%; СП - 8%									
Изм. и доп. вып. 5										
5.			0,0273	216318	--	5905,48	--	5905,48	--	6377,92
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т		--	--	--	--	--	472,44	

		до 16 мм ГОСТ 535-2005								
		СП - 8%								
6.	1110-0109 -0102 РСНБ РК 2015	-Ступени. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 горизонтальной проекции	2,16	4718,26 4492,08	148,68 66,06	10191,44 9702,89	321,15 142,69	167,4 --	8861,02 1524,2	20576,66
7.	2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0864	68545 --	-- --	5922,29 --	-- --	5922,29 --	-- 473,78	6396,07

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 3 710370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
						Ограждение лестниц					
8.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	8,05	605,78 442,39	71,95 27,83	4876,49 3561,24	579,18 224,05	736,07 --	4466,64 747,45	10090,58
9.	1109-0701 -0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,343642	200404,99 138580	57705,97 2217,3	68867,57 47621,91	19830,19 761,96	1415,47 --	33384,87 8180,2	110432,64
10.	2301-0201 -0135 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	54,02	550 --	-- --	29711 --	-- --	29711 --	-- 2376,88	32087,88
11.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,02198	215312 --	-- --	4732,56 --	-- --	4732,56 --	-- 378,6	5111,16
12.	2301-0201 -0116 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	28,8	350 --	-- --	10080 --	-- --	10080 --	-- 806,4	10886,4

	ГОСТ 10705-80									
	СП - 8%									
13.			0,187444	199546	--	37403,7	--	37403,7	--	40396
2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2992,3	
	СП - 8%									
14.			32,6	84,98	2,21	2770,25	72,08	1496,04	834,42	3893,04
1113-0301	-Поверхности	м2		4					710370	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			36,88	0,2202	1202,13	7,18	--	288,37	
		НР - 69%; СП - 8%									
15.				32,6	153,05	3,13	4989,36	102,18	3481,76	979,65	6446,54
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2		-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		43,11	0,4404	1405,43	14,36	--	477,52	
		НР - 69%; СП - 8%									
			Тенге		--	--	187176,42	21551,98	101289,8	49237,47	255327
		Тенге			--	--	64334,63	1339,44	--	18913,11	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	76791,57	
Материалы	Тенге	5881,26	
Всего заработная плата	Тенге		16259,95
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	53964,03	
Накладные расходы	Тенге	15141,73	
Сметная прибыль	Тенге	7354,66	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	99287,97	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		14,86
Сметная заработная плата	Тенге		16259,95
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	70593,84	
Материалы	Тенге	1653,51	
Всего заработная плата	Тенге		49414,12
Накладные расходы	Тенге	34095,74	
Сметная прибыль	Тенге	8375,17	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	113064,75	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		46,22
Сметная заработная плата	Тенге		49414,12
Стоимость сантехнических работ	Тенге	39791	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	39791	
Сметная прибыль	Тенге	3183,28	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	42974,28	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	255327	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		61,09
Сметная заработная плата	Тенге		65674,07

РАЗДЕЛ 3. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.					99749,98		1743330,33		1383330,17		2219415,76
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	17,477	19337,5	1261,01 478,02	337961,49	22038,67 8354,36	--	311684,26 164401,17	
17.				7,404	3457,58	22,46	25599,91	166,29	15682,33	8842,19	37197,47
	1110-0102 -0205	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1317,03	9,91	9751,29	73,37	--	2755,37	
18.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	17,477	9981,43	51,47	174445,45	899,56	160745,39	11851,9	201201,14
					732,42	21,07	12800,5	368,28	--	14903,79	
19.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	2	21718,63	752,51	43437,26	1505,02	30732,88	10608,68	58369,61
					5599,68	294,03	11199,36	588,06	--	4323,68	
20.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	401	--	1604	--	1604	--	1732,32
					--	--	--	--	--	128,32	
21.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	485	346,4	2,39	168005,57	1157,93	153387,43	12541,13	194990,44
					27,75	0,9781	13460,2	474,39	--	14443,74	
22.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	6,624	1734,53	93,61	11489,55	620,08	1663,97	8608,23	21705,6
					1389,72	22,84	9205,51	151,26	--	1607,82	
23.				485	5158,51	93,61	2501875,17	45401,14	1677714,37	726648,03	3486805,06

1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1605,69	22,84	778759,65	11075,17	--	258281,86		
24.			106,44	967	--	102927,48	--	102927,48	--	111161,68	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				6					710370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	8234,2		
25.			11,04	658	--	7264,32	--	7264,32	--	7845,47	
2110-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	581,15		
26.			74,04	1659,55	1028,68	122873,04	76163,75	29640,59	29167,41	164203,69	
1112-0101 -2002 РСНБ РК 2015	-Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки		230,53	197,66	17068,71	14635	--	12163,24		
27.			74,04	471	--	34872,84	--	34872,84	--	37662,67	
2110-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2789,83		
				Люк выход на чердак							
28.			2,3328	3030,26	504,45	7069	1176,78	3295,45	2568,62	10408,62	
1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2		1113,15	110,28	2596,76	257,26	--	771,01		
29.			0,122	63233,37	23706,65	7714,47	2892,21	1063,76	3176,8	11762,57	
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		30807,4	6930,76	3758,5	845,55	--	871,3		

30.	2107-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,195	21825	--	4255,88	--	4255,88	--	4596,35
					--	--	--	--	--	340,47	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					7					710370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
31.	2105-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0005544	313400	--	173,75	--	173,75	--	187,65
					--	--	--	--	--	13,9	
		СП - 8%									
32.	2111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0800438	7911	--	633,23	--	633,23	--	683,88
					--	--	--	--	--	50,66	
		СП - 8%									
33.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1344	384562	--	51685,13	--	51685,13	--	55819,94
					--	--	--	--	--	4134,81	
		СП - 8%									
34.	2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,122	550839	--	67202,36	--	67202,36	--	72578,55
					--	--	--	--	--	5376,19	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--		5076458,72		3727875,32		6698328,45
						--		152021,43		1125697,25	
			Тенге		--	--	1196562	36822,69	--	496172,48	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4999937,89
Материалы	Тенге	3456192,58
Всего заработная плата	Тенге	1228780,6
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	201812,62
Накладные расходы	Тенге	1122520,45
Сметная прибыль	Тенге	489796,67
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6612255
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1322,35
Сметная заработная плата	Тенге	1228780,6
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	76520,83

Материалы		Тенге						1063,76				
Всего заработная плата		Тенге							4604,06			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						68806,36				
Накладные расходы		Тенге						3176,8				
Сметная прибыль		Тенге						6375,81				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)												710370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					86073,44			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4,17
Сметная заработная плата			Тенге						4604,06		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Тенге					6698328,45			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1326,52
Сметная заработная плата			Тенге						1233384,66		
		РАЗДЕЛ 4. Окна									
35.				63,96	3761,13	155,76	240561,62	9962,73	150842,62	75644,33	341502,42
1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2		1246,97	67,12	79756,27	4292,99	--	25296,48	
		НР - 90%; СП - 8%									
36.				59,64	18230	--	1087237,2	--	1087237,2	--	1174216,18
2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015		-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	86978,98	
		СП - 8%									
37.				58,8	3242,66	4,48	190668,39	263,18	178929,81	10434,75	217191,4
1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8		-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		195,16	2,02	11475,4	118,77	--	16088,25	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4		Тенге		--	--	1518467,21	10225,91	1417009,64	86079,08	1732910
			Тенге		--	--	91231,67	4411,76	--	128363,7	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1518467,21			
Материалы			Тенге					329772,44			
Всего заработная плата			Тенге						95643,43		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1087237,2			
Накладные расходы			Тенге					86079,08			

	Сметная прибыль	Тенге						128363,7				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ	Тенге						1732910				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										100,13
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					9						710370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						95643,43		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1732910			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100,13
		Сметная заработная плата	Тенге						95643,43		
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
						тип пола I					
38.					2951,66		1013601,28		426855,78		1681992,78
	1111-0101	-Гидроизоляция из	м2	343,4		71,96		24709,59		543799,44	
	-0501	полиэтиленовой пленки	изолируе		1636,68	47,97	562035,91	16474,13	--	124592,06	
	РСНБ РК	на бутилкаучуковом клее	мой								
	2015	с защитой рубероидом.	поверхно								
	Изм. и	Устройство первого	сти								
	доп. вып.	слоя									
	11										
		НР - 94%; СП - 8%									
39.				343,4	661	25,45	226985,96	8740,35	120323,03	95822,86	348633,53
	1111-0101	-Стяжки цементные	м2								
	-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		285,16	11,7	97922,57	4016,65	--	25824,71	
	РСНБ РК	Устройство									
	2015										
		НР - 94%; СП - 8%									
40.				343,4	1040,45	47,65	357291,8	16362,56	327616,17	19381,8	406807,49
	1111-0101	-Стяжки цементные.	м2								
	-1102	Устройство. добавлять	стяжки		38,77	21,28	13313,07	7305,87	--	30133,89	
	РСНБ РК	на каждые 5 мм									
	2015	изменения толщины									
	К=11	стяжки к норме									
		11-110101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%									
						тип пола IV- чердак					
41.				436,8	322,36	11,74	140806,19	5129,21	106666,56	27713,36	182001,11
	1112-0101	-Пароизоляция	м2								
	-1503	прокладная. Устройство	изолируе		66,42	2,55	29010,42	1112,79	--	13481,56	
	РСНБ РК	в один слой	мой								
	2015		поверхно								
		НР - 92%; СП - 8%	сти								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--		1738685,23		981461,54		2619434,91
						--		54941,72		686717,47	
			Тенге								
					--	--	702281,97	28909,44	--	194032,22	

Стоимость общестроительных работ	Тенге				1738685,23			
Материалы	Тенге				981461,54			
Всего заработная плата	Тенге					731191,41		
Накладные расходы	Тенге				686717,47			
Сметная прибыль	Тенге				194032,22			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2619434,91			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							674,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2619434,91			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674,01
		Сметная заработная плата	Тенге						731191,41		
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
42.					1044,53		678738,1		210518,82		1129853,79
				649,8024		62,76		40779,26		367422,81	
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		657,8	49	427440,02	31838,5	--	83692,87	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--		678738,1		210518,82		1129853,79
						--		40779,26		367422,81	
			Тенге		--	--	427440,02	31838,5	--	83692,87	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					678738,1			
		Материалы	Тенге					210518,82			
		Всего заработная плата	Тенге						459278,52		
		Накладные расходы	Тенге					367422,81			
		Сметная прибыль	Тенге					83692,87			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1129853,79			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456,94
		Сметная заработная плата	Тенге						459278,52		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1129853,79			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456,94
		Сметная заработная плата	Тенге						459278,52		
		РАЗДЕЛ 7. Отмостка									
43.				30,96	12244,57	1461,62	379091,89	45251,76	311603,11	38294,14	450776,91
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		718,25	611,74	22237,02	18939,47	--	33390,88	
		НР - 93%; СП - 8%									
44.				10,32	32231,46	7,2	332628,67	74,3	300637,7	30001,66	391640,76
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3092,7	--	31916,66	--	--	29010,43	
		НР - 94%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	711720,55	45326,06	612240,81	68295,8	842417,66
			Тенге		--	--	54153,68	18939,47	--	62401,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					711720,55			
		Материалы	Тенге					612240,81			
		Всего заработная плата	Тенге						73093,15		
		Накладные расходы	Тенге					68295,8			
		Сметная прибыль	Тенге					62401,31			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					842417,66			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80,81
		Сметная заработная плата	Тенге						73093,15		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					842417,66			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80,81
		Сметная заработная плата	Тенге						73093,15		
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка									
45.				57,6	1397,3	5,03	80484,48	289,81	58558,81	17352,15	105663,56
	1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		375,62	0,9432	21635,86	54,33	--	7826,93	
		НР - 80%; СП - 8%									
46.				62	1069,59	26,53	66314,51	1644,61	22961,81	34462,82	108839,52
	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		672,71	22,1	41708,08	1370,45	--	8062,19	
		НР - 80%; СП - 8%									
47.				62	605,16	4,1	37519,87	253,98	13230,97	19318,99	61385,96
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		387,66	1,84	24034,92	113,81	--	4547,11	
		НР - 80%; СП - 8%									
	.		Тенге		--	--	184318,85	2188,4	94751,59	71133,96	275889,04
			Тенге		--	--	87378,86	1538,59	--	20436,22	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					184318,85			
		Материалы	Тенге					94751,59			
		Всего заработная плата	Тенге						88917,45		
		Накладные расходы	Тенге					71133,96			
		Сметная прибыль	Тенге					20436,22			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					275889,04			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,3
		Сметная заработная плата	Тенге						88917,45		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					275889,04			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,3
		Сметная заработная плата	Тенге						88917,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		11436778,55		8285361,7		15199295,14
						--		384959,95		2636642,88	
					--		2766456,89		--		
						--		135013,12		1125873,71	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11249872,88			
		Материалы	Тенге					5785038,36			
		Всего заработная плата	Тенге						2847451,84		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1343013,85			
		Местные материалы	Тенге					1045994,87			
		Накладные расходы	Тенге					2599370,34			
		Сметная прибыль	Тенге					1107939,46			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14957182,67			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2876,74
		Сметная заработная плата	Тенге						2847451,84		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					147114,67			
		Материалы	Тенге					2717,26			
		Всего заработная плата	Тенге						54018,17		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					68806,36			
		Накладные расходы	Тенге					37272,54			
		Сметная прибыль	Тенге					14750,98			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					199138,19			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,39
		Сметная заработная плата	Тенге						54018,17		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					39791			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39791			
		Сметная прибыль	Тенге					3183,28			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					42974,28			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					15199295,14			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2927,13
		Сметная заработная плата	Тенге						2901470		

Временные здания и сооружения 0,9% 136794

Итого с временными, 15336089

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 246374

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,6065 % 15582463

Непредвиденные работы и затраты-2%	311649
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	15894112
С учетом скидки	14097745
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1691729
Итого с НДС	15789474

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель Утебаев А.Т.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 ма
2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая фор		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		68	20.06.2018						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	83 102 107	9 398 496							1 127 820	10 526 31
В том числе:										
В текущем месяце- за октябрь	10 526 316	9 398 496							1 127 820	10 526 31

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	526 316	469 925							56 391	526 316
Итого к оплате:	**10 000 000**	**8 928 571**							1 071 429	**10 000 00**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель_____Утебаев А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка, ЖАБАЙ, УЛИЦА ЖАБАЙ 4**	**110140003842**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**	**930140000600**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 68 от 20.06.2018г.	

Номер документа	Дата составления
20	**26.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 12-квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО			Работа	1	10 526 316,00	10 526 316,00
				Итого	1	x	10 526 316,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(-ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №6 за октябрь месяц 2018 года

От 26.10. 2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Двери									
1.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	37,884	2214,98	45,07	83912,3	1707,59	14349,88	47280,65	141688,39
					1791,12	17,63	67854,84	667,84	--	10495,44	

	доп. вып. 9	НР - 69%; СП - 8%								
2.	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	85,68	1469,46	69,71	125903,64	5973,04	39960,13	74166,28	216075,51
					933,36	28,44	79970,46	2436,51	--	16005,59	
		НР - 90%; СП - 8%									
3.	1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015	-Наличники. Установка и крепление	м коробок	484,8	502,71	0,9912	243714,39	480,53	211198,76	29023,74	294557,19
					66,08	0,4404	32035,1	213,51	--	21819,05	
		НР - 90%; СП - 8%									
4.				48	3420	--	164160	--	164160	--	177292,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	13132,8	
		СП - 8%									
			Тенге		--	--	617690,33	8161,17	429668,77	150470,67	829613,88
			Тенге		--	--	179860,4	3317,86	--	61452,88	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					369618,03			
		Материалы	Тенге					251158,89			
		Всего заработная плата	Тенге						114655,58		
		Накладные расходы	Тенге					103190,02			
		Сметная прибыль	Тенге					37824,64			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					510632,7			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123,84
		Сметная заработная плата	Тенге						114655,58		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					248072,3			
		Материалы	Тенге					14349,88			
		Всего заработная плата	Тенге						68522,68		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					164160			
		Накладные расходы	Тенге					47280,65			
		Сметная прибыль	Тенге					23628,24			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					318981,19			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71,46
		Сметная заработная плата	Тенге						68522,68		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					829613,88			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195,3
		Сметная заработная плата	Тенге						183178,26		

РАЗДЕЛ 2. Полы

тип пола I

5.	1111-0101 -3603 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	343,4	2642,04	18,34	907277,98	6299,4	852902,58	47908,16	1031601
					140	8,42	48076	2890,12	--	76414,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
6.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	311,28	226,67 71	2,05 0,7167	70559,21 22099,51	639,62 223,09	47820,08 --	20983,25 7323,4	98865,85
					тип пола II						
7.	1111-0101 -0501	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 изолируемой поверхности	73,54	2951,66 1636,68	71,96 47,97	217065,34 120361,45	5291,62 3527,98	91412,27 --	116456,06 26681,71	360203,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	мой поверхности								
		НР - 94%; СП - 8%									
8.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,54	661 285,16	25,45 11,7	48609,63 20970,37	1871,77 860,18	25767,49 --	20520,71 5530,43	74660,77
		НР - 94%; СП - 8%									
9.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	73,54	945,87 35,24	43,32 19,34	69559,06 2591,84	3185,53 1422,34	63781,68 --	3773,33 5866,59	79198,98
		НР - 94%; СП - 8%									
10.	1111-0101 -2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	73,54	3516,07 1082,94	67,16 28,23	258571,8 79639,5	4938,95 2075,99	173993,36 --	76812,56 26830,75	362215,11
		НР - 94%; СП - 8%									
					тип пола III						
11.	1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,6	2951,66 1636,68	71,96 47,97	7674,33 4255,37	187,08 124,73	3231,87 --	4117,29 943,33	12734,95
		НР - 94%; СП - 8%									
12.	1111-0101 -1101	-Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	2,6	661 285,16	25,45 11,7	1718,59 741,41	66,18 30,41	911,01 --	725,51 195,53	2639,62

	РСНБ РК 2015	Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%									
13.				2,6	1135,04	51,98	2951,11	135,15	2705,99	160,09	3360,09
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=12	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		42,29	23,21	109,96	60,34	--	248,9	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	1583987	22615,3	1262526,34	291456,95	2025479,51
			Тенге		--	--	298845,4	11215,19	--	150035,52	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1583987			
		Материалы	Тенге					1262526,34			
		Всего заработная плата	Тенге						310060,59		
		Накладные расходы	Тенге					291456,95			
		Сметная прибыль	Тенге					150035,52			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2025479,51			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306,15
		Сметная заработная плата	Тенге						310060,59		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2025479,51			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306,15
		Сметная заработная плата	Тенге						310060,59		

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка

14.				785,98	1069,4	62,76	840528,27	49325,28	250323	463512,65	1408364,2
	1115-0203 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		688,16	49	540880	38510,82	--	104323,27	
		НР - 80%; СП - 8%									
15.				785,98	714,87	4,2	561870,93	3297,74	208744,81	280656,48	909929,6
	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		445,09	1,26	349828,38	992,22	--	67402,19	
		НР - 80%; СП - 8%									
16.				960,8774	1044,53	62,76	1003665,27	60301,21	311298,91	543316,36	1670740,17
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхно		657,8	49	632065,15	47080,3	--	123758,53	

	доп. вып. 11	простое	сти									
		НР - 80%; СП - 8%										
17.					1271,99		2203221,08		1138021,28			3288735,67
				1732,1043		10,55		18277,86		841904,54		
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными	м2 отделываемой поверхно		604,42		1046921,95		--			
						3,15		5458,73		243610,05		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					5						710470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 10	растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	сти								
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--		4609285,55		1908388		7277769,63
						--		131202,08		2129390	
					--		2569695,48		--		
						--		92042,07		539094,05	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4609285,55			
Материалы			Тенге					1908388			
Всего заработная плата			Тенге						2661737,54		
Накладные расходы			Тенге					2129390			
Сметная прибыль			Тенге					539094,05			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					7277769,63			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2573,42
Сметная заработная плата			Тенге						2661737,54		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	Тенге					7277769,63			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2573,42
Сметная заработная плата			Тенге						2661737,54		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--		6810962,92		3600583,1		10132863,02
						--		161978,54		2571317,66	
					--		3048401,28		--		
						--		106575,11		750582,45	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6562890,62			
Материалы			Тенге					3422073,22			
Всего заработная плата			Тенге						3086453,71		
Накладные расходы			Тенге					2524037			
Сметная прибыль			Тенге					726954,21			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					9813881,84			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3003,4
Сметная заработная плата			Тенге						3086453,71		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					248072,3			
Материалы			Тенге					14349,88			
Всего заработная плата			Тенге						68522,68		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					164160			
Накладные расходы			Тенге					47280,65			
Сметная прибыль			Тенге					23628,24			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					318981,19			

Нормативная трудоемкость	чел.-ч			71,46
Сметная заработная плата	Тенге		68522,68	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	10132863,02		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			3074,86
Сметная заработная плата	Тенге		3154976,39	

Временные здания и сооружения 0,9%	91196
Итого с временными,	10224059
Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	164249
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,6065 %	10388308
Непредвиденные работы и затраты-2%	207766
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	10596074
С учетом скидки	9398496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1127820
Итого с НДС	10526316

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель Утебаев А.Т.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка, ЖАБАЙ, УЛИЦА ЖАБАЙ 4** — **110140003842**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 68 от 20.06 2018г.

Номер документа	Дата составления
21	09.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 12-квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельный участке №1 в с Жалпактал Казталовского района ЗКО			Работа	1	28 897 893,00	28 897 893,00
				Итого	1	x	28 897 893,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2018

М.П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		68	20.06.2018						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	112 000 000	25 801 690							3 096 203	28 897 893
В том числе: **В текущем месяце- за ноябрь**	28 897 893	25 801 690							3 096 203	28 897 893

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	1 444 895	1 290 085							154 810	1 444 895
Итого к оплате:	**27 452 998**	**24 511 605**							2 941 393	**27 452 998**

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель_____Утебаев А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года

От 09.11.2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1.				3,9	41696,54	2251,47	162616,49	8780,73	121961,91	31200,07	209321,88
	1108-0201-1031 РСНБ РК 2015	-Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4	м3 кладки		8172,78	429,39	31873,84	1674,62	--	15505,32	

Изм. и доп. вып. 9	м. Кладка ограждения балконов								
	НР - 93%; СП - 8%								
.		Тенге	--	--	162616,49	8780,73	121961,91	31200,07	209321,88
		Тенге	--	--	31873,84	1674,62	--	15505,32	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				162616,49			
Материалы		Тенге				121961,91			
Всего заработная плата		Тенге					33548,46		
Накладные расходы		Тенге				31200,07			
Сметная прибыль		Тенге				15505,32			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				209321,88			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							34,83
Сметная заработная плата		Тенге					33548,46		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)			2					710500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					209321,88			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								34,83
Сметная заработная плата			Тенге						33548,46		
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
2.	1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	6	11488,2	6222,26	68929,2	37333,55	2267,88	42960,74	120841,14
					4887,96	1179,94	29327,76	7079,65	--	8951,2	
		НР - 118%; СП - 8%									
3.	2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	2,58	86668	--	223603,44	--	223603,44	--	241491,72
					--	--	--	--	--	17888,28	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	292532,64	37333,55	225871,32	42960,74	362332,85
			Тенге		--	--	29327,76	7079,65	--	26839,47	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					292532,64			
Материалы			Тенге					2267,88			
Всего заработная плата			Тенге						36407,41		
Местные материалы			Тенге					223603,44			
Накладные расходы			Тенге					42960,74			
Сметная прибыль			Тенге					26839,47			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					362332,85			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								35,41
Сметная заработная плата			Тенге						36407,41		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					362332,85			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								35,41
Сметная заработная плата			Тенге						36407,41		

РАЗДЕЛ 3. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						тип пола I					
4.	1111-0101 -3603 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	343,4	2642,04	18,34	907277,98	6299,4	852902,58	47908,16	1031601
					140	8,42	48076	2890,12	--	76414,89	
		НР - 94%; СП - 8%									
5.	1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	311,28	226,67	2,05	70559,21	639,62	47820,08	20983,25	98865,85
					71	0,7167	22099,51	223,09	--	7323,4	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					3					710500	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 94%; СП - 8%									
						тип пола IV- чердак					
6.	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	43,68	15518,54	1492,2	677849,83	65179,3	474281,81	149097,86	893103,5
					3168,24	463,05	138388,72	20226,02	--	66155,82	
		НР - 94%; СП - 8%									
7.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	436,8	661	25,45	288722,97	11117,61	153049,22	121885,34	443456,97
					285,16	11,7	124556,14	5109,12	--	32848,66	
		НР - 94%; СП - 8%									
8.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	436,8	189,17	8,66	82630,94	3784,17	75767,85	4482,43	94082,44
					7,05	3,87	3078,92	1689,63	--	6969,07	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2027040,92	87020,09	1603821,54	344357,04	2561109,8
			Тенге		--	--	336199,29	30137,99	--	189711,84	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2027040,92		
Материалы	Тенге	1603821,54		
Всего заработная плата	Тенге		366337,28	
Накладные расходы	Тенге	344357,04		
Сметная прибыль	Тенге	189711,84		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2561109,8		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			415,35
Сметная заработная плата	Тенге		366337,28	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2561109,8		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			415,35

	Сметная заработная плата	Тенге					366337,28			
	РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
9.			785,98	724,13	4,34	569149,22	3414,45	182915,35	307479,02	946758,5
	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	487,06	1,95	382819,42	1529,36	--	70130,26	
		НР - 80%; СП - 8%								
10.			191,2957	1271,99	10,55	243326,41	2018,63	125684,45	92980,96	363211,96
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				4					710500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0206 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		604,42	3,15	115623,33	602,87	--	26904,59	
		НР - 80%; СП - 8%									
11.			308,4	4327,35	20,88	1334555,42	6439,85	845284,52	390049,64	1862573,46	
	1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		1565,6	15,34	482831,04	4731,01	--	137968,4	
		НР - 80%; СП - 8%									
12.			2098,1	605,16	4,1	1269684,41	8594,66	447740,31	653760,74	2077320,77	
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		387,66	1,84	813349,45	3851,48	--	153875,61	
		НР - 80%; СП - 8%									
13.			263,7	2764,82	39,08	729082,82	10304,92	224097,8	399746,54	1219135,72	
	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		1875,92	18,97	494680,1	5003,07	--	90306,35	
		НР - 80%; СП - 8%									
14.			263,7	1270,55	37,27	335044,83	9827,41	195098,13	110599,6	481295,98	
	1115-0203 -0505	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное	м2 оштукату		493,44	30,83	130119,28	8130,21	--	35651,55	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	риваемой поверхности								
15.	1115-0405 -0103	-Откосы. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашива	263,7	605,16 387,66	4,1 1,84	159580,47 102225,94	1080,22 484,07	56274,31 --	82168,01 19339,38	261088,36

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 5 710500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	емой поверхности								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	4640423,58 --		2077094,86 41680,15		7211384,74 2036784,52	
					--	2521648,56 --		24332,08	--	534176,65	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4640423,58	
Материалы	Тенге	2077094,86	
Всего заработная плата	Тенге		2545980,65
Накладные расходы	Тенге	2036784,52	
Сметная прибыль	Тенге	534176,65	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7211384,74	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2500,77
Сметная заработная плата	Тенге		2545980,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	7211384,74	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2500,77
Сметная заработная плата	Тенге		2545980,65

РАЗДЕЛ 5. Крыльцо-2шт.

16.	1108-0201 -0101	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,4	37175,91 3972,5	2309,2 440,4	89222,19 9534	5542,08 1056,96	74146,11 --	9849,59 7925,74	106997,52
17.	1107-0202 -0108	-Плиты . Укладка РСНБ РК 2015 НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	3175,16 1928,32	1246,84 351,56	6350,32 3856,64	2493,68 703,12	0 --	5380,52 938,47	12669,31
18.	2104-0108 -9902	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 РСНБ РК 2015	м2	9	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--

кПа СТ РК 949-92

19.			4,455	1176,55	47,45	5241,55	211,41	161	5845,27	11973,76
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		1092,96	18,96	4869,14	84,48	--	886,95	
	НР - 118%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.				4,455	3206	--	14282,73	--	14282,73	--	15425,35
2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м			--	--	--	--	--	1142,62	
	СП - 8%										
21.				0,138578	49435,44	22597,98	6850,66	3131,58	550,91	2753,15	10372,12
1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Козырек, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций			22862	5931,01	3168,17	821,91	--	768,31	
	НР - 69%; СП - 8%										
22.				0,138578	147758,31	10441,45	20476,05	1446,96	720,17	12849,39	35991,47
1109-0701 -0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Козырек. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций			132120	2261,34	18308,93	313,37	--	2666,03	
	НР - 69%; СП - 8%										
23.				0,023598	268460	--	6335,12	--	6335,12	--	6841,93
2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т			--	--	--	--	--	506,81	
	СП - 8%										
24.				0,05648	252610	--	14267,41	--	14267,41	--	15408,81
2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т			--	--	--	--	--	1141,39	
	СП - 8%										
25.				0,04474	215312	--	9633,06	--	9633,06	--	10403,7
2105-0101 -0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с	т			--	--	--	--	--	770,64	

	РСНБ РК 2015	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,01376	404706 ---	-- ---	5568,75 ---	-- ---	5568,75 ---	-- 445,5	6014,25
27.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	15,92	84,98 36,88	2,21 0,2202	1352,83 587,05	35,2 3,51	730,58 --	407,48 140,83	1901,14
28.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	15,92	153,05 43,11	3,13 0,4404	2436,52 686,33	49,9 7,01	1700,29 --	478,41 233,19	3148,12
			Тенге		-- --	-- --	182017,2 41010,25	12910,81 2990,36	128096,14 --	37563,81 17566,48	237147,5

Стоимость общестроительных работ	Тенге	154690,49
Материалы	Тенге	76737,98
Всего заработная плата	Тенге	21388,24
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	35804,35
Местные материалы	Тенге	14282,73
Накладные расходы	Тенге	21961,27
Сметная прибыль	Тенге	14132,14
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	190783,9
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	22,11
Сметная заработная плата	Тенге	21388,24
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	27326,72
Материалы	Тенге	1271,08
Всего заработная плата	Тенге	22612,37
Накладные расходы	Тенге	15602,54
Сметная прибыль	Тенге	3434,34
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	46363,59
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	20,7
Сметная заработная плата	Тенге	22612,37
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	237147,5
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	42,81
Сметная заработная плата	Тенге	44000,62
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	-- 7304630,83 4156845,70

							--	2960059,71		--		
							--		66214,71		783799,76	
Стоимость общестроительных работ		Тенге							7277304,11			
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				8								710500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге					3881884,18			
		Всего заработная плата	Тенге						3003662		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					35804,35			
		Местные материалы	Тенге					237886,17			
		Накладные расходы	Тенге					2477263,65			
		Сметная прибыль	Тенге					780365,42			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10534933,18			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3008,47
		Сметная заработная плата	Тенге						3003662		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					27326,72			
		Материалы	Тенге					1271,08			
		Всего заработная плата	Тенге						22612,37		
		Накладные расходы	Тенге					15602,54			
		Сметная прибыль	Тенге					3434,34			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					46363,59			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,7
		Сметная заработная плата	Тенге						22612,37		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10581296,78			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3029,17
		Сметная заработная плата	Тенге						3026274,42		

Временные здания и сооружения 0,9% 95232

Итого с временными, 10676529

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 171518

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,6065 % 10848047

Непредвиденные работы и затраты-2% 216961

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 11065008

С учетом скидки	9814431
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1177732
Итого с НДС	10992163

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Руководитель Утебаев А.Т.

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года

От 09.11.2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1(ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
1.	1107-0501 -0104	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.	шт. сборных	5	4475,09	2476,61	22375,46	12383,03	4127,83	12226,42	37370,03
					1172,92	899,35	5864,6	4496,77	--	2768,15	

РСНБ РК 2015	Установка НР - 118%; СП - 8%	конструкций								
2. 1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	22	3162,57 931,38	1655,72 585,02	69576,52 20490,32	36425,84 12870,46	12660,36 --	39365,71 8715,38	117657,61
3. 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	1493,47 455,53	745,8 259,86	5973,89 1822,13	2983,21 1039,44	1168,55 --	3376,66 748,04	10098,59
.		Тенге Тенге		--	--	97925,87 28177,04	51792,08 18406,67	17956,74 --	54968,78 12231,57	165126,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					97925,87			
		Материалы	Тенге					17956,74			
		Всего заработная плата	Тенге						46583,72		
		Накладные расходы	Тенге					54968,78			
		Сметная прибыль	Тенге					12231,57			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					165126,23			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,53
		Сметная заработная плата	Тенге						46583,72		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					165126,23			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,53
		Сметная заработная плата	Тенге						46583,72		
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
4.				193,66	27462,97	1905,09	5318478,46	368939,73	3924649,34	1018584,25	6844027,72
	1108-0201 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		5292,21	363,33	1024889,39	70362,49	--	506965,02	
5.				133,584	4291,71	237,27	573303,36	31695,52	392740,5	144068,32	774761,41
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кладка перегородок в сан.узлах	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1114,41	45,25	148867,35	6044,82	--	57389,73	

9										
	НР - 93%; СП - 8%									
6.			3,9	41696,54	2251,47	162616,49	8780,73	121961,91	31200,07	209321,88
1108-0201 -1031 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Кладка ограждения балконов	м3 кладки		8172,78	429,39	31873,84	1674,62	--	15505,32	
	НР - 93%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	6054398,31	4439351,75				7828111
				--		409415,98		1193852,63		
				--	1205630,58			--		
				--		78081,93		579860,08		
			3						710390	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6054398,31			
Материалы			Тенге					4101811,17			
Всего заработная плата			Тенге						1283712,51		
Местные материалы			Тенге					337540,59			
Накладные расходы			Тенге					1193852,63			
Сметная прибыль			Тенге					579860,08			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					7828111			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1336,8
Сметная заработная плата			Тенге						1283712,51		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге					7828111			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1336,8
Сметная заработная плата			Тенге						1283712,51		
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки									
7.				60	422,15	242,31	25328,79	14538,48	2292,15	13379,71	41805,18
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%		шт. сборных конструкций		141,64	47,34	8498,16	2840,58	--	3096,68	
			Тенге		--	--	25328,79	14538,48	2292,15	13379,71	41805,18
			Тенге		--	--	8498,16	2840,58	--	3096,68	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					25328,79			
Материалы			Тенге					2292,15			
Всего заработная плата			Тенге						11338,74		
Накладные расходы			Тенге					13379,71			
Сметная прибыль			Тенге					3096,68			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					41805,18			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11,46
Сметная заработная плата			Тенге						11338,74		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Тенге					41805,18			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11,46
Сметная заработная плата			Тенге						11338,74		

РАЗДЕЛ 4. Перекрытие

						Плиты перекрытия на отм. 2,700						
8.				6	11488,2	6222,26	68929,2	37333,55	2267,88	42960,74	120841,14
1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных сборных конструкций	шт.			4887,96	1179,94	29327,76	7079,65	--	8951,2	
	НР - 118%; СП - 8%										
9.				2,58	86668	--	223603,44	--	223603,44	--	241491,72
2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3			--	--	--	--	--	17888,28	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					4						710390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	292532,64	37333,55	225871,32	42960,74	362332,85
			Тенге		--	--	29327,76	7079,65	--	26839,47	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					292532,64			
Материалы			Тенге					2267,88			
Всего заработная плата			Тенге						36407,41		
Местные материалы			Тенге					223603,44			
Накладные расходы			Тенге					42960,74			
Сметная прибыль			Тенге					26839,47			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					362332,85			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								35,41
Сметная заработная плата			Тенге						36407,41		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4		Тенге					362332,85			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								35,41
Сметная заработная плата			Тенге						36407,41		
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
10.				485	5158,51	93,61	2501875,17	45401,14	1677714,37	726648,03	3486805,06
1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли			1605,69	22,84	778759,65	11075,17	--	258281,86	
	НР - 92%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5		Тенге		--	--	2501875,17	45401,14	1677714,37	726648,03	3486805,06
			Тенге		--	--	778759,65	11075,17	--	258281,86	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2501875,17			
Материалы			Тенге					1677714,37			
Всего заработная плата			Тенге						789834,82		

Накладные расходы	Тенге				726648,03					
Сметная прибыль	Тенге				258281,86					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3486805,06					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									838,81
Сметная заработная плата	Тенге						789834,82			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3486805,06					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									838,81
Сметная заработная плата	Тенге						789834,82			

РАЗДЕЛ 6. Полы

11.			43,68	15518,54	тип пола IV- чердак 1492,2	677849,83	65179,3	474281,81	149097,86	893103,5
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				5					710390	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		3168,24	463,05	138388,72	20226,02	--	66155,82	
		НР - 94%; СП - 8%									
12.				436,8	661	25,45	288722,97	11117,61	153049,22	121885,34	443456,97
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		285,16	11,7	124556,14	5109,12	--	32848,66	
		НР - 94%; СП - 8%									
13.				436,8	189,17	8,66	82630,94	3784,17	75767,85	4482,43	94082,44
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		7,05	3,87	3078,92	1689,63	--	6969,07	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1049203,73	80081,08	703098,88	275465,64	1430642,92
			Тенге		--	--	266023,78	27024,77	--	105973,55	

Стоимость общестроительных работ	Тенге				1049203,73					
Материалы	Тенге				703098,88					
Всего заработная плата	Тенге						293048,55			
Накладные расходы	Тенге				275465,64					
Сметная прибыль	Тенге				105973,55					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1430642,92					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									336,64
Сметная заработная плата	Тенге						293048,55			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1430642,92					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									336,64
Сметная заработная плата	Тенге						293048,55			

РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка

14.			174,7	605,16	4,1	105721,3	715,64	37281,46	54435,92	172969,8
	1115-0405 -0103	-Стены. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашива		387,66	1,84	67724,2	320,7	--	12812,58

РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	емой поверхности									
	НР - 80%; СП - 8%										
.		Тенге	--	--	105721,3	715,64	37281,46	54435,92	172969,8		
		Тенге	--	--	67724,2	320,7	--	12812,58			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				105721,3					
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)			6						710390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге					37281,46			
Всего заработная плата			Тенге						68044,9		
Накладные расходы			Тенге					54435,92			
Сметная прибыль			Тенге					12812,58			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					172969,8			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								68,43
Сметная заработная плата			Тенге						68044,9		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					172969,8			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								68,43
Сметная заработная плата			Тенге						68044,9		
		РАЗДЕЛ 8. Крыльцо-2шт.									
15.				2,4	37175,91	2309,2	89222,19	5542,08	74146,11	9849,59	106997,52
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3972,5	440,4	9534	1056,96	--	7925,74	
		НР - 93%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	89222,19	5542,08	74146,11	9849,59	106997,52
			Тенге		--	--	9534	1056,96	--	7925,74	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					89222,19			
Материалы			Тенге					74146,11			
Всего заработная плата			Тенге						10590,96		
Накладные расходы			Тенге					9849,59			
Сметная прибыль			Тенге					7925,74			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					106997,52			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11,86
Сметная заработная плата			Тенге						10590,96		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					106997,52			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								11,86
Сметная заработная плата			Тенге						10590,96		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--	10216207,99		7177712,79		13594790,58	
					--		644820,03		2371561,06		
					--	2393675,17			--		
					--		145886,43		1007021,52		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10216207,99				

Материалы	Тенге	6616568,76		
Всего заработная плата	Тенге		2539561,6	
Местные материалы	Тенге	561144,03		
Накладные расходы	Тенге	2371561,06		
Сметная прибыль	Тенге	1007021,52		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	13594790,58		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2681,94
Сметная заработная плата	Тенге		2539561,6	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	13594790,58		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2681,94
Сметная заработная плата	Тенге		2539561,6	

Временные здания и сооружения 0,9%	122353
Итого с временными,	13717144
Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	220366
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,6065 %	13937510
Непредвиденные работы и затраты-2%	278750
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	14216260

С учетом скидки	12609525
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1513143
Итого с НДС	14122668

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель Утебаев А.Т.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года

От 09.11.2018г

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты											
1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под фундаменты по осям 2;6	м3 подстилающего слоя	10,5	14304,53 2737,8	1478,06 605,55	150197,57 28746,9	15519,63 6358,27	105931,04 --	32998,86 14655,71			197852,14

	НР - 94%; СП - 8%									
2. 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания	23,856	4012,52	866,87	95722,68	20680,05	59319,14	22088,24	127235,79
				659,1	336,49	15723,49	8027,31	--	9424,87	
	НР - 93%; СП - 8%									
3. 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Фундаменты. Армирование сеткой	т	0,0527	12594,2	1240,68	663,71	65,38	1,68	566,63	1328,77
				11321,6	493,74	596,65	26,02	--	98,43	
	НР - 91%; СП - 8%									
4. 2105-0309 -0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной	т	0,0527	276119	--	14551,47	--	14551,47	--	15715,59
				--	--	--	--	--	1164,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
5.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Перемычки металлические из уголка. Монтаж	т конструкций	0,1812	26407,42	9370,67	4785,02	1697,96	642	1993,36	7320,65
					13493,7	2449,58	2445,06	443,86	--	542,27	
		НР - 69%; СП - 9%									
6.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1812	216318	--	39196,82	--	39196,82	--	42332,57
					--	--	--	--	--	3135,75	
		СП - 8%									
7.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,785	49641	--	138250,18	--	138250,18	--	149310,2
					--	--	--	--	--	11060,01	
		СП - 8%									
8.	1107-0501 -0102 РСНБ РК	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструк	27	2126,3	1046,54	57410,15	28256,6	11893,1	32027,56	96592,73
					639,28	365,98	17260,45	9881,55	--	7155,02	

	2015		ций								
		НР - 118%; СП - 8%									
9.				6,209	34098	--	211714,48	--	211714,48	--	228651,64
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	16937,16	
		СП - 8%									
10.				0,392	32500	--	12740	--	12740	--	13759,2
	2104-1201 -9907	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от	м3		--	--	--	--	--	1019,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%									
11.				15,48	30838	--	477372,24	--	477372,24	--	515562,02
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	38189,78	
		СП - 8%									
12.				90,52	825,02	19,07	74680,72	1726,58	52151,92	19531,44	101749,13
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		229,81	2,2	20802,22	199,32	--	7536,97	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1277285	67946,2	1123764,08	109206,09	1497410,43
			Тенге		--	--	85574,77	24936,34	--	110919,29	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1272500	
Материалы	Тенге	229296,87	
Всего заработная плата	Тенге		107622,18
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	53748,29	
Местные материалы	Тенге	840076,91	
Накладные расходы	Тенге	107212,73	
Сметная прибыль	Тенге	110377,02	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1490089,77	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		110,92
Сметная заработная плата	Тенге		107622,18
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	4785,02	
Материалы	Тенге	642	
Всего заработная плата	Тенге		2888,92
Накладные расходы	Тенге	1993,36	

Сметная прибыль	Тенге					542,27					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7320,65					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2,84
Сметная заработная плата	Тенге						2888,92				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1497410,43					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										113,77
Сметная заработная плата	Тенге						110511,11				

РАЗДЕЛ 2. Стены

13.			0,375	333261,37	2095,97	124973,01	785,99	103544,63	19404,78	155928,01	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				4						710380	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		55046,4	594,54	20642,4	222,95	--	11550,22	
14.				231,63	7268,46	2020,55	1683593	468020	441271,02	803111,4	2685640,8
	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		3342,84	385,35	774302,03	89258,62	--	198936,36	
15.				24,67	7938,27	2540,12	195837,08	62664,76	46998,04	91256,64	310061,22
	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		3493,08	484,44	86174,28	11951,13	--	22967,5	
16.				18439	353	--	6508967	--	6508967	--	7029684,36
	2103-0302-0203 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	520717,36	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		--	--	8513370,14	531470,75	7100780,68	913772,82	10181314,4
			Тенге		--	--	881118,71	101432,71	--	754171,44	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8513370,14				
Материалы			Тенге				591813,68				
Всего заработная плата			Тенге					982551,42			
Местные материалы			Тенге				6508967				
Накладные расходы			Тенге				913772,82				
Сметная прибыль			Тенге				754171,44				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				10181314,4				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1029,65

	Сметная заработная плата	Тенге								982551,42		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							10181314,4			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1029,65
	Сметная заработная плата	Тенге								982551,42		

РАЗДЕЛ 3. Перемычки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	2104-0105	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,458	88907	--	218533,41	--	218533,41	--	236016,08
		Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)			5					710380	
	-9901 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	17482,67	
18.	1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Перемычки металлические из уголка. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0593	26407,42 13493,7	9370,67 2449,58	1565,96 800,18	555,68 145,26	210,1 --	652,35 177,46	2395,78
19.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0593	216318 --	-- --	12827,66 --	-- --	12827,66 --	-- 1026,21	13853,87
20.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,584	84,98 36,88	2,21 0,2202	134,6 58,41	3,5 0,35	72,69 --	40,54 14,01	189,16
21.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,584	153,05 43,11	3,13 0,4404	242,43 68,29	4,96 0,7	169,18 --	47,6 23,2	313,23
	.		Тенге		--	--	233304,05	564,15	231813,03	740,5	252768,11
			Тенге		--	--	926,87	146,31	--	18723,56	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	231738,09	
Материалы	Тенге	241,87	
Всего заработная плата	Тенге		127,74
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	12827,66	
Местные материалы	Тенге	218533,41	

Накладные расходы	Тенге							88,14				
Сметная прибыль	Тенге							18546,1				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге							250372,34				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч											0,12
Сметная заработная плата	Тенге								127,74			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге							1565,96				
Материалы	Тенге							210,1				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					6						710380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге						945,44		
Накладные расходы			Тенге					652,35			
Сметная прибыль			Тенге					177,46			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2395,78			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								0,93
Сметная заработная плата			Тенге						945,44		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					252768,11			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1,05
Сметная заработная плата			Тенге						1073,18		
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
					Плиты перекрытия на отм. -0,300						
22.				6,04	6682	--	40359,28	--	40359,28	--	43588,02
2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015		-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	3228,74	
		СП - 8%									
					Плиты перекрытия на отм. 2,700						
23.				6,04	6682	--	40359,28	--	40359,28	--	43588,02
2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015		-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	3228,74	
		СП - 8%									
			Тенге		--	--	80718,56	--	80718,56	--	87176,04
			Тенге		--	--	--	--	--	6457,48	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					80718,56			
Местные материалы			Тенге					80718,56			
Сметная прибыль			Тенге					6457,48			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					87176,04			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					87176,04			
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие									
24.				6,58	6682	--	43967,56	--	43967,56	--	47484,96
2104-0108 -9903 РСНБ РК		-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,	м2		--	--	--	--	--	3517,4	

2015 высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92

СП - 8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.			Тенге		--	--	43967,56	--	43967,56	--	47484,96
			Тенге		--	--	--	--	--	3517,4	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					43967,56			
		Местные материалы	Тенге					43967,56			
		Сметная прибыль	Тенге					3517,4			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					47484,96			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					47484,96			

РАЗДЕЛ 6. Лестницы

					Ограждение лестниц						
25.	1107-0519 -0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,05	605,78	71,95	4876,49	579,18	736,07	4466,64	10090,58
					442,39	27,83	3561,24	224,05	--	747,45	
		НР - 118%; СП - 8%									
26.	1109-0701 -0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,343642	200404,99	57705,97	68867,57	19830,19	1415,47	33384,87	110432,64
					138580	2217,3	47621,91	761,96	--	8180,2	
		НР - 69%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	73744,06	20409,38	2151,54	37851,51	120523,21
			Тенге		--	--	51183,15	986	--	8927,65	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4876,49			
		Материалы	Тенге					736,07			
		Всего заработная плата	Тенге						3785,29		
		Накладные расходы	Тенге					4466,64			
		Сметная прибыль	Тенге					747,45			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10090,58			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,55
		Сметная заработная плата	Тенге						3785,29		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					68867,57			
		Материалы	Тенге					1415,47			
		Всего заработная плата	Тенге						48383,87		
		Накладные расходы	Тенге					33384,87			
		Сметная прибыль	Тенге					8180,2			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					110432,64			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,29
		Сметная заработная плата	Тенге						48383,87		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					120523,21			

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										48,84
	Сметная заработная плата	Тенге							52169,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
27.				112,98	346,4	2,39	39136,64	269,74	35731,36	2921,44	45422,72
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		27,75	0,9781	3135,53	110,51	--	3364,65	
28.				597,98	4430,76	93,61	2649504,37	55977,27	1633356,59	895919,57	3829057,85
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1605,69	22,84	960170,51	13655,11	--	283633,91	
29.				43,68	12618,14	1530,3	551160,36	66843,5	0	390010,61	1016464,65
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		11087,84	660,6	484316,85	28855,01	--	75293,68	
30.				43,68	25337	--	1106720,16	--	1106720,16	--	1195257,77
	2111-0103 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 90 кг/м3 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	88537,61	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	4346521,52	123090,51	2775808,12	1288851,62	6086203
					--	--	1447622,89	42620,63	--	450829,85	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4346521,52	
Материалы	Тенге	1669088	
Всего заработная плата	Тенге		1490243,52
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1106720,16	
Накладные расходы	Тенге	1288851,62	
Сметная прибыль	Тенге	450829,85	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6086203	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1525,91
Сметная заработная плата	Тенге		1490243,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1525,91
		Сметная заработная плата	Тенге						1490243,52		
		РАЗДЕЛ 8. Окна									
31.	1110-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2	1,75	3761,13	155,76	6581,97	272,59	4127,18	2069,69	9343,8
					1246,97	67,12	2182,2	117,46	--	692,13	
32.	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	1,56	18230	--	28438,8	--	28438,8	--	30713,9
					--	--	--	--	--	2275,1	
			Тенге		--	--	35020,77	272,59	32565,98	2069,69	40057,7
			Тенге		--	--	2182,2	117,46	--	2967,24	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					35020,77			
		Материалы	Тенге					4127,18			
		Всего заработная плата	Тенге						2299,66		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28438,8			
		Накладные расходы	Тенге					2069,69			
		Сметная прибыль	Тенге					2967,24			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					40057,7			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,4
		Сметная заработная плата	Тенге						2299,66		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					40057,7			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,4
		Сметная заработная плата	Тенге						2299,66		
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо-2шт.									
33.	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9	6682	--	60138	--	60138	--	64949,04
					--	--	--	--	--	4811,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
34.	1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,264	7938,27 3493,08	2540,12 484,44	25910,51 11401,41	8290,95 1581,21	6218,14 --	12073,84 3038,75	41023,1
35.	2103-0302 -0203 РСНБ РК 2015	-Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 СП - 8%	шт.	235	353 --	-- --	82955 --	-- --	82955 --	-- 6636,4	89591,4
36.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,96	30976,66 2928,42	1227,32 259	29737,59 2811,28	1178,22 248,64	25748,09 --	2784,53 2601,77	35123,9
37.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,192	333261,37 55046,4	2095,97 594,54	63986,18 10568,91	402,43 114,15	53014,85 --	9935,25 5913,71	79835,14
38.	1115-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,92	1076,42 682,24	49,42 40,16	21442,26 13590,22	984,39 799,9	6867,65 --	11512,1 2636,35	35590,71
39.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,5	715,39 715,39	-- --	357,7 357,7	-- --	-- --	257,54 49,22	664,46
40.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	0,5	132,84 69,66	63,18 28,9	66,42 34,83	31,59 14,45	0 --	35,48 8,15	110,06
41.				0,94	30628,26	1281,34	28790,57	1204,46	25097,01	2479,59	33771,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-Пандус и подготовки под ступени. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2647,98	250,77	2489,1	235,73	--	2501,61	
42.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Пандус. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,188	12594,2 11321,6	1240,68 493,74	2367,71 2128,46	233,25 92,82	6 --	2021,37 351,13	4740,2
43.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,188	202055 --	-- --	37986,34 --	-- --	37986,34 --	-- 3038,91	41025,25
44.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,032	365002,43 200376	1172,43 467,01	11680,08 6412,03	37,52 14,94	5230,53 --	5848,55 1402,29	18930,92
45.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Ограждения Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1223	93906,43 84424	1422,63 397,83	11484,76 10325,06	173,99 48,65	985,71 --	7157,86 1491,41	20134,03
46.	2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	-Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения СП - 8%	т	0,1223	629561 --	-- --	76995,31 --	-- --	76995,31 --	-- 6159,62	83154,94
47.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытие козырька из профилированного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	14,4	661,35 562,9	18,87 6,56	9523,44 8105,79	271,71 94,41	1145,93 --	7544,18 1365,41	18433,03
48.	2105-0109	-Профилированный лист	м2	14,4	2150	--	30960	--	30960	--	33436,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0110 РСНБ РК 2015	оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012			--	--	--	--	--	2476,8	
		СП - 8%									
49.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6	84,98	2,21	475,87	12,38	256,99	143,34	668,74
					36,88	0,2202	206,5	1,23	--	49,54	
		НР - 69%; СП - 8%									
50.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,6	153,05	3,13	857,07	17,55	598,09	168,28	1107,38
					43,11	0,4404	241,42	2,47	--	82,03	
		НР - 69%; СП - 8%									
51.	1115-0403 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	16,32	126,79	0,9331	2069,25	15,23	125,71	1548,16	3906,8
					118,16	0,4224	1928,31	6,89	--	289,39	
		НР - 80%; СП - 8%									
52.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,32	605,16	4,1	9876,2	66,85	3482,73	5085,26	16158,37
					387,66	1,84	6326,61	29,96	--	1196,92	
		НР - 80%; СП - 8%									
53.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	2,745	1176,55	47,45	3229,64	130,26	99,2	3601,63	7377,77
					1092,96	18,96	3000,18	52,06	--	546,5	
		НР - 118%; СП - 8%									
54.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	2,745	3206	--	8800,47	--	8800,47	--	9504,51
					--	--	--	--	--	704,04	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.			Тенге		--	--	519690,36	13050,79	426711,76	72196,96	639238,3
			Тенге		--	--	79927,81	3337,52	--	47350,99	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					431210,29			
		Материалы	Тенге					127890,93			
		Всего заработная плата	Тенге						72891,62		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					68946,34			
		Местные материалы	Тенге					151893,47			
		Накладные расходы	Тенге					65039,1			
		Сметная прибыль	Тенге					39699,95			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					535949,34			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,11
		Сметная заработная плата	Тенге						72891,62		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					88480,07			
		Материалы	Тенге					985,71			
		Всего заработная плата	Тенге						10373,71		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76995,31			
		Накладные расходы	Тенге					7157,86			
		Сметная прибыль	Тенге					7651,03			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					103288,96			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,62
		Сметная заработная плата	Тенге						10373,71		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					639238,3			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83,73
		Сметная заработная плата	Тенге						83265,33		
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка.									
55.	1108-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	418	664,49	1,73	277758,66	725,06	106295,23	159086,29	471792,54
					408,46	0,7707	170738,37	322,15	--	34947,6	
		НР - 93%; СП - 8%									
56.	1115-0402 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	43,21	175,87	1,28	7599,28	55,4	4745,32	2257,87	10645,73
					64,77	0,5505	2798,56	23,79	--	788,57	
		НР - 80%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	285357,94	780,47	111040,55	161344,16	482438,27
			Тенге		--	--	173536,93	345,94	--	35736,17	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					285357,94			
		Материалы	Тенге					111040,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						173882,87		
		Накладные расходы	Тенге					161344,16			
		Сметная прибыль	Тенге					35736,17			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					482438,27			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184,81
		Сметная заработная плата	Тенге						173882,87		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					482438,27			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184,81
		Сметная заработная плата	Тенге						173882,87		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		15408980,02		11929321,86		19434614,43
						--		757584,83		2586033,34	
					--		2722073,33			--	
						--		173922,9		1439601,07	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					15245281,39			
		Материалы	Тенге					2734235,11			
		Всего заработная плата	Тенге						2833404,3		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1270681,25			
		Местные материалы	Тенге					7844156,9			
		Накладные расходы	Тенге					2542844,91			
		Сметная прибыль	Тенге					1423050,1			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					19211176,4			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2930,48
		Сметная заработная плата	Тенге						2833404,3		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					163698,62			
		Материалы	Тенге					3253,29			
		Всего заработная плата	Тенге						62591,93		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					76995,31			
		Накладные расходы	Тенге					43188,44			
		Сметная прибыль	Тенге					16550,96			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					223438,02			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59,68
		Сметная заработная плата	Тенге						62591,93		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					19434614,43			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2990,16
		Сметная заработная плата	Тенге						2895996,23		

Временные здания и сооружения 0,9% 174912

Итого с временными, 19609526

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 315027

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,6065 % 19924553

Непредвиденные работы и затраты-2% 398491

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	20323044
С учетом скидки	18026115
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2163134
Итого с НДС	**20189249**
Итого к оплате	**14364713**

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Руководитель Утебаев А.Т.

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жолы» Нуралиев К.Р.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677 (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года
От 09.11.2018г
НА водопровод и канализация2-1-2

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение									
1.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2372,37	484,15	113873,59	23239,01	657,62	94118,84	224631,82
					1874,52	126,31	89976,96	6062,67	--	16639,39	
		НР - 98%; СП - 8%									
2.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1783,56	298,47	67775,26	11341,88	403,52	57822,53	135645,61
					1474,47	78,23	56029,86	2972,72	--	10047,82	
		НР - 98%; СП - 8%									
3.	1116-0501	-Трубопроводы	м	30	1385,58	174,69	41567,44	5240,61	322,33	36642,06	84466,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	трубопро вода		1200,15	46,18	36004,5	1385,36	--	6256,76	
		НР - 98%; СП - 8%									
4.	1116-0501 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопро вода	6	1834,86	489,14	11009,16	2934,86	139,42	8529,77	21102,04
					1322,48	128,16	7934,88	768,97	--	1563,11	
		НР - 98%; СП - 8%									
5.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,152	168	--	7249,54	--	7249,54	--	7829,5
					--	--	--	--	--	579,96	
		СП - 8%									
6.	2301-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,302	279	--	9849,26	--	9849,26	--	10637,2
					--	--	--	--	--	787,94	
		СП - 8%									
7.	2301-0601 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,14	484	--	13619,76	--	13619,76	--	14709,34
					--	--	--	--	--	1089,58	
		СП - 8%									
8.	2301-0601 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,676	2079	--	11800,4	--	11800,4	--	12744,44
					--	--	--	--	--	944,03	
		СП - 8%									
9.	2302-0401 -1206 РСНБ РК	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р	шт.	3	260	--	780	--	780	--	842,4
					--	--	--	--	--	62,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	52134-2010									
		СП - 8%									
10.	2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	36	--	180	--	180	--	194,4
					--	--	--	--	--	14,4	
		СП - 8%									
11.	2302-0302 -3304 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1014	--	5070	--	5070	--	5475,6
					--	--	--	--	--	405,6	
		СП - 8%									
12.	2302-0302 -3302 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	828	--	28980	--	28980	--	31298,4
					--	--	--	--	--	2318,4	
		СП - 8%									
13.	2302-0401 -0806 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	160	--	1440	--	1440	--	1555,2
					--	--	--	--	--	115,2	
		СП - 8%									
14.	2304-0802 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	5	996	--	4980	--	4980	--	5378,4
					--	--	--	--	--	398,4	
		СП - 8%									
15.	2304-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые для воды, PN 16, DN 20 1/2" ГОСТ 5761-2005	шт.	48	455	--	21840	--	21840	--	23587,2
					--	--	--	--	--	1747,2	
		СП - 8%									
16.	2302-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	90	--	1080	--	1080	--	1166,4
					--	--	--	--	--	86,4	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	1116-0401 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	9003,49 2146,32	211,14 47,92	18006,98 4292,64	422,27 95,84	13292,07 --	4300,71 1784,62	24092,31
Водомерный узел В1 (квартирный)											
18.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	12	481,18 437,06	24,78 11,01	5774,16 5244,72	297,36 132,12	232,08 --	5269,3 883,48	11926,94
19.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	12	1873,2 1487,64	84,98 11,01	22478,4 17851,68	1019,76 132,12	3606,96 --	17624,12 3208,2	43310,73
20.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	12	13672,04 823,49	143,06 41,31	164064,5 9881,82	1716,72 495,72	152465,96 --	10169,99 13938,76	188173,25
21.	2303-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Счетчики воды однструйные (квартирные) модели Minomess, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч. СП - 8%	шт.	12	5856 --	-- --	70272 --	-- --	70272 --	-- 5621,76	75893,76
22.	2304-1001 -1801 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	12	713 --	-- --	8556 --	-- --	8556 --	-- 684,48	9240,48
23.	2304-1013 -1901 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK	шт.	12	888 --	-- --	10656 --	-- --	10656 --	-- 852,48	11508,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 50553-2010									
		СП - 8%									
Водомерный узел В1 (общедомовой)											
24.	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	16729,73 / 8602	433,96 / 97,5	16729,73 / 8602	433,96 / 97,5	7693,77 / --	8525,51 / 2020,42	27275,66
		НР - 98%; СП - 8%									
25.	2303-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	18846 / --	-- / --	18846 / --	-- / --	18846 / --	-- / 1507,68	20353,68
		СП - 8%									
26.	2304-1013 -1409 РСНБ РК 2015	-Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9422 / --	-- / --	9422 / --	-- / --	9422 / --	-- / 753,76	10175,76
		СП - 8%									
27.	2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	10701 / --	-- / --	21402 / --	-- / --	21402 / --	-- / 1712,16	23114,16
		СП - 8%									
28.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102 / --	-- / --	4408 / --	-- / --	4408 / --	-- / 352,64	4760,64
		СП - 8%									
29.	2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	623 / --	-- / --	623 / --	-- / --	623 / --	-- / 49,84	672,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
30.	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1255	--	1255	--	1255	--	1355,4
					--	--	--	--	--	100,4	
		СП - 8%									
31.	2302-0101 -1006 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319	--	638	--	638	--	689,04
					--	--	--	--	--	51,04	
		СП - 8%									
32.	2301-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1	787	--	787	--	787	--	849,96
					--	--	--	--	--	62,96	
		СП - 8%									
33.	2301-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	330	--	330	--	330	--	356,4
					--	--	--	--	--	26,4	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--		715343,18		432877,68		1035013,71
						--		46646,43		243002,85	
			Тенге		--	--	235819,06	12143,03	--	76667,68	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	715343,18
Материалы	Тенге	178813,72
Всего заработная плата	Тенге	247962,09
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	254063,96
Сдача и испытание	Тенге	337,82
Накладные расходы	Тенге	243002,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					76667,68			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1035013,71			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223,76
		Сметная заработная плата	Тенге						247962,09		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1035013,71			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223,76
		Сметная заработная плата	Тенге						247962,09		
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
34.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2372,37	484,15	94894,66	19365,84	548,02	78432,37	187193,19
					1874,52	126,31	74980,8	5052,23	--	13866,16	
		НР - 98%; СП - 8%									
35.	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35,96	168	--	6041,28	--	6041,28	--	6524,58
					--	--	--	--	--	483,3	
		СП - 8%									
36.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48	1809,19	84.98	86841,12	4079,04	11355,36	70496,5	169924,63
					1487,64	11,01	71406,72	528,48	--	12587,01	
		НР - 98%; СП - 8%									
37.	2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	48	744	--	35712	--	35712	--	38568,96
					--	--	--	--	--	2856,96	
		СП - 8%									
38.	1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	шт.	36	811,36	0,13	29208,92	4,68	1459,04	27190,3	60911,16
					770,7	--	27745,2	--	--	4511,94	
		НР - 98%; СП - 8%									
39.	1117-0201 -0102	-Полотенцесушители латунные хромированные.	шт.	12	21322,71	25,3	255872,52	303,6	222803,16	32239,92	311161,44
					2730,48	11,01	32765,76	132,12	--	23049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Установка									
		НР - 98%; СП - 8%									
40.	2303-0102 -1222 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	12	2270	--	27240	--	27240	--	29419,2
					--	--	--	--	--	2179,2	
		СП - 8%									
41.	2303-0102 -1227 РСНБ РК 2015	-Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	6662	--	79944	--	79944	--	86339,52
					--	--	--	--	--	6395,52	
		СП - 8%									
42.	2303-0102 -1240 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	2405	--	28860	--	28860	--	31168,8
					--	--	--	--	--	2308,8	
		СП - 8%									
			Тенге		--	--	644614,5	23753,16	413962,86	208359,08	921211,47
			Тенге		--	--	206898,48	5712,83	--	68237,89	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	644614,5
Материалы	Тенге	236165,58
Всего заработная плата	Тенге	212611,31
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	177797,28
Накладные расходы	Тенге	208359,08
Сметная прибыль	Тенге	68237,89
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	921211,47
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	197,18
Сметная заработная плата	Тенге	212611,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	921211,47
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	197,18
Сметная заработная плата	Тенге	212611,31

РАЗДЕЛ 3. Канализация

43.				17	672,12	1,26	11425,97	21,42	56,85	11127,04	24357,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		667,51	0,3774	11347,7	6,42	--	1804,24	
		НР - 98%; СП - 8%									
44.				94	652,51	3,1	61335,84	291,11	877,21	59043,84	130010,06
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		640,08	0,8649	60167,52	81,3	--	9630,37	
		НР - 98%; СП - 8%									
45.				16,966	301	--	5106,77	--	5106,77	--	5515,31
	2301-0506 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	408,54	
		СП - 8%									
46.				93,812	916	--	85931,79	--	85931,79	--	92806,34
	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	6874,54	
		СП - 8%									
47.				12	3105,62	157,61	37267,45	1891,27	6498,42	29151,76	71732,74
	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		2406,48	72,41	28877,76	868,93	--	5313,54	
		НР - 98%; СП - 8%									
48.				12	2449,63	79,44	29395,6	953,24	2678,95	25673,79	59474,93
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2146,95	36,2	25763,4	434,34	--	4405,55	
		НР - 98%; СП - 8%									
49.				12	16008	--	192096	--	192096	--	207463,68
	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект		--	--	--	--	--	15367,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
50.	2303-0102 -0906 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12	6284	--	75408	--	75408	--	81440,64
					--	--	--	--	--	6032,64	
		СП - 8%									
51.	2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	12	966	--	11592	--	11592	--	12519,36
					--	--	--	--	--	927,36	
		СП - 8%									
52.	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект	12	2674,4	312,02	32092,84	3744,3	2585,14	26868,75	63678,53
					2146,95	137,81	25763,4	1653,7	--	4716,93	
		НР - 98%; СП - 8%									
53.	2303-0102 -0121 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	21567	--	258804	--	258804	--	279508,32
					--	--	--	--	--	20704,32	
		СП - 8%									
54.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	400	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--	--	384	
		СП - 8%									
55.	2302-0403 -1303 РСНБ РК 2015	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	658	--	5264	--	5264	--	5685,12
					--	--	--	--	--	421,12	
		СП - 8%									
56.	1116-0401 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	0,4	14371,82	279,7	5748,73	111,88	4635,23	1008,25	7297,54
					2504,04	68,02	1001,62	27,21	--	540,56	
		НР - 98%; СП - 8%									
57.	2302-0601 -0406	-Тройник канализационный ПВХ 90° с	шт.	14	320	--	4480	--	4480	--	4838,4
					--	--	--	--	--	358,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	уплотнительной резинкой, DN 100x100x100									
		СП - 8%									
58.	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21	385	--	8085	--	8085	--	8731,8
					--	--	--	--	--	646,8	
		СП - 8%									
59.	2302-0601 -0504 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14	339	--	4746	--	4746	--	5125,68
					--	--	--	--	--	379,68	
		СП - 8%									
60.	2302-0601 -1103 РСНБ РК 2015	-Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1096	--	1096	--	1096	--	1183,68
					--	--	--	--	--	87,68	
		СП - 8%									
61.	2302-0601 -0602 РСНБ РК 2015	-Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	14	124	--	1736	--	1736	--	1874,88
					--	--	--	--	--	138,88	
		СП - 8%									
62.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14	60	--	840	--	840	--	907,2
					--	--	--	--	--	67,2	
		СП - 8%									
63.	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	207	--	1242	--	1242	--	1341,36
					--	--	--	--	--	99,36	
		СП - 8%									
64.	2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	79	--	632	--	632	--	682,56
					--	--	--	--	--	50,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
65.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,47	542	--	13262,74	--	13262,74	--	14323,76
					--	--	--	--	--	1061,02	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--		852388,72		692454,1		1085683,12
						--		7013,22		152873,43	
			Тенге		--	--	152921,4	3071,89	--	80420,97	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					852388,72			
		Материалы	Тенге					17331,8			
		Всего заработная плата	Тенге						155993,29		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					675122,3			
		Накладные расходы	Тенге					152873,43			
		Сметная прибыль	Тенге					80420,97			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1085683,12			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139,82
		Сметная заработная плата	Тенге						155993,29		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1085683,12			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139,82
		Сметная заработная плата	Тенге						155993,29		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		2212346,4		1539294,65		3041908,3
						--		77412,81		604235,36	
			Тенге		--	--	595638,94	20927,75	--	225326,54	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2212346,4			
		Материалы	Тенге					432311,11			
		Всего заработная плата	Тенге						616566,69		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1106983,54			
		Сдача и испытание	Тенге					337,82			
		Накладные расходы	Тенге					604235,36			
		Сметная прибыль	Тенге					225326,54			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3041908,3			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560,76
		Сметная заработная плата	Тенге						616566,69		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3041908,3			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								560,76
		Сметная заработная плата	Тенге						616566,69		

Временные здания и сооружения 0,9% 27377

Итого с временными, 3069285

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 49308

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	3118593
Непредвиденные работы и затраты-2%	62372
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	3180965
С учетом скидки	2821449
Налог на добавленную стоимость, 12 %	338574
Итого с НДС	3160023

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Руководитель Утебаев А.Т.

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года

От 09.11.2018г

НА водопровод и канализация(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)2-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение									
1.	2302-0401 -1203 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	36	--	252	--	252	--	272,16
					--	--	--	--	--	20,16	

		СП - 8%								
2.	2302-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	90	--	1080	--	1080	--	1166,4
					--	--	--	--	--	86,4	
		СП - 8%									
3.	2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	623	--	623	--	623	--	672,84
					--	--	--	--	--	49,84	
		СП - 8%									
4.	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	13	--	2600	--	2600	--	2808
					--	--	--	--	--	208	
		СП - 8%									
5.	2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	22	--	264	--	264	--	285,12
					--	--	--	--	--	21,12	
		СП - 8%									
6.	2302-0401 -0203 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	39	--	468	--	468	--	505,44
					--	--	--	--	--	37,44	
		СП - 8%									
7.	2302-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	28	--	280	--	280	--	302,4
					--	--	--	--	--	22,4	
		СП - 8%									
8.	2302-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	15	--	150	--	150	--	162
					--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
9.	2302-0401 -0101 РСНБ РК	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК	шт.	20	12	--	240	--	240	--	259,2
					--	--	--	--	--	19,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2015	ГОСТ Р 52134-2010									
	СП - 8%									
10.			24	222	--	5328	--	5328	--	5754,24
2302-0401	-Муфта полипропиленовая	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0901	PP-R комбинированная с			--	--	--	--	--	426,24	
РСНБ РК	наружной резьбой под									
2015	ключ DN 20x1/2 СТ РК									
	ГОСТ Р 52134-2010									
	СП - 8%									
11.			12	732	--	8784	--	8784	--	9486,72
2302-0401	-Муфта полипропиленовая	шт.		---	---	---	---	---	---	
-0701	PP-R комбинированная с			--	--	--	--	--	702,72	
РСНБ РК	внутренней резьбой с									
2015	накидной гайкой DN									
	20x1/2 СТ РК ГОСТ Р									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 3 710410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52134-2010									
		СП - 8%									
12.				1,4	4131	--	5783,4	--	5783,4	--	6246,07
2302-1104		-Хомутики для крепления	100 шт.		---	---	---	---	---	---	
-0406		труб			--	--	--	--	--	462,67	
РСНБ РК											
2015		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	25852,4	--	25852,4	--	27920,59
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2068,19	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	25852,4
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	25852,4
Сметная прибыль	Тенге	2068,19
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	27920,59
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	27920,59

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение

13.			70	13	--	910	--	910	--	982,8
2302-0401	-Отвод полипропиленовый	шт.		---	---	---	---	---	---	
-1201	PP-R 90° приварной DN			--	--	--	--	--	72,8	
РСНБ РК	20 СТ РК ГОСТ Р									
2015	52134-2010									
	СП - 8%									
14.			20	19	--	380	--	380	--	410,4
2302-0401	-Тройник	шт.		---	---	---	---	---	---	
-2401	полипропиленовый PP-R			--	--	--	--	--	30,4	
РСНБ РК	равнопроходной									
2015	приварной под углом 90°									
	DN 20 СТ РК ГОСТ Р									
	52134-2010									
	СП - 8%									
15.			20	12	--	240	--	240	--	259,2
2302-0401	-Муфта полипропиленовая	шт.		---	---	---	---	---	---	

-0101 РСНБ РК 2015	PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	19,2		
	СП - 8%										
16. 2302-0401 -0901 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая	шт.	24	222	--	5328	--	5328	--	5754,24	
	PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	426,24		
	СП - 8%										
17. 2302-0401	-Муфта полипропиленовая	шт.	36	732	--	26352	--	26352	--	28460,16	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				4					710410		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-0701 РСНБ РК 2015	PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	2108,16		
	СП - 8%										
18. 2302-0401	-Муфта полипропиленовая	шт.	24	437	--	10488	--	10488	--	11327,04	
-0307 РСНБ РК 2015	комбинированная разъемная с внутренней резьбой и сварным концом DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	839,04		
	СП - 8%										
19. 2302-1104	-Хомутики для крепления	100 шт.	0,9	4131	--	3717,9	--	3717,9	--	4015,33	
-0406 РСНБ РК 2015	труб			--	--	--	--	--	297,43		
	СП - 8%										
.		Тенге		--	--	47415,9	--	47415,9	--	51209,17	
		Тенге		--	--	--	--	--	3793,27		

Стоимость сантехнических работ	Тенге	47415,9
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	47415,9
Сметная прибыль	Тенге	3793,27
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	51209,17
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	51209,17

РАЗДЕЛ 3. Канализация

20. 2302-0601	-Тройник канализационный	шт.	16	320	--	5120	--	5120	--	5529,6	
-0406 РСНБ РК 2015	ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100			--	--	--	--	--	409,6		

		СП - 8%										
21.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	60	--	360	--	360	--	388,8	
					--	--	--	--	--	28,8		
		СП - 8%										
22.	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	207	--	4140	--	4140	--	4471,2	
					--	--	--	--	--	331,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
23.	2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	96	--	1152	--	1152	--	1244,16
					--	--	--	--	--	92,16	
		СП - 8%									
24.	2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	107	--	1284	--	1284	--	1386,72
					--	--	--	--	--	102,72	
		СП - 8%									
25.	2302-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	30	56	--	1680	--	1680	--	1814,4
					--	--	--	--	--	134,4	
		СП - 8%									
26.	2302-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	28	183	--	5124	--	5124	--	5533,92
					--	--	--	--	--	409,92	
		СП - 8%									
27.	2302-0601 -0701 РСНБ РК 2015	-Клапан фановый канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	5063	--	30378	--	30378	--	32808,24
					--	--	--	--	--	2430,24	
		СП - 8%									
28.	2302-0601 -1201 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	30	69	--	2070	--	2070	--	2235,6
					--	--	--	--	--	165,6	

		СП - 8%											
21.	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	60	--	360	--	360	--	388,8		
					--	--	--	--	--	28,8			
		СП - 8%											
22.	2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	207	--	4140	--	4140	--	4471,2		
					--	--	--	--	--	331,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
23.	2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	96	--	1152	--	1152	--	1244,16
					--	--	--	--	--	92,16	
		СП - 8%									
24.	2302-0601 -0501 РСНБ РК 2015	-Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	107	--	1284	--	1284	--	1386,72
					--	--	--	--	--	102,72	
		СП - 8%									
25.	2302-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	30	56	--	1680	--	1680	--	1814,4
					--	--	--	--	--	134,4	
		СП - 8%									
26.	2302-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	28	183	--	5124	--	5124	--	5533,92
					--	--	--	--	--	409,92	
		СП - 8%									
27.	2302-0601 -0701 РСНБ РК 2015	-Клапан фановый канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	5063	--	30378	--	30378	--	32808,24
					--	--	--	--	--	2430,24	
		СП - 8%									
28.	2302-0601 -1201 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	30	69	--	2070	--	2070	--	2235,6
					--	--	--	--	--	165,6	

		СП - 8%										
29.	2302-0601 -1203 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	50	217	--	10850	--	10850	--	11718	
					--	--	--	--	--	868		
		СП - 8%										
.			Тенге		--	--	62158	--	62158	--	67130,64	
			Тенге		6					710410		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	--	4972,64	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					62158			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					62158			
		Сметная прибыль	Тенге					4972,64			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					67130,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					67130,64			
.			Тенге		--	--	135426,3	--	135426,3	--	146260,4
					--	--	--	--	--	10834,1	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					135426,3			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					135426,3			
		Сметная прибыль	Тенге					10834,1			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					146260,4			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					146260,4			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Временные здания и сооружения 0,9%	1316	
Итого с временными,	147576	
Дополнительные затраты при производстве строительно-		
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	2371	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами		
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)		
работ в зимнее время 1,6065 %		149947
Непредвиденные работы и затраты-2%		2999
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%		152946

С учетом скидки	135660
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16279
Итого с НДС	151939

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель Утебаев А.Т.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года

От 09.11.2018г

НА водопровод и канализация(ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение									
1.	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	260	--	780	--	780	--	842,4
					--	--	--	--	--	62,4	

	СП - 8%									
2.			9	160	--	1440	--	1440	--	1555,2
2302-0401 -0806 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	115,2	
	СП - 8%									
Водомерный узел В1 (квартирный)										
3.			12	713	--	8556	--	8556	--	9240,48
2304-1001 -1801 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ	шт.		--	--	--	--	--	684,48	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				2					710400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11823-91									
		СП - 8%									
Водомерный узел В1 (общедомовой)											
4.				1	1255	--	1255	--	1255	--	1355,4
2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015		-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	100,4	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	12031	--	12031	--	12993,48
			Тенге		--	--	--	--	--	962,48	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	12031
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	12031
Сметная прибыль	Тенге	962,48
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	12993,48
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	12993,48

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение

5.			36	744	--	26784	--	26784	--	28926,72
2304-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	2142,72	
	СП - 8%									
.		Тенге		--	--	26784	--	26784	--	28926,72
		Тенге		--	--	--	--	--	2142,72	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	26784

Стоимость материалов и конструкций		Тенге						26784				
Сметная прибыль		Тенге						2142,72				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге						28926,72				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге						28926,72				

РАЗДЕЛ 3. Канализация

6			18	652,51	3,1	11745,16	55,74	167,98	11306,27	24895,54
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		640,08	0,8649	11521,44	15,57	--	1844,11	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				3					710400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		НР - 98%; СП - 8%									
7.	2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	17,964	916	--	16455,02	--	16455,02	--	17771,43
					--	--	--	--	--	1316,4	
		СП - 8%									
8.	2302-0601 -0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	385	--	3465	--	3465	--	3742,2
					--	--	--	--	--	277,2	
		СП - 8%									
9.	2302-0601 -0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	339	--	3390	--	3390	--	3661,2
					--	--	--	--	--	271,2	
		СП - 8%									
10.	2302-0601 -1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1096	--	1096	--	1096	--	1183,68
					--	--	--	--	--	87,68	
		СП - 8%									
			Тенге		--	--	36151,18	55,74	24574	11306,27	51254,05
		Тенге			--	--	11521,44	15,57	--	3796,6	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	36151,18		
Материалы	Тенге	167,98		
Всего заработная плата	Тенге		11537,01	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	24406,02		

Накладные расходы	Тенге						11306,27					
Сметная прибыль	Тенге						3796,6					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						51254,05					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч											10,09
Сметная заработная плата	Тенге								11537,01			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						51254,05					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч											10,09
Сметная заработная плата	Тенге								11537,01			
.	Тенге		--	--	74966,18	55,74	63389	11306,27	93174,25			
	Тенге		--	--	11521,44	15,57	--	6901,8				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)		4						710400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость сантехнических работ	Тенге						74966,18				
Материалы	Тенге						167,98				
Всего заработная плата	Тенге								11537,01		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге						63221,02				
Накладные расходы	Тенге						11306,27				
Сметная прибыль	Тенге						6901,8				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге						93174,25				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										10,09
Сметная заработная плата	Тенге								11537,01		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						93174,25				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч										10,09
Сметная заработная плата	Тенге								11537,01		

Временные здания и сооружения 0,9%	839
Итого с временными,	94013
Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	1510
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,6065 %	95523
Непредвиденные работы и затраты-2%	1910
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	97433

С учетом скидки	86421
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10371
Итого с НДС	96792

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Руководитель Утебаев А.Т.

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677 (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года
От 09.11.2018г
НА отопление и вентиляция№ 2-1-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	кВт	15,73	18621,07	141,96	292909,36	2232,96	279693,01	11759,84	329042,74
		НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	10983,4	1016,44	--	24373,54	
2.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные. Установка	комплект	40	421,93	--	16877,18	--	11013,6	5746,31	24433,38
		НР - 98%; СП - 8%			146,59	--	5863,58	--	--	1809,88	
3.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	1512,42	24,78	217788,48	3568,32	0	211489,49	463620,21
					1487,64	11,01	214220,16	1585,44	--	34342,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
4.	2304-1008 -0428 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	40	7789	--	311560	--	311560	--	336484,8
					--	--	--	--	--	24924,8	
		СП - 8%									
5.	2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015	-Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	40	6312	--	252480	--	252480	--	272678,4
					--	--	--	--	--	20198,4	
		СП - 8%									
6.	2304-0905 -2401 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	2479	--	99160	--	99160	--	107092,8
					--	--	--	--	--	7932,8	
		СП - 8%									
7.	2304-0905 -2501 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	13055	--	156660	--	156660	--	169192,8
					--	--	--	--	--	12532,8	
		СП - 8%									
8.	2304-0906 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиль прямоточный 1/2"	шт.	12	2703	--	32436	--	32436	--	35030,88
					--	--	--	--	--	2594,88	
		СП - 8%									
9.	1116-1301	-Трубопроводы отопления	м	437,6	1147,87	13,37	502309,27	5852,77	559,43	488117,24	1069660,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	трубопровода		1133,22	4,99	495897,07	2181,74	--	79234,12	
		НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопровода	80	1013,01	13,34	81040,5	1067,06	87,04	78679,55	172497,66
					998,58	4,99	79886,4	398,86	--	12777,6	
		НР - 98%; СП - 8%									
11.	2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3,4 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	419,2208	352	--	147565,72	--	147565,72	--	159370,98
					--	--	--	--	--	11805,26	
		СП - 8%									
12.	2301-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	74,88	251	--	18794,88	--	18794,88	--	20298,47
					--	--	--	--	--	1503,59	
		СП - 8%									
13.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	517,6	74,03	1,08	38316,74	559,01	1634,79	35400,48	79614,6
					69,79	--	36122,94	--	--	5897,38	
		НР - 98%; СП - 8%									
14.	2302-0301 -0402 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	201	--	25728	--	25728	--	27786,24
					--	--	--	--	--	2058,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
15.	2302-0301 -1101 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x15x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	400	--	32000	--	32000	--	34560
					--	--	--	--	--	2560	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--		2225626,14		1369372,46		3301364,58
						--		13280,12		831192,92	
			Тенге		--	--	842973,56	5182,48	--	244545,52	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2225626,14			
	Материалы		Тенге					292987,86			
	Всего заработная плата		Тенге						848156,04		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1076384,6			
	Сдача и испытание		Тенге					555,73			
	Накладные расходы		Тенге					831192,92			
	Сметная прибыль		Тенге					244545,52			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3301364,58			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								771,48
	Сметная заработная плата		Тенге						848156,04		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					3301364,58			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								771,48
	Сметная заработная плата		Тенге						848156,04		
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
16.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x100 мм. Установка	решетка	24	2259,28	51,38	54222,69	1233,04	26187,44	26538,07	87221,63
					1116,76	11,56	26802,22	277,45	--	6460,86	
		НР - 98%; СП - 8%									
			Тенге		--	--	54222,69	1233,04	26187,44	26538,07	87221,63
			Тенге		--	--	26802,22	277,45	--	6460,86	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					54222,69			
	Материалы		Тенге					26187,44			
	Всего заработная плата		Тенге						27079,67		
	Сдача и испытание		Тенге					1335,01			
	Накладные расходы		Тенге					26538,07			
	Сметная прибыль		Тенге					6460,86			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					87221,63			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								27,22
	Сметная заработная плата		Тенге						27079,67		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					87221,63			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								27,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						27079,67		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		2279848,83		1395559,9		3388586,2
						--		14513,16		857730,99	
			Тенге								
					--	--	869775,77	5459,93	--	251006,39	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					2279848,83			
		Материалы	Тенге					319175,3			
		Всего заработная плата	Тенге						875235,7		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1076384,6			
		Сдача и испытание	Тенге					1890,74			
		Накладные расходы	Тенге					857730,99			
		Сметная прибыль	Тенге					251006,39			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3388586,2			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798,7
		Сметная заработная плата	Тенге						875235,7		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3388586,2			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798,7
		Сметная заработная плата	Тенге						875235,7		

Временные здания и сооружения 0,9% 30497

Итого с временными, 3419083

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 54928

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,6065 % 3474011

Непредвиденные работы и затраты-2% 69480

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 3543491

С учетом скидки	3143002
Налог на добавленную стоимость, 12 %	377160
Итого с НДС	3520162

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Руководитель Утебаев А.Т.

Директор ТОО «Эврика» Петера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район. Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года

От 09.11.2018г

НА отопление и вентиляция(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ) № 2-1-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1.	2301-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Трубы металлополимерные м многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3,4 мм		40	352	--	14080	--	14080	--	15206,4
					--	--	--	--	--	1126,4	

		для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
		СП - 8%								
2.	2302-0401 -1202 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	22	--	3520	--	3520	--	3801,6
					--	--	--	--	--	281,6
		СП - 8%								
3.	2302-0401 -1201 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	13	--	1040	--	1040	--	1123,2
					--	--	--	--	--	83,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
4.	2302-0401 -0901 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	222	--	8880	--	8880	--	9590,4
					--	--	--	--	--	710,4	
		СП - 8%									
5.	2302-0401 -0308 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная с наружной резьбой и сварным концом DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	495	--	19800	--	19800	--	21384
					--	--	--	--	--	1584	
		СП - 8%									
6.	2302-0401 -2502 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	34	--	2720	--	2720	--	2937,6
					--	--	--	--	--	217,6	
		СП - 8%									
7.	2302-0401 -0203 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	39	--	936	--	936	--	1010,88
					--	--	--	--	--	74,88	
		СП - 8%									
8.	2302-0401 -2502	-Тройник полипропиленовый PP-R	шт.	24	34	--	816	--	816	--	881,28
					--	--	--	--	--	65,28	

	РСНБ РК 2015	переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		СП - 8%								
9.				24	336	--	8064	--	8064	--	8709,12
	2302-0401 -0504 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	645,12	
		СП - 8%									
10.				5	4131	--	20655	--	20655	--	22307,4
	2302-1104 -0406	-Хомутики для крепления труб	100 шт.		--	--	--	--	--	1652,4	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 3 710460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
				Тенге	--	--	80511	--	80511	--	86951,88
			Тенге		--	--	--	--	--	6440,88	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	80511
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	80511
Сметная прибыль	Тенге	6440,88
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	86951,88
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	86951,88

				Тенге	--	--	80511	--	80511	--	86951,88
			Тенге		--	--	--	--	--	6440,88	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	80511
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	80511
Сметная прибыль	Тенге	6440,88
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	86951,88
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	86951,88

Временные здания и сооружения 0,9% 783

Итого с временными, 87735

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 1409

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,6065 %	89144
Непредвиденные работы и затраты-2%	1783
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	90927
С учетом скидки	80650
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9678
Итого с НДС	90328

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель Утебаев А.Т.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года

От 09.11.2018г

НА отопление и вентиляция(ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ) № 2-1-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1.	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм	51	251	--	12801	--	12801	--	1024,08		13825,08

	для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 СП - 8%									
2. 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	34	74,03 69,79	1,08 --	2516,94 2372,84	36,72 --	107,39 --	2325,38 387,39	5229,71
		Тенге		--	--	15317,94	36,72	12908,39	2325,38	19054,79

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 2 710450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	2372,84	--	--	1411,47	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					15317,94			
		Материалы	Тенге					107,39			
		Всего заработная плата	Тенге						2372,84		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12801			
		Накладные расходы	Тенге					2325,38			
		Сметная прибыль	Тенге					1411,47			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					19054,79			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,7
		Сметная заработная плата	Тенге						2372,84		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19054,79			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,7
		Сметная заработная плата	Тенге						2372,84		
			Тенге		--	--	15317,94	36,72	12908,39	2325,38	19054,79
			Тенге		--	--	2372,84	--	--	1411,47	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					15317,94			
		Материалы	Тенге					107,39			
		Всего заработная плата	Тенге						2372,84		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12801			
		Накладные расходы	Тенге					2325,38			
		Сметная прибыль	Тенге					1411,47			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					19054,79			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,7
		Сметная заработная плата	Тенге						2372,84		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					19054,79			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,7
		Сметная заработная плата	Тенге						2372,84		

Временные здания и сооружения 0,9% 171

Итого с временными, 19226

Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	309
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,6065 %	19535
Непредвиденные работы и затраты-2%	391
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	19926
С учетом скидки	17674
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2121
Итого с НДС	19795

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Руководитель Утебаев А.Т.

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677 (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года
От 09.11.2018г
НА Газоснабжение № 2-1-4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	12	481,18 437,06	24,78 11,01	5774,16 5244,72	297,36 132,12	232,08 --	5269,3 883,48	11926,94					
2.	2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом СП - 8%	шт.	12	11682 --	-- --	140184 --	-- --	140184 --	-- 11214,72	151398,72					
3.	1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР - 98%; СП - 8%	прибор	12	3359,72 1163,8	217,21 97,29	40316,69 13965,6	2606,52 1167,48	23744,57 --	14830,42 4411,77	59558,87					
4.				12	39837	--	478044	--	478044	--	516287,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.		--	--	--	--	--	38243,52	
		СП - 8%									
5.	1118-0101 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	12	65183,47	10296,93	782201,58	123563,17	164547,42	529269,52	1416388,8
					41174,25	3831,66	494091	45979,94	--	104917,69	
		НР - 98%; СП - 8%									
6.	5104-0105 -0703 РСНБ РК 2015	-Котел газовый настенный HSG-160SD, тепловая мощность отопительной системы 18,6 кВт, типа Hudrosta	комплект	12	133088	--	1597056	--	--	--	1597056
					--	--	--	--	1597056	--	
7.	1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	12	2537,85	148,68	30454,2	1784,16	0	28873,5	64073,92
					2389,17	66,06	28670,04	792,72	--	4746,22	
		НР - 98%; СП - 8%									
8.	СТ прайс лист	-Сигнализатор загазованности на CH4 и CO с электромагнитным запорным клапаном	к-т	12	27678,57	--	332142,86	--	--	--	332142,86
					--	--	--	--	332142,86	--	
9.	1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	87	1704,84	19,65	148320,76	1709,66	119694,95	26959,77	189302,98
					309,38	6,83	26916,15	593,83	--	14022,44	
		НР - 98%; СП - 8%									
10.	1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных	м трубопровода	35	1634,32	19,65	57201,18	687,8	45685,05	10845,89	73490,83
					309,38	6,83	10828,33	238,9	--	5443,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
11.	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	122	460,78 446,55	-- --	56215,22 54479,47	-- --	1735,75 --	53389,88 8768,41	118373,51
12.	2304-0909-0605 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	30	6957 --	-- --	208710 --	-- --	208710 --	-- 16696,8	225406,8
13.	2304-0909-0604 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	12	6628 --	-- --	79536 --	-- --	79536 --	-- 6362,88	85898,88
14.	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5,46	1874,25 620,47	21,56 9,58	10233,39 3387,74	117,71 52,3	6727,93 --	3371,24 1088,37	14693
15.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	7,11	169,95 73,75	4,42 0,4404	1208,37 524,36	31,44 3,13	652,57 --	363,97 125,79	1698,13
16.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	7,11	76,52 21,56	1,57 0,2202	544,09 153,26	11,14 1,57	379,68 --	106,83 52,07	702,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	1120-0101 -0305 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 3 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	33,57288	4434,9 1416,84	38,92 14,27	148892,5 47567,35	1306,71 478,92	100018,43 --	47085,34 15678,23	211656,07
18.	2113-0406 -0105 РСНБ РК 2015	-Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 6 мм ГОСТ 1779-83 СП - 8%	т	0,0012	2248287 --	-- --	2697,94 --	-- --	2697,94 --	-- 215,84	2913,78
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		-- --	4119732,94 685828,02	132115,67 49440,9	1372590,38 1929198,86		720365,67 232871,98	5072970,59

Стоимость оборудования	Тенге	1929198,86		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1929198,86		
Стоимость монтажных работ	Тенге	618228		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	618228		
Сметная прибыль	Тенге	49458,24		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	667686,24		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	4450,4		
Материалы	Тенге	1032,25		
Всего заработная плата	Тенге		682,32	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2697,94		
Накладные расходы	Тенге	470,8		
Сметная прибыль	Тенге	393,7		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	5314,9		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			0,58
Сметная заработная плата	Тенге		682,32	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1567855,68		
Материалы	Тенге	462386,19		
Всего заработная плата	Тенге		734586,61	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	288246		
Сдача и испытание	Тенге	20317,26		
Накладные расходы	Тенге	719894,87		
Сметная прибыль	Тенге	183020,04		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2470770,6		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			672,57
Сметная заработная плата	Тенге		734586,61	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	5072970,59		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			673,14
Сметная заработная плата	Тенге		735268,93	

Временные здания и сооружения 0,9% 28294

Итого с временными, 5101265

Дополнительные затраты при производстве строительно-Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	50959
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	5152224
Непредвиденные работы и затраты-2%	64461
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	5216685
С учетом скидки	4627090
Налог на добавленную стоимость, 12 %	555251
Итого с НДС	5182341

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Руководитель Утебаев А.Т.

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жолы» Нуралиев К.Р.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677 (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года
От 09.11.2018г
НА Электрооборудование № 2-1-5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Общедомовые помещения									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
1.	1308-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22500,99	6428,8	22500,99	6428,8	1759,19	11845,01	37093,68
					14313	2138,4	14313	2138,4	--	2747,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	5108-0401 -0402 РСНБ РК 2015	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	171684	--	171684	--	--	--	171684
					--	--	--	--	171684	--	
3.				4	3572,35	1222,32	14289,39	4889,28	256,11	7820,15	23878,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		2286	429,33	19144	1717,32	--	1768,76	
4.	2307-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	4	28079 --	-- --	112316 --	-- --	112316 --	-- 8985,28	121301,28
5.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1325,3 1143	164,1 53,46	1325,3 1143	164,1 53,46	18,2 --	861,45 174,94	2361,69
6.	2307-0203 -0607 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 24 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	1	11362 --	-- --	11362 --	-- --	11362 --	-- 908,96	12270,96
			Тенге		--	--	333477,67	11482,18	125711,49	20526,61	368589,91
			Тенге		--	--	24600	3909,18	171684	14585,62	

Стоимость оборудования	Тенге	171684
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	171684
Стоимость монтажных работ	Тенге	161793,67
Материалы	Тенге	2033,49
Всего заработная плата	Тенге	28509,18
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	123678
Накладные расходы	Тенге	20526,61
Сметная прибыль	Тенге	14585,62
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	196905,91
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	25,08
Сметная заработная плата	Тенге	28509,18
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	368589,91
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	25,08
Сметная заработная плата	Тенге	28509,18

РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование

7.	1308-0305 -0306 РСНБ РК	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными	шт.	12	1654,63 857,25	668,06 426,86	19855,6 10287	8016,69 5122,28	1551,91 --	11094,68 2476,02	33426,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%									
8.	2307-0106 -1002 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65 СП - 8%	шт.	4	11460 --	-- --	45840 --	-- --	45840 --	-- 3667,2	49507,2
9.	2307-0106 -1101 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен СП - 8%	шт.	6	6375 --	-- --	38250 --	-- --	38250 --	-- 3060	41310
10.	2307-0106 -1202 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65 СП - 8%	шт.	2	17726 --	-- --	35452 --	-- --	35452 --	-- 2836,16	38288,16
11.	2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	1	4200 --	-- --	4200 --	-- --	4200 --	-- 336	4536
12.	2307-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 СП - 8%	10 шт.	0,1	802 --	-- --	80,2 --	-- --	80,2 --	-- 6,42	86,62
		Тенге	Тенге		--	--	143677,8	8016,69	125374,11	11094,68	167154,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	10287	5122,28	--	12381,8	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					143677,8			
		Материалы	Тенге					1551,91			
		Всего заработная плата	Тенге						15409,28		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					123822,2			
		Накладные расходы	Тенге					11094,68			
		Сметная прибыль	Тенге					12381,8			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					167154,28			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,41
		Сметная заработная плата	Тенге						15409,28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					167154,28			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,41
		Сметная заработная плата	Тенге						15409,28		
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия									
13.	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	387,28	3,24	1936,41	16,21	34,24	1360,77	3560,95
					377,19	0,8019	1885,95	4,01	--	263,77	
14.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Коробкаответвительная. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	38	565,27	--	21480,37	--	162,37	13003,98	37243,1
					561	--	21318	--	--	2758,75	
15.	2306-1707 -0201 РСНБ РК 2015	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 СП - 8%	шт.	30	75	--	2250	--	2250	--	2430
					--	--	--	--	--	180	
16.	2308-0306 -0106 РСНБ РК 2015	-Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 СП - 8%	шт.	8	116	--	928	--	928	--	1002,24
					--	--	--	--	--	74,24	
17.	2307-0218 -1702 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	449	--	2245	--	2245	--	2424,6
					--	--	--	--	--	179,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
			Тенге		--	--	28839,77	16,21	5619,61	14364,75	46660,89
			Тенге		--	--	23203,95	4,01	--	3456,36	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					28839,77			
		Материалы	Тенге					196,61			
		Всего заработная плата	Тенге						23207,96		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5423			
		Накладные расходы	Тенге					14364,75			
		Сметная прибыль	Тенге					3456,36			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					46660,89			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,65
		Сметная заработная плата	Тенге						23207,96		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					46660,89			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,65
		Сметная заработная плата	Тенге						23207,96		
		РАЗДЕЛ 4. Кабельные изделия									
18.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	215	327,87	2,41	70491,45	518,32	33302,73	26526,82	104779,73
					170,56	0,8019	36670,4	172,41	--	7761,46	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	99,97	3,21	5498,61	176,79	1217,72	2997,29	9175,57
					74,62	1,07	4104,1	58,81	--	679,67	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	72,62	0,8036	9803,54	108,49	2499,56	5206,74	16211,11
					53,3	0,2673	7195,5	36,09	--	1200,82	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.				0,153	593511	--	90807,18	--	90807,18	--	98071,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-0902 -0114 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7264,57	
		СП - 8%									
22.				0,102	314169	--	32045,24	--	32045,24	--	34608,86
	2306-0902 -0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2563,62	
		СП - 8%									
23.				0,0204	127346	--	2597,86	--	2597,86	--	2805,69
	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	207,83	
		СП - 8%									
24.				0,1173	172653	--	20252,2	--	20252,2	--	21872,37
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1620,18	
		СП - 8%									
25.				0,0204	115358	--	2353,3	--	2353,3	--	2541,57
	2306-0144 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	188,26	
		СП - 8%									
			Тенге		--	--	233849,38	803,6	185075,78	34730,86	290066,65
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	47970	267,3	--	21486,42	

Стоимость монтажных работ	Тенге	233849,38	
Материалы	Тенге	37020	
Всего заработная плата	Тенге		48237,3
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	148055,78	
Накладные расходы	Тенге	34730,86	
Сметная прибыль	Тенге	21486,42	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	290066,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,2
		Сметная заработная плата	Тенге						48237,3		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					290066,65			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,2
		Сметная заработная плата	Тенге						48237,3		
		РАЗДЕЛ 5. Трубы									
26.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	135	370,65 234,52	14,35 2,94	50038,31 31660,2	1937,9 396,94	16440,21 --	23081,14 5849,56	78969,01
27.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	55	463,81 309,14	32,42 8,82	25509,49 17002,7	1782,86 485,15	6723,94 --	12591,25 3048,06	41148,8
28.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	135	24 --	-- --	3240 --	-- --	3240 --	-- 259,2	3499,2
29.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	5	128 --	-- --	640 --	-- --	640 --	-- 51,2	691,2
30.	2301-1305 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%	м	50	170 --	-- --	8500 --	-- --	8500 --	-- 680	9180
			Тенге		--	--	87927,81	3720,76	35544,15	35672,39	133488,21
			Тенге		-- --	-- --	48662,9	882,09	--	9888,02	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					75547,81			
		Материалы	Тенге					23164,15			
		Всего заработная плата	Тенге						49544,99		
		Накладные расходы	Тенге					35672,39			
		Сметная прибыль	Тенге					8897,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					120117,81			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46,31
Сметная заработная плата			Тенге						49544,99		
Стоимость сантехнических работ			Тенге					12380			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					12380			
Сметная прибыль			Тенге					990,4			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					13370,4			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					133488,21			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								46,31
Сметная заработная плата			Тенге						49544,99		
		РАЗДЕЛ 6. Заземление									
31.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2829,29	156,19	8487,86	468,58	5780,69	1692,62	10994,93
					746,2	37,42	2238,6	112,27	--	814,44	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	1370,6	--	7675,36	--	--	5526,26	14257,75
					1370,6	--	7675,36	--	--	1056,13	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,6	715,39	--	4006,2	--	--	2884,46	7441,91
					715,39	--	4006,2	--	--	551,25	
		НР - 72%; СП - 8%									
34.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,6	132,84	63,18	743,92	353,83	0	397,4	1232,63
					69,66	28,9	390,1	161,85	--	91,31	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	593,2	25,87	5338,8	232,82	3379,05	1286,68	7155,52
					191,88	6,68	1726,92	60,14	--	530,04	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.	1308-0208 -0203 РСНБ РК	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100	м	20	454,76	56,56	9095,2	1131,3	5192,31	2207,25	12206,65
					138,58	14,7	2771,6	294,03	--	904,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	мм2. Монтаж НР - 72%; СП - 8%									
37.	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	1	454,11 191,88	21,05 5,08	454,12 191,88	21,05 5,08	241,19 --	141,81 47,67	643,6
38.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	2	335,12 181,22	14,62 2,94	670,23 362,44	29,24 5,88	278,55 --	265,19 74,83	1010,26
39.	1308-0103 -1701 РСНБ РК 2015	-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	1	594,16 484,44	89,43 68,53	594,16 484,44	89,43 68,53	20,29 --	398,14 79,38	1071,68
		Тенге			--	--	37065,85	2326,24	14892,08	14799,82	56014,92
		Тенге			--	--	19847,53	707,77	--	4149,25	

Стоимость монтажных работ	Тенге	24640,37		
Материалы	Тенге	14892,08		
Всего заработная плата	Тенге		8321,81	
Накладные расходы	Тенге	5991,7		
Сметная прибыль	Тенге	2450,57		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	33082,63		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			7,7
Сметная заработная плата	Тенге		8321,81	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	12425,48		
Всего заработная плата	Тенге		12233,5	
Накладные расходы	Тенге	8808,12		
Сметная прибыль	Тенге	1698,69		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	22932,29		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			14,82
Сметная заработная плата	Тенге		12233,5	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	56014,92		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			22,52
Сметная заработная плата	Тенге		20555,3	

РАЗДЕЛ 7. Молниезащита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	1133-0109 -0115 РСНБ РК 2015	-Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,05106	144752,04	99902,84	7391,04	5101,04	184,23	2545,97	10731,97
					41241	21086,82	2105,77	1076,69	--	794,96	
		НР - 80%; СП - 8%									
41.	2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05106	198258	--	10123,05	--	10123,05	--	10932,9
					--	--	--	--	--	809,84	
		СП - 8%									
42.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	335,12	14,62	3351,16	146,19	1392,77	1325,95	5051,29
					181,22	2,94	1812,2	29,4	--	374,17	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2829,29	156,19	8487,86	468,58	5780,69	1692,62	10994,93
					746,2	37,42	2238,6	112,27	--	814,44	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	444,34	21,05	3999,03	189,43	2274,57	1138,14	5548,15
					170,56	5,08	1535,04	45,71	--	410,97	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	2404-0207 -3319 РСНБ РК 2015	-Зажим тестовый с надпись "Молниеотвод"	шт.	1	1165	--	1165	--	1165	--	1258,2
					--	--	--	--	--	93,2	
		СП - 8%									
			Тенге	Тенге	--	--	34517,15	5905,23	20920,32	6702,68	44517,42
			Тенге		--	--	7691,61	1264,07	--	3297,59	

Стоимость монтажных работ	Тенге	15838,06
Материалы	Тенге	9448,03
Всего заработная плата	Тенге	5773,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					4156,72			
		Сметная прибыль	Тенге					1599,58			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					21594,36			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,38
		Сметная заработная плата	Тенге						5773,22		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					18679,09			
		Материалы	Тенге					184,23			
		Всего заработная плата	Тенге						3182,46		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11288,05			
		Накладные расходы	Тенге					2545,97			
		Сметная прибыль	Тенге					1698			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					22923,06			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,49
		Сметная заработная плата	Тенге						3182,46		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					44517,42			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,87
		Сметная заработная плата	Тенге						8955,68		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		--	--	899355,43	32270,91	513137,53	137891,79	1106492,29
			Тенге		--	--	182262,99	12156,7	171684	69245,06	
		Стоимость оборудования	Тенге					171684			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					171684			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					684186,86			
		Материалы	Тенге					88306,27			
		Всего заработная плата	Тенге						179003,73		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					400978,98			
		Накладные расходы	Тенге					126537,71			
		Сметная прибыль	Тенге					64857,97			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					875582,54			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164,74
		Сметная заработная плата	Тенге						179003,73		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31104,57			
		Материалы	Тенге					184,23			
		Всего заработная плата	Тенге						15415,96		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11288,05			
		Накладные расходы	Тенге					11354,09			
		Сметная прибыль	Тенге					3396,69			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					45855,35			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,31
		Сметная заработная плата	Тенге						15415,96		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					12380			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12380			
		Сметная прибыль	Тенге					990,4			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					13370,4			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1106492,29			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,05
		Сметная заработная плата	Тенге						194419,69		

ОТДЕЛ 2. Жилая часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Низковольтное оборудование									
46.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	12	3572,35	1222,32	42868,16	14667,84	768,32	23460,45	71634,9
					2286	429,33	27432	5151,96	--	5306,29	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	4824	--	57888	--	57888	--	62519,04
					--	--	--	--	--	4631,04	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	100756,16	14667,84	58656,32	23460,45	134153,94
			Тенге		--	--	27432	5151,96	--	9937,33	
Стоимость монтажных работ			Тенге					100756,16			
Материалы			Тенге					768,32			
Всего заработная плата			Тенге						32583,96		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					57888			
Накладные расходы			Тенге					23460,45			
Сметная прибыль			Тенге					9937,33			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					134153,94			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28,32
Сметная заработная плата			Тенге						32583,96		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					134153,94			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28,32
Сметная заработная плата			Тенге						32583,96		
		РАЗДЕЛ 9. Светотехническое оборудование									
48.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	12	1610,95	537,21	19331,35	6446,5	2460,69	10369,96	32077,41
					868,68	331,55	10424,16	3978,56	--	2376,1	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.	2307-0102 -1416 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 OD 111	шт.	12	4950	--	59400	--	59400	--	64152
					--	--	--	--	--	4752	
		СП - 8%									
50.				12	652	--	7824	--	7824	--	8449,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E23 СП - 8%	шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	625,92 625,92	
			Тенге		--	--	86555,35	6446,5	69684,7	10369,96	104679,33
			Тенге		--	--	10424,16	3978,56	--	7754,02	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					86555,35			
		Материалы	Тенге					2460,7			
		Всего заработная плата	Тенге						14402,72		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					67224			
		Накладные расходы	Тенге					10369,96			
		Сметная прибыль	Тенге					7754,02			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					104679,33			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,27
		Сметная заработная плата	Тенге						14402,72		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					104679,33			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,27
		Сметная заработная плата	Тенге						14402,72		
		РАЗДЕЛ 10. Электроустановочные изделия									
51.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	32	347,63 331,47	3,21 1,07	11124,04 10607,04	102,86 34,21	414,14 --	7661,7 1502,86	20288,6
52.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	347,63 331,47	3,21 1,07	8343,03 7955,28	77,15 25,66	310,61 --	5746,28 1127,14	15216,45
53.	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	422,37 411,48	4,05 1,07	5068,5 4937,76	48,56 12,83	82,18 --	3564,43 690,63	9323,56
54.	1308-0305	-Розетка штепсельная	шт.	132	413,61	3,21	54596,59	424,3	2874,45	37036,06	98963,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0109 РСНБ РК 2015	утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке			388,62	1,07	51297,84	141,13	--	7330,61	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	1308-0305 -0202 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	24	1547,98	11,35	37151,49	272,44	23437,38	9738,06	50640,71
					560,07	3,47	13441,68	83,4	--	3751,16	
		НР - 72%; СП - 8%									
56.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	32	306	--	9792	--	9792	--	10575,36
					--	--	--	--	--	783,36	
		СП - 8%									
57.	2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	315	--	7560	--	7560	--	8164,8
					--	--	--	--	--	604,8	
		СП - 8%									
58.	2307-0220 -0508 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	373	--	4476	--	4476	--	4834,08
					--	--	--	--	--	358,08	
		СП - 8%									
59.	2307-0220 -0501 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный	шт.	132	317	--	41844	--	41844	--	45191,52
					--	--	--	--	--	3347,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		СП - 8%									
60.	2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	188	35	--	6580	--	6580	--	7106,4
					--	--	--	--	--	526,4	
		СП - 8%									
61.	2307-0219 -0302 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	118	--	2832	--	2832	--	3058,56
					--	--	--	--	--	226,56	
		СП - 8%									
62.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Коробкаответвительная. Монтаж на стене	шт.	175	565,27	--	98922,75	--	747,75	59886,75	171514,26
					561	--	98175	--	--	12704,76	
		НР - 61%; СП - 8%									
63.	2306-1707 -0201 РСНБ РК 2015	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	175	75	--	13125	--	13125	--	14175
					--	--	--	--	--	1050	
		СП - 8%									
64.	2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	75	241	--	18075	--	18075	--	19521
					--	--	--	--	--	1446	
		СП - 8%									
65.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	12	769,43	10,53	9233,15	126,38	328,53	6343,43	16822,71
					731,52	2,67	8778,24	32,08	--	1246,13	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	2307-0218 -1101 РСНБ РК 2015	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ	шт.	12	747	--	8964	--	8964	--	9681,12
					--	--	--	--	--	717,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7220-89										
		СП - 8%									
67.	2307-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Розетка потолочная с крюком	10 шт.	4,8	443	--	2126,4	--	2126,4	--	2296,51
					--	--	--	--	--	170,11	
		СП - 8%									
			Тенге		--	--	339813,95	1051,69	143569,43	129976,7	507373,91
			Тенге		--	--	195192,84	329,31	--	37583,25	

Стоимость монтажных работ	Тенге	339813,95
Материалы	Тенге	28195,03
Всего заработная плата	Тенге	195522,15
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	115374,4
Накладные расходы	Тенге	129976,7
Сметная прибыль	Тенге	37583,25
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	507373,91
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	172,63
Сметная заработная плата	Тенге	195522,15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	507373,91
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	172,63
Сметная заработная плата	Тенге	195522,15

РАЗДЕЛ 11. Кабельные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	457	327,87	2,41	149835,31	1101,74	70787,65	56384,92	222717,85
					170,56	0,8019	77945,92	366,47	--	16497,62	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	84,86	1,61	13577,91	257,15	3087,16	7429,78	22688,3
					63,96	0,5346	10233,6	85,54	--	1680,61	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.	м	2380	72,62	0,8036	172832,83	1912,57	44066,26	91792,93	285795,81
					53,3	0,2673	126854	636,17	--	21170,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%									
71.	2306-0902 -0111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,50184	186493 ---	-- --	93589,65 --	-- --	93589,65 --	-- 7487,17	101076,82
72.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,1322	271251 ---	-- --	307110,38 --	-- --	307110,38 --	-- 24568,83	331679,21
73.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,326	172653 ---	-- --	228937,88 --	-- --	228937,88 --	-- 18315,03	247252,91
74.	2306-0144 -0303 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,0969	115358 ---	-- --	11178,19 --	-- --	11178,19 --	-- 894,26	12072,45
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге		-- ---	-- --	977062,14 215033,52	3271,46 1088,18	758757,17 --	155607,62 90613,58	1223283,35

Стоимость монтажных работ	Тенге	977062,14
Материалы	Тенге	117941,07
Всего заработная плата	Тенге	216121,7
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	640816,1
Накладные расходы	Тенге	155607,62
Сметная прибыль	Тенге	90613,58
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1223283,35
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	202,53
Сметная заработная плата	Тенге	216121,7
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1223283,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202,53
		Сметная заработная плата	Тенге						216121,7		
		РАЗДЕЛ 12. Трубы									
75.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	160	370,65 234,52	14,35 2,94	59304,67 37523,2	2296,77 470,45	19484,7 --	27355,43 6932,81	93592,9
76.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	2380	463,81 309,14	32,42 8,82	1103865,34 735753,2	77149,13 20993,74	290963,01 --	544857,8 131897,85	1780621
77.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	2380	24 --	-- --	57120 --	-- --	57120 --	-- 4569,6	61689,6
78.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	160	128 --	-- --	20480 --	-- --	20480 --	-- 1638,4	22118,4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		-- --	-- --	1240770 773276,4	79445,9 21464,19	388047,71 --	572213,22 145038,66	1958021,89

Стоимость монтажных работ	Тенге	1163170
Материалы	Тенге	310447,71
Всего заработная плата	Тенге	794740,59
Накладные расходы	Тенге	572213,22
Сметная прибыль	Тенге	138830,66
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1874213,89
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	741,46
Сметная заработная плата	Тенге	794740,59
Стоимость сантехнических работ	Тенге	77600
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	77600
Сметная прибыль	Тенге	6208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					83808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					1958021,89			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								741,46
		Сметная заработная плата	Тенге						794740,59		
		РАЗДЕЛ 13. Дополнительная система уравнения потенциалов									
79.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	72,62	0,8036	10892,83	120,54	2777,29	5785,27	18012,34
					53,3	0,2673	7995	40,09	--	1334,25	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140	370,65	14,35	51891,58	2009,67	17049,11	23936	81893,79
					234,52	2,94	32832,8	411,64	--	6066,21	
		НР - 72%; СП - 8%									
81.	2306-0902 -0307 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,153	95069	--	14545,56	--	14545,56	--	15709,2
					--	--	--	--	--	1163,64	
		СП - 8%									
82.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	140	24	--	3360	--	3360	--	3628,8
					--	--	--	--	--	268,8	
		СП - 8%									
83.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12	517,74	9,17	6212,92	110	818,12	3830,46	10846,85
					440,4	2,94	5284,8	35,28	--	803,47	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.	2307-0202 -0302 РСНБ РК	-Коробкиклеммные пластмассовая КУП11101 на 7 зажимов	шт.	12	1361	--	16332	--	16332	--	17638,56
					--	--	--	--	--	1306,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015		СП - 8%									
			Тенге	--	--	103234,88	2240,21	54882,07	33551,73	147729,54	
			Тенге	--	--	46112,6	487,02	--	10942,93		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				99874,88				
		Материалы	Тенге				20644,52				
		Всего заработная плата	Тенге					46599,62			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30877,56				
		Накладные расходы	Тенге				33551,73				
		Сметная прибыль	Тенге				10674,13				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				144100,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,46
		Сметная заработная плата	Тенге					46599,62			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3360				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3360				
		Сметная прибыль	Тенге				268,8				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3628,8				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				147729,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,46
		Сметная заработная плата	Тенге					46599,62			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	--	--	2848192,49	107123,58	1473597,39	925179,68		4075242
				--	--	1267471,52	32499,22	--	301869,77		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2767232,49				
		Материалы	Тенге				480457,34				
		Всего заработная плата	Тенге					1299970,74			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				912180,05				
		Накладные расходы	Тенге				925179,68				
		Сметная прибыль	Тенге				295392,97				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3987805,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201,68
		Сметная заработная плата	Тенге					1299970,74			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				80960				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80960				
		Сметная прибыль	Тенге				6476,8				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				87436,8				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4075242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201,68
		Сметная заработная плата	Тенге					1299970,74			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	3747547,93	139394,5	1986734,92	1063071,48		5181734,24
				--	--	1449734,51	44655,92	171684	371114,83		
		Стоимость оборудования	Тенге				171684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					171684			
		Стоимость монтажных работ	Тенге					3451419,36			
		Материалы	Тенге					568763,6			
		Всего заработная плата	Тенге						1478974,47		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1313159			
		Накладные расходы	Тенге					1051717,39			
		Сметная прибыль	Тенге					360250,94			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					4863387,69			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1366,41
		Сметная заработная плата	Тенге						1478974,47		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31104,57			
		Материалы	Тенге					184,23			
		Всего заработная плата	Тенге						15415,96		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11288,05			
		Накладные расходы	Тенге					11354,09			
		Сметная прибыль	Тенге					3396,69			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					45855,35			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,31
		Сметная заработная плата	Тенге						15415,96		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					93340			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					93340			
		Сметная прибыль	Тенге					7467,2			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					100807,2			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5181734,24			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1383,72
		Сметная заработная плата	Тенге						1494390,43		

Временные здания и сооружения 0,9% 45090

Итого с временными, 5226824

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 % 81211

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,6065 % 5308035

Непредвиденные работы и затраты-2% 102727

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 5410762

С учетом скидки	4799233
Налог на добавленную стоимость, 12 %	575908
Итого с НДС	5375141

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель Утебаев А.Т.

Эксперт технической надзора

ТОО «Акпатер Курылыс Жол» Нуралиев К.Р.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,Казталовский район, Казталовский с.о.,с.Казталовка,ЖАБАЙ, ул.ЖАБАЙ,4 Тел: 8(71144)31-677 (организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Объект: Строительство 12 -квартирного 2-х этажного жилого дома по ул.Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №68 от 20.06.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2018 года
От 09.11.2018г
НА Сети связи № 2-1-6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	11	599,34	65,76	6592,71	723,37	2195,78	2353,9	9662,34			
					333,96	16,85	3673,56	185,3	--	715,73				
		НР - 61%; СП - 8%												
2.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	72,62	0,8036	4357,13	48,22	1110,91	2314,11	7204,94			
					53,3	0,2673	3198	16,04	--	533,7				
		НР - 72%; СП - 8%												
3.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	463,81	32,42	27828,54	1944,94	7335,2	13735,91	44889,6			
					309,14	8,82	18548,4	529,25	--	3325,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	60	128 ---	-- --	7680 ---	-- --	7680 ---	-- 614,4	8294,4
5.	2306-0702 -0505 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3, 0-2201 СП - 8%	км	0,01122	130038 ---	-- --	1459,03 ---	-- --	1459,03 ---	-- 116,72	1575,75
6.	2306-0702 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3, 0-2201 СП - 8%	км	0,0612	116088 ---	-- --	7104,59 ---	-- --	7104,59 ---	-- 568,37	7672,95
7.	1310-0603 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4 НР - 61%; СП - 8%	муфта	1	20967,62 ---	-- --	20967,62 ---	-- --	5822,62 ---	9238,45 ---	32622,56
8.	СТ VIKI TrAdE A4-24	-Муфта оптическая FOCS fiber в комплекте СП - 8%	к-т	1	14732,14 ---	-- --	14732,14 ---	-- --	14732,14 ---	-- 1178,57	15910,71
9.	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	517,74 ---	9,17 ---	1035,49 ---	18,33 ---	136,35 ---	638,41 ---	1807,81
10.	СТ VIKI TrAdE PLC 1:2 SC/APC	-Оптические сплиттеры СП - 8%	к-т	1	5357,14 ---	-- --	5357,14 ---	-- --	5357,14 ---	-- 428,57	5785,71
11.	1308-0303 -2505 РСНБ РК 2015	-Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3477,9 ---	43,52 ---	41734,85 ---	522,24 ---	15628,61 ---	18420,48 ---	64967,76
					2132	--	25584	--	--	4812,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	3708,88	1110,1	7417,77	2220,2	793,57	3709,93	12017,91
					2202	374,34	4404	748,68	--	890,22	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	2307-0202 -1104 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/2-0/2-2	шт.	2	8881	--	17762	--	17762	--	19182,96
					--	--	--	--	--	1420,96	
		СП - 8%									
14.	2307-0202 -0305 РСНБ РК 2015	-Коробки протяжная КПЭ-7	шт.	12	4438	--	53256	--	53256	--	57516,48
					--	--	--	--	--	4260,48	
		СП - 8%									
			Тенге		--	--	217285	5477,3	140373,94	50411,19	289111,89
			Тенге		--	--	71433,76	1485,15	--	21415,7	

Стоимость монтажных работ	Тенге		209605		
Материалы	Тенге		33023,05		
Всего заработная плата	Тенге			72918,91	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		99670,9		
Накладные расходы	Тенге		50411,19		
Сметная прибыль	Тенге		20801,3		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		280817,49		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67,09
Сметная заработная плата	Тенге			72918,91	
Стоимость сантехнических работ	Тенге		7680		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		7680		
Сметная прибыль	Тенге		614,4		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		8294,4		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		289111,89		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67,09
Сметная заработная плата	Тенге			72918,91	

Временные здания и сооружения 0,9% 2602

Итого с временными, 291714

Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065 %	4686
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,6065 %	296400
Непредвиденные работы и затраты-2%	5928
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	302328
С учетом скидки	268159
Налог на добавленную стоимость, 12 %	32179
Итого с НДС	300338

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Руководитель Утебаев А.Т.

Эксперт технического надзора

ТОО «Акпатер Кызылжыс Жолы» Нуралиев К.Р.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

ЭВРИКА