Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС"
Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки:Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Сулутал района Аксуат области Абай

Договор: № 92 от 09.04.2024года, ДС№92/01 от 27.06.2024г.,ДС№92/02 от 08.08.2024г.

Справка № 2 от 27 августа 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика		договор,источник финансирования,организационно правовая форма							
			номер	дата	наименование, код					
			№92 ДС№92/01 ДС№92/02	09.04.2024г., 27.06.2024г., 08.08.2024г.						
Наименование пусковых комплексов,объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Сулутал района Аксуат области Абай	4 436 998,31	3 961 605,63							475 392,68	4 436 998,31
Аванс 30%	1 331 099,49									1 331 099,49
ИТОГО к оплате	3 105 898,81									3 105 898,81

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____Смагулов С.С.

Технадзор:

ТОО «DS&V»

РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "ПМК Құрлыс"

Тарбагатайский р-н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____Капелов К.Ч.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район Заказ 3д

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" , Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинским пунктам в селе Сулутал района Аксуат области Абай

Договор подряда № 92 от 09.04.2024года,ДС№92/01 от 27.06.2024г.,ДС№92/02 от 08.08.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2024 года
о выполненных работах от 27 августа 2024 года.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ					
1	1	6101-0102-0103	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	22,51	711	16 005	
2	2	6101-0201-0109	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	1,7	23688	40 270	
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,7	4166	7 082	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	22,51	98	2 206	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	24,21	657	15 906	
6	6	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	81	827	66 987	
7	7	6124-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	81	254	20 574	
8	8	6124-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	9	175	1 575	
9	9	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	9	394	3 546	

10	10	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	9	1062	9 558	
11	11	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	188	1120	210 560	
12	12	6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	9	1800	16 200	
13	13	243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	1 м	48	392	18 816	Казахстан
14	14	243-113-1004	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	1 м	158	786	124 188	Казахстан
15	15	252-207-0427	Наконечник кабельный типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	16	74	1 184	Казахстан
16	16	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	81	24	1 944	
17	17	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	20	53	1 060	
18	18	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	15	88	1 320	
19	19	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	46	106	4 876	
							563 856	
			Итого:					
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			240 282	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			116 781	
			машины и механизмы	Тенге			157 050	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			47 096	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			166 524	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			63	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети электроснабжения 10 кВ					
1	**17**	**1133-0105-0101**	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	**км линии**	**0,741**	**845222**	**626 310**	
							626 310	
			Итого:					
			из них:					

			затраты на труд рабочих	Тенге			380 117	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			186 117	
			машины и механизмы	Тенге			246 192	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			50 089	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			83	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети электроосвещения					
1	1	6101-0102-0103	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	13,76	711	9 783	
2	2	6101-0201-0109	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	1	23688	23 688	
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1	4166	4 166	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	13,76	98	1 348	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	14,76	657	9 697	
6	6	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	827	49 620	
7	7	6124-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	18	175	3 150	
8	8	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	18	394	7 092	
9	9	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	36	1062	38 232	
10	10	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	49	1120	54 880	
11	11	6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1800	18 000	
12	12	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	77	411	31 647	Казахстан
13	13	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	18	306	5 508	Казахстан
14	14	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510	
			Раздел 2. Опоры					

			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
15	15	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	47519	142 557	
16	18	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	3	8728	26 184	
17	20	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03798	334938	12 721	
			неучтенные ресурсы					
17.1	20.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,03798	0	0	
18	21	241-102-0144 Коб=6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	1 м	9	1868	16 812	
			Итого:				455 596	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			215 812	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			105 290	
			машины и механизмы	Тенге			127 346	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			39 087	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			112 439	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			54	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Трансформаторная подстанция					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41566	41 566	
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	120650	120 650	
3	5	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
			неучтенные ресурсы					
3.1	5.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1	0	0	
			Итого:				168 069	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			99 844	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			48 872	

			машины и механизмы	Тенге			50 948	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			15 325	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			17 278	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			22	
Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Дизельная электростанция					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1313-1201-0101**	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования**	**т**	**1,81**	**737037**	**1 334 037**	

			Итого:				1 334 037	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 233 220	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			678 046	
			машины и механизмы	Тенге			56 890	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			11 968	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			43 927	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			240	

Всего по разделам	**3 147 868,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	**206 944,00**
Затраты на доп оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	**186 374,00**
Сметная прибыль (5%)	133 528,00
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**85 709,00**
Итого в текущих ценах	**3 760 423,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.2024 г. - 100% (Кпер = 1,075)	**4 042 454,73**
Скидка на ГЗ - (2%)	**80 849,09**
Итого без НДС	**3 961 605,63**
НДС (12%)	475 392,68
Итого	**4 436 998,31**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор:
ТОО «DS&V»
РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "ПМК Курлыс"
Тарбагатайский р\н, с. Аюжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Калелов К.Ч.