Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"11" июля 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Саламат»
Мангистауская область , Актау Г.А., Актау,16 мкр., 18, тел:8/7292/30-45-52
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Турашев Жалгас Саттарович.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: :
« Строительство водопровода «Казба-Акшымырау» Мангистауского района » .
Мангистауская область, Мангистауский район, Казба-с. Акшымырау.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ « Мангистауский районный отдел строительства »
руководитель отдела Жанбуршиев Нурлыбек Кемелбекович ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО « Актау Саулет – Курылыс » № ГЗ-Д-72/05.12.14.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) №15-0055/16 от 18.02.2016г. Филиал РГП «Госэкпертиза» ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопроводной сети	м	18624,0	18624,0		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11- 180х16,4 питьевая. Протяженность водопровода по пикетам – 18624м. Колодцы водопроводные круглые из сборных железобетонных элементов Ду-2000мм , Ду-1500 мм.

- Резервуар 1000м3 для хранения воды - подземный, железобетонный с размерами в осях 12,0х24,0х3,7 (h).

- Насосная – одноэтажное здание прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 9,4х6,0 м.Высота помещений 4,0м.

- КПП- одноэтажный, прямоугольный формы в плане с размерами в осях 6,0х3,0 м. Высота помещений-2,7 м. Наружная отделка глухих поверхностей стен здания выполнена штукатуркой с покраской фасадными красками.

- Надворный туалет на 1 очко. Днище , стены, плита выгребный ямы – монолитные железобетонные из бетона кл В25.

- Резервуар 50м3 для хранения запаса воды – надземный, обсыпанный грунтом, железобетонный с размерами в осях 4,0х7,75х2,4 (h) м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2017г;
месяц, год
окончание работ июль 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 ;
фактически, месяц: 10 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **« Строительство водопровода «Казба-Акшымырау» Мангистауского района »** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Саламат»

директор Турашев Жалгас Саттарович._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"САЛАМАТ"