Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Appendix 3
to the order of the
Investment and Development Minister
of the Republic of Kazakhstan
#235 dated 24th April, 2017
Form

Декларация о соответствии
Declaration of compliance

«____» _____2023 год

«23» 06 2023 year

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Contractor (General contractor)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Елжас», Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, п. Рыбкомбинат, ул. Рыбкомбинат, 54
«Elzhas» LLP, Republic of Kazakhstan, WKO, Uralsk city, Rybkombinat village, Rybkombinat street, 54
(наименование организации, юридический адрес) / *(organisation name, legal address)*

в лице
represented by

Куанышкали Елжас Мирболатулы
Kuanyshkali Yelzhas Mirbolatuly
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) / *(surname, name, patronymic name (if available) of manager)*

по объекту:
on facility:

«Обустройство скважины MBU_PT5. Подъездная автодорога. КНГКМ, ЗКО»;
"Well MBU_PT5 Arrangement. Access Road. KOGCF, WKO"
(наименование и местонахождение объекта) / *(name and location of facility)*

Заказчиком которого является
With customer

КПО б.в., Рую Джанкарло – Генеральный Директор
KPO b.v., Ruiu Giancarlo – General Director
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*(organisation name, surname, name, patronymic name (if available) of manager)*

удостоверяет, что:
confirms that:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
Construction and installation works on facility are carried out according to approved design (design and estimate documentation), state regulatory documents in the field of architecture, urban construction and construction

2. Субподрядные организации:
Subcontractors:

Нет / *NO*

(наименование организации) / *(organisation name)*

3. Проект (проектно-сметная документация)
Design (design and estimate documentation)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксайгазпроект», № AP/D/19/0267-105
«Aksaigasproject» Limited Liability Company, Contract № AP/D/19/0267-105

(наименование проектной организации, номер проекта) / *(design organisation name, № of design)*

утвержденным(ой)
approved by

КПО б.в., Приказ №18 от 15.10.2021 года, РП № KPO-10-WKP-00433-ER
KPO b.v., Order No.18, dated by 15.10.2021 year, WP № KPO-10-ENG-WKP-00433-ER

наименование организации, утвердившей, (переутвердившей) проект и дата утверждения
name of organisation approved (re-approved) the design and date of approval

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Facility (complex) has the following main technical and economic indicators (capacity, productivity, production area, length, volume capacity, throughput capability, carrying capacity, work place number and so on, filled for all facilities (except residential houses) in measurement units according to target products or main service types):

Мощность, производительность и так далее *Capacity, productivity and so on*	Единица измерения *Measurement unit*	По проекту *Design*		Фактически *Indeed*	
		общая (с учетом ранее принятых) *total (with previously accepted)*	в том числе пускового комплекса или очереди *Including start-up complex or lines*	общая (с учетом ранее принятых) *total (with previously accepted)*	в том числе пускового комплекса или очереди *Including start-up complex orlines*
Протяженность подъездной дороги *Length of access road*	км *km*	0,47838		0,47838	
Категория дороги *Road category*	-	IV-к		IV-к	

Количество полос движения *Number of traffic lanes*	шт *ea*	2		2	
Ширина земляного полотна *Width of roadbed*	м *m*	10		10	
Ширина проезжей части *Width of traffic way*	м *m*	7		7	
Тип дорожной одежды *Type of road pavement*		Переходный *Transitional*		Переходный Transitional	
Вид покрытия *Type of covering*		ТИП I: Асфальто-бетонное покрытие *TYPE I: asphalt concrete pavement* ТИП II: Песчано-гравийно-щебеночное *TYPE II: Sand-gravel pavement*		ТИП I: Асфальто-бетонное покрытие *TYPE I: asphalt concrete pavement* ТИП II: Песчано-гравийно-щебеночное *TYPE II: Sand-gravel pavement*	
Продолжительность строительства *Construction period*	мес. *month*	3,0		10,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:
Residential houses have the following indicators:

Показатели *Indicators*	Единица измерения *Measurement unit*	По проекту *Design*	Фактически *Indeed*
Общая площадь *Total area*	метр в квадрате (далее - м^2) *square meters (hereinafter - m^2)*		

Число этажей *Number of floors*	этаж *floor*		
Общий строительный объем *total construction volume*	метр в кубе (далее - м^3) *cubic meters (hereinafter - m^2)*		
В том числе подземной части *Including substructure*	м^3 *m^3*		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений *Area of integrated, integrated-attached and attached premises*	м^2 *m^2*		

Показатели *Indicators*	По проекту *Design*			Фактически *Indeed*		
	число квартир *number of flats*	площадь квартир, м^2 *area of flats, m^2*		число квартир *number of flats*	площадь квартир, м^2 *area of flats, m^2*	
		общая *total*	жилая *living*		общая *total*	жилая *living*
Всего квартир, в том числе: *Flats in total, including:* однокомнатных one-room двухкомнатных *two-room* трехкомнатных *three-room* четырехкомнатных *four-room* и более *more*						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Начальная точка дороги принята от границы площадки скв MBU_PT5. Конечная точка трассы - Перемычка №23. Протяженность Подъездной дороги к скважине MBU_PT5 составляет 478,38 м. Дорожная одежда проектируемой дороги по ТИП I принята: Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси Н=0,15м, щебеночное основание Н=0,2м, крупнозернистый асфальт Н=0,06м, мелкозернистый асфальт Н=0,04м. Дорожная одежда проектируемой дороги по ТИП II принята: основание из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 200 мм. Земляное полотно запроектировано исходя из условий обеспечения необходимой прочности и устойчивости, ширина земляного полотна – 10м, поперечный уклон земляного полотна-20 ‰, крутизна откосов 1:3, уплотнение основания до коэффициента 0,95. Отсыпка земляного полотна произведена грунтом из карьера. Выполнена укладка грунтом послойно не более 20 см. С каждого слоя взяты пробы для лабораторных испытании. Для перепуска притока воды в период затопления территории, а так же для предотвращения размыва Подъездной дороги, произведено устройство на ПК 1+35,47 стальной водопропускной трубы Ø800мм. Обустройство дороги представлено в виде установки сигнальных столбиков, дорожных знаков в количестве – 50 шт.

Process and architectural construction solution so facilities are specified with the following:

The starting point of the access road is taken from the border of the well MBU_PT5. The final point of the route is the Crossing №23. The length of the Access road to the well MBU_PT5 is 478,38 m. Road clothes of the projected road according to TYPE I are accepted: the underlying layer of sand and gravel mix H=0.15m, crushed stone base H=0.06m., coarse asphalt H=0.04m. Road clothes of the projected road according to TYPE II are accepted: the base is made of a gravel-sand mixture of 200 mm thickness. The earthen canvas is designed on the basis of the necessary strength and stability conditions, the width of the roadbed is 10 m, the transverse slope of are accepted: the roadbed is 20 ‰, the steepness of the slopes is 1:3, sealing of the base to a coefficient of 0.95. Dredging of the roadbed was made by the soil from the quarry. The ground was laid in layers no more than 20cm. From each layer samples was taken for laboratory testing. To bypass the water inflow during the period of flooding of the territory, also to prevent erosion of the Access Road, a steel pipe Ø800mm was installed on a PK 1+35,47. The arrangement of the road is represented by the installation of signal posts, road signs – 50 ye.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию) / *(summary of technical data on its location, main materials and structures, engineering and process equipment)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

At the facility installed under the project equipment in the amount according to the acts of its acceptance after the individual testing and comprehensive testing

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Activities for labour safety, explosion protection, fire safety, environmental protection and anti-seismic measures stipulated by the project is executed.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Construction and installation works carried out within the scheduled time:

начало работ Август, 2022 года ;
(месяц, год)

work commencement August, 2022 year ;
(month, year)

окончание работ Июнь 2023 года ;
(месяц, год)

work completion June, 2023 year ;
(month, year)

при продолжительности строительства, месяц:

construction duration, month:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

within the regulations or design of construction organisation 3 month;

фактически, месяц: 10 ;

indeed 10 month

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Used construction materials, structures, equipment and products are in compliance with design and requirements of state regulations;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

An executive geodetic survey of the actual position of underground engineering networks and / or buildings (structures) has been completed (mandatory annex to the declaration of conformity).

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
External utility lines (cold and how water supply, canalisation, heating, gas supply, power supply and communication) are providing normal operation of facility that is proved by engineering and utility service suppliers
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Engineering and utility service suppliers:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
(organisation name, surname, name, patronymic name (if available) of manager)

Подпись руководителя, дата _____
signature of manager, date

Место печати(при наличии)
Stamp (if available)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
The noise insulation of the building complies with the project and is confirmed by an expert opinion issued by a state organization conducting sanitary and epidemiological examination based on the results of laboratory measurements carried out by accredited testing laboratories (centers) (an expert opinion is attached);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Access is provided for people with limited mobility, as confirmed by the social security authorities

нет/*no*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
surname, name, patronymic (if any), signature of the head, date Place of printing (if any)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Contractor (General contractor) considers the facility

«Обустройство скважины MBU_PT5. Подъездная автодорога. КНГКМ, ЗКО»;
"Well MBU_PT5 Arrangement. Access Road. KOGCF, WKO"
(наименование объекта (комплекса)) / (name of facility (complex))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
ready for commissioning, warrants the quality of construction and installation and specific works and undertakes obligation to eliminate defects occurred through his fault during the facility construction according to warranty period in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Contractor (General Contractor)

Куанышкали Елжас Мирболатулы / *Kuanyshkali Yelzhas Mirbolatuly*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) /
(surname, name, patronymic name (if available) of manager)

Подпись, дата (*signature, date*)

М.П. (при наличии) / *Stamp (if available)*