Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30»декабря 2021г.

Генеральный подрядчик *ТОО «StroyGazCompany», Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом 36, кв.65*

наименование организации, юридический адрес

в лице*директора Калиакпарова О.Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«*Строительство инженерно - коммуникационных сетей северной частипос.Жангала, Жангалинского района, ЗКО (газоснабжение)»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Жангалинский районный отделархитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Тулешов А.С., 090400, ЗКО, Жангалинскийрайон, пос. Жангала, ул. ХалыктарДостыгы, 44*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация): *Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженер +»,проект №122/18 - ГСН, 2018г, г. Уральск*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Жангалинский районный отделархитектуры, градостроительства и строительства»№39/1 от « 30 » 092019 г.*

наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность и т. д.	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди
Общая производительность газопровода высокого и среднего давления (пропускная способность)	$м^3$/час	1457,4		1457,4	
Протяженность надземного газопровода высокого давления 0,6 МПа	м	3,0		3,0	
Протяженность надземного газопровода среднего давления 0,3 МПа	м	423,0		423,0	
Общая протяженность подземных сетей среднего давления 0,3 МПа	км	8,732		8,732	
Количество выходов из земли к абонентам	шт	204		204	
Газорегуляторный пункт шкафной серии ГРПШ-13-1ВУ1 с РГГ-50В	компл.	1		1	
Газорегуляторный пункт шкафной серии ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000	компл.	1		1	
Газорегуляторный пункт шкафной серии ГРПШ-400-01 с РДНК-400М	компл.	3		3	
Газорегуляторный пункт шкафной серии ГРПШ-6 с РДГБ-6	шт	204		204	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: ***«Строительствоинженерно - коммуникационных сетей северной части пос. Жангала, Жангалинского района, ЗКО (газоснабжение)»***характеризуется следующими данными:

Технологическое решение:

Для газоснабжения природным газом пос. Жангала запроектирован газопровод высокого и среднего давления.Согласно гидравлическим расчетам запроектирован газопровод высокого давления из стальных труб ГОСТ 10704-91 Ø57х3.5мм, среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR11 диаметром Ø90х8.2мм, 75х6.8мм, 63х5.8мм, 50х4.6мм, 40х3.7мм, 32х3.0мм и стальных труб ГОСТ 10704-91 Ø76х3.5мм, Ø57х3.5мм, Ø25х3.2мм. Данная толщина стенки принята для предотвращения аварийных ситуаций на газопроводе, предотвращения чрезвычайных ситуаций и более долговечной работы самого трубопровода. Точкой подключения является существующий надземный газопровод высокого давления 159х4.5мм.

В состав объекта строительства входят:

1. *Генеральный план;*
2. *Подземные и надземные сети газопровода;*
3. *Технологическая часть;*
4. *Архитектурно-строительные решения.*

Газоснабжение выполнен в соответствии требованиями СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы». Сварка стальных и полиэтиленовых газопроводов осуществлялись методом ручной электродуговой сваркой и разогрева труб. Контроль и качества стыков надземного и подземного газопровода принимались визуальным, рентгенографическим и ультразвуковым методом. При пересечении автомобильных дорог, а также с другими инженерными коммуникациями газопроводы заключены в футляры из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 110 – Ø63мм с установкой контрольных трубок на конце футляра по ходу движения газа и выходом ее под стальной ковер.Газорегуляторный пункт шкафной серии ГРПШ-13-1ВУ1 в количестве 1-го комплекта предназначен для снижения давления газа с 0,6 МПа до 0,3МПа, а также для перспективы предусмотрены ГРПШ-07-1У1 вколичестве 1-го комплекта и ГРПШ-400-01 количестве 3-х комплектов. На выходах газопровода среднего давления из земли предусмотрены ГРПШ-6 вколичестве 204 комплектов и представляют собой стационарную установку в виде шкафа со встроенным счетчиком газа, регулятором давления газа, запорной арматурой и фильтром, предназначенных для выполнения нижеперечисленных функции:

- *редуцирование среднего давления газа 0,3 МПа на низкое 0,003МПа;*
- *автоматическое поддержание выходного давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления;*
- *прекращение подачи газа при аварийном повышении или понижении входного давления;*
- *учет расхода газа;*

После выхода газопровода из земли перед ГРПШ-6 установлены надземные стальные шаровые краны Ду=25мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *« 02 » июня2021 года;*
месяц, год
окончание работ *«30» декабря 2021 года;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства:*3 месяца*;
фактически:*8 месяца*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финанисируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(здания на объекте отсутствуют)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик считает объект ***«Строительство инженерно - коммуникационных сетей северной части пос. Жангала, Жангалинского района, ЗКО (газоснабжение)»***

наименование, местонахождения объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик *ТОО "StroyGazCompany"*

Директор *Калиакпаров О.Е.* _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П