по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» декабря 2021 г.

Генеральный подрядчик *ТОО «StroyGazCompany», Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, дом 36, кв.65*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Калиакпарова О.Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство газоснабжения жилого массива на 66 участков юго-западной части с. Таскала, Таскалинского района ЗКО»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района», руководитель Губаев Б.М., 91000, ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, ул. Абая, 23*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация): *Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженер +», проект №1109/18 - ГСН, 2018г, г. Уральск*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» №31-1 Н от « 02 » 10 2019 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность и т. д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая производительность газопровода высокого и среднего давления (пропускная способность)	$м^3$/час	264,0		264,0	

газопровода высокого давления 0,6 МПа	м	3,0		3,0	
Протяженность надземного газопровода среднего давления 0,3 МПа	м	2,0		2,0	
Общая протяженность подземных сетей среднего давления 0,3 МПа	км	2,76		2,76	
Количество выходов из земли к абонентам	шт	66		66	
Газорегуляторный пункт шкафной серии ГРПШ-13-1ВУ1 с РДГ-50В	компл.	1		1	
Газорегуляторный пункт шкафной серии ГРПШ-6 с РДГБ-6	шт	66		66	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: ***«Строительство газоснабжения жилого массива на 66 участков юго-западной части с. Таскала, Таскалинского района ЗКО»*** характеризуется следующими данными:

Технологическое решение:

Для газоснабжения природным газом с. Таскала запроектирован газопровод высокого и среднего давления. Согласно гидравлическим расчетам запроектирован газопровод высокого давления из стальных труб ГОСТ 10704-91 Ø57х3.5мм, среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром 63х5.8мм, 40х3.7мм, 32х3.0мм и стальных труб ГОСТ 10704-91 Ø57х3.5мм, Ø25х3.2мм. Данная толщина стенки принята для предотвращения аварийных ситуаций на газопроводе, предотвращения чрезвычайных ситуаций и более долговечной работы самого трубопровода. Точкой подключения является существующий надземный газопровод высокого давления 159х4.5мм.

В состав объекта строительства входят:

1. *Генеральный план;*
2. *Подземные и надземные сети газопровода;*
3. *Технологическая часть;*
4. *Архитектурно-строительные решения.*

*Газоснабжение выполнен в соответствии требованиями СН РК 4.03-01-2011 «**Газораспределительные системы**». Сварка стальных и полиэтиленовых газопроводов осуществлялись методом ручной электродуговой сваркой и разогрева труб. Контроль и качества стыков надземного и подземного газопровода принимались визуальным, рентгенографическим и ультразвуковым методом. При пересечении автомобильных дорог, а также с другими инженерными коммуникациями газопроводы заключены в футляры из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 110 – Ø75мм с установкой контрольных трубок на конце футляра по ходу движения газа и выходом ее под стальной ковер. Газорегуляторный пункт шкафной серии ГРПШ-13-1ВУ1 в количестве 1-го комплекта предназначен для снижения давления газа с 0,6 МПа до 0,3МПа. На выходах газопровода среднего давления из земли предусмотрены ГРПШ-6 в количестве 66 комплектов и представляют собой стационарную*

[illegible] фильтром, предназначенным для [illegible] инженерно-технических функций:

- *редуцирование среднего давления газа 0,3 МПа на низкое до 0,005МПа;*
- *автоматическое поддержание выходного давления на заданном уровне независимо от изменений входного давления;*
- *прекращение подачи газа при аварийном повышении или понижении входного давления;*
- *учет расхода газа;*

После выхода газопровода из земли перед ГРПШ-6 установлены надземные стальные шаровые краны Ду=25мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *« 29 » июня 2021 года;*
месяц, год
окончание работ *«30 » декабря 2021 года;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: *3 месяца*;
фактически: *5 месяца*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финанисируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(здания на объекте отсутствуют)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик считает объект ***«Строительство газоснабжения жилого массива на 66 участков юго-западной части с. Таскала, Таскалинского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик *ТОО "StroyGazCompany"*

Директор *Калиакпаров О.Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН: 020440009155
StroyGazCompany
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ТАРАЗ