Заказчик: **КГКП "Ясли-сад "Еркетай" акимата г. Шахтинска отдела образования г. Шахтинска**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "ГААК-НС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Еркетай"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГКП "Ясли-сад "Еркетай" акимата г. Шахтинска отдела**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2019-02-28

Акт приемки выполненных работ №1 за 09.07.2019 год

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Ремонт кровли					
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1446,3	422,51	611069
2	2	1208-0101-1601	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 слоя	1446,3	57,74	83505
3	3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1446,3	254,69	368363
4	4	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1446,3	372,85	539255

5	5 1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	5	4707,8	23539
6	6 1109-0601-0102	Вентияляционные каналы. Вентиляцинные каналы. Монтаж	т конструкций	1,035	87062,8	90110
7	7 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65266	229860,72	150021
8	8 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,38233	272301,48	104109
9	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,33	106,82	6231
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58,33	91,51	5338
11	11 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,15	15068,2	137874
12	12 1110-0105-0101	Кровля. Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	29,1561	116234,27	3388938

13	13 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	29,1561	11546,78	336659
14	14 1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	1190,4	2124,55	2529062
15	15 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1190,4	403,34	480129
16	16 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1190,4	414,26	493131
17	17 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1190,4	1300,65	1548296
18	18 2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	м2	1788,273	2069,28	3700437
19	19 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39,51	1994,71	78811
20	20 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	310	519,4	161014

21	21 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	160	643,96	103034
22	22 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	190	648,16	123150
	Раздел 2 Фасад здания					
	2.1 Фасад					
23	23 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1185,24	1074,95	1274071
24	24 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1185,24	3607,35	4275572
25	25 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1185,24	686,7	813904
26	26 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	61,04	13356,36	815273
27	27 2113-0816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	9482	16,2	153608
	2.5 Крыльца					
28	28 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	114,89	2676,43	307495
29	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	114,89	1117,69	128411

2.6 Дверные блоки (запасные выхода)

30	30 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	13,23	1765,38	23356
31	31 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	13,23	4224,57	55891
32	32 2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	13,23	28269	373999
33	33 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	13,57	8325,64	112979
34	34 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,57	1772,73	24056
35	35 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,57	647,09	8781

Раздел 4 Прочие работы

4

			4				
36	36	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	120	1054,64	126557
37	37	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	25	1344,44	33611

Всего	**23589639**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	283 076
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	525 200
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**487 958**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**24 885 873**
С учетом ценовой скидки (К=10,000000433)	**22 397 286**
НДС (12 %)	**2 687 674**
Итого	**25 084 960**
Авансовый платеж	**13 984 321**
Итого к оплате	**11 100 639**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад "Еркетай" акимата города Шахтинска отдела образования г. Шахтинска"

Руководитель _____ **Канжигалина О.С.**

Технический надзор: ТОО "СтройЭксперт Астана"

Директор _____ **Ишкеев А.И.**

ТОО "ГААК- НС"

Директор _____ **А. Б. Башаев**

Авторский надзор: ТОО "НИКА-К"

Директор _____ **М. Кравцова**