Заказчик: КГКП "Ясли-сад "Еркетай" акимата г. Шахтинска отдела образования г. Шахтинска
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Еркетай" -
(наименование, адрес)

Объект : КГКП "Ясли-сад "Еркетай" акимата г. Шахтинска отдела
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2019-02-28

Акт приемки выполненных работ № 2 от 06 августа 2019 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Ремонт кровли				
1	5	1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	5	4707,8	23539
2	6	1109-0601-0102	Вентиляционные каналы. Вентиляцинные каналы. Монтаж	т конструкций	1,035	87062,8	90110
3	7	2105-0201-0502	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65266	229860,72	150021

4	8 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,38233	272301,48	104109
5	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,33	106,82	6231
6	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58,33	91,51	5338
7	11 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,15	15068,2	137874
8	12 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (зонты вентиляционные) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	186,91	3683,15	688418
9	13 1110-0106-0101	Слуховые окна. Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	24727,8	123639
10	14 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	7,5	10575,36	79315
11	15 1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	3	2880	8640
12	16 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	5	456,84	2284
13	17 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	5	901,8	4509

14	18 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профилированным оцинкованным настилом	м2 кровли	9	3344	30096
15	19 2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,106;	м2	9,954	2069,28	20598
16	29 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Установка	м ендовы	66,4	1501,13	99675
17	30 2110-0102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	66,4	1354,32	89927
18	31 1109-0701-0119	Ограждение кровли. Изготовление ограждения кровли	т конструкций	1,32324	259565,16	343467
19	32 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	268,6	159,22	42767
20	33 2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8058	147255,84	118659
21	34 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,51744	295121,88	152708
22	35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,11	106,79	5351

23	36 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два разаК=2,000;	м2	100,22	91,49	9169
24	37 1109-0305-0401	Снегозадержание. Монтаж	т конструкций	0,777	168129,99	130637
25	38 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	268,6	889,92	239032
26	39 1109-0701-0108	Устройство для флага. Изготовление металлической конструкции для установки флага	т конструкций	0,062	299225,81	18552
27	40 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,062	474428,88	29415
28	41 1109-0302-0112	Конструкция для установки флага. Монтаж	т конструкций	0,062	31983,87	1983
29	42 8807-0302-0106	Стремянка для выхода на чердак	стремянка	1	12728	12728
30	43 8807-0302-0105	Стремянка для выхода на кровлю	стремянка	1	15880	15880
31	44 8807-0302-0105	Переходной мостик	стремянка	1	15880	15880
32	49 1112-0101-0902	Водосточная система. Желоба подвесные. Устройство	м желобов	271,8	1144,86	311172
33	50 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	271,8	1508,76	410081

34	51 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	817,56	16351
35	52 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство	м труб	153	2477,37	379038
36	53 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм	м	153	1872,72	286526
37	54 1208-0101-2706	Трубы водосточные. Устройство воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	20	932,35	18647
38	55 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	20	2433,24	48665
39	56 1208-0101-2703	Трубы водосточные. Устройство колен с земли, лестниц и подмостей	шт.	40	1121,33	44853
40	57 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм	шт.	20	2160	43200
41	58 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 90 мм	шт.	20	2160	43200
	Раздел 2 Фасад здания					
	2.1 Фасад					
42	62 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	61,04	13356,36	815273

43	63 2113-0816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	9482	16,2	153608
44	64 1208-0101-1601	Гидроизоляция стен. Устройство насухо без промазки кромок	м2 слоя	1185,24	222,56	263788
45	65 2203-0102-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	1185,24	4860	5760266
46	66 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм. Устройство	м	145,5	2789,55	405879
47	67 1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	215,2	1423,96	306436
	2.2 Козырек - 7 шт. Козырьки - 1 этаж					
48	68 1109-0302-0301	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,87304	128313,71	112023
49	69 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,81585	291517,92	237834
50	70 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05719	210301,92	12027
51	71 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	25,2	1300,6	32775

52	72 2113-0502-0506	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 20 мм	м2	25,2	5699,16	143618
53	73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,37	106,82	2176
54	74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два разаК=2,000;	м2	40,74	91,51	3728
55	75 1112-0101-0716	Козырьки первого этажа. Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	162,18	1300,66	210941
56	76 2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	м2	186,507	2069,28	385935
		2.3 Козырек-вход в подвал				
57	77 1109-0302-0301	Каркас козырька над входом в подвал. Монтаж	т конструкций	0,27174	128306,47	34866
58	78 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50х50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09578	229860,72	22016
59	79 2301-0101-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,45	2027,16	6994
60	80 2105-0201-0501	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11651	226335,6	26370

61	81 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 60х60 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02405	229860,72	5529
62	82 1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	8	2124,63	16997
63	83 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8	403,38	3227
64	84 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8	1300,75	10406
65	85 2110-0103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	м2	9,2	1913,76	17606
66	86 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,3	106,83	1314
67	87 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	24,6	91,46	2250
		2.4 Цоколь. Отмостка				
		2.5 Крыльца				
		2.6 Дверные блоки (запасные выхода)				
68	98 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	8,23	1765,38	14529
69	99 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	8,23	4224,57	34770

2.7 Фасад склада
2.8 Центральное крыльцо

Всего	**13467845**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**14 207 893**
С учетом ценовой скидки (К=10,000000433)	**12 787 104**
НДС (12 %)	**1 534 452**
Итого	**14 321 556**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад "Еркетай" акимата города Шахтинска отдела образования г.

Руководитель _____ **Канжигалина О.С.**

Технический надзор: ТОО "СтройЭксперт Астана"

Директор _____ **Ешкеев А.И.**

ТОО "ГААК- НС"

Директор _____ **А. Б. Башаев**

Авторский надзор: ТОО "НИКА-К"

Директор _____ **М. Кравцова**