Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: **КГКП "Ясли-сад "Еркетай" акимата г. Шахтинска отдела образования г. Шахтинска**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "ГААК-НС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад "Еркетай" -**
(наименование, адрес)

Объект : **КГКП "Ясли-сад "Еркетай" акимата г. Шахтинска отдела образования г. Шахтинска**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 29 от 2019-02-28

Акт приемки выполненных работ № 3 от 12. 09. 2019 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Фасад здания				
			2.1 Фасад				
			2.2 Козырек - 7 шт. Козырьки - 1 этаж				
			2.3 Козырек-вход в подвал				
			2.4 Цоколь. Отмостка				
1	86	1127-0302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	23,64	1794,16	42414
2	87	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные (толщина 12 см). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29,37	12227,34	359117
3	88	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (ширина отмостки- 1,1). Устройство	м2 стяжки	244,75	982,38	240438

4	89 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103К=16,000;	м2 стяжки	3916	98,45	385520
5	90 1115-0108-1801	Цоколь. Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	216,3	3607,35	780269
6	91 2203-0102-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	216,3	4860	1051218
	2.5 Крыльца					
7	92 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	114,89	2676,43	307495
8	93 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	114,89	1117,69	128411
9	94 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	114,89	1809,01	207837
10	95 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	29,7	1252,46	37198
	2.6 Дверные блоки (запасные выхода)					
11	96 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5	1765,38	8827
12	97 1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5	4224,57	21125

13	98 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,23	25079,76	331805
14	99 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	13,57	8325,64	112979
15	100 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,57	1772,73	24056
16	101 1115-0405-0105	Стены /дверные откосы/, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13,57	647,09	8781
	2.7 Фасад склада					
17	102 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	120,35	3607,35	434145
18	103 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	120,35	686,71	82645
19	104 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	6,2	13356,36	82809

20	105 2113-0816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	963	16,2	15601
21	106 1208-0101-1601	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок	м2 слоя	120,35	222,55	26784
22	107 2203-0102-0103	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001	м2	120,35	4860	584901
23	108 1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	35,2	1423,95	50123
	2.8 Центральное крыльцо					
24	109 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство	м2 кровли	12,255	1300,69	15940
25	110 2105-0108-0110	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	м2	14,09325	1840,32	25936
	Раздел 4 Прочие работы					
	4					
26	111 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	120	1054,64	126557
27	112 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	25	1344,44	33611

28	113 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2984,7	358164
29	114 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3655,84	91396
30	115 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	128,99	106,8	13776
31	116 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,875	138874,67	260390
32	117 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	75,12	471,96	35453
33	118 4101-0101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	75,12	972	73017
34	119 1112-0101-0716	Склад. Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	68	1300,68	88446
35	120 2110-0104-0522	Профилированный настил оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	м2	78,2	2485,08	194333
36	121 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство	м	78	2152,35	167883

Всего	**6780792**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	81 370
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,376 %)	163 045
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 504**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**7 165 711**
С учетом ценовой скидки (К=10,000000433)	**6 449 140**
НДС (12 %)	**773 897**
Итого	**7 207 887**

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад "Еркетай" акимата города Шахтинска отдела образования г. Шахтинска"

Руководитель _____ **Канжигалина О.С.**

ТОО "ГААК- НС"

Директор _____ **А. Б. Башаев**

Технический надзор: ТОО "СтройЭксперт Астана"

Директор _____ **Ишкеев А.И.**

Авторский надзор: ТОО "НИКА-К"

Директор _____ **М. Кравцова**

Форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Еркетай"

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"

Договор № 29 от 2019-02-28

ИИК KZ03998HTB0000314867ИИК KZ9882117JT210000001
АО "Цеснабанк" АО "Банк"Bank RBK"
БИК TSESKZKAБИК KINCKZKA
БИН 061140006451БИН 010440002636

АКТ №3 От 12.09.2019г.
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С 06.08.2019г по 12.09.2019г
Объект: Капитальный ремонт здания КГКП" Ясли-сад "Еркетай"

№№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**46 614 403,58**
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**11 100 639**
3.	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	**13 984 321,08**
4.	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	**14 321 556**
5.	Виды выполняемых работ	**Капитальный ремонт здания КГКП" Ясли-сад "Еркетай"**
6.	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	**39 406 516,08**
7.	Сумма выполненных работ с начала действия договора	**39 406 516,08**
8.	Удержание аванса	**0**
9.	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных (в том числе НДС-с12%)	**7 207 887,50**

Заказчик:

ДиректорКГКП" Ясли-сад "Еркетай"
Канжигалина Орынтай Серикпаевна

Подрядчик:

Директор **ТОО "ГААК-НС"**
Башаев Аскар Батырбаевич

Канжигалина О.С

Башаев А.Б