Форма №3

Заказчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Субподрядчик: ТОО "Отырабат-Құрылыс"

Договор субподряда: № 36 от 15.02.2020 г.

Стройка: Строительство электроснабжения с.Торткол район новостройки Ордабасинского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начало строительства по отчетный месяц включительно		с начало года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
	В том числе оборудование						
	Итого						10 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.К.Карсыбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Отырабат-Құрылыс"

Утешов Р.

Форма №2

Заказчик: **ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"**

Субподрядчик: **ТОО "Отырабат-Құрылыс"**
Договор субподряда: **№ 36 от 15.02.2020 г.**

Наименование обьекта - Строительство электроснабжения с.Торткол район новостройки Ордабасинского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2020 года

№ п п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.СЕТИ- 0,38кВ. Установка опор					
		Провода					
13	11-330204-0103 РСНБРК2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,1508		49377,27	303710
14	23-061201-0921 РСНБРК2015в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,3283		1273951,12	4240092
15	23-061201-0920 РСНБРК2015в ценах IV квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,8225		965720,85	2725751
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7269553
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ- 10 кВ. Установка опор					
		Заземление опор ВЛ-0,4 кВ					
106	13-080208-0201 РСНБРК2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	62		168,48	10446
107	21-050301-3001 РСНБРК2015в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388		199642,46	7748
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				18194
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ							

Итого прямые затраты:	Тенге				7287746
Накладные расходы II уровня - 4,1%	Тенге				298798
ИТОГО:	Тенге				7586544
Сметная прибыль - 8%	Тенге				606924
ИТОГО по смете	Тенге				8193468
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				196643
ИТОГО:	Тенге				8390111
Зимнее удорожание 0,4%	Тенге				33560
ИТОГО:	Тенге				8423671
В текущих ценах на 2018г -100% К=1,0599383	Тенге				8928572
НДС-12%	Тенге				1071429
ИТОГО:	**Тенге**				**10000000**

Заказчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ **С.К.Карсыбаев**

Субподрядчик:
ТОО "Отырабат-Курылыс"

Директор _____ **Р. Утешов**