Қазақстан Республикасы
ИнвестицияларжәнеДаму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№234 бұйрығымен нысан

Сәйкестік туралы декларация

«30» шілде 2020 жыл

Мердігер (бас мердігер)

"ХМСУ Шымкентмелиорация"ЖШС-і БИН/ИИН 050540009941.; Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі, 89

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Карсыбаев С. атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

ОҚО, Ордабасы ауданының жаңа құрылыс аумағы Төрткөл ауылын электрмен қамту жүйесін салу

нысаны бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Ордабасы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Қажымұқан 168 үй. басшысы Искаков А.** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:

«Отырабат-Құрылыс» ЖШС-і, Директор Утешов Р., БИН/ИИН 050440009968; Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Ынтымақ көшесі 49

ұйымның атауы, заңды мекенжайы, ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Энергосервис ЭТЛ»** ЖШС-і, Жоба №0010.17/ЭСН

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың теңге	61592,80	61592,80	56583,945	56583,945
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың теңге	46904,180	46904,180	43090,128	43090,128
Құрал жабдықтарының құны	мың теңге	8089,010	8089,010	7431,245	7431,245
Құрылыс ұзақтығы	ай	4.5	4.5	4.5	4.5
ГКТП 10/0,кВ	шт	3	3	3	3
Электр жүйесінің категориясы	-	III	III	III	III
Есептік қуаты	кВт	469.30	469.30	469.30	469.30
ВЛЗ-0,4 кВ желісі	км	8,74	8,74	8,74	8,74
ВЛЗ-10 кВ желісі	км	0,35	0,35	0,35	0,35
ВЛЗ-10 кВ бағанасы	шт	12	12	12	12
ВЛЗ-0,4 кВ бағанасы	шт	264	264	264	264
Тұрғын үйлер қиылатын счет саны	шт	218	218	218	218
УТПН-250-10/0,4кВ орнату ауданы	м2	27,53	27,53	27,53	27,53

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Ауылды электр жүйесімен қамтамасыз ету жұмыстары бойынша келесі жұмыстар атқарылды: ВЛЗ-0,4 кВ және ВЛЗ-10 кВ маркалы темірбетон электр бағаналары орнатылды-276 дана; СИП-3 және СИП-4с маркалы кабельдер жүргізілді-17,45 км; КТПН-250-10/0,4 кВ маркалы трансформатор орнатылды-2 дана; КТПН-400-10/0,4 кВ маркалы трансформатор орнатылды-1 дана; Барлық үйлерге есептегіш құралдар мен шкафтар орнатылды.*

Жоба жобалауға арналған тапсырма негізінде және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес әзірленді.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы тамыз 2019 жыл;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы шілде 2020 жыл;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4,5 ай;
нақты 4,5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасызету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Жылу жүйесімен қамтамасыз ету мекемесі:

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні)Мөрдің орны(болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Мердігер (бас мердігер) «ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-і **«ОҚО, Ордабасы ауданының жаңа құрылыс аумағы Төрткөл ауылын электрмен қамту жүйесін салу»**

нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

"ХМСУ Шымкентмелиорация"ЖШС-і, директоры Карсыбаев С. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

М.О.

Қосалқы мердігер:

"Отырабат-Құрылыс"ЖШС-і, директоры Утешов Р.М. _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

М.О.