Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Агропромремстрой», Карагандинская область, Шетский район, Акчатау, ул.Шахтеров, 8
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жолдыбаева Сатыбалды Аманбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство 3-ей линии с реконструкцией теплотрассы от М-10 до мкр.Панель-Центр, г. Караганда, район им.Казыбек би
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел строительства г.Караганды", руководитель Байділда Жұмаш Жұмағалиұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Kaz Stroy AST»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Сантехэнергопроект» Шифр 13-17.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства г.Караганды", 25.08.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловая сеть	м	1,3469		1,3469	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объём	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Источником тепла является ТЭЦ с параметрами теплоносителя 120-70С. Точка подключения – неподвижная опора на существующем участке тепломагистрали М10. Проектом предусматривается прокладка третьей нитки трубопровода диам.600мм на подводящих тепловых сетях от тепломагистрали М10 до ЦТП микрорайона «Панель-Центр». Проектируемый трубопровод, в процессе эксплуатации, предусматривается использовать в качестве подающего и прокладывается параллельно существующим двум трубопроводам. Существующие трубопроводы диам.325х7,0мм, на участке от ЦТП до точки врезки в тепломагистраль М-10, используются в качестве обратного. Для бесканальной прокладки тепловых сетей приняты трубы стальные электросварные (теплоизолированные) гр.В из СТ 17Г1С по ГОСТ 20295 в ППУ-ПЭ изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006 и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, гр.В из стали марки 10(20) по ГОСТ 1050-88. Внешняя оболочка принята для подземной прокладки из полиэтилена низкого давления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2019г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2020г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,7;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Теплотранзит Караганда»
Ибрагимов Алишер Сраилжанович / начальник ОТН _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) *подпись руководителя, дата Место печати*

ТОО "Теплотранзит Караганда" Отдел технического надзора за потреблением тепловой энергии

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство 3-ей линии с реконструкцией теплотрассы от М-10 до мкр.Панель-Центр
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись,дата (Место печати)

"АГРОПРОМРЕМСТРОЙ"