Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

« 17 » 01 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Достар-09 » г. Костанай, ул. Тимирязева 76.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Шудегова Дмитрия Владимиовича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: « Строительство подводящего газопровода к микрорайонам Кенсай и 9 г. Житикара Костанайской области»
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района»

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «Промстройпроект » № 24.3-830/22-ГСН
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района», 09.01.2023 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	км	2,4545		2,4545	
Протяженность газопровода высокого давления	км	2,4415		2,4415	

Общая протяженность надземного вы газопровода	км	0,013		0,0155	
Линия ВЛИ-0,4 кВ	м	375,0		375,0	
Линия КЛ-0,4 кВ	м	50,0		50,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод в подземном исполнении предусмотрен из стальных труб в изоляции «усиленного» типа Надземный газопровод смонтирован из стальных труб, соединяемых на сварке. В надземном исполнении стальной газопровод окрашен двумя слоями желтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021.
Линии электроснабжения выполнена по ВЛИ-0,4 кВ проводами марки СИП4 2х35, по проектируемым опорам от РУ-0.4 кВ КТП № 5

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2023 года;
месяц, год

окончание работ Ноябрь, 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2,0 месяц(а);
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,0 месяц(а);
фактически, месяц: месяц(а)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КСПФ АО „ҚазТрансГаз Аймақ"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

ГКП „Житикаракоммунэнерго"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : « Строительство подводящего газопровода к микрорайонам Кенсай и 9 г. Житикара Костанайской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шудегов Дмитрий Владимирович «17» 11 2023 г.;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.