Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Авторский надзор: ТОО «ПроектTech»

Подрядчик : ТОО " Architectural Design Company "

Обьект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №44 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №44 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№44	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №44 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	674 573	602 297							72 276	674 573
Итого:	**674 573**	602 297							**72 276**	**674 573**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"	**ТОО "Арыс Инвест Строй"**	**ТОО «ПроектTech»**	**ТОО "ДИАС-проект"**	**ТОО " Architectural Design Company "**
_____ Омаркулов Т.А.	_____ Тұрғай Ж.С.	_____ Әзімхан А.Б.	_____ Оспанкулов Б.А	_____ Батылов А.К

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**

Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "ДИАС-проект"**

Авторский надзор: **ТОО «ПроектTech»**

Подрядчик : **ТОО " Architectural Design Company "**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №44 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) Договор №44 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	*РСНБ РК 2022*	км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	124 276,0 82 614,0	39 956,0 11 923,0	62,0 41,0	20,0 6,0	1,0		62,0
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0
3	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,026	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	8 779,0 4 541,0	1 919,0 519,0	2 319,0		8 779,0
4	4	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м	26	1 307,0		33 982,0		33 982,0		33 982,0
5	5	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	25 203,0 14 597,0	9 684,0 3 118,0	922,0		25 203,0
6	6	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелогобетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	44 635,0		44 635,0		44 635,0		44 635,0
7	7	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
8	8	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0
9	9	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7 846,0		7 846,0		7 846,0		7 846,0
10	10	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5 208,0		5 208,0		5 208,0		5 208,0
11	11	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
12	12	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
13	13	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
14	14	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	РСНБ РК 2022	км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
15	15	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
16	16	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
17	17	252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
18	18	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
19	19	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
20	20	252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
21	21	252-207-4403 СпрСЦ 02.2024	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
22	22	247-207-0627 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
23	23	6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
24	24	247-301-0121 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
25	25	1308-0305-0901 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
26	26	247-201-0503 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					224 014,0 40 271,0	13 561,0 4 230,0	170 182,0 0,0	0,0 0,0	224 014,0
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
27	1	6101-0103-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м3грунта	100,17675	337,0 23,0	314,0 80,0	33 760,0 2 304,0	31 455,0 8 014,0			33 760,0
28	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	3,09825	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	21 502,0 21 502,0	0,0 0,0			21 502,0
29	3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	0,74	573,0 353,0	220,0 70,0	424,0 261,0	163,0 52,0			424,0
30	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	103,249566	60,0 0,0	60,0 15,0	6 195,0 0,0	6 195,0 1 549,0			6 195,0
31	5	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,081	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	99 868,0 66 607,0	33 261,0 8 792,0			99 868,0
32	6	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	81,81	223,0		18 244,0		18 244,0		18 244,0
33	7	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,081	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	19 454,0 19 254,0	0,0 0,0	200,0		19 454,0
34	8	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	81	347,0 343,0	2,0 0,0	28 107,0 27 783,0	162,0 0,0	162,0		28 107,0
35	9	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	13	20,0		260,0		260,0		260,0
36	10	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	18,0		18,0		18,0		18,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	**1**	*РСНБ РК 2022*	**км линии).Подвеска с помощью механизмов**		**0,0005**	**124 276,0**	**39 956,0**	**62,0**	**20,0**	**1,0**		**62,0**
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					**227 832,0**	**71 236,0**	**18 884,0**	**0,0**	**227 832,0**
								137 711,0	**18 407,0**	**0,0**	**0,0**	
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
37	**1**	**7101-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство**	**м2основания или покрытия**	**20**	**1 077,0**	**253,0**	**21 540,0**	**5 060,0**	**14 480,0**		**21 540,0**
						100,0	**62,0**	**2 000,0**	**1 240,0**			
38	**2**	**7101-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство**	**м2основания или покрытия**	**20**	**1 100,0**	**221,0**	**22 000,0**	**4 420,0**	**14 460,0**		**22 000,0**
						156,0	**52,0**	**3 120,0**	**1 040,0**			
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					**43 540,0**	**9 480,0**	**28 940,0**	**0,0**	**43 540,0**
								5 120,0	**2 280,0**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**495 386,0**	**94 277,0**	**218 006,0**	**0,0**	**495 386,0**
								183 102,0	**24 917,0**	**0,0**	**0,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								495386*5,7/100	28 237
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								495386+0+0+28237	**523 623**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								523623*5/100	26 181
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								523623*2/100	10 472
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**560 277**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								560276,61*1,075	**602 297**
			НДС (12%)								602297,36*12/100	72 276
			Итого с НДС								602297,36+72275,68	**674 573**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"

Тұртан Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО «ПроектTech»

Әзімхан А.Б.

Технический надзор:
ТОО "ДИАС-проект"

Оспанкулов Б.А

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Architectural Design Company "

Батылов Д.К