Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №35 в г.Павлодар

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №35 в г.Павлодар

Договор №60/20 от 14.04.2020г.

Доп.соглашение №1 от 16.04.2020г.

Акт выполненных работ №1 от 25.09.2020г.

за сентябрь 2020 год.

Строительная часть ниже отм. 0.000

Локальная смета № 2-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монолитная плита МП1										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	107,8	5355,98	1654,79	577375	178386	313864	146563	781852
					789,65	672,27	85124	72471	–	57915	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон В7,5) НР = 91 %	м3	107,8	20746,89	1067,16	2236515	115040	1998211	133691	2559821
					1143,45	219,38	123264	23649	–	189616	
3	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя Ас1 лист9 НР = 93 %	м2 поверхности	926,7	2165,39	42,32	2006668	39219	1778947	182606	2364416
					203,41	8,47	188502	7849	–	175142	
4	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой - гидроизол 3 слоя АС1 лист 9 раз-з 1-1. НР = 93 %	м2 поверхности	926,7	1320,19	26,95	1223421	24972	1064341	130456	1462187
					144,72	6,65	134108	6167	–	108310	

1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	926,7	711,59	27,05	659429	25070	344042	284093	1019004
				313,28	12,85	290317	11910	–	75482	
6 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	3706,8	101,03	4,6	374492	17038	343101	20897	427020
				3,87	2,13	14353	7878	–	31631	
7 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 W6 F100 НР = 91 %	м3	556	23954,67	1637,21	13318794	910290	11401321	1095300	15567222
				1811,48	353,31	1007183	196443	–	1153128	
8 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	41,99918	205921		8648513		8648513	–	9340394
				–		–		–	691881	
9 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	3,9483	18210,88	1309,68	71902	5171	1137	60933	143462
				16613,23	345,72	65594	1365	–	10627	
10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9483	220423		870296		870296	–	939920
				–		–		–	69624	
	Итого по разделу 2					**34 605 298**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 908 445				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 315 186				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					327 732				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 763 774				
	- накладные расходы, тенге					2 054 539				
	в т.ч. зарплата, тенге					184 909				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 563 356				

Раздел 3 Фундаменты

3.1 ФБС

11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	85	1569,21	799,24	133383	67935	22884	78867	229229
					500,75	285,56	42564	24273	–	16980	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	341	2220,69	1121,59	757254	382463	135158	444597	1297998
					702,74	402,18	239633	137144	–	96148	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	109	3363,72	1774,87	366645	193461	61655	214293	627413
					1023,2	642,89	111529	70075	–	46475	
14	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	94	4752,71	2656,43	446755	249704	75926	252556	755255
					1288,56	988,36	121125	92906	–	55945	
15	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	76,01	24242		1842634		1842634	–	1990045
					–		–		–	147411	
16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	49,365	20494		1011686		1011686	–	1092621
					–		–		–	80935	
17	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	135,47	19016		2576098		2576098	–	2782186
					–		–		–	206088	

,06-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,81886	13802,12	1334,78	11302	1093	26	9671	22651
				12435,58	542,22	10183	444	–	1678	
20 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,81886	254259		208203		208203	–	224859
				–		–		–	16656	
21 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В7,5 АС1 лист 8 прим . п9. НР = 91 %	м3	25,6	32100,86	4543,59	821782	116316	474836	230358	1136311
				9008,98	879,34	230630	22511	–	84171	
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	220423		28655		28655	–	30947
				–		–		–	2292	
23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,08	211511		228432		228432	–	246707
				–		–		–	18275	
3.2 Гидроизоляция и утепление стен подвала										
28 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 АС1 лист 8 прим. п2 НР = 93 %	м2 поверхности	158,7	1072,04	10,37	170132	1645	107136	57771	246135
				386,58	4,84	61351	768	–	18232	
29 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя - гидроизол АС1 лист8 НР = 93 %	м2 поверхности	190,3	1549,39	42,32	294849	8054	248086	37499	358936
				203,41	8,47	38709	1612	–	26588	
30 2110-0402-9901	Гидроизол К=2,200;	м2	418,66	280		117225		117225	–	126603
				–		–		–	9378	

08-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	321,9	843,66	19,01	271574	6119	184178	76312	375716
				252,49	2,42	81277	779	–	27831	
3.3 Лифтовая шахта										
34 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем Ас1 лист 9. НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	9,01	223,31	30,08	2012	271	1141	654	2879
				66,59	10,65	600	96	–	213	
35 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР = 91 % К=2,000;	м3	3	22529	1637,33	67587	4912	57241	5910	79377
				1811,33	353,33	5434	1060	–	5880	
36 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,3118	18322,64	952,53	5713	297	90	4930	11494
				17081,46	295,06	5326	92	–	851	
37 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,3026	211511		64003		64003	–	69123
				–		–		–	5120	
38 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0092	205921		1894		1894	–	2046
				–		–		–	152	
39 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (лист АС1, л.9) НР = 91 % К=2,000;	т	0,0258	830503,88	1279,07	21427	33	15713	5182	28738

				220193,8	542,64	5681	14	–	2129	
	Итого по разделу 3					**11 737 275**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					954 042				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 032 303				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					351 774				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 462 900				
	- накладные расходы, тенге					1 418 602				
	в т.ч. зарплата, тенге					127 674				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					869 428				
	Раздел 4 Перегородки									
40	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % ктрр2=0,75; ктрм2=0,75; кэкс2=0,75; кмат2=0,75;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,17	2944,29	180,94	135938	8354	85182	41036	191130
					918,39	37,3	42402	1722	–	14158	
41	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0686	312142,86	1253,64	21413	86	16903	4058	27509
					64489,8	510,2	4424	35	–	2038	
42	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка АС1 лист 7 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	57	443,02	246,51	25252	14051	2326	13972	42362
					155,7	52,04	8875	2966	–	3138	
43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01	441800	1200	4418	12	2204	2009	6941
					220200	600	2202	6	–	514	
44	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,295	58990		135382		135382	–	146213
					–		–		–	10831	
	Итого по разделу 4					**414 155**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 903				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 503				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 729				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					263 733				
	- накладные расходы, тенге					61 074				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 497				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					32 418				

Итого по смете	46 56 728
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 338 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 501 367
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	711 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 785 377
- накладные расходы, тенге	4 015 254
в т.ч. зарплата, тенге	361 374
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 891 248

Всего по разделам, тенге	**46 756 728**
Временные здания и сооружения 0,9%	420 811
Итого:	**47 177 539**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	882 220
Итого:	**48 059 759**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	961 195
Итого (в текущих ценах с 2020г. С Коэф. инфляции 1,04990099):	**51 467 148**
Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,9):	**46 320 433**
НДС 12%	5 558 452
Всего :	**51 878 885**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С.К. _____

подпись, М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Толегенов С. Т. _____

должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Койсарин Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Марилов И. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул. Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №35 в г.Павлодар

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №35 в г.Павлодар

Договор №60/20 от 14.04.2020г.

Доп.соглашение №1 от 16.04.2020г.

Акт выполненных работ №2 от 25.09.2020г.
за сентябрь 2020 год.

ГЕНПЛАН

Локальная смета № 7-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3471	1,47	1,47	5095	5095	–	1265	6869
					–	0,51	–	1757	–	509	
2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1169	48,23	48,23	56382	56382	–	13996	76008
					–	16,63	–	19439	–	5630	

01-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %									
		м3 грунта	1169	41,27	41,27	48243	48243	–	11976	65037
				–	14,23	–	16633	–	4818	
8	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
		м3 грунта	2106	198,96	190,53	419017	401256	209	87391	546921
				8,33	49,3	17552	103825	–	40513	
9	4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км								
		т	3369,6	148		498701		–	–	538597
				–		–		–	39896	

Итого по смете	**1 233 432**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 552
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	510 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	209
- перевозка грузов, тенге	498 701
- накладные расходы, тенге	114 628
в т.ч. зарплата, тенге	10 317
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 366

Всего по разделам, тенге	**1 233 432**
Временные здания и сооружения 0,9%	11 101
Итого:	**1 244 533**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	23 273
Итого:	**1 267 806**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	25 356
Итого (в текущих ценах с 2020г. С Коэф. инфляции 1,04990099):	1 357 692

Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,9):	1 221 923
НДС 12%	146 631
Всего :	1 368 554

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С.К. _____

подпись, М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Толегенов С. Т. _____

должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **Койсарин Н.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Марилов И. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №35 в г.Павлодар

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 сентября 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		60/20	14.04.2020г.				
		Доп.соглашение №1 от 16.04.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**53 247 439**	**47 542 356**							**5 705 083**	**53 247 439**
Смета 2-1-1.Строительная часть ниже отм. 0.000	51 878 885	**46 320 433**							5 558 452	51 878 885
Смета 7-1-1. Генплан	1 368 554	**1 221 923**							146 631	1 368 554
Удержания 5 %										2 662 372
Итого к оплате:										**50 585 067**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

и.о Руководителя _____ **Несипказиев Н. Б.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Жардем" БИН 980440003942

Директор Ахметов С. К. _____

М.П.

Эксперт технического надозора:

_____ **Койсарин Н.М.**

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*

Эксперт авторского надозора:

_____ **Марилов И. А.**

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*