Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«_08_» _августа_2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АЭS and Limited»**
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Гагарина, 2
наименование организации, юридический адрес

в лице **Рахатулы Улан -директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Газификация административного здания районного отдела ветеринарии Чингирлауского района ЗКО**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Руководитель Самиев Т.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING»**
наименование проектной организации, номер проекта
Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района ЗКО от 21.08.2017г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Существующий газопровод среднего даваления, проложен в подземном исполнении диаметр газопровода в точке подключения Д - 63мм. Давление газа в точке подкючения - Р=0,290 МПа; Р= 2,90кгс/см2. Строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ-100 среднего давления 063х5,8мм, протяженностью 480 м. Подземный газопровод укладывается по дну траншеи на основание из мягкого грунта на глубине в среднем 1,0м от поверхности рельефа до верхней образующей трубы. Соединения стальных труб и приварных деталей между собой в полевых условиях производятся в стык при помощи электродуговой сварки. Сварка стыков трубопроводов с разными толщинами стенок выполнены согласно ГОСТ 16 037-80. На трубопроводах, имеющих большую

толщину, сделан скос до меньшей толщины стенки трубы. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва выбраны по меньшей толщине. Сварные стыки газопровода, в том числе и фасонных частей, должны находиться от края опор на расстоянии не менее 300мм. Защита газопровода надземной прокладки и других металлических сооружений от атмосферной коррозии предусмотрена путем покрытия конструкций двумя слоями эмаои ПФ-115, ГОСТ 6465- 76*, по двум слоям грунтовки ГФ-021, ГОСТ 25 129-82.

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	Показатели		+ сниж., -увел.
			поспроектные	постэкспертные	
1	Общая протяженность подземного газопровода	м	480,0	480,0	-
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 года, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн.тенге	9,859 6,120 0,427 3,310	25,729 16,380 4,318 5,030	+15,870 +10,260 +3,891 +1,720
3	Продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Устройство тамбура с наружными размерами в плане 1,9х1,8 м. Фундамент тамбура (крыльцо) из армированного монолитного бетона класса В7,5-В12,5, арматура А3 Д10мм, А1 Д 8,0мм. Стены тамбура –металлопластиковые витражи. Каркас тамбура – металлические: колонны 80х80 мм, связи 60х60мм, Крыша – односкатная из металлопрофильных труб 40х20х2,0мм. Кровля – из поликарбоната. Двери - металлопластиковые шириной 900 мм. Также предусматривается в топочной:
- установки форточки (окна) с размерами 400х400мм и металлопластика,
- установка металлического утепленного двери шириной 900мм
- заливка бетона к полу толщиной 150мм (толщиной 100мм из бетона В 15, толщиной 50мм из бетона В12,5).

Стена топочной отделывается штукатуркой и водоэмульсионной краской в 2 раза.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____июнь 2018 г_____;
месяц, год
окончание работ _____август 2018 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _3_____;
фактически, месяц: _____3_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Батыс Қазақстан өңірлік филиалы Шынгырлау газ учаскесі

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газификация административного здания районного отдела ветеринарии Чингирлауского района ЗКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовим к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Рахатулы Улан 08. 08. 2018.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата