Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«_20_» __12____2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскстройинвест»
юр. адрес: район ТЭЦ, дом 2, 090005, Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Безьянова Алексея Константиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: "Реконструкция лиманов Абдильман и Сорколь из р.Ащиозек Акобинского сельского округа Жаныбекского района ЗКО"
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" Уксукбаев Арман Серикович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: "Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"
3. Проект (проектно-сметная документация) "Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралводпроект" , Заказ: №16.004
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района Западно-Казахстанской области, №219 от 27.12.2016г,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Была произведена реконструкция лиманов Абдильман и Сорколь из р.Ащиозек Акобинского сельского округа Жаныбекского района ЗКО. В состав сооружений реконструируемых входит следующее:

по лиману Абдильман

реконструкция дамбы Абдильман;

водосбросное сооружение с водопроводящим трактом;

водонаправляющая дамба;

срезка земляного порога;

водовыпуск в теле дамбы;

вытяжные каналы.

по лиману Сорколь

земляная плотина с приплотинной дамбой на р.Ащиозек;

водосбросное сооружение с водопроводящим трактом;

реконструкция дамбы Сатай;

водовыпуск на дамбе Сатай;

соединительный канал;

реконструкция существующей дамбы, совмещенной с дорогой;

водовыпуск на дамбе, совмещенной с дорогой;

вытяжной канал;

дамба обвалования лимана Байкемер;

водовыпуск в теле дамбы Байкемер

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____июнь 2017г_____;
месяц, год
окончание работ ___декабрь 2017 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__12,5 месяцев____;
фактически, месяц:_____6_____
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Реконструкция лиманов Абдильман и Сорколь из р.Ащиозек Акобинского сельского округа Жаныбекского района ЗКО" готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»

Директор- Безьянов Алексей Константинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"20" 12 2017 г
М.П.

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2017 г

по объекту: Реконструкция лиманов Абдильман и Сорколь из р.Ащиозек Акобинского сельского округа Жаныбекского района ЗКО

ЛРС 1-12-1 На рекультивацию плотины

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный кавальер с двух сторон)**	м3 грунта		**1320**	**33,19**	**43811**	**59,1**
								7536
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	11,616		12751	
		Итого по заработной плате					**12751**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	11,616	3771,63	43811	
						1097,7	12751	
		Итого по эксплуатации машин					**43811**	
2	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**1320**	**27,91**	**36841**	**59,1**
								6337
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	9,768		10722	
		Итого по заработной плате					**10722**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	9,768	3771,63	36841	
						1097,7	10722	
		Итого по эксплуатации машин					**36841**	

3	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м на верхний и нижний откос плотины**	м3 грунта		**1320**	**33,19**	**43811**	**59,1**
								7536
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	11,616		12751	
		Итого по заработной плате					**12751**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	11,616	3771,63	43811	
						1097,7	12751	
		Итого по эксплуатации машин					**43811**	
4	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**1320**	**27,91**	**36841**	**59,1**
								6337
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	9,768		10722	
		Итого по заработной плате					**10722**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	9,768	3771,63	36841	
						1097,7	10722	
		Итого по эксплуатации машин					**36841**	
5	**11-010204-0202**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2		**8250**	**131,87**	**1087892**	**59,1**
								115152
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	178,2		194842	
		Итого по заработной плате					**194842**	
	21-130704-2908	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) нас	т	0,000034	0,2805	92066,22	25825	
	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,027	222,75	1317	293362	
		Итого по материалам					**319187**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0006	4,95	2642,43	13080	

					942,45	4665	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,021	173,25	4087,11	708092	
					1097,7	190177	
32-020302-0102	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобиль	маш.-ч	0,0038	31,35	1516,22	47533	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**768705**	
6 11-010204-0301	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	м2		**8250**	**71,61**	**590807**	**59,1**
							116014
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0159	131,175	611,19	80173	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0172	141,9		116128	
	Итого по заработной плате					**196301**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,051	420,75	93	39130	
	Итого по материалам					**39130**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0172	141,9	3322,79	471504	
					818,38	116128	
	Итого по эксплуатации машин					**471504**	

	Итого прямые затраты по смете	**1 840 003**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 173
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 401 513
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	357 916
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	358 317
	Накладные расходы I уровня, тенге	258 912
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 098 915
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	83 957
	Итого, тенге	2 182 872
	Сметная прибыль (8 %), тенге	174 630
	Итого по смете на подряд, тенге	**2 357 502**
	Нормативная трудоемкость чел- час	494

ЛРС № 1-12-2 На рекультивацию водопроводящего тракта

				Количество	Стоимость, тенге	Накладные
	Шифр норм и		Ед.			

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы.Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**2900**	**33,19**	**96252**	**59,1** / **16556**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	25,52		28013	
		Итого по заработной плате					**28013**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	25,52	3771,63	96252	
						1097,7	28013	
		Итого по эксплуатации машин					**96252**	
2	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м ктрм1=3; кэкс1=3;**	м3 грунта		**2900**	**83,73**	**242818**	**59,1** / **41766**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	64,38		70670	
		Итого по заработной плате					**70670**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0222	64,38	3771,63	242818	
						1097,7	70670	
		Итого по эксплуатации машин					**242818**	
3	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (крепление откосов)**	м3 грунта		**2900**	**33,19**	**96252**	**59,1** / **16556**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	25,52		28013	
		Итого по заработной плате					**28013**	

31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	25,52	3771,63	96252	
					1097,7	28013	
	Итого по эксплуатации машин					**96252**	
4 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м ктрм1=3; кэкс1=3; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85;**	м3 грунта		**2900**	**71,17**	**206395**	**59,1**
							35501
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01887	54,723		60069	
	Итого по заработной плате					**60069**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01887	54,723	3771,63	206395	
					1097,7	60069	
	Итого по эксплуатации машин					**206395**	
5 11-010107-1307	**Крепление откосов растительным грунтом. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**2900**	**18,63**	**54041**	**59,1**
							8015
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	12,354		13561	
	Итого по заработной плате					**13561**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00426	12,354	4374,38	54041	
					1097,7	13561	
	Итого по эксплуатации машин					**54041**	

Итого прямые затраты по смете	**695 758**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	695 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	200 326
Накладные расходы I уровня, тенге	118 394
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	814 152
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	32 566
Итого, тенге	846 718
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 737

Итого по смете на подряд, тенге		**914 455**
Нормативная трудоемкость чел- час		**182**

ЛРС 1-12-3 На рекультивацию водосбросного сооружение

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**276**	**33,19**	**9161**	**59,1** / **1576**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,4288		2666	
		Итого по заработной плате					**2666**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	2,4288	3771,63	9161	
						1097,7	2666	
		Итого по эксплуатации машин					**9161**	
2	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м (во временный кавальер) ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м3 грунта**		**276**	**111,64**	**30813**	**59,1** / **5300**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0296	8,1696		8968	
		Итого по заработной плате					**8968**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0296	8,1696	3771,63	30813	
						1097,7	8968	
		Итого по эксплуатации машин					**30813**	

3	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта для крепления откосов,берм и гребня дамбы ,бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**276**	**33,19**	**9161**	**59,1**
								1576
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,4288		2666	
		Итого по заработной плате					**2666**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	2,4288	3771,63	9161	
						1097,7	2666	
		Итого по эксплуатации машин					**9161**	
4	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кмат1=0,85; ктрр2=4; ктрм2=4; кэкс2=4; кмат2=4;**	м3 грунта		**276**	**94,89**	**26191**	**59,1**
								4505
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02516	6,94416		7623	
		Итого по заработной плате					**7623**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,02516	6,94416	3771,63	26191	
						1097,7	7623	
		Итого по эксплуатации машин					**26191**	
5	**11-010107-1307**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**262**	**18,63**	**4882**	**59,1**
								724
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	1,11612		1225	
		Итого по заработной плате					**1225**	
	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00426	1,11612	4374,38	4882	
						1097,7	1225	
		Итого по эксплуатации машин					**4882**	

6	**11-010107-1316**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**262**	**11,77**	**3083**	**59,1**
								457
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00269	0,70478		774	
		Итого по заработной плате					**774**	
	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00269	0,70478	4374,38	3083	
						1097,7	774	
		Итого по эксплуатации машин					**3083**	
7	**11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта		**14**	**1009,14**	**14128**	**59,1**
								8350
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,416	19,824	712,65	14128	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**14128**	
		Итого прямые затраты по смете					**97 419**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 128	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 291	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 922	
		Накладные расходы I уровня, тенге					22 488	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					119 907	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					4 796	
		Итого, тенге					124 703	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 976	
		Итого по смете на подряд, тенге					**134 679**	
		Нормативная трудоемкость чел- час					**42**	

ЛРС 1-13-4 На рекультивацию дамбы совмещенной с дорогой

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, %

		Наименование работ и затрат		на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Вытяжной канал с ПК0+0 по ПК 28+50							
1	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**6840**	**33,19**	**227022**	**59,1**
								39049
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	60,192		66073	
		Итого по заработной плате					**66073**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	60,192	3771,63	227022	
						1097,7	66073	
		Итого по эксплуатации машин					**227022**	
2	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до15м ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;**	м3 грунта		**6840**	**13,95**	**95452**	**59,1**
								16419
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	25,308		27781	
		Итого по заработной плате					**27781**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0037	25,308	3771,63	95452	
						1097,7	27781	
		Итого по эксплуатации машин					**95452**	
3	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**6840**	**27,91**	**190905**	**59,1**
								32837
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	50,616		55561	

	Итого по заработной плате					**55561**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	50,616	3771,63	190905	
					1097,7	55561	
	Итого по эксплуатации машин					**190905**	
4 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до15м ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;**	м3 грунта		**6840**	**13,95**	**95452**	**59,1**
							16419
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	25,308		27781	
	Итого по заработной плате					**27781**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0037	25,308	3771,63	95452	
					1097,7	27781	
	Итого по эксплуатации машин					**95452**	
5 11-010107-1307	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**6840**	**18,63**	**127462**	**59,1**
							18903
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	29,1384		31985	
	Итого по заработной плате					**31985**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00426	29,1384	4374,38	127462	
					1097,7	31985	
	Итого по эксплуатации машин					**127462**	
6 11-010107-1316	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**6840**	**11,77**	**80487**	**59,1**
							11936
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00269	18,3996		20197	
	Итого по заработной плате					**20197**	

31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00269	18,3996	4374,38	80487	
					1097,7	20197	
	Итого по эксплуатации машин					**80487**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**816 780**	
	в том числе						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					816 780	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					229 378	
	Накладные расходы I уровня, тенге					135 563	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					952 343	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге					38 094	
	Итого, тенге					990 437	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					79 235	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 069 672**	
	Раздел 2 Дамба совмещенная с дорогой						
7 **11-010104-0201**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь дамбы (дороги) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**3200**	**33,19**	**106209**	**59,1**
							18268
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	28,16		30911	
	Итого по заработной плате					**30911**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	28,16	3771,63	106209	
					1097,7	30911	
	Итого по эксплуатации машин					**106209**	
8 **11-010107-1307**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**3200**	**18,64**	**59632**	**59,1**
							8844
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	13,632		14964	
	Итого по заработной плате					**14964**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00426	13,632	4374,38	59632	

		1097,7	14964
	Итого по эксплуатации машин		**59632**
	Итого прямые затраты по разделу 2		**165 841**
	в том числе		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		165 841
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		45 875
	Накладные расходы I уровня, тенге		27 112
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		192 953
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		7 718
	Итого, тенге		200 671
	Сметная прибыль (8 %), тенге		16 054
	Итого по разделу на подряд, тенге		**216 725**
	Итого прямые затраты по смете		**982 621**
	в том числе		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		982 621
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		275 253
	Накладные расходы I уровня, тенге		162 675
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 145 296
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		45 812
	Итого, тенге		1 191 108
	Сметная прибыль (8 %), тенге		95 289
	Итого по смете на подряд, тенге		**1 286 397**
	Нормативная трудоемкость чел- час		251

ЛРС 1-14-1 На рекультивацию водовыпускного сооружения на ПК 14+50

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (использовать для рекультивации насыпи и дамб)**	м3 грунта		**360**	**33,19**	**11949**	**59,1** / **2055**

01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	3,168		3478	
	Итого по заработной плате					**3478**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	3,168	3771,63	11949	
					1097,7	3478	
	Итого по эксплуатации машин					**11949**	
2 11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**360**	**27,91**	**10048**	**59,1**
							1728
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	2,664		2924	
	Итого по заработной плате					**2924**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	2,664	3771,63	10048	
					1097,7	2924	
	Итого по эксплуатации машин					**10048**	
3 11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для рекультивации насыпи и дамб)**	м3 грунта		**360**	**96,59**	**34774**	**59,1**
							6547
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,008	2,88	663,14	1910	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	8,352		9168	
	Итого по заработной плате					**11078**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,00003	0,0108	4838,48	52	
	Итого по материалам					**52**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	2,088	3453,26	7210	
					1097,7	2292	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0174	6,264	4087,11	25602	
					1097,7	6876	

	Итого по эксплуатации машин					**32812**	
4	**41-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**		**450**	**52,71**	**23720**	**–**
5	**11-010102-0501**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м3 грунта**		**360**	**12,84**	**4624**	**59,1**
								462
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00198	0,7128		782	
		Итого по заработной плате					**782**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительны	м3	0,0002	0,072	4838,48	348	
		Итого по материалам					**348**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00198	0,7128	5998,47	4276	
						1097,7	782	
		Итого по эксплуатации машин					**4276**	
6	**11-010104-0201**	**Грунты 1 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**360**	**33,19**	**11949**	**59,1**
								2055
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	3,168		3478	
		Итого по заработной плате					**3478**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	3,168	3771,63	11949	
						1097,7	3478	
		Итого по эксплуатации машин					**11949**	
7	**11-010107-1307**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**360**	**18,64**	**6709**	**59,1**
								995
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	1,5336		1683	

	Итого по заработной плате					**1683**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00426	1,5336	4374,38	6709	
					1097,7	1683	
	Итого по эксплуатации машин					**6709**	
8 11-010107-1316	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**360**	**11,77**	**4236**	**59,1**
							628
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00269	0,9684		1063	
	Итого по заработной плате					**1063**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00269	0,9684	4374,38	4236	
					1097,7	1063	
	Итого по эксплуатации машин					**4236**	

Итого прямые затраты по смете	**108 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	400
- перевозка грузов, тенге	23 720
Накладные расходы I уровня, тенге	14 470
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	122 479
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	4 899
Итого, тенге	127 378
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 190
Итого по смете на подряд, тенге	**137 568**
Нормативная трудоемкость чел- час	**24**

ЛРС 1-14-2 На рекультивацию дамбы обвалования лимана Байкемир

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**25000**	**33,19**	**829759**	**59,1**
								142723
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	220		241494	
		Итого по заработной плате					**241494**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	220	3771,63	829759	
						1097,7	241494	
		Итого по эксплуатации машин					**829759**	
2	11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**25000**	**27,91**	**697752**	**59,1**
								120017
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	185		203075	
		Итого по заработной плате					**203075**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	185	3771,63	697752	
						1097,7	203075	
		Итого по эксплуатации машин					**697752**	
3	11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат растительного грунта в резерв и откосы))**	м3 грунта		**25000**	**33,19**	**829759**	**59,1**
								142723
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	220		241494	
		Итого по заработной плате					**241494**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	220	3771,63	829759	
						1097,7	241494	
		Итого по эксплуатации машин					**829759**	

4	**11-010104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта kтрм1=0,85; kэкс1=0,85;**	м3 грунта		**25000**	**23,72**	**593089**	**59,1**
								102014
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00629	157,25		172613	
		Итого по заработной плате					**172613**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00629	157,25	3771,63	593089	
						1097,7	172613	
		Итого по эксплуатации машин					**593089**	
5	**11-010107-1307**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**25000**	**18,63**	**465871**	**59,1**
								69091
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00426	106,5		116905	
		Итого по заработной плате					**116905**	
	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00426	106,5	4374,38	465871	
						1097,7	116905	
		Итого по эксплуатации машин					**465871**	
6	**11-010107-1316**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**25000**	**11,77**	**294177**	**59,1**
								43628
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00269	67,25		73820	
		Итого по заработной плате					**73820**	
	31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00269	67,25	4374,38	294177	
						1097,7	73820	
		Итого по эксплуатации машин					**294177**	

Итого прямые затраты по смете	**3 710 407**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 710 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 049 401
Накладные расходы I уровня, тенге	620 196
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 330 603
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	173 224
Итого, тенге	4 503 827
Сметная прибыль (8 %), тенге	360 306
Итого по смете на подряд, тенге	**4 864 133**
Нормативная трудоемкость чел- час	956

ЛРС2-24-2 Водопроводящий тракт

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2 Земляные работы						
4	**11-010107-0112**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	**21650**	**139,6**	**3022315,5**	**59,1** / **534792**
5	**11-010107-0112**	**Каналы, дамбы обвалования. Устроиство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 (грунт налипающий на ковш) ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта	**1750**	**153,56**	**268727,5**	**59,1** / **47550,5**
6	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	**18850**	**118,8**	**2239469,5**	**59,1** / **421580,5**
7	**41-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	**32987,5**	**52,71**	**1738771**	–
8	**11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	**18850**	**15,01**	**283017**	**59,1**

							69402
9	11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для устройства кавальеров**	м3 грунта	4550	37,72	171609	59,1
							29518
10	11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;**	м3 грунта	4550	26,93	122529	59,1
							21075,5
11	11-010107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4550	20,08	91356,5	59,1
							13548,5
12	11-010107-1317	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4550	12,25	55729,5	59,1
							8265
13	11-010203-0112	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной	4950	30,95	153220,5	59,1
							61305,5
		Итого прямые затраты по разделу 2				**8 146 745**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 207 038	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 353 783	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				374 152	
		Итого, тенге				9 727 934	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				778 234	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 506 168**	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2159	

	Шифр норм и	Наименование работ и затрат	Ед.	Количество	Стоимость, тенге	Накладные расходы I уровня,

№№ п/п	коды ресурсов	Наименование работ и затрат	измер.					норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		2085	84,77	176745,5	59,1 33362
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт налипающий) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта		180	93,25	16784,5	59,1 3168,5
3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды) ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=1,25;	м3 грунта		285	105,96	30199,5	59,1 5700,5
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		25	1316,98	32924,5	59,1 19458,5
6	11-360101-0103	Обратная качественная насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта		405	129,28	52360	59,4 11785
7	11-010107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2170	20,08	43570	59,1 6461,5
8	11-010107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		2170	12,25	26578,5	59,1

						3941,5
	Итого прямые затраты по разделу 1				**419 812**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				83 878	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				503 689	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				20 148	
	Итого, тенге				523 837	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				41 907	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**565 744**	
	Раздел 2 Трубчатая часть					
9	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**6,375**	**114,67**	**731**	**59,1**
							330
10	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство В15.F150.W6**	м3	**5,325**	**22269,48**	**118585**	**48,5**
							2695
11	**11-370103-0103**	**Подготовка гравийно-песчаная .втрамбованная в грунт т=0,15м**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	**6,4**	**2933,83**	**18776,5**	**55,3**
							2728
12	**11-010201-0502**	**ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками в грунт**	м3 уплотненного грунта	**6,4**	**136,72**	**875**	**59,1**
							395
13	**11-370401-0213**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 сборных конструкций	**19,92**	**8870,83**	**176707**	**55,3**
							54955,5
14	**29-010201-0101(пл**	**Стоимость прямоугольных труб ПТ20-20**	шт	**12**	**202846**	**2434152**	**–**
15	**11-370401-0103**	**Заделка стыков труб бетоном В25 F150 W6**	м3 конструкции	**7,2**	**32163,19**	**231575**	**55,3**

						14314
16 11-370401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,1792	40128,35	7191	55,3
						2932,5
17 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1792	174539,52	31277,5	–
18 11-370401-0104	Ж/бетонная диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В25 W6 F150	м3 конструкции	4,725	46244,34	218504,5	55,3
						12982
19 11-370401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,2355	40127,39	9450	55,3
						3854
20 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2355	174539,52	41104	–
21 11-370401-0103	Заливка стыков между трубами ПТ20-20 цементным раствором ,толщ.4см	м3 конструкции	0,71	19000,7	13490,5	55,3
						1411,5
22 11-370401-0101	Бетонирование верха с уклоном В25W6 F150	м3 конструкции	1,42	27749,65	39404,5	55,3
						1250,5
23 11-410103-0107	Поверхности труб и стыков . Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	96	555,08	53287,5	55,3
						21973

Итого прямые затраты по разделу 2	**3 395 111**
Накладные расходы I уровня, тенге	119 821
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 514 932
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	140 598
Итого, тенге	3 655 530

		Сметная прибыль (8 %), тенге				292 443	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 947 972**	
		Раздел 3 Водоприемный ковш					
24	11-370401-0104	**Монолитный ж/б ковш и оголовок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство B25.F150.W8**	м3 конструкции	**15,5**	**46244,32**	**716787**	**55,3**
							42588
25	11-370401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	**0,529145**	**18673,52**	**9881**	**55,3**
							3929
26	21-050301-0303	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,529145**	**159057,09**	**84164,5**	–
27	11-370401-0303	**Установка закладных детали**	т арматуры	**0,10905**	**14099,04**	**1537,5**	**55,3**
							826,5
28	21-130210-0103	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012**	т	**0,10905**	**140145,96**	**15283**	–
29	11-370103-0103	**Подготовка гравийно-песчаная .втрамбованная в грунт т=0,15м**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	**1,275**	**2934,12**	**3741**	**55,3**
							543,5
30	11-010201-0502	**ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками в грунт**	м3 уплотненног о грунта	**1,275**	**136,86**	**174,5**	**59,1**
							78,5
31	11-410103-0107	**Битумная гидроизоляция ж/бетонной поверхности за 2 раза**	м2	**27,3**	**555,07**	**15153,5**	**55,3**

							6248,5
32	11-410104-0104	Монтаж уплотнительной гидроизоляционной пленки (шпонка)	м	6	2868,33	17210	55,3
							6130
33	29-010202-0102(пл	Уплотнение тип XIII (прокладка гидроизоляционной шпонки)	м	6	6585	39510	–
		3.1 Уровнемерная рейка с мерной шкалы					
34	11-390401-0104	Установка гидрометрического поста	т конструкций	0,01375	70145,45	964,5	60,9
							224
35	21-050106-9903	Стоимость мерной шкалы из полосовой стали.	т	0,01375	183646,38	2525	–
36	11-410201-0201	Окраска металлоконструкций	т	0,01375	2545,45	35	55,3
							11
		Итого прямые затраты по разделу 3				**906 967**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				60 579	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				967 546	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				38 702	
		Итого, тенге				1 006 248	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				80 500	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 086 748**	
		Раздел 4 Входной и выходной оголовок					
37	11-370103-0103	Подготовка гравийно-песчаная .втрамбованная в грунт т=0,15м	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	1,53	2933,33	4488	55,3
							652,5
38	11-010201-0502	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками в грунт	м3 уплотненног о грунта	1,53	136,6	209	59,1

							94,5
39	11-370401-0104	Монолитный ж/б входного и выходного оголовка из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В25.F150.W8	м3 конструкции	8,375	46244,42	387297	55,3
							23011
40	11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,308505	18672,31	5760,5	55,3
							2290,5
41	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308505	159057,09	49070	–
42	11-370401-0303	Установка закладных детали	т арматуры	0,0177	14096,05	249,5	55,3
							134
43	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,0177	140145,96	2480,5	–
44	11-410103-0107	Битумная гидроизоляция ж/бетонной поверхности за 2 раза	м2	28	555,07	15542	55,3
							6408,5
	4.1 Уровнемерная рейка с мерной шкалы						
45	11-390401-0104	Установка гидрометрического поста	т конструкций	0,01965	70101,78	1377,5	60,9
							320,5
46	21-050106-9903	Стоимость мерной шкалы из полосовой стали.	т	0,01965	183646,38	3608,5	–
47	11-410201-0201	Окраска металлоконструкций	т	0,01965	2569,97	50,5	55,3
							16

	Итого прямые затраты по разделу 4				**470 133**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				32 928	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				503 061	
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				20 123	
	Итого, тенге				523 183	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				41 855	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**565 038**	

Раздел 5 Металлоконструкции

48	11-390101-0101	**Монтаж рамы**	т конструкций	**0,1603**	**265913,91**	**42626**	**60,9**
							8716,5
49	21-060801-0102	**Стоимость рамы**	т	**0,1603**	**327489,06**	**52496,5**	**–**
50	13-220205-0101	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	т	**0,2008**	**248737,55**	**49946,5**	**40,6**
							12738
51	21-060801-0401	**Стоимость затворы**	т	**0,2008**	**345848,74**	**69446,5**	**–**
52	13-220201-0101	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования**	комплект	**1**	**59718,5**	**59718,5**	**40,6**
							20893
53	58-000006-0001(пл	**Стоимость подъемника 2,5В с грузовым винтом**	шт	**1**	**200118**	**200118**	**–**
54	11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	**2,5**	**246,6**	**616,5**	**54,2**
							56
55	11-130301-1702	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1110 (2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	**2,5**	**598,8**	**1497**	**54,2**
							29,5

56 11-390101-0101	**Монтаж рамы для шандора**	т конструкций	**0,23672**	**265902,75**	**62944,5**	**60,9**
						12872
57 21-060801-0102	**Стоимость рамы для шандора**	т	**0,23672**	**327489,06**	**77523**	**–**
58 11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	**1**	**246**	**246**	**54,2**
						22
59 11-130301-1702	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1110 (2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	**1**	**598**	**598**	**54,2**
						11,5

Итого прямые затраты по разделу 5	**617 777**
Накладные расходы I уровня, тенге	55 339
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	673 116
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	26 925
Итого, тенге	700 040
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 003
Итого по разделу на подряд, тенге	**756 043**

Раздел 6 Крепление понура (дна и откосов)

60 11-010107-1802	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	**156**	**93,51**	**14587,5**	**59,1**
						8621
61 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**23,4**	**114,66**	**2683**	**59,1**
						1210
62 11-370103-0103	**Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство**	м3	**23,4**	**2933,89**	**68653**	**55,3**

						9974,5
63 11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,4	136,77	3200,5	59,1
						1444
64 11-370401-0101	Монолитный бетон дна B25 F15 W8	м3	6,2	27749,76	172048,5	55,3
						5461,5
65 11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка дна	т арматуры	0,14577	18673,25	2722	55,3
						1082
66 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,14577	217158,18	31655	–
67 11-370401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство B25 F150 W8	м3	25	31150,6	778765	55,3
						47089,5
68 11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка откосы	т	0,46375	18672,78	8659,5	55,3
						3443,5
69 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,46375	217158,18	100707	–
70 11-010205-0303	Укладка камня вручную	м3 грунта	7,7	1767,34	13608,5	59,1
						8043
71 21-010701-0206	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1000	м3	7,7	1359,3	10466,5	–

72	11-410104-0207	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы**	м	**31**	**816,56**	**25313,5**	**55,3**
							13539
73	29-000001-0001(пл	**Master Seal 910 (Master Flex 610 -расширяющаяся гидроизоляционная лента**	шт	**0,17**	**40233**	**6839,5**	**–**
74	29-000001-0002(пл	**Master Seal 940 (Masterflex Aguastop ICJ150* - деформационно усадочные швы**	шт	**0,35**	**54622**	**19117,5**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**1 259 027**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				99 908	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 358 935	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				54 358	
		Итого, тенге				1 413 292	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				113 064	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 526 356**	

Раздел 7 Служебный мостик

75	11-390401-0104	**Монтаж служебных мостиков**	т конструкций	**0,80004**	**70089,62**	**56074,5**	**60,9**
							13049,5
76	21-060208-0501	**Стоимость м/к служебного мостика**	т	**0,80004**	**299948,04**	**239970,5**	**–**
77	11-410201-0201	**Окраска металлоконструкции**	т	**0,80004**	**2559,87**	**2048**	**55,3**
							649
		Итого прямые затраты по разделу 7				**298 093**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				13 699	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				311 792	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				12 472	
		Итого, тенге				324 263	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				25 941	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**350 204**	

Раздел 8 Быстроток

78	11-010201-0501	Втрамбованное основание	м3 уплотненного грунта	2,625	114,67	301	59,1
							136
79	11-370103-0103	Подготовка гравийно-песчаная .втрамбованная в грунт т=0,20м	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,5	2933,86	10268,5	55,3
							1492
80	11-010201-0502	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками ПГС в грунт	м3 уплотненного грунта	3,5	136,71	478,5	59,1
							216
81	11-370401-0103	Монолитный ж/б быстротока В25 F15.W8	м3 конструкции	18,8	32163,19	604668	55,3
							37375
82	11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,92471	18672,34	17266,5	55,3
							6866
83	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92471	159057,09	147081,5	–
84	11-370401-0303	Установка закладных детали	т арматуры	0,033	14090,91	465	55,3
							250
85	21-130210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,033	140145,96	4625	–

86	11-390401-0104	Монтаж перильного ограждение	т конструкций	0,33495	70089,57	23476,5	60,9
							5463,5
87	21-060208-0501	Стоимост м/к перильного ограждение	т	0,33495	299948,04	100467,5	–
88	11-410201-0201	Окраска металлоконструкции за 2 раза	т	16	2559,31	40949	55,3
							12980
89	11-410103-0107	Битумная гидроизоляция ж/бетонной поверхности за 2 раза	м2	65	555,07	36079,5	55,3
							14877,5
90	11-410104-0104	Монтаж уплотнительной гидроизоляционной пленки (шпонка)	м	9	2868,39	25815,5	55,3
							9195
91	29-010202-0102(пл	Уплотнение тип XIII (прокладка гидроизоляционной шпонки)	м	9	6585	59265	–

Итого прямые затраты по разделу 8	**1 071 207**
Накладные расходы I уровня, тенге	88 851
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 160 058
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	46 403
Итого, тенге	1 206 461
Сметная прибыль (8 %), тенге	96 517
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 302 978**

Раздел 9 Водобойный колодец (гаситель)

92	11-370103-0103	Подготовка гравийно-песчаная .втрамбованная в грунт т=0,15м	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	5,4	2933,89	15843	55,3
							2302
93	11-010201-0502	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками ПГС в грунт	м3 уплотненног о грунта	5,4	136,76	738,5	59,1

							333,5
94	11-370401-0103	Монолитный ж/бетон гасителя из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство B25 W8 F150	м3 конструкции	14,425	32163,19	463954	55,3
							28677
95	11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,8308	18672,97	15513,5	55,3
							6168,5
96	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8308	159057,09	132144,5	–
97	11-410103-0107	Битумная гидроизоляция ж/бетонной поверхности за 2 раза	м2	10	555,05	5550,5	55,3
							2289
98	11-410104-0104	Монтаж уплотнительной гидроизоляционной пленки (шпонка)	м	8,5	2868,47	24382	55,3
							8684
99	29-010202-0102(пл	Уплотнение тип XIII (прокладка гидроизоляционной шпонки)	м	8,5	6585	55972,5	–

Итого прямые затраты по разделу 9	**714 099**
Накладные расходы I уровня, тенге	48 454
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	762 553
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	30 502
Итого, тенге	793 055
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 445
Итого по разделу на подряд, тенге	**856 499**

Раздел 10 Обратный фильтр и дренажные отверстия

10.1 Обратный фильтр

100 11-420105-0101	Укладка геотекстиля	м2 полиэтиленового экрана	28	46,38	1298,5	53
						415,5
101 21-080102-1102	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	28	142,09	3978,5	–
102 11-380101-0403	Устройство фильтров	м3 фильтра	22,2	752,59	16707,5	54,2
						6719
103 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014К=1,050;	м3	5,04	2468,34	12440,5	–
104 21-010201-0301	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 3-5мм СТ РК 1284-2004К=1,050;	м3	13,23	4236,68	56051,5	–
105 21-010301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 2-5 мм СТ РК 1284-2004К=1,050;	м3	5,04	1498,51	7552,5	–
10.2 Фильтрационное отверстие						
106 11-220801-0106	Фильтрационные отверстие из фасонных частей д.406мм.	т фасонных частей	0,179	724952,51	129766,5	62,1
						23504
107 11-220601-0610	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	568333,33	1705	62,1
						196
108 11-380101-0502	Отсыпка щебнем	м3 дренажной призмы	0,575	1298,26	746,5	54,2
						305

109	21-010201-0301	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 3-5мм СТ РК 1284-2004К=1,050;**	м3	**0,60375**	**4236,68**	**2558**	–
110	11-370401-0301	**Установка сетки.**	т арматуры	**0,0085**	**18647,06**	**158,5**	**55,3**
							63
111	21-050301-2708	**Защитная сетка из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм**	т	**0,0085**	**217158,18**	**1846**	–
		Итого прямые затраты по разделу 10				**234 810**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				31 203	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				266 012	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				10 641	
		Итого, тенге				276 653	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				22 132	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**298 785**	

Раздел 11 Крепление рисбермы (дна и откосов)

112	11-370103-0103	**Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство**	м3	**57**	**2933,89**	**167232**	**55,3**
							24297
113	11-010201-0502	**ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**57**	**136,78**	**7796,5**	**59,1**
							3517,5
114	11-370401-0101	**Монолитный бетон дна В25 F15 W8**	м3	**36**	**27749,74**	**998990,5**	**55,3**
							31712,5
115	11-370401-0102	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В25,F150 W8**	м3 конструкции	**33**	**31150,58**	**1027969**	**55,3**
							62158
116	11-370401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	**2,1147**	**18673,1**	**39488**	**55,3**

						15701,5
117	21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	2,1147	217158,18	459224,5	–
118	11-370401-0302	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	0,095	40231,58	3822	55,3
							1554,5
119	21-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,095	174539,52	16581,5	–
120	11-400701-0101	**Разрезные доски Н=15см В=2см**	м3 древесины в конструкции	0,15	143746,67	21562	59,8
							4207,5
121	11-420101-0404	**Каменная призма**	м3	82,5	2286,1	188603	53
							34458,5
122	11-410104-0207	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы**	м	56	816,57	45728	55,3
							24457
123	29-000001-0002(пл	**Master Seal 940 (Masterflex Aguastop ICJ150* - деформационно усадочные швы**	шт	0,935	54622	51071,5	–

Итого прямые затраты по разделу 11	**3 028 069**
Накладные расходы I уровня, тенге	202 064
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 230 133
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	129 206
Итого, тенге	3 359 338
Сметная прибыль (8 %), тенге	268 747
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 628 085**

Раздел 12 Конструкция проезжей части

124	11-010201-0502					
	ПГС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,75	136,76	1880,5	59,1
						848,5
125	11-270401-0102					
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,75	2567,05	35297	60,3
						1984
126	11-270402-0101					
	Основания и покрытия из щебня однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	55	117,52	6463,5	60,3
						1758,5
127	21-010201-0604					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,95	4838,48	28789	–
128	11-270901-0301					
	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	5	813,8	4069	60,3
						628,5
129	21-049999-0105					
	Сигнальные столбики С	м3	0,2	53897,77	10779,5	–

Итого прямые затраты по разделу 12	**87 279**
Накладные расходы I уровня, тенге	5 220
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	92 498
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	3 700
Итого, тенге	96 198
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 696
Итого по разделу на подряд, тенге	**103 894**

Итого прямые затраты по смете	**12 502 381**
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	200 118

Накладные расходы I уровня, тенге	841 941
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 344 322
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	533 774
Итого, тенге	13 878 095
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 110 247
Итого по смете на подряд, тенге	14 988 342
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1909

ЛРС 2-25-1 Дамба Сатай.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Срезка дамбы по гребню бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**1700**	**37,72**	**64118**	**59,1** / **11029**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	17		18661	
		Итого по заработной плате					**18661**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	17	3771,63	64118	
						1097,7	18661	
		Итого по эксплуатации машин					**64118**	
2	**11-010104-0210**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	м3 грунта		**1700**	**31,68**	**53859**	**59,1** / **9264**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	14,28		15675	
		Итого по заработной плате					**15675**	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	14,28	3771,63	53859	

						1097,7	15675
	Итого по эксплуатации машин						**53859**
3 11-360101-0103	**Насыпь теле дамбы и промоин.**	м3 грунта		**257**	**129,29**	**33227**	**59,4**
							7478
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0259	6,6563	663,14	4414	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03076	7,90532		8175	
	Итого по заработной плате					**12589**	
21-010103-0101	Грунт	м3	1,025	263,425	–	–	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,1	25,7	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-010101-0302	Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом с	маш.-ч	0,0133	3,4181	3283,59	11224	
					1097,7	3752	
32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном	маш.-ч	0,00291	0,74787	5314,1	3974	
					1097,7	821	
32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0104	2,6728	136,36	364	
					–	–	
32-010102-0401	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с т	маш.-ч	0,00294	0,75558	6153,61	4650	
					1097,7	829	
32-060101-0201	Бороны дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч	0,00121	0,31097	185,44	58	
					–	–	
33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00121	0,31097	2391,43	744	
					818,38	254	
33-040101-0103	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0104	2,6728	2917,79	7799	
					942,45	2519	
	Итого по эксплуатации машин					**28813**	
4 11-010203-0112	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	нированной площади		**6400**	**30,95**	**198103**	**59,1**
							79264

01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	0,0279	178,56	652,75	116555
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	16		17563
	Итого по заработной плате					**134118**
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	2,304	3453,26	7956
					1097,7	2529
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	9,216	5998,47	55282
					1097,7	10116
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0007	4,48	4087,11	18310
					1097,7	4918
	Итого по эксплуатации машин					**81548**

Итого прямые затраты по смете	**349 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 074
Накладные расходы I уровня, тенге	107 035
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	456 342
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	18 254
Итого, тенге	474 596
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 968
Итого по смете на подряд, тенге	**512 564**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	240

ЛРС 2-25-2 Соединительный канал

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010107-0112**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта		**8120**	**139,6**	**1133543**	**59,1** / **200578**

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0137	111,244	663,14	73770	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0298	241,976		265617	
	Итого по заработной плате					**339387**	
31-010201-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0298	241,976	4379,66	1059773	
					1097,7	265617	
	Итого по эксплуатации машин					**1059773**	
2 11-010104-0202	**Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**8120**	**37,72**	**306256**	**59,1**
							52678
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	81,2		89133	
	Итого по заработной плате					**89133**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	81,2	3771,63	306256	
					1097,7	89133	
	Итого по эксплуатации машин					**306256**	
3 11-010107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**8120**	**20,08**	**163037**	**59,1**
							24179
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00459	37,2708		40912	
	Итого по заработной плате					**40912**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,00459	37,2708	4374,38	163037	
					1097,7	40912	
	Итого по эксплуатации машин					**163037**	
4 11-010107-1317	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**8120**	**12,25**	**99456**	**59,1**
							14750
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	22,736		24957	
	Итого по заработной плате					**24957**	
31-010101-0204	Бульдозеры при работе на водохозяйственном ст	маш.-ч	0,0028	22,736	4374,38	99456	
					1097,7	24957	
	Итого по эксплуатации машин					**99456**	
5 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта		**8120**	**114,67**	**931124**	**59,1**
							419862
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	876,96	611,19	535989	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	213,15		174438	
	Итого по заработной плате					**710427**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	213,15	1807,87	385347	
					818,38	174438	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,105	852,6	11,48	9788	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**395135**	
6 11-010203-0109	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	нированной площади		**23000**	**59,34**	**1364856**	**59,1**
							681635
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	0,0724	1665,2	652,75	1086959	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	60,49		66400	
	Итого по заработной плате					**1153359**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00055	12,65	3453,26	43684	
					1097,7	13886	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00088	20,24	5998,47	121409	
					1097,7	22217	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0012	27,6	4087,11	112804	
					1097,7	30297	
	Итого по эксплуатации машин					**277897**	
	Итого прямые затраты по смете					**3 998 272**	
	в том числе						

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 696 718
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 301 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	661 457
Накладные расходы I уровня, тенге	1 393 682
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 391 954
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	215 678
Итого, тенге	5 607 632
Сметная прибыль (8 %), тенге	448 611
Итого по смете на подряд, тенге	**6 056 243**
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3310
Итого:	42 007 483
в т.ч. -смр	41 758 051
в т.ч. -оборудование	249 432
в т.ч.-прочие	
Вреенные здания и сооружения 4,3% , К=0,8	1 436 477
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 4,2525%	1 836 847
Итого в текущих ценах 4 кв 2016 (ноябрь)	45 280 807
Итого в текущих ценах 2017 год (Иинф=1,07)	48 450 463
Налог на добавленную стоимость 2017г (НДС 12%)	5 814 056
Всего :	54 264 519

Принял:
Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"

Сдал
Субподрядчик ТОО "Лидер "