типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных орог" Актюбинская область, Шалкарский район г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 240140001901

Подрядчик: **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство линии ночного электроосвещения автомобильной дороги от северного железнодорожного переезда до села Жомарт города Шалкар Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			53	30.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**26 326 513,34**	**23 505 815,48**							**2 820 697,86**	**26 326 513,34**
Акт № 1	26 326 513,34	23 505 815,48							2 820 697,86	26 326 513,34

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 240140001901

Руководитель _____ **Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович**

Подрядчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН/ИНН/УНП 970740003317 БИК HSBKKZKX ИИК KZ276010121000303992

Директор _____ **Нұртаза Аслан Еркінұлы**

Технический надзор _____ **ТОО "DAS Logistic" Турсинбаев Магжанбай Абдуллаевич**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский райо, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 240140001901**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, МУХТАР АУЕЗОВ, 21 БИН/ИИН 970740003317**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство линии ночного электроос-вещения автомобильной дороги от северного железнодорожного переезда до села Жомарт города Шалкар Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство линии ночного электроос-вещения автомобильной дороги от северного железнодорожного переезда до села Жомарт города Шалкар Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **24.04.30**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1 Наружное электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23 08 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГНБ										
1	1	6101-0101-0101	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	4	407,0 0,0	402,0 113,0	1 628,0 0,0	1 608,0 452,0			1 628,0	
2	2	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	32 539,0 6 400,0	26 139,0 1 820,0	33 241,0 6 400,0	26 139,0 1 820,0			33 241,0	
3	3	6121-0802-0501	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	8	14 664,0 3 447,0	7 226,0 1 268,0	117 312,0 27 576,0	57 808,0 10 144,0	30 504,0		117 312,0	
4	4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8,16	2 466,0		20 123,0		20 123,0		20 123,0	
5	5	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	4	94,0 0,0	94,0 26,0	376,0 0,0	376,0 104,0			376,0	
			Итого по разделу 1: ГНБ					172 680 33 976	85 931 12 520	50 627 0	0 0	172 680 0	
			Раздел 2: Наружное электроосвещение										
6	6	6124-0302-0401	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А	шт.	1	24 364,0 17 985,0	507,0 127,0	24 364,0 17 985,0	507,0 127,0	5 865,0		24 364,0	
7	7	252-207-3415	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	177 875,0		177 875,0		177 875,0		177 875,0	
8	8	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 580,0		7 580,0		7 580,0		7 580,0	
9	9	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6 236,0		6 236,0		6 236,0		6 236,0	
10	10	252-207-1128	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	8	12 900,0		103 200,0		103 200,0		103 200,0	
11	11	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	4 169,0		33 352,0		33 352,0		33 352,0	
12	12	247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ПНПИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	1	1 146,0		1 146,0		1 146,0		1 146,0	
13	13	6124-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	3	7 363,0 5 667,0	534,0 159,0	22 089,0 17 001,0	1 602,0 477,0	3 492,0		22 089,0	
14	14	252-207-1712	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	30 848,0		92 544,0		92 544,0		92 544,0	
15	15	252-301-1426	Соединительная скоба (мостик соединительный)	шт.	1	1 915,0		1 915,0		1 915,0		1 915,0	

16	16	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SQ79.1	шт.	2	4 169,0		8 338,0		8 338,0		8 338,0	
17	17	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0011	352 993,0		388,0		388,0		388,0	
18	18	6124-0202-0302	Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 25 мм2	км	0,002	271 408,0 145 889,0	120 292,0 37 569,0	543,0 292,0	240,0 75,0	6,0		543,0	
19	19	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1 107 834,0		2 216,0		2 216,0		2 216,0	
20	20	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	4 091,0		12 273,0		12 273,0		12 273,0	
21	21	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 467,0		3 467,0		3 467,0		3 467,0	
22	22	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	56	36 138,0 17 411,0	12 403,0 3 189,0	2 023 728,0 975 016,0	694 568,0 178 584,0	307 160,0		2 023 728,0	
23	23	247-306-0106	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	56	102 493,0		5 739 608,0		5 739 608,0		5 739 608,0	
24	24	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	56	15 918,0 13 117,0	2 898,0 823,0	891 408,0 734 552,0	162 288,0 46 088,0			891 408,0	
25	25	247-103-0513	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jarvq 120W , мощность 120 Вт, IP67	шт.	56	57 440,0		3 216 640,0		3 216 640,0		3 216 640,0	
26	26	247-306-0305	Кронштейн трубный типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	56	10 952,0		613 312,0		613 312,0		613 312,0	
27	27	247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	56	7 925,0		443 800,0		443 800,0		443 800,0	
28	28	252-207-3510	Соединитель типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	56	10 661,0		597 016,0		597 016,0		597 016,0	
29	29	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	28	1 514,0 768,0	56,0 12,0	42 392,0 21 504,0	1 568,0 336,0	19 236,0		42 392,0	
30	30	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	56	7 410,0 3 840,0	380,0 87,0	414 960,0 215 040,0	21 280,0 4 872,0	178 248,0		414 960,0	
31	31	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	56	526,0 502,0	20,0 0,0	29 456,0 28 112,0	1 120,0 0,0	224,0		29 456,0	
32	32	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	56	1 193,0		66 808,0		66 808,0		66 808,0	
33	33	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,6018	491 703,0		295 907,0		295 907,0		295 907,0	
34	34	6124-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 770,0 11 770,0	3 760,0 1 127,0	15 770,0 11 770,0	3 760,0 1 127,0	291,0		15 770,0	
35	35	247-305-0144	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	167 209,0		167 209,0		167 209,0		167 209,0	
			Итого по разделу 2: Наружное электроосвещение					15 055 540	886 933	12 105 352	0	15 055 540	
								2 021 272	231 686	0	0	0	
			Раздел 4: Кабельная линия 0,4 кВ										
36	36	1101-0107-0902	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м³ грунта	300	386,0 0,0	382,0 87,0	115 800,0 0,0	114 600,0 26 100,0			115 800,0	
37	37	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2		1,94	7 328,0	0,0	14 216,0	0,0			14 216,0	

				м³		7 328,0	0,0	14 216,0	0,0				
38	38	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1 772	1 153,0	444,0	2 043 116,0	786 768,0	95 688,0		2 043 116,0	
				м кабеля		680,0	136,0	1 204 960,0	240 992,0				
39	39	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг		28	1 431,0	547,0	40 068,0	15 316,0	1 876,0		40 068,0	
				м		850,0	168,0	23 800,0	4 704,0				
40	40	243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66		1,80744	1 639 416,0		2 963 146,0		2 963 146,0		2 963 146,0	
				км									
41	41	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		1 772	22,0	2,0	38 984,0	3 544,0			38 984,0	
				м		20,0	1,0	35 440,0	1 772,0				
42	42	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о проложенных подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		1 772	40,0		70 880,0		70 880,0		70 880,0	
				м									
43	43	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм		20	526,0	20,0	10 520,0	400,0	80,0		10 520,0	
				м		502,0	0,0	10 040,0	0,0				
44	44	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		20,4	2 466,0		50 306,0		50 306,0		50 306,0	
				м									
45	45	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		1,94	3 824,0	0,0	7 419,0	0,0			7 419,0	
				м³		3 824,0	0,0	7 419,0	0,0				
46	46	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с.), группа грунта 2		300	64,0	61,0	19 200,0	18 300,0			19 200,0	
				м³		0,0	12,0	0,0	3 600,0				
			Итого по разделу 4: Кабельная линия 0,4 кВ					5 373 655	938 928	3 181 976	0	5 373 655	
								1 295 875	277 168	0	0	0	
			ИТОГО по акту					20 601 875	1 911 792	15 337 955	0	20 601 875	
								3 351 123	521 374	0	0	0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением строительно-монтажными работами на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,8%										
					7,80%			1 606 946,25					
			ИТОГО									22 208 821	
			Сметная прибыль - 5 %		5%			1 110 441,06					
			Непредвиденные работы и затраты 3 %		3%			666 264,64					
			ИТОГО									23 985 526,95	
			Коэффициент к договорной цене		0,98000							23 505 815,48	
			НДС					2 820 697,86					
			Итого по акту с НДС									26 326 513,34	

Сдал (Подрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН 040340

(наименование организации, осуществляющей строительство, номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртаев Аслан Еркинулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 240140001901

(наименование организации, осуществляющей строительство, номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Беркимбаев Алтынбай Шинбергенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "DAS Logistic" Турсинбаев Магжанбай Абдуллаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПроектБизнесИнвест" Нұғманов Жұбаныш Керейұлы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)