Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30»июль 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания Строй Индустрия», Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Куанышбаева 26.

наименование организации, юридический адрес

В лице Директора Ахман С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Добын Уйгурского района Алматинской области», 041805 Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, Дардамтинский с.о., с.Добын.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Уйгурского района»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Ахман Строй»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Жетісу Саулет құрылысы», ГСЛ№ 18001712, 29.01.2018 г., Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области» приказ №90 от 22.05.2015 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
Число этажей		1	
Общая площадь здания	М2	213,16	
Площадь застройки	М2	274,26	
Строительный объем	М3	1183,30	
Полезная площадь	М2	201,43	
Расчетная площадь	М2	141,99	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Объект «Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Добын Уйгурского района».

1) Здание одноэтажное общественное, без подвала, с размерами в осях 15,0м х15,0м. Высота потолков 3,3м., за отметку 0,000 принята отметка пола. Наружные стены (толщиной 510 мм) из кирпича керамзитового, марки М75, внутренние стены (380 мм) и перегородки (120 мм,250 мм) – из обыкновенного кирпича.

2) Конструктивная схема здания – здание с несущими кирпичными стенами, комплексной конструкции.

3) Кровля из металлочерепицы по деревянной стропильной конструкции.

4) Фундаменты монолитные, бетонные. Полы устроены по грунту из бетона и керамической плитки.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2018 год;

месяц, год

окончание работ: июль 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: ___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания Строй Индустрия» считает объект: «Строительство медицинского пункта на 10 посещений в смену в с.Добын Уйгурского района». готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания Строй Индустрия» Директор Ахман С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.