Заказчик: **Гюрджян А.Х. ИИН 630726350420**

Подрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

Объект : **Реконструкция здания культурно досугового комплекса со строительством пристроек и комплекса саун и бассейнов по адресу: Г. Павлоар, ул. Путейская, 2/7**

Акт приемки выполненных работ №3 за 09 октября 2022 г

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
					Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
		Раздел 2 Сауна					
116	116	1134-0108-0308	Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Устройство при относе от потолков на 5 см НР = 76 %	м2 площади	5	4626,2	35381,00
117	117	1134-0108-0403	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	5	1272,4	8369,00
118	118	1134-0108-0502	Каркасы потолков. Оклейка стеклотканью на каждый слой НР = 76 %	м2 поверхности	5	1750,4	10975,00
119	119	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка вагонкой Ольха НР = 76 %	м2 поверхности	5	1952,4	14132,00
120	120	2900-0000-0000(пл)	Вагонка ольха	м	65	1050	73710,00
121	121	1134-0108-0302	Каркасы стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см НР = 76 %	м2 площади	20	4180,15	125895,00

122	122	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	20	1026,5	27852,00
123	123	1134-0108-0501	Каркасы стен. Оклейка стеклотканью на каждый слой НР = 76 %	м2 поверхности	20	1677,6	41131,00
124	124	1134-0108-0708	Каркасы стен. Облицовка вагонка Ольха НР = 76 %	м2 поверхности	20	2956,3	94690,00
125	125	2900-0000-0000(пл)	Вагонка ольха	м	230	1050	260820,00
126	126	1111-0101-3901	Галтели деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	10	1647,3	18505,00
127	127	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	10	1643,3	18385,00
128	128	1110-0109-0103	Полки в сауне. Устройство НР = 90 %	м2 горизонтальной проекции	6,82	18519,5	195192,99
129	129	1134-0108-0708	Каркасы полок. Облицовка Абачи на полок НР = 76 %	м2 поверхности	4,1	2956,1	19411,01
130	130	2900-0000-0000(пл)	Абачи на полок	м	45	2900	140940,00
131	131	1146-0501-0103	Ограждения печи с обшивкой по каркасу Липа. Устройство НР = 84 %	м2	6,3	8996,83	63418,03
132	132	2900-0000-0000(пл)	Липа на трапик и ограждения	м	72	1500	116640,00
133	133	1110-0107-0106	Установка Двери стеклянной НР = 90 %	м2	1,8	1456,11	4488,00

134	134	2900-0000-0000(пл)	Дверь стеклянная для сауны	шт	1	70900	76572,00
135	135	2900-0000-0000(пл)	Клинкер	м2	5	9500	51300,00
136	136	2900-0000-0000(пл)	Клей жаростойкий	шт	5	4500	24300,00
137	137	2900-0000-0000(пл)	Отражатель нержавейка на цепях.	шт	1	25000	27000,00
138	138	1399-0101-0102	Монтаж печи с пультом НР = 61 %	шт	1	101400	176314,00
139	139	5900-0000-0000(пл)	Электрическая печь HARVIA VEGA BC90E	шт	1	261100	261100,00
140	140	5900-0000-0000(пл)	Пульт HARVIA C150 (220 Вт до 8 кВт,380 Вт до 17 кВт)	шт	1	170000	170000,00
141	141	2900-0000-0000(пл)	Абажур и светильник	шт	6	5500	35640,00
142	142	2900-0000-0000(пл)	Жаростойкий кабель 2х0,75	м	35	450	17010,00
143	143	2900-0000-0000(пл)	Жаростойкий кабель 3х4	м	3	3500	11340,00
144	144	2900-0000-0000(пл)	Ветиляция	шт	1	19000	20520,00
145	145	2900-0000-0000(пл)	Камни для каменки	кг	40	275	11880,00
146	146	2900-0000-0000(пл)	Вагонка сосна для трапика	м	40	3500	151200,00
		Раздел 3 Приточно-вытяжная вентиляция.					
147	147	5900-0000-0000(пл)	Осушитель воздуха Calorex 33	шт	1	1452050	1452050,00

148	148	5900-0000-0000(пл)	Приточно вытяжная установка "Векс" -Украина	шт	1	678000	678000,00
149	149	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	3883	5315,00
150	150	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	25	1566,64	50971,00
151	151	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	35	556,11	28624,85
152	152	5900-0000-0000(пл)	Гидромодуль трех ходовой.	шт	1	41000	41000,00
153	153	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	40	4709,25	265620,00
154	154	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6	5864,17	47327,02
155	155	2302-0101-0183	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1965	8489,00
156	156	2305-0301-2201	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 100 мм	шт.	1	6079	6565,00
157	157	2304-1001-0107	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	13516	14597,00
158	158	2113-0809-1306	Лента перфорированная монтажная для крепления воздуховодов 30х2	м	1	207	224,00

159	159	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	1,63	1719,02	3993,00
160	160	2111-0403-5603	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30 °С до +80 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	1,793	3761	7282,47

Всего	**8775545**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	105 307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	214 917
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**181 915**
Итого в текущих ценах	**7 277 684**
НДС (12 %)	709 054,97
Итого по акту	**7 986 738,97**

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "ENDEAVOUR ПВ "
БИН 141140019034
Директор _____ **Шимолин М.В.**

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:
Частный эксперт
ИИН 841128350842
Эксперт _____ **Нургалиев Г.С.**
аттестат № KZ88VJE00042845 от 05.12.2018 Г.
работаем без печати.

Принял:
Заказчик:
Гюрджян А.Х.
ИИН 630726350420
Директор
_____ **Гюрджян А.Х.**

ТОО "EGGOHOLDING"
БИН 060940002980
Директор _____ **Терешков В.И.**