Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"30" ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Каскад – 2004» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 3-я Сенная 54А**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **руководитель Симамбаев Е.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Строительство площадки водонапорных сооружений в с. Москворецкое Тимирязевского района СКО**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СевероКазахстанской области", в лице руководителя Байгужина М.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Фирма «Строитель»» БИН 960240000312 лицензия № 14006733 от 12.05.2014г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПГС Альтернатива» заказ №б/н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района СевероКазахстанской области" от 09.10.2019 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительный объём	$м^3$	607,08		607,08	
В т.ч проходная	$м^3$	82,72		82,72	
Насосная станция	$м^3$	524,36		524,36	
Площадь участка благоустройства	$м^2$	10655,00		10655,00	
Площадь застройки	$м^2$	125,61		125,61	
В т.ч. проходная	$м^2$	31,2		31,2	
Насосная станция	$м^2$	85,3		85,3	
Стальная водонапорная башня емкостью 50 $м^3$	$м^2$	9,11		9,11	
Водопотребление	$м^3$/сут.	434,28		434,28	
РЧВ емк. 200 $м^3$	соор	2		2	
Стальная водонапорная башня емк. 50 $м^3$	соор	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующимиданными: 1. Проходная – одноэтажное здание с основными размерами в осях 4,05х5,4м, фундаменты монолитные свайные железобетонные, соединены монолитным ж/б ростверком; наружные стены пенобетонные блоки с облицовкой стальным сайдингом; перегородки кирпичные 120мм на растворе М50; крыша бесчердачная, утепленная минераловатными плитами; кровля из профлиста по деревянному каркасу; перекрытие – сборные ж/б плиты серии 1.141.-1 в63. Насосная станция – одноэтажное здание заглубленного типа, с основными размерами в осях 6,00х11,5м; фундаменты блоки ФБС на монолитной ж/б подошве; наружные несущие стены – кирпичная кладка из кирпича керамического 380мм, армированные через 6 рядов, с обшивкой снаружи металлосайдингом; перегородки кирпичная кладка 120мм; крыша чердачная утепленная, двухскатная с кровлей из профлиста по деревянному каркасу; перекрытие из сборных железобетонных плит. Резервуары чистой воды по типовому проекту ТП РК 200РВ(IВ, IIВ, IIIВ IIА, IVА, IVГ)- 2,3-2013 «Резервуары для воды прямоугольные ж/б монолитные емкостью 200м3; прямоугольные в плане с размерами в осях 6х9м; стены из монолитного железобетона высотой 4,5м, толщина стен 300мм; днище – монолитная ж/б плита толщиной 350мм. Водонапорная стальная башня емкостью 50 м3 Н – 18м, принята по типовому проекту 901-5-29. Площадка мусорных контейнеров имеет размеры1,8х3,6м с металлическим ограждением протяженностью 6м. Водопроводные колодцы

приняты согласно типовым проектным решениям 901-09-11.84 из сборных ж/б колец. Ограждение площадки установливается по границе отвода земельного участка с размерами в плане 78,0х66,0м высотой 2,5м из профлиста.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2020**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2021**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц:**12**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **77%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

ТОО «Каскад-2004» (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство площадки водонапорных сооружений в с. Москворецкое Тимирязевского района СКО готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Симамбаев Е.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)