Заказчик:НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"

Подрядчик: ТОО "Адастра"

Проект: Капитальный ремонт 4-х лекционных залов УК№6, г.Алматы, Медеуский район проспект Абая, 8»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№06-03-24/17	02.07.2024г			НАО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Капитальный ремонт 4-х лекционных залов УК№6, г.Алматы, Медеуский район проспект Абая, 8»	78 880 588,28	21 210 037,52							2 545 204,50	23 755 242,02
Всего выполнено	**78 880 588,28**	**21 210 037,52**							**2 545 204,50**	**23 755 242,02**

Заказчик:

Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"

Заместитель Председателя правления-Ректора _____ Султангазиев К.Е.
Должность, Фамилия И.О., подпись

М.П.

Начальник отдела Управления по развитию инфраструктуры _____ Жазылбеков Е.С.
Должность, Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Адастра"

Директор _____ Габбасов Б.И.
Должность, Фамилия И.О., подпись

М.П.

Директор Департамента по управлению активами _____ Толкынов Е.М.

Технический надзор:

Генеральный директор ТОО "ServicePro Construction" _____ Султанов М.М.

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Курылыс Сервис БКК" _____ Онгаров Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Адастра"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 4-х лекционных залов УК№6, г.Алматы, Медеуский район проспект Абая, 8»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Аудитория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №06-03-24/17 от 02.07.2024 год

Акт выполненных работ

за Авуст 2024 (месяц, год) на 2-1-5 Оповещения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Системы речевого автоматического оповещения										
1	17	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	365	1 607,0 1 551,0	5,0 0,0	586 555,0 566 115,0	1 825,0 0,0	18 615,0		586 555,0	
2	18	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	0,365	207 941,0		75 898,0		75 898,0		75 898,0	
			Итого по разделу 1: Системы речевого автоматического оповещения					662 453 566 115	1 825 0	94 513 0	0 0	662 453	
			ИТОГО по акту					662 453 566 115	1 825 0	94 513 0	0 0	662 453	

			Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%									**700 212,82**
			Сметная прибыль -5%									**35 010,64**
			Итого с сметной прибылью-5%									**735 223,46**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**35 010,64**
			Итого с Непредвиденные работы и затраты									**770 234,10**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									**828 001,66**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %									**99 360,20**
			Итого с НДС									**927 361,86**
			Итого в тенге с НДС с учетом скидки Подрядчика К=0,98									**908 814,62**
			НДС									**97 373,00**
			Итого в тенге с НДС									**908 814,62**

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный

Заместитель Председателя правления-Ректора Султангазиев К.Е.

М.П.

Начальник отдела Управления
по развитию инфраструктуры Жазылбеков Е.С.

Подрдчик:
ТОО "Адастра"

Директор Габбасов Б.И.

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

М.П.

Директор Департамента по управлению активами_____Толкынов Е.М.

Технический надзор:

Генеральный директор ТОО “ServicePro Construction”_____Султанов М.М.

Авторский надзор:

ГИП ТОО “Курылыс Сервис БКК”_____Онгаров Е.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Адастра"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 4-х лекционных залов УК№6, г.Алматы, Медеуский район проспект Абая, 8»**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Аудитория**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №06-03-24/17 от 02.07.2024 год

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и Вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	кВт	12,5	5 947,0 3 160,0	41,0 12,0	74 337,5 39 500,0	512,5 150,0	34 325,0		74 337,5
2	3	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении**	шт.	16	2 105,0 2 078,0	2,0 1,0	33 680,0 33 248,0	32,0 16,0	400,0		33 680,0
3	4	245-510-0217 *СнрСЦ 12.2023*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,Tmax 120°C,PN 10 DN 15,модель RA-G,RTR-N**	шт.	8	10 595,0		84 760,0		84 760,0		84 760,0
4	5	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-II,прямой,Тмакс 120°C,PN 16,типа Danfoss DN 15**	шт.	8	6 937,0		55 496,0		55 496,0		55 496,0
5	6	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Краны воздушные.Установка**	шт.	8	1 168,0 823,0	0,0 0,0	9 344,0 6 584,0	0,0 0,0	2 760,0		9 344,0
6	7	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	10	5 315,0 5 291,0	17,0 0,0	53 150,0 52 910,0	170,0 0,0	70,0		53 150,0
7	8	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	9,9	224,0		2 217,5		2 217,5		2 217,5
8	9	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	15	5 666,0 5 641,0	20,0 0,0	84 990,0 84 615,0	300,0 0,0	75,0		84 990,0
9	10	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	14,85	319,0		4 737,0		4 737,0		4 737,0
10	11	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка**	м трубопровода	25	3 187,0 1 836,0	55,0 16,0	79 675,0 45 900,0	1 375,0 400,0	32 400,0		79 675,0
11	12	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.**	м	30	3 284,0 1 836,0	55,0 16,0	98 520,0 55 080,0	1 650,0 480,0	41 790,0		98 520,0
12	13	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	м	15	5 618,0 3 485,0	123,0 33,0	84 270,0 52 275,0	1 845,0 495,0	30 150,0		84 270,0
13	14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	95	394,0 392,0	2,0 0,0	37 430,0 37 240,0	190,0 0,0			37 430,0
14	15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		16	279,0	4,0	4 464,0	64,0	1 184,0		4 464,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		201,0	0,0	3 216,0	0,0			
15	16	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		16	567,0	12,0	9 072,0	192,0	6 064,0		9 072,0
				м²		176,0	2,0	2 816,0	32,0			
16	17	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	7,5	708,0		5 310,0		5 310,0		5 310,0
17	18	242-312-1802 *СпрСЦ 12.2023*	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	24 373,0		24 373,0		24 373,0		24 373,0
18	19	242-312-1804 *СпрСЦ 12.2023*	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	43 473,0		43 473,0		43 473,0		43 473,0
19	20	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 578,0	5,0	2 578,0	5,0	94,0		2 578,0
						2 479,0	1,0	2 479,0	1,0			
20	21	245-501-0118 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 20	шт.	1	57 457,0		57 457,0		57 457,0		57 457,0
21	22	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 943,0	5,0	2 943,0	5,0	148,0		2 943,0
						2 790,0	1,0	2 790,0	1,0			
22	23	245-501-0119 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 25	шт.	1	83 544,0		83 544,0		83 544,0		83 544,0
23	24	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868,0		6 868,0		6 868,0		6 868,0
24	25	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18 075,0		18 075,0		18 075,0		18 075,0
25	26	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	85 779,0	1 135,0	171 558,0	2 270,0	11 650,0		171 558,0
						78 819,0	314,0	157 638,0	628,0			
26	27	511-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	202 344,0		404 688,0		404 688,0		404 688,0
			Итого по разделу 1: Отопление					1 537 010	8 611	547 421	0	1 537 010
								576 291	2 203	404 688	0	
			Раздел 2: Вентиляция									
27	28	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	8	1 574,0	5,0	12 592,0	40,0	104,0		12 592,0
						1 556,0	1,0	12 448,0	8,0			
28	29	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	12 996,0		103 968,0		103 968,0		103 968,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					116 560	40	104 072	0	116 560
								12 448	8	0	0	
			ИТОГО по акту					1 653 570	8 651	651 493	0	1 653 570
								588 739	2 211	404 688	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							404 688		

			Итого без оборудования									1 248 882
			Оборудование									404 688
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%									71 186,27
			Итого									1 320 068,27
			Сметная прибыль -5%									66 003,41
			Непредвиденные работы и затраты-5%									86 237,81
			Итого									1 472 309,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									**1 582 732,71**
			Итого с учетом скидки Подрядчика К=0,98									**1 551 078,06**
			НДС 12%									**186 129,37**
			Итого к оплате с НДС									**1 737 207,43**

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный

Заместитель Председателя правления-Ректора _____ Султангазиев К.Е.

М.П. *

Начальник отдела Управления
по развитию инфраструктуры _____ Жазылбеков Е.С.

М.П.

Директор Департамента по управлению активами _____ Толкынов Т.М.

Технический надзор:

Генеральный директор ТОО "ServicePro Construction" _____ Султанов М.М.

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Курылыс Сервис БКК" _____ Онгаров Е.А.

Подрдчик:
ТОО "Адастра"

Директор _____ Габбасов Б.И.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Адастра"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 4-х лекционных залов УК№6, г.Алматы, Медеуский район проспект Абая, 8»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Аудитория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №06-03-24/17 от 02.07.2024 год

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Электроосвещение и Электрооборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 836,0 14 387,0	333,0 104,0	17 836,0 14 387,0	333,0 104,0	3 116,0		17 836,0
2	2	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384,0		7 384,0		7 384,0		7 384,0
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 771,0 6 741,0	0,0 0,0	74 481,0 74 151,0	0,0 0,0	330,0		74 481,0
4	4	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	700,0		4 200,0		4 200,0		4 200,0
5	5	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617,0		1 851,0		1 851,0		1 851,0
6	6	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 838,0		7 676,0		7 676,0		7 676,0
7	7	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 836,0 14 387,0	333,0 104,0	17 836,0 14 387,0	333,0 104,0	3 116,0		17 836,0
8	8	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384,0		7 384,0		7 384,0		7 384,0
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 771,0 6 741,0	0,0 0,0	54 168,0 53 928,0	0,0 0,0	240,0		54 168,0
10	10	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	750,0		6 000,0		6 000,0		6 000,0
11	11	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	10	750,0		7 500,0		7 500,0		7 500,0
12	12	6119-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка	шт.	48	2 730,0 2 347,0	36,0 12,0	131 040,0 112 656,0	1 728,0 576,0	16 656,0		131 040,0
13	13	247-102-0198 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20	шт.	48	5 437,0		260 976,0		260 976,0		260 976,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	20	1 272,0	1,0	25 440,0	20,0	940,0		25 440,0
						1 224,0	0,0	24 480,0	0,0			
15	15	247-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки,без заземляющих контактов,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	16	741,0		11 856,0		11 856,0		11 856,0
16	16	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
17	17	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	2	537,0		1 074,0		1 074,0		1 074,0
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					637 658	2 414	341 255	0	637 658
								293 989	784	0	0	
			ИТОГО по акту					637 658	2 414	341 255	0	637 658
								293 989	784	0	0	
			Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%									674 004,51
			Сметная прибыль -5%									33 700,23
			Итого с сметной прибылью-5%									707 704,73
			Непредвиденные работы и затраты-5%									33 700,23
			Итого с Непредвиденные работы и затраты									741 404,96
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									797 010,33
			Налог на добавленную стоимость, 12 %									95 641,24
			Итого с НДС									892 651,57
			Итого в тенге с НДС с учетом скидки Подрядчика К=0,98									874 798,54
			НДС									93 728,42
			Итого в тенге с НДС									874 798,54

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный

Заместитель Председателя правления-Ректора _____ Султангазиев К.Е.

М.П.

Начальник отдела Управления
по развитию инфраструктуры _____ Жазылбеков Е.С.

М.П.

Директор Департамента по управлению активами _____ Толкынов Е.М.

Технический надзор:

Генеральный директор ТОО "ServicePro Construction" _____ Султанов М.М.

Подрдчик:
ТОО "Адастра"

Директор _____ Габбасов Б.И.

М.П.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Авторский надзор:

ГИП ТОО “Курылыс Сервис БКК”_____Онгаров Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Адастра"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 4-х лекционных залов УК№6, г.Алматы, Медеуский район проспект Абая, 8»**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Аудитория**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №06-03-24/17 от 02.07.2024 год

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Монтажные работы									
1	1	6109-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями,толщина покрытия 1 мм	$м^2$	342,3	8 921,0	56,0	3 053 658,5	19 168,5	2 281 087,0		3 053 658,5
						2 201,0	14,0	753 402,5	4 792,0			
2	2	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	218	6 602,0	85,0	1 439 236,0	18 530,0	964 868,0		1 439 236,0
						2 091,0	30,0	455 838,0	6 540,0			
3	3	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	410,76	6 709,0	30,0	2 755 788,6	12 322,8	4 518,6		2 755 788,6
						6 668,0	9,0	2 738 947,8	3 696,6			
4	6	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными /ЛДСП/ толщиной 16 мм	$м^2$	262,7	7 003,0	57,0	1 839 688,05	14 973,95	582 143,1		1 839 688,05
						4 730,0	19,0	1 242 571,0	4 991,15			
5	7	522-101-1227022 *СпрСЦ 12.2023*	Кресло офисное регулируемое по высоте, крестовина пластик, материал сиденья ткань, регулируемый подголовник, пластиковые подлокотники	шт.	16	120 661,0		1 930 576,0		1 930 576,0		1 930 576,0
6	8	522-101-1217015 *СпрСЦ 12.2023*	Стол /для президиума 2000х900х720	шт.	4	148 382,0		593 528,0		593 528,0		593 528,0
7	9	522-101-1243001 *СпрСЦ 12.2023*	Трибуна 600х500х1200 мм. ЛДСП 16мм	шт.	4	22 272,0		89 088,0		89 088,0		89 088,0
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					11 701 563	64 995	3 832 617	0	11 701 563
								5 190 759	20 020	2 613 192	0	
			Раздел 2: ДОБАВИТЬ									
8	17	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	$м^2$	49,06	4 909,0	141,0	240 835,5	6 917,5	109 649,0		240 835,5
						2 533,0	49,0	124 269,0	2 404,0			
9	19	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	124,3	7 946,0	231,0	987 688,0	28 713,0	765 688,0		987 688,0
						1 555,0	74,0	193 286,5	9 198,0			
10	23	ИП "_____"	Реставрированный стол и стул	комплект	288	15 000,0		4 320 000,0		4 320 000,0		4 320 000,0
			Итого по разделу 2: ДОБАВИТЬ					5 548 524	35 631	5 195 337	0	5 548 524
								317 556	11 602	0	0	
			ИТОГО по акту					17 250 087	100 626	9 027 954	0	17 250 087
								5 508 315	31 622	2 613 192	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль; тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 613 192		
			Итого без оборудования									**14 636 895**
			Оборудование									**2 613 192**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%									**834 303,02**
			Итого									**15 471 198,02**
			Сметная прибыль -5%									**773 559,90**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**904 219,50**
			Итого									**17 148 977,42**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									**18 435 150,72**
			Итого с учетом скидки Подрядчика К=0,98									**18 066 447,71**
			НДС 12%									**2 167 973,72**
			Итого к оплате с НДС									**20 234 421,43**

Заказчик:
Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный

Заместитель Председателя правления-Ректора _____ Султангазиев К.Е.

М.П.

Начальник отдела Управления
по развитию инфраструктуры _____ Жазылбеков Е.С.

М.П.

Директор Департамента по управлению активами _____ Толкынов Е.М.

Технический надзор:

Генеральный директор ТОО “ServicePro Construction” _____ Султанов М.М.

Авторский надзор:

ГИП ТОО “Курылыс Сервис БКК” _____ Онгаров Е.А.

Подрдчик:
ТОО "Адастра"

Директор _____ Габбасов Б.И.

М.П.