Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«03» 10 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АЭSandLimited" город Актобе, ул.Гагарина 2.
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Рахатұлы Ұлан – генеральный директор**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Газификация скотобазы КХ «Наурызгали», по адресу уч.№41 «В» с.ЖайсанМартукского района Актюбинской области».**
По адресу: **Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с Жайсан.** наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ Мартукский РО архитектуры, градостроительство и строительство**
в лице:**И.о. руководителя Еденова.Э.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Актам инжиниринг». Проект № 91/2021.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ Мартукский РО архитектуры, градостроительство и строительство** наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ-04-2У-1)	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб в том числе:	п.м	1472,5		1472,5	
Трубопровод ПЭ ГАЗ SDR11 Ø63х5,8мм	п.м	1466		1466	
Трубопровод стальной трубы Ø57х3,5мм	п.м	6,5		6,5	
Общая протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб в том числе:		73		73	
Трубопровод стальной трубыØ32х2,8мм	п.м	71		71	
Трубопровод ПЭ ГАЗ SDRØ57х3,0мм	п.м	2		2	
Молниеотвод ГРПШ	шт	1		1	
Заземлениеоборудования ГРПШ	шт	1		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель проекта- газоснабжения скотобазы с. Жайсан.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) **Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ)-1 комп.**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: август2022 года

месяц, год

Окончание работ:октябрь 2022 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1,5

по норме или по проекту организации строительства, месяц:1,5

фактически, месяц:1,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации ___% и фактический применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);- **Прилагается**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторныхзамеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Газификация скотобазы КХ «Наурызгали», по адресу уч.№41 «В» с.ЖайсанМартукского района Актюбинской области». № 91/2021 готовым к приемке в эксплуатацию.**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АЭSandLimited

Рахатулы Ұ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Местопечати (приналичии)