Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 сентября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		70	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце сентябрь2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка	**52 271 137,50**	17 554 869,64	-	-	0	0	0	0	2 106 584,36	**19 661 454,00**
Итого										**19 661 454,00**

М.П. Представитель Заказчика

И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ Турабаев Ж.К. БИН 060140010813

М. П. Тех.надзор

Директор ТОО"Кокшетау-2015" _____ Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М. П. Подрядчик

Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" _____ Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02										
1	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	256,9683	165,84	3,85	42616	990	26244	10722	57605	
						59,86	0,61	15382	157		4267		
			Итого по разделу: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02									57605	
			Раздел: 2. Архитектурные решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03										
2	14	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м2	212,001	2907,61	1009,74	616416	214066	314253	100416	774179	
						415,55	270,91	88097	57433		57347		
3	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	174,1	879,11	22,92	153053	3990	13005	126630	302058	
						781,49	9,1	136057	1584		22375		
4	26	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	200,215	4286		858121		858121		926771	Казахстан
											68650		
5	90	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	169,3	1751,4	87,8	296512	14864	150509	125498	455771	
						774,59	14	131138	2370		33761		
6	91	Е11-110101-0901	Теплo- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	169,3	391,84	35,8	66339	6061	0	59411	135810	
						356,04	17,28	60278	2926		10060		
7	92	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	17,4379	42045		733177		733177		791831	Казахстан
											58654		
8	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	169,3	898,5	32,95	152116	5578	79517	65584	235116	
						395,87	16,24	67021	2749		17416		
9	94	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/	м2 стяжки	169,3	510,64	22,35	86451	3784	79356	4822	98575	
						19,56	10,74	3312	1818		7302		
10	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,341986	17297,62	1548,26	5916	529	11	5105	11903	
						15718	685,44	5375	234		882		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	96	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,341986	441876		151115		151115		163204	
				т							12089		
12	105	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство		79,8	391,84	35,8	31269	2857	0	28003	64014	
				м2 изолируемой поверхности		356,04	17,28	28412	1379		4742		
13	106	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		8,2194	42045		345585		345585		373232	Казахстан
				м3							27647		
14	107	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство		3,6	28428,23	1152,08	102342	4147	92989	5644	116625	
				м3		1445,85	277,03	5205	997		8639		
15	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты,Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		48,24	917,8	20,38	44275	984	27900	14451	63424	
				м2 поверхности		319,06	3,06	15391	148		4698		
16	109	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство		3,65	30672,98	8,16	111956	30	96243	14742	136834	
				м3 подстилающего слоя		4296,84	0	15683	0		10136		
			Итого по разделу: 2. Архитектурные решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03									4649347	
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение.ФАП.Локальная смета С02-01-06										
17	49	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж по строительным основаниям		18	308,16	24,04	5547	433	319	3544	9818	
				м		266,4	7,05	4795	127		727		
18	50	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,02844	369674		10514		10514		11355	
				т							841		
19	51	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям		83	284,24	16,96	23592	1408	1301	15279	41981	
				м		251,6	4,08	20883	339		3110		
20	52	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,01826	376300		6871		6871		7421	
				т							550		
21	53	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		72	879,59	26,2	63330	1887	46526	11164	80454	
				м		207,2	8,16	14918	588		5960		
22	54	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования		4	6663,87	205,79	26655	823	20504	4039	33150	
				шт.		1332	70,51	5328	282		2456		
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение.ФАП.Локальная смета С02-01-06									184179	
			Раздел: 4. Конструкции металлические. Гараж. Локальная смета С03-01-02										
23	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		63,285	165,84	3,85	10495	244	6463	2641	14187	
				м2		59,86	0,61	3788	39		1051		
			Итого по разделу: 4. Конструкции металлические. Гараж. Локальная смета С03-01-02									14187	
			Раздел: 5. Архитектурные решения. Гараж.Локальная смета С03-01-03										
24	5	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями		98,442	2907,61	1009,74	286231	99401	145923	46628	359488	
				м2		415,55	270,91	40908	26669		26629		
25	6	С1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм		42,99351	14596		627533		627533		677736	Казахстан
				м2							50203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	9	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж		43,7	1959,38	483,8	85625	21142	39843	23040	117358	
				м2 покрытия		563,83	200,27	24639	8752		8693		
27	10	С1222-502-0304	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм		45,885	12457		571589		571589		617316	Казахстан
				м2							45727		
28	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство		2,6	28428,23	1152,08	73913	2995	67159	4076	84228	
				м3		1445,85	277,03	3759	720		6239		
			Итого по разделу: 5. Архитектурные решения. Гараж.Локальная смета С03-01-03									1856126	
			Раздел: 6. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж. Локальная смета С03-01-04										
29	22	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж по строительным основаниям		15,2	308,16	24,04	4684	365	269	2993	8291	
				м		266,4	7,05	4049	107		614		
30	23	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,02402	369674		8880		8880		9590	
				т							710		
31	24	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям		34	284,24	16,96	9664	577	533	6259	17197	
				м		251,6	4,08	8554	139		1274		
32	25	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,024	376300		9031		9031		9753	
				т							722		
33	26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		45	879,59	26,2	39582	1179	29079	6978	50285	
				м		207,2	8,16	9324	367		3725		
34	27	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования		4	6663,87	205,79	26655	823	20504	4039	33150	
				шт.		1332	70,51	5328	282		2456		
			Итого по разделу: 6. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж. Локальная смета С03-01-04									128266	
			Раздел: 7. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
35	20	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой		190	2044,91	178,83	388533	33977	585	324293	769852	
				м2		1863	76,55	353970	14544		57026		
36	21	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017		190	2634		500460		500460		540497	Казахстан
				м2							40037		
37	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.Другие виды покрытий: раствор цементный,применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		103,55	2181,27	33,48	225871	3466	131622	99602	351511	
				м бортового камня		876,69	13,93	90781	1442		26038		
38	28	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,6568	44265		73338		73338		79205	Казахстан
				м3							5867		
39	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		275,2	2382,9	33,48	655774	9214	405295	264707	994119	
				м бортового камня		876,69	13,93	241265	3834		73638		
40	30	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		11,8336	44265		523814		523814		565719	Казахстан
				м3							41905		
			Итого по разделу: 7. Благоустройство. Локальная смета С07-01									3300903	
			Раздел: 8. Включить-исключить №1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	19	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	190	1165,92 38,74	259,98 82,47	221525 7361	49396 15669	164768	24872 19712	266109	
42	20	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм.Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	190	245,57 58,11	59,93 17,79	-46658 -11041	-11387 -3380	-24231	-15575 -4979	-67212	
43	21	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,2	1839		27953		27953	2236	30189	Казахстан
44	22	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	7,6	28406		215886		215886	17271	233157	
45	23	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	3,8	2634		10009		10009	801	10810	Казахстан
46	24	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	594	1165,92 38,74	259,98 82,47	692556 23012	154428 48987	515117	77759 61625	831940	
47	25	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	594	245,57 58,11	59,93 17,79	-145869 -34517	-35598 -10567	-75753	-48691 -15565	-210125	
48	26	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47,52	1839		87389		87389	6991	94380	Казахстан
49	27	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	23,76	28406		674927		674927	53994	728921	
50	28	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	594	2044,91 1863	178,83 76,55	1214677 1106622	106225 45471	1830	1013842 178281	2406800	
51	29	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	605,88	2391		1448659		1448659	115893	1564552	Казахстан
52	30	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	28	1165,92 38,74	259,98 82,47	32646 1085	7279 2309	24282	3665 2905	39216	
53	31	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	28	245,57 58,11	59,93 17,79	-6876 -1627	-1678 -498	-3571	-2295 -734	-9905	
54	32	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,24	1839		4119		4119	330	4449	Казахстан
55	33	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,12	28406		31815		31815	2545	34360	
56	34	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	28	2044,91 1863	178,83 76,55	57257 52164	5007 2143	86	47791 8404	113452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	35	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	28,56	2391		68287		68287	5463	73750	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Включить-исключить №1									6144843	
			ИТОГО:					12643742	709486	9387552	2481678	16335456	
								2546699	230160		1210036		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		473728				16809184	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,64 %		443762				17252946	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		345059				17598005	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18478810	
												17554870	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			Конкурсная скидка к=0,95			12 %		2106584,34				19661454	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Турбаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"
Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 120640015836

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)