Утвержден приказом Председателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19 октября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		70	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце октябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка	**69 015 033,04**	16 743 895,54	-	-	0	0	0	0	2 009 267,46	**18 753 163,00**
Итого										**18 753 163,00**

М.П. Представитель Заказчика И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор Директор ТОО"Кокшетау-2015" Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Архитектруне решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03										
1	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	2,835	36293,56	2280,38	102892	6465	77278	18846	131477	
						6754,72	550,32	19150	1560		9739		
2	16	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	288,7	2299,15	1002,38	663765	289387	184829	211054	944804	
						656,56	402,93	189549	116326		69985		
3	17	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	66,0564	3314		218911		218911		236424	Казахстан
											17513		
4	27	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	174,1	105,43	13,2	18355	2298	0	15340	36391	
						92,23	3,54	16057	616		2696		
5	28	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000	м2	191,51	1315,07		251849		251849		271997	
											20148		
6	31	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	174,1	1629,03	107,01	283614	18630	101483	154902	473597	
						939,12	27,98	163501	4871		35081		
7	33	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	8,96615	46423,66		416241		416241		449540	
											33299		
8	34	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	174,1	295,53	18,96	51452	3301	0	44722	103868	
						276,57	2,64	48151	460		7694		
9	35	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	191,51	3163,82		605903		605903		654375	
											48472		
10	36	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /174,1х3,5шт/	шт.	609	21		12789		12789		13812	
											1023		
11	66	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,43	3882,98	199,61	5553	285	2791	2349	8534	
						1731,69	93,18	2476	133		632		
12	67	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	19,609	2463,61	197,2	48309	3867	23164	20817	74656	
						1085,13	94,45	21278	1852		5530		
13	68	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,035	2564,6	193,39	5219	394	2299	2444	8276	
						1241,29	93,18	2526	190		613		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	69	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,64	2775,39 1360,1	199,77 95,61	43407 21272	3124 1495	19011	20491 5112	69010	
15	70	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,43	28235		40376		40376	3230	43606	
16	71	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	19,609	24665		483656		483656	38692	522348	
17	72	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м2	2,035	17995		36620		36620	2930	39550	
18	73	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	4,71	23913		112630		112630	9010	121640	
19	74	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,93	25914		283240		283240	22659	305899	
20	86	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	5,76	3178,1 2645,77	57,33 24,48	18306 15240	330 141	2736	10613 2313	31232	
21	87	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м2	5,76	53571		308569		308569	24686	333255	
22	88	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	4,29	3487,41 2846,59	54,5 22,98	14961 12212	234 99	2515	8494 1876	25331	
23	89	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	4,29	40727		174719		174719	13978	188697	
24	97	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	169,3	2092,95 1819,4	22,86 8,88	354336 308024	3870 1503	42442	290956 51623	696915	
25	98	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	172,686	3151		544134		544134	43531	587665	
			Итого по разделу: 1. Архитектруне решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03									6372899	
			Раздел: 2. Отопление и вентиляция.ФАП. Локальная смета С02-01-04										
26	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,68	7051,91 2148,99	59,31 24,43	117626 35845	990 408	80791	35528 12252	165406	
27	13	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,73	6807,91 2148,99	59,31 24,43	25393 8016	221 91	17157	7945 2667	36005	
28	14	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов	кг	7,2	655		4716		4716	377	5093	
			Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция.ФАП. Локальная смета С02-01-04									206504	
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение. ФАП. Локальная смета С02-01-06										
29	39	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	629	358,24 152,8	160,43 52,84	225333 96111	100910 33236	28311	93130 25477	343940	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	40	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	152	409,88 369,37	2,89 0,36	62302 56144	440 55	5718	40463 8221	110986	
31	41	С1243-105-0906	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х16,0 (ок)-0,66	км	0,00408	2918147		11906		11906	952	12858	
32	42	С1243-105-0902	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04488	519633		23321		23321	1866	25187	
33	43	С1243-105-0504	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,01326	532930		7067		7067	565	7632	
34	44	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,5406	341689		184717		184717	14777	199494	
35	45	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12954	220596		28576		28576	2286	30862	
36	46	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06426	149500		9607		9607	769	10376	
37	47	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	629	225,43 217,35	3,08 0,1	141795 136713	1937 63	3145	98479 19222	259496	
38	48	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	635,29	45		28588		28588	2287	30875	
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение. ФАП. Локальная смета С02-01-06									1031706	
			Раздел: 4. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03										
39	1	Е11-060601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	0,51	36293,56 6754,72	2280,38 550,32	18510 3445	1163 281	13902	3390 1752	23652	
40	7	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	107,2	2299,15 656,56	1002,38 402,93	246469 70383	107455 43194	68631	78368 25987	350824	
41	8	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	32,9732	3314		109273		109273	8742	118015	Казахстан
42	11	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,4	2775,39 1360,1	199,77 95,61	17762 8705	1279 612	7779	8385 2092	28239	
43	12	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	6,4	22901		146566		146566	11725	158291	
44	15	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	3,6	3487,41 2846,59	54,5 22,98	12555 10248	196 83	2111	7128 1575	21258	
45	16	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м2	3,6	40727		146617		146617	11729	158346	
46	17	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2.Монтаж	м2	9	1303,69 1298,66	5,03 0	11733 11688	45 0	0	8065 1584	21382	
47	18	С1223-401-0101	Ворота металлические,автоматические,секционные,утепленные площадью до 9 м2	м2	9	46683		420147		420147	33612	453759	
			Итого по разделу: 4. Архитектурные решения. Гараж. Локальная смета С03-01-03									1333766	
			Раздел: 5. Вентиляция.Гараж. Локальная смета С03-01-05										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	5	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка		5,38	6858,22	47,12	36897	253	26058	10475	51162	
				м2 поверхности воздуховодов		1967,58	19,18	10586	103		3790		
49	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка		1,86	7051,91	59,31	13117	110	9009	3962	18445	
				м2 поверхности воздуховодов		2148,99	24,43	3997	45		1366		
50	7	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов		3,1	655		2030		2030		2192	
				кг							162		
51	8	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна		0,00816	25813,59	1638,29	211	13	22	138	377	
				м3 изоляции		21534	779,28	176	6		28		
52	9	С1234-202-0105	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100		0,0088128	7290		64		64		69	Казахстан
				м3							5		
			Итого по разделу: 5. Вентиляция.Гараж. Локальная смета С03-01-05									72246	
			Раздел: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-01										
53	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		11,6064	269,37	269,37	3126	3126	0	425	3835	
				м3 грунта		0	50,86	0	590		284		
54	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,8736	2282,28	0	1994	0	0	1436	3704	
				м3 грунта		2282,28	0	1994	0		274		
55	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		11,6064	19,29	19,29	224	224	0	69	316	
				м3 грунта		0	8,3	0	96		23		
56	4	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		11,6064	177,7	80,93	2062	940	0	1144	3463	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	1123	466		257		
57	5	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		2,496	992,41	0	2477	0	0	1783	4601	
				м3 грунта		992,41	0	2477	0		341		
58	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/		6,24	343,36	343,36	2143	2143	0	291	2629	
				м3 грунта		0	64,84	0	405		195		
59	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км		60,528	59		3571				3857	
				т·км							286		
60	10	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка		1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041	
				шт.		3174	595,93	3174	596		596		
61	11	С1247-201-0819	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31		1	28740		28740		28740		31039	
				шт.							2299		
62	12	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 250 А.Установка на конструкции на стене или колонне		1	7105,47	123,77	7105	124	3630	2440	10309	
				шт.		3352	37,11	3352	37		764		
63	13	С1247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА57 35 3Р 250А 35кА		1	25021		25021		25021		27023	
				шт.							2002		
64	14	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат.Установка		1	1599,95	0	1600	0	13	1143	2962	
				шт.		1587	0	1587	0		219		
65	15	С1252-207-1724	Ограничитель перенапряжения типа ОПС1-В 4Р 30kA 400V импульсный		1	32568		32568		32568		35173	
				шт.							2605		
66	16	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат.Установка		3	1599,95	0	4800	0	39	3428	8886	
				шт.		1587	0	4761	0		658		
67	17	С1247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015,марки Т-0,66 100/5А		3	2345		7035		7035		7598	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							563		
68	18	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании		1	1496,11	88,51	1496	88	27	1021	2718	
				шт.		1380,69	37,11	1381	37		201		
69	19	С1247-301-0344	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		1	74287		74287		74287		80230	
				шт.							5943		
70	20	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один.Устройство постели		87	251,31	159,63	21864	13888	0	10519	34974	
				м кабеля		91,68	76,25	7976	6634		2591		
71	21	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		69	76,31	45,75	5265	3157	0	2604	8499	
				м кабеля		30,56	21,85	2109	1508		630		
72	22	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		6,24	1839		11475		11475		12393	Казахстан
				м3							918		
73	23	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях		43	82,53	0,96	3549	42	333	2300	6317	
				м		73,83	0,46	3175	20		468		
74	24	С1241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		43,86	1006		44123		44123		47653	
				м							3530		
75	25	Ц13-080206-1710 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола		3	895,1	135,31	2685	406	237	1592	4619	
				м		680,8	56,04	2042	168		342		
76	26	С1241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100x4,0 мм		3,06	4972		15214		15214		16431	
				м							1217		
77	27	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		74	386,96	169,66	28635	12555	3642	11921	43800	
				м кабеля		168,08	55,66	12438	4119		3244		
78	28	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		52	417,29	184,71	21699	9604	2559	9185	33355	
				м кабеля		183,36	61,97	9535	3222		2471		
79	29	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		25	358,24	160,43	8956	4011	1125	3702	13671	
				м кабеля		152,8	52,84	3820	1321		1013		
80	30	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		28	502,57	228,36	14072	6395	1260	6138	21827	
				м кабеля		229,2	75,27	6418	2108		1617		
81	31	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		10	804,88	480,18	8049	4802	1108	2699	11608	
				м кабеля		213,92	160,96	2139	1610		860		
82	32	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		8	916,51	561,25	7332	4490	886	2496	10614	
				м кабеля		244,48	188,94	1956	1512		786		
83	33	С1243-113-0805	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4x16 (ок)-0,66		0,06324	737632		46648		46648		50380	
				км							3732		
84	34	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4x50 (ок)-1		0,04488	1689823		75839		75839		81906	
				км							6067		
85	35	С1243-110-0910	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 4x95 (ок)-1		0,04794	1951536		93557		93557		101042	
				км							7485		
86	36	С1243-212-1104	Кабель контрольный не распространяющий горение,число жил 4 ГОСТ 26411-85,марки АКВБбШнг 4x2,5		0,04488	288833		12963		12963		14000	
				км							1037		
87	37	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,265	189652,84	28188,74	50258	7470	29889	12728	68025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	38	С1243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км линии км	0,28356	48674,2 1726176	11365,1	12899 489474	3012	489474	5039 39158	528632	
89	39	Ц13-080201-1904 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	1	4780,47 4584	88,51 37,11	4780 4584	88 37	108	3327 649	8756	
90	40	Коммерческое предложение	Муфта ПКМтп64(СИП4)-50/185	шт	1	30964,29		30964		30964	2477	33441	
91	41	Ц13-080201-1901 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	1	3252,47 3056	88,51 37,11	3252 3056	88 37	108	2227 438	5917	
92	42	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТ-4-16/35-В-М	шт.	1	10975		10975		10975	878	11853	
93	43	Ц13-080201-1904 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	4	4780,47 4584	88,51 37,11	19122 18336	354 148	432	13309 2594	35025	
94	44	С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТ-4-50/150-В-М	шт.	4	13830		55320		55320	4426	59746	
95	45	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	65	879,59 207,2	26,2 8,16	57173 13468	1703 530	42002	10079 5380	72632	
96	46	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	60	6663,87 1332	205,79 70,51	399832 79920	12348 4231	307565	60588 36834	497254	
97	47	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	130	591,58 236,8	19,12 5,2	76905 30784	2486 676	43636	22651 7965	107521	
98	48	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	7	8627,68 4066,74	3888,13 1774,76	60394 28467	27217 12423	4710	32712 7448	100554	
99	49	С1225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	7	45699,57		319897		319897	25592	345489	
100	50	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	7	3460		24220		24220	1938	26158	
101	51	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	7	3443		24101		24101	1928	26029	
102	52	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	7	2158		15106		15106	1208	16314	
103	53	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	7	3082		21574		21574	1726	23300	
104	54	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0035	661811		2316		2316	185	2501	
105	55	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	17618,23 7947,42	8998 4104	35236 15895	17996 8208	1346	19282 4361	58879	
106	56	С1225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	45699,57		182798		182798	14624	197422	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	57	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921		7842		7842		8469	
108	58	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13024		26048		26048	627	28132	
109	59	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882	2084	6353	
110	60	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158		4316		4316	471	4661	
111	61	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082		6164		6164	345	6657	
112	62	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811		662		662	493	715	
113	63	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1048		2096		2096	53	2264	
114	64	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1082		2164		2164	168	2337	
115	65	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	8	314		2512		2512	173	2713	
116	66	С1252-207-3925	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8844		17688		17688	201	19103	
117	67	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	17618,23	8998	17618	8998	673	1415	29440	
118	68	С1225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	7947,42 45699,57	4104	7947 91399	4104	91399	9641 2181	98711	
119	69	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921		3921		3921	7312	4235	
120	70	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214		4214		4214	314	4551	
121	71	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	1	2385		2385		2385	337	2576	
122	72	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574		1722		1722	191	1860	
123	73	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185		370		370	138	400	
124	74	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4362		4362		4362	30	4711	
125	75	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	1	8253		8253		8253	349	8913	
126	76	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811		331		331	660	357	
127	77	С1252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL22.1 плашечный	шт.	1	789		789		789	26	852	
128	78	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	333		333		333	63	360	
129	79	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1082		1082		1082	27	1169	
130	80	С1252-207-3925	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8844		8844		8844	87	9552	
131	81	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921		7842		7842	708	8469	
132	82	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13024		26048		26048	627	28132	
133	83	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882	2084	6353	
134	84	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	8	314		2512		2512	471	2713	
											201		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	85	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158		4316		4316		4661	
											345		
136	86	Прайс ТОО Компания Ваш Поставщик	Комплект для переносного заземления ST208	шт	2	11055,16		22110		22110		23879	
											1769		
137	87	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082		6164		6164		6657	
											493		
138	88	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811		1324		1324		1430	
											106		
139	89	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	3921		3921		3921		4235	
											314		
140	90	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	1	13024		13024		13024		14066	
											1042		
141	91	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ.Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	50097,83	20930,88	50098	20931	10831	19609	75284	
						18336	8898,77	18336	8899		5577		
142	92	С1252-207-1712	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	15076		45228		45228		48846	
											3618		
143	93	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,002	661811		1324		1324		1430	
											106		
144	94	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2941		5882		5882		6353	
											471		
145	95	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3082		9246		9246		9986	
											740		
146	96	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158		2331	
											173		
147	97	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	6	405,53	16,96	2433	101	822	1105	3821	
						251,6	4,08	1510	24		283		
			Итого по разделу: 6. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-01									3472658	
			Раздел: 7. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02										
148	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,8428	269,37	269,37	3998	3998	0	544	4905	
						0	50,86	0	755		363		
149	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1172	2282,28	0	2550	0	0	1836	4737	
						2282,28	0	2550	0		351		
150	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	14,8428	19,29	19,29	286	286	0	89	405	
						0	8,3	0	123		30		
151	4	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,8428	177,7	80,93	2638	1201	0	1463	4429	
						96,77	40,11	1436	595		328		
152	5	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1172	992,41	0	1109	0	0	798	2060	
						992,41	0	1109	0		153		
153	6	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	7,98	343,36	343,36	2740	2740	0	373	3362	
						0	64,84	0	517		249		
154	7	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	77,406	59		4567				4932	
											365		
155	8	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600x600x350 мм		1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	9	Прайс-лист АТМ г.Петропавловск	Ящик управления освещением ЯУО 9602-2574-У3.1 IP54	шт	1	3174	595,93	3174	596		596	23087	
						23086,61		23087					
			Отпускная цена	шт						23087			
			Заготовительно-складские расходы			23087		23087					
			Сметная стоимость оборудования	%		1,2		277					
								23364					
157	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	133	251,31	159,63	33424	21231	0	16081	53465	
						91,68	76,25	12193	10141		3960		
158	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,98	1839		14675		14675	1174	15849	Казахстан
159	12	Ц13-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	7	82,53	0,96	578	7	54	374	1028	
						73,83	0,46	517	3		76		
160	13	С1241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	7,14	671		4791		4791	383	5174	
161	14	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	137	386,96	169,66	53014	23243	6743	22070	81091	
						168,08	55,66	23027	7625		6007		
162	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	7	358,24	160,43	2508	1123	315	1036	3828	
						152,8	52,84	1070	370		284		
163	16	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	9	494,78	197,56	4453	1778	612	1892	6853	
						229,2	62,74	2063	565		508		
164	17	С1243-113-1001	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,15096	309279		46689		46689	3735	50424	
165	18	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0051	301095		1536		1536	123	1659	
166	19	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2	31844,82	21657,72	6369	4332	0	1854	8881	
						10187,1	5008,54	2037	1002		658		
167	20	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	200	38		7600		7600	608	8208	
168	21	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	4	3521,4	916,56	14086	3666	0	9663	25649	
						2604,84	414,77	10419	1659		1900		
169	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	4	31041,21	9939,2	124165	39757	15768	67953	207487	
						17160	4075,42	68640	16302		15369		
170	23	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/	т	0,063	871634		54913		54913	4393	59306	
171	24	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,892	23625		44698		44698	3576	48274	
172	25	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм,тип фланца Б,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	75262		301048		301048	24084	325132	
173	26	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм /ИВА-1/	шт.	4	7677		30708		30708	2457	33165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	27	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4	5750,73 2723,55	3007,69 1237,68	23003 10894	12031 4951	78	12676 2854	38533	
175	28	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72,мощность 89 Вт,IP67	шт.	4	104622		418488		418488	33479	451967	
176	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3147,43 1505	28,59 0	12590 6020	114 0	6455	4334 1354	18278	
177	30	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	169	2277	
178	31	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 50 мм	м	8	742,08 592	73,58 27,09	5937 4736	589 217	612	3566 760	10263	
179	32	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,16	1903		15528		15528	1242	16770	
180	33	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	40	358,24 152,8	160,43 52,84	14330 6112	6418 2114	1800	5922 1620	21872	
181	34	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0408	220596		9000		9000	720	9720	
182	35	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,12	4263		512		512	41	553	
183	36	С1247-202-1101	Коробка соединительная	шт.	4	7357		29428		29428	2354	31782	
184	37	Е11-330304-0301	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	1	3521,4 2604,84	916,56 414,77	3521 2605	917 415	0	2416 475	6412	
185	38	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	1	31041,21 17160	9939,2 4075,42	31041 17160	9939 4075	3942	16988 3842	51871	
186	39	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /ЗФ-2/	т	0,01575	871634		13728		13728	1098	14826	
187	40	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,473	23625		11175		11175	894	12069	
188	41	С1247-306-0105	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм,диаметром 70/158 мм,тип фланца Б,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	1	75262		75262		75262	6021	81283	
189	42	С1247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм /ИВА-2/	шт.	1	10606		10606		10606	848	11454	
190	43	Е11-330207-0102	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2	5750,73 2723,55	3007,69 1237,68	11501 5447	6015 2475	39	6338 1427	19266	
191	44	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72,мощность 89 Вт,IP67	шт.	2	104622		209244		209244	16740	225984	
192	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3147,43 1505	28,59 0	3147 1505	29 0	1614	1084 338	4569	
193	46	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА66-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	42	569	
194	47	Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 23	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 50 мм	м	2	742,08 592	73,58 27,09	1484 1184	147 54	153	891 190	2565	
195	48	С1241-101-0209	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 50,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,04	1903		3882		3882	311	4193	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	49	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	20	358,24 152,8	160,43 52,84	7165 3056	3209 1057	900	2961 810	10936	
197	50	С1243-105-0501	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0204	220596		4500		4500	360	4860	
198	51	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,06	4263		256		256	20	276	
199	52	С1247-202-1101	Коробка соединительная	шт.	1	7357		7357		7357	589	7946	
			Итого по разделу: 7. Наружное электроосвещение. Локальная смета С04-02									2052803	
			Раздел: 8. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01										
200	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	614,8424921	31,48 0	31,48 12,62	19355 0	19355 7759	0	5587 1995	26937	
201	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	614,8424921	177,7 96,77	80,93 40,11	109258 59498	49759 24661	0	60595 13588	183441	
202	7	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	46,2784672	903,58 903,58	0 0	41816 41816	0 0	0	30108 5754	77678	
203	15	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	3890616,33 478040	281903,95 55319,36	46687 5736	3383 664	37568	6336 4242	57265	
204	16	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 250 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	10406,47 3445,69	997,7 23,88	10406 3446	998 24	5963	3435 1107	14948	
205	27	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,02674	887579		23734		23734	1899	25633	
206	28	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,1028664	41143,66 7952,18	2279,52 550,08	4232 818	235 57	3180	813 404	5449	
207	32	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,534	9814,95 997,9	1837,1 849,04	5241 533	981 453	3727	917 493	6651	
208	33	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	0,534	27982,22 4296,84	8,16 0	14943 2295	4 0	12644	2157 1368	18468	
209	34	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	1776,2 1530,1	95,97 45,84	5329 4590	288 138	450	4681 801	10811	
210	35	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	2893		8679		8679	694	9373	
211	36	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00252	1122423,43 571302,9	532401,25 171631,29	2829 1440	1342 433	47	1853 375	5057	
212	37	С1241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	512		512		512	41	553	
213	38	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949		949		949	76	1025	
214	39	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391		391		391	31	422	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	57	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	57,9327238	16,14 0	16,14 6,94	935 0	935 402	0	289 98	1322	
216	58	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,9327238	177,7 96,77	80,93 40,11	10295 5606	4689 2324	0	5709 1280	17284	
217	59	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	4,3605276	903,58 903,58	0 0	3940 3940	0 0	0	2837 542	7319	
218	60	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3 грунта	6,5592029	283,24 0	283,24 53,48	1858 0	1858 351	0	253 169	2280	
219	68	Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0093	2573547,31 291560	168211,93 32976,37	23934 2712	1565 307	19658	2988 2154	29076	
220	76	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,0129	887579		11450		11450	916	12366	
221	77	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,0342888	41143,66 7952,18	2279,52 550,08	1411 273	78 19	1060	271 135	1817	
222	78	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,534	9814,95 997,9	1837,1 849,04	5241 533	981 453	3727	917 493	6651	
223	79	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	0,534	27982,22 4296,84	8,16 0	14943 2295	4 0	12644	2157 1368	18468	
224	84	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	63,0744813	16,14 0	16,14 6,94	1018 0	1018 438	0	315 107	1440	
225	85	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63,0744813	177,7 96,77	80,93 40,11	11208 6104	5105 2530	0	6216 1394	18818	
226	86	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	4,7475416	903,58 903,58	0 0	4290 4290	0 0	0	3089 590	7969	
227	88	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	78,2802	59		4619				4988	
228	99	С1261-107-0626	Скобы опорные	шт.	6	595		3570		3570	369 286	3856	
229	101	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /прим.3 лист 5/	м2 поверхности	13,77518	917,8 319,06	20,38 3,06	12643 4395	281 42	7967	4127 1342	18112	
230	102	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное /прим.2 лист 5/	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,69825	1631,29 1095,2	90,94 70,86	22346 15002	1246 971	6098	12778 2810	37934	
231	103	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные.Железнение поверхности /прим.2 лист 5/	м2 поверхности	13,69825	467,07 441,59	0,96 0,46	6398 6049	13 6	336	5510 953	12861	
232	104	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 170 мм.Установка над шахтами	зонт	1	2653,99 540,54	50,64 16,04	2654 541	51 16	2063	545 256	3455	
			Итого по разделу: 8. Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета С06-01									649727	
			Раздел: 9. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08										
233	8	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Стол письменный С92-14	шт	1	13571,43		13571		13571		13734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
234	9	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	**6785,71**		**13571**				**13734**	
			Отпускная цена			6786		13571		**13571**			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
235	16	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	**6785,71**		**13571**				**13734**	
			Отпускная цена			6786		13571		**13571**			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
236	23	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	2	**13571,43**		**27143**				**27469**	
			Отпускная цена			13571		27143		**27143**			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		326					
			Сметная стоимость оборудования					*27469*					
237	24	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	1	**6785,71**		**6786**				**6867**	
			Отпускная цена			6786		6786		**6786**			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		81					
			Сметная стоимость оборудования					*6867*					
238	25	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для документации Мод.416(б)**	шт	1	**21517,86**		**21518**				**21776**	
			Отпускная цена			21518		21518		**21518**			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		258					
			Сметная стоимость оборудования					*21776*					
239	28	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	**13571,43**		**13571**				**13734**	
			Отпускная цена			13571		13571		**13571**			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
240	29	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	**6785,71**		**13571**				**13734**	
			Отпускная цена			6786		13571		**13571**			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
241	36	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	**6785,71**		**13571**				**13734**	
			Отпускная цена			6786		13571		**13571**			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
242	39	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для документации Мод.416(б)**	шт	1	**21517,86**		**21518**				**21776**	
			Отпускная цена			21518		21518		**21518**			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		258					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*21776*					
243	46	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	**6785,71**		**13571**		**13571**		**13734**	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
244	48	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	**13571,43**		**13571**		**13571**		**13734**	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
245	91	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	**13571,43**		**13571**		**13571**		**13734**	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
246	92	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	**6785,71**		**13571**		**13571**		**13734**	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
247	97	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стол письменный С92-14**	шт	1	**13571,43**		**13571**		**13571**		**13734**	
			Отпускная цена			13571		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
248	98	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Стул**	шт	2	**6785,71**		**13571**		**13571**		**13734**	
			Отпускная цена			6786		13571					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		163					
			Сметная стоимость оборудования					*13734*					
249	100	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для медицинской одежды Мод.490-2**	шт	1	**65357,14**		**65357**		**65357**		**66141**	
			Отпускная цена			65357		65357					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		784					
			Сметная стоимость оборудования					*66141*					
250	101	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для уборочного инвентаря**	шт	1	**56964,29**		**56964**		**56964**		**57648**	
			Отпускная цена			56964		56964					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		684					
			Сметная стоимость оборудования					*57648*					
251	105	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	**Шкаф для одежды**	шт	1	**53214,29**		**53214**		**53214**		**53853**	
			Отпускная цена			53214		53214					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		639					
			Сметная стоимость оборудования					*53853*					
			Итого по разделу: 9. Технологическое оборудование. Локальная смета С02-01-08									**420338**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**12665825**	**952829**	**9319527**	**1823191**	**15612647**	
								1937018	**371860**	**438439**	**1123629**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**443702**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**439899**					
			Итого с временными									**16052547**	
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**412073**					
			Итого с зимними удорожаниями									**16464620**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**320418**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16785038**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**17625153**	
			Конкурсная скидка к=0,95									**16743895**	
			НДС			**12 %**		**2009267,442**					
			Итого с НДС									**18753163**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 120640015836