Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 ноября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		70	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце ноябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка	**110 851 921,43**	**28 379 488,39**	-	-	0	0	0	0	3 405 538,61	**31 785 027,00**
Итого										**31 785 027,00**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К. БИН 060140010813

М. П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М. П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Каракудук Бухар- Жырауского района.Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТИП С2. Исключить из акта за октябрь 2023 г.										
1	2	Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23	Стены.С оконным проемом.Обшивка по одинарному металлическому каркасу,отнесенному от базовой стены,из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	115,7	3317,81 807,87	16,28 6,68	-383871 -93471	-1884 -773	-288516	-84819 -37495	-506185 -506185	
			Итого по разделу: 1. ТИП С2. Исключить из акта за октябрь 2023 г.										
			Раздел: 2. ТИП С3.Исключить из акта за октябрь 2023 г.										
2	4	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	1366,06 730,89	16,22 7,05	-14207 -7601	-168 -73	-6437	-6140 -1628	-21975 -21975	
			Итого по разделу: 2. ТИП С3.Исключить из акта за октябрь 2023 г.										
			Раздел: 3. ТИП С4. Исключить из акта за октябрь 2023 г.										
3	7	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,7	4953,45 1491,27	34,02 13,73	-1132854 -341053	-7780 -3140	-784020	-309774 -115410	-1558038 -1558038	
			Итого по разделу: 3. ТИП С4. Исключить из акта за октябрь 2023 г.										
			Раздел: 4. ТИП С5. Локальная смета С02-01-03										
4	10	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	5	45170,63 28308,86	1408,72 519,52	225853 141544	7044 2598	77265	109548 26832	362233	
5	11	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4,9	42045		206020		206020	16482	222502	Казахстан
6	18	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 18	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	57,15	3339,24 1658,21	19,29 3,54	190838 94767	1102 202	94968	75975 21345	288158	
7	19	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями	м2	57,15	813,67 463,02	2,85 1,18	46501 26462	162 67	19877	21223 5418	73142	
8	20	ПРАЙС ТОО "Завод Металл Профиль"	Линеарная панель Primepanel-Т-Г-24х281/20 0,7мм в полимерном покрытии	м2	57,15	6707,41		383328		383328	30666	413994	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. ТИП С5. Локальная смета С02-01-03									1360030	
			Раздел: 6. ТИП К1										
9	29	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	174,1	1015,82 606,52	54,87 13,99	176854 105595	9553 2436	61706	99388 22099	298341	
10	30	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	17,9323	35744,62		640983		640983	51279	692262	
			Итого по разделу: 6. ТИП К1									990603	
			Раздел: 7. ТИП К1.1										
11	37	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	7,9	879,11 781,49	22,92 9,1	6945 6174	181 72	590	5746 1015	13706	
12	38	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	9,085	4286		38938		38938	3115	42053	Казахстан
13	39	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,9	105,43 92,23	13,2 3,54	833 729	104 28	0	696 122	1651	
14	40	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	Паробарьер СФ-1000	м2	8,69	1315,07		11428		11428	914	12342	
15	41	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7,9	1015,82 606,52	54,87 13,99	8025 4792	434 111	2800	4510 1003	13538	
16	42	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	0,8137	35744,62		29085		29085	2327	31412	
17	43	Е11-120101-1304 К=2	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике,на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	7,9	1629,03 939,12	107,01 27,98	12869 7419	845 221	4605	7029 1592	21490	
18	45	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ В Экстра	м3	0,40685	46423,66		18887		18887	1511	20398	
19	46	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	7,9	295,53 276,57	18,96 2,64	2335 2185	150 21	0	2029 349	4713	
20	47	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	8,69	3163,82		27494		27494	2199	29693	
21	48	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /7,9х3,5шт/	шт.	28	21		588		588	47	635	
			Итого по разделу: 7. ТИП К1.1									191631	
			Раздел: 8. ТИП К2										
22	49	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	18,7	879,11 781,49	22,92 9,1	16439 14614	428 170	1397	13601 2403	32443	
23	50	С1224-102-0904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	21,505	4286		92170		92170	7374	99544	Казахстан
			Итого по разделу: 8. ТИП К2									131987	
			Раздел: 9. УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ К СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ										
24	56	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны,высотой до 1000 мм.Устройство	м примыканий	38,9	644,71 513,36	30,97 5,63	25079 19970	1205 219	3905	18574 3492	47145	
25	57	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	23,34	3163,82		73844		73844	5907	79751	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	58	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм /38,9х5шт/	шт.	195	21		4095		4095	328	4423	
			Итого по разделу: 9. УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ К СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ									131319	
			Раздел: 10. УЗЕЛ СЛИВА ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ										
27	59	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка	1 воронка	2	408,02 177,25	126,64 30,56	816 354	253 61	208	382 96	1294	
28	60	С1224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1442		2884		2884	231	3115	Казахстан
			Итого по разделу: 10. УЗЕЛ СЛИВА ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ									4409	
			Раздел: 11. УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ К ПАРАПЕТУ С УТЕПЛЕНИЕМ СТОЙКИ ФАХВЕРКА										
29	61	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,9	54726,24 30621,12	2754,57 1054,32	49254 27559	2479 949	19215	21666 5674	76594	
30	62	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ТехноРУФ Н Проф	м3	0,9	35744,62		32170		32170	2574	34744	
31	63	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	4,68	295,53 276,57	18,96 2,64	1383 1294	88 12	0	1202 207	2792	
32	64	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	5,148	3163,82		16287		16287	1303	17590	
33	65	С1217-105-0205	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 200 мм /0,52х3,5шт/	шт.	18	89		1602		1602	128	1730	
			Итого по разделу: 11. УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ К ПАРАПЕТУ С УТЕПЛЕНИЕМ СТОЙКИ ФАХВЕРКА									133450	
			Раздел: 13. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ										
34	75	Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных	м	23,272	1094,77 271,92	7,31 3,54	25477 6328	170 82	18979	5769 2500	33746	
35	76	С1223-501-0113	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	23,272	1320		30719		30719	2458	33177	
			Итого по разделу: 13. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									66923	
			Раздел: 14. ДВЕРИ										
36	79	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,18	1947,81 1296,17	89,05 39,47	64628 43007	2955 1310	18667	39885 8361	112874	
37	80	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м2	25,2	5812		146462		146462	11717	158179	
38	81	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	7,98	8550		68229		68229	5458	73687	
39	82	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	36	520		18720		18720	1498	20218	
			Итого по разделу: 14. ДВЕРИ									364958	
			Раздел: 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
40	100	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит.Устройство	м2	169	1683,16 1517	166,16 79,7	284454 256373	28081 13469	0	215874 40026	540354	
			Итого по разделу: 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									540354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. ВЕНТИЛЯЦИЯ. Локальная смена С02-01-04										
41	1	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	8980,28	185,08	8980	185	738	7935	18268	
						8057,7	38,97	8058	39		1353		
42	2	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,n 2450 об/мин,Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	2230	30109	
43	5	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка	решетка	16	397,65	3,45	6362	55	151	6038	13392	
						384,74	0,33	6156	5		992		
44	6	С1246-304-0503	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	13	2163		28119		28119	2250	30369	
45	7	С1246-304-0526	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671		8013		8013	641	8654	
46	8	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм.Установка над шахтами	зонт	1	715,99	50,64	716	51	125	545	1362	
						540,54	16,04	541	16		101		
47	9	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
48	10	Е11-202601-1702 Изм. и доп. вып. 19	Вентиляционная установка мощностью до 15 кВт.Установка внутреннего блока	1 блок	2	13845,41	2584,05	27691	5169	918	23270	55038	
						10802,36	1070,3	21605	2141		4077		
49	11	Прайс ТОО "Семера Капитал"	Компактная приточная вентиляционная установка TION B120	шт	2	214232,14		428464		428464		428464	
			Отпускная цена			214232		428464					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5142					
			Сметная стоимость оборудования					***433606***				594019	
			Итого по разделу: 16. ВЕНТИЛЯЦИЯ. Локальная смена С02-01-04										
			Раздел: 17. ВОЗДУХОВОДЫ. Исключить из акта №4 за октябрь 2023 г.										
50	12	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,68	7051,91	59,31	-117626	-990	-80791	-35528	-165406	
						2148,99	24,43	-35845	-408		-12252		
51	15	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы.Установка	квт	16,5	1368,85	87,29	22586	1441	742	20681	46728	
						1236,62	42,34	20404	699		3461		
			Итого по разделу: 17. ВОЗДУХОВОДЫ. Исключить из акта №4 за октябрь 2023 г.									-118678	
			Раздел: 18. ВОДОПРОВОД В1.Локальная смена С02-01-05										
52	1	Е11-170701-0101	Баки для воды массой до 0,5 т.Установка	бак	1	20564,69	1747,33	20565	1747	660	18446	42132	
						18157	665,35	18157	665		3121		
53	2	С1244-204-0101	Емкость из полипропилена V=1 м3	шт.	1	167450		167450		167450	13396	180846	
54	3	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	23908,68	485,82	23909	486	3940	19249	46611	
						19482,45	159,64	19482	160		3453		
55	4	Прайс Эргономика г.Караганда	Насос Grundfos SCALA2 3-45 A	шт	1	213392,86		213393		213393		213393	
			Отпускная цена			213393		213393					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2561					
			Сметная стоимость оборудования					***215954***					
56	5	С1242-207-2102	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1919		1919		1919	154	2073	
57	6	С1241-119-0103	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	9	105		945		945	76	1021	
58	7	С1241-119-0101	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм		5	62		310		310		335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	8	С1241-604-0103	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1",PN 10,прямой	шт.	5	2438		12190		12190	25 975	13165	
60	9	С1241-211-1507	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 32х1"	шт.	1	516		516		516	41	557	
61	10	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	657,33 606,8	31,99 15,28	657 607	32 15	19	610 101	1368	
62	11	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	256	3451	Казахстан
63	12	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	4	2557,15 359,61	0 0	10229 1438	0 0	8790	1410 931	12570	
64	13	С1242-207-1201	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1925		7700		7700	616	8316	
65	14	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1340,05 1143,3	182,32 57,33	2680 2287	365 115	29	2353 403	5436	
66	15	С1242-404-1103	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	3094		6188		6188	495	6683	
67	16	С1242-207-2103	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3359		3359		3359	269	3628	
68	17	С1242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В),стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7715		15430		15430	1234	16664	
69	18	С1242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	1215		10935		10935	875	11810	
70	19	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	2142		2142		2142	171	2313	
71	20	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	1269		1269		1269	102	1371	
72	21	С1241-211-1905	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"	шт.	4	672		2688		2688	215	2903	Казахстан
73	22	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2180		2180		2180	174	2354	
74	23	С1241-601-0101	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
75	24	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	20	164		3280		3280	262	3542	Казахстан
76	25	С1241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	1	177		177		177	14	191	Казахстан
77	26	С1242-207-3702	Кран шаровый приварной из ПП DN 20	шт.	5	1492		7460		7460	597	8057	
78	27	С1242-207-3703	Кран шаровый приварной из ПП DN 25	шт.	4	2893		11572		11572		12498	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	28	С1242-207-3704	Кран шаровый приварной из ПП DN 32	шт.	1	4879		4879		4879	926	5269	
80	29	С1241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	2	256		512		512	390	553	Казахстан
81	30	С1241-225-0102	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 25х1" /отвод из бака/	шт.	1	617		617		617	41	666	
82	31	С1241-225-0103	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 32х1 1/4" /отвод из бака/	шт.	1	942		942		942	49	1017	
83	32	С1245-405-0701	Вставка гибкая ZKT резьбовая,Тмакс 95°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1,DN 25	шт.	1	19269		19269		19269	75	20811	
84	35	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,4	1756,87 1725,26	20,63 0,19	37597 36921	441 4	235	1542 36186 5903	79686	
85	36	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	21,186	268		5678		5678	454	6132	Казахстан
86	37	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42,6	1626,35 1598,29	17,16 0,11	69283 68087	731 5	464	66730 10881	146894	
87	38	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	42,174	163		6874		6874	550	7424	Казахстан
88	39	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	1771,62 514,94	23,22 9,47	886 257	12 5	617	257 91	1234	
89	40	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	3	2130,75 514,94	23,22 9,47	6392 1545	69 28	4778	1542 635	8569	
90	43	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	80,4	101,27 96,89	1,41 0	8142 7790	113 0	239	7634 1262	17038	
91	44	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0804	69090,44 65868,5	0 0	5555 5296	0 0	259	5243 864	11662	
92	45	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	4	24		96		96	8	104	Казахстан
93	46	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	1	34		34		34	3	37	Казахстан
94	47	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	47		188		188	15	203	Казахстан
95	48	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	1	68		68		68	5	73	Казахстан
96	49	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	79		158		158	13	171	Казахстан
97	50	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	28		336		336	27	363	Казахстан
98	51	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм		3	42		126		126		136	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							10		
99	52	С1241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм		1	78		78		78		84	Казахстан
				шт.							6		
100	53	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм		4	23		92		92		99	Казахстан
				шт.							7		
101	54	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		32	16		512		512		553	Казахстан
				шт.							41		
102	55	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм		9	31		279		279		301	Казахстан
				шт.							22		
103	56	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм		4	49		196		196		212	Казахстан
				шт.							16		
104	57	С1241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм		1	1329		1329		1329		1435	Казахстан
				шт.							106		
105	60	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	3294,45	0	3294	0	765	2478	6234	
				сальник		2529	0	2529	0		462		
106	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,4	97,8	2,71	39	1	18	14	57	
				м2		51,18	0,31	20	0		4		
107	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза		0,4	199,37	3,85	80	1	54	17	105	
				м2		59,86	0,61	24	0		8		
			Итого по разделу: 18. ВОДОПРОВОД В1.Локальная смета С02-01-05									924109	
			Раздел: 19. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ Т3										
108	63	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка		6	4868,85	52,89	29213	318	465	27982	61771	
				комплект		4738,5	20,3	28431	122		4576		
109	64	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л		4	33750		135000		135000		135000	
				комплект		33750		135000					
			Отпускная цена					*135000*					
			Сметная стоимость оборудования										
110	65	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л		2	43667		87334		87334		87334	
				комплект		43667		87334					
			Отпускная цена					*87334*					
			Сметная стоимость оборудования										
111	66	С1241-211-0404	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой,PN 10 размерами 20х 1/2"		17	85		1445		1445		1561	
				шт.							116		
112	67	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		6	2446,76	107,24	14681	644	1645	12234	29068	
				шт.		2065,35	15,28	12392	92		2153		
113	68	С1242-207-2101	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		6	1215		7290		7290		7873	
				шт.							583		
114	69	С1242-207-3702	Кран шаровый приварной из ПП DN 20		1	1492		1492		1492		1611	
				шт.							119		
115	70	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		19,3	1626,35	17,16	31389	331	210	30232	66551	
				м трубопровода		1598,29	0,11	30847	2		4930		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	71	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	19,107	170		3248		3248	260	3508	
117	72	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	28		140		140	11	151	Казахстан
118	73	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	16		336		336	27	363	Казахстан
119	74	С1241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	48	23		1104		1104	88	1192	Казахстан
120	77	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45 2529	0 0	3294 2529	0 0	765	2478 462	6234	
121	78	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,042704	97,8 51,18	2,71 0,31	4 2	0 0	2	2 0	6	
			Итого по разделу: 19. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ ТЗ									402223	
			Раздел: 20. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
122	79	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	11,3	900,72 888,72	3,6 1,2	10178 10043	41 14	95	9855 1603	21636	
123	80	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	2	931,27 926,81	1,48 0,52	1863 1854	3 1	6	1818 294	3975	
124	81	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	11,2774	967		10905		10905	872	11777	Казахстан
125	82	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	270		539		539	43	582	Казахстан
126	83	С1241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	7	2391		16737		16737	1339	18076	
127	84	С1241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	691		4146		4146	332	4478	
128	85	С1241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2011		2011		2011	161	2172	
129	86	С1241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	572		5720		5720	458	6178	
130	87	С1241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	1	264		264		264	21	285	
131	88	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	144		144		144	12	156	
132	89	С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	431		2586		2586	207	2793	
133	90	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	514		514		514	41	555	
134	91	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм,с уплотнительной резинкой		6	130		780		780		842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	92	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	431		862		862	62	931	
											69		
136	93	С1241-213-0601	Грибок канализационный DN 110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	445		445		445	36	481	
137	94	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	771		771		771	62	833	Казахстан
138	97	С1241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	26	1618		42068		42068	3365	45433	Казахстан
139	98	С1241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	1675		11725		11725	938	12663	Казахстан
140	103	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3294,45	0	3294	0	765	2478	6234	
						2529	0	2529	0		462		
141	104	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,153703	97,8	2,71	15	0	7	5	22	
						51,18	0,31	8	0		2		
142	105	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	2	785		1570		1570	126	1696	
143	106	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	10	1344		13440		13440	1075	14515	Казахстан
144	107	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	0,4	395,64	0	158	0	0	155	338	
						395,64	0	158	0		25		
145	108	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20,наружным диаметром 15 мм,длиной 0,4 м	шт.	1	264		264		264	21	285	
146	109	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	1	1729		1729		1729	138	1867	
147	110	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	1	2789,86	77,26	2790	77	329	2373	5576	
						2383,68	38,02	2384	38		413		
148	111	С1244-102-0602	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей,сливной полкой,накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	1	15633		15633		15633	1251	16884	
149	112	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3301,1	102,85	23108	720	1531	20785	47404	
						2979,6	50,24	20857	352		3511		
150	113	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм,B 500 мм	комплект	7	10803		75621		75621	6050	81671	
151	114	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	7	3977		27839		27839	2227	30066	Казахстан
152	115	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	3301,1	102,85	9903	309	656	8908	20316	
						2979,6	50,24	8939	151		1505		
153	116	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	3	1102,43	0,16	3307	0	98	3145	6968	
						1069,6	0	3209	0		516		
154	117	Прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Умывальник хирургический с локтевым смесителем		3	46537,5		139612		139612		150781	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							11169		
155	118	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка		1	4079,39	204,22	4079	205	534	3373	8048	
				комплект		3341,1	100,52	3341	101		596		
156	119	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,В 360 мм		1	8879		8879		8879		9589	
				комплект							710		
157	120	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		1	8876		8876		8876		9586	Казахстан
				комплект							710		
158	121	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка		8	1102,43	0,16	8819	1	261	8386	18581	
				шт.		1069,6	0	8557	0		1376		
159	122	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 180 мм х 130 мм		1	3421		3421		3421		3695	
				шт.							274		
160	123	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм		7	10780		75460		75460		81497	
				шт.							6037		
161	124	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм.Установка		1	22087,55	85,51	22088	86	20795	1224	25177	
				комплект		1207,12	41,82	1207	42		1865		
			Итого по разделу: 20. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									674643	
			Раздел: 21. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В.Локальная смета С02-01-06										
162	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные.Монтаж		1	23918,04	719,43	23918	719	14241	6670	33035	
				шкаф		8957,4	306,16	8957	306		2447		
163	2	515-301-0307 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-56 (вводно-распределительная панель),количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А		1	689554		689554				689554	
				шт.						689554			
			Отпускная цена			689554		689554					
			Сметная стоимость оборудования					*689554*					
164	3	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене		1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535	
				шкаф		2880,52	25,23	2881	25		484		
165	4	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 48з-0 У2 IP54		1	20392		20392		20392		22023	
				шт.							1631		
166	5	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным.Монтаж оборудования		1	11663,68	1345,01	11664	1345	1151	6969	20124	
				шт.		9168	511,79	9168	512		1491		
167	6	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А		1	2794		2794		2794		3018	
				шт.							224		
168	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		18	3147,43	28,59	56654	515	29049	19505	82252	
				шт.		1505	0	27090	0		6093		
169	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне		1	5856,62	122,9	5857	123	2724	2194	8695	
				шт.		3010	37,11	3010	37		644		
170	9	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА		18	4609		82962		82962		89599	
				шт.							6637		
171	10	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С32 30 мА		1	4828		4828		4828		5214	
				шт.							386		
172	11	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене		1	3958,83	61,64	3959	61	1017	2092	6535	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шкаф		2880,52	25,23	2881	25		484		
173	12	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
174	13	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147,43 1505	28,59 0	9442 4515	86 0	4842	3251 1015	13708	
175	14	С1247-204-0750	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 3А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
176	15	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	84	1138	
177	16	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
178	17	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
179	18	Ц13-080103-0701 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным.Монтаж оборудования	шт.	1	11663,68 9168	1345,01 511,79	11664 9168	1345 512	1151	6969 1491	20124	
180	19	С1247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
181	20	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат.Установка	шт.	1	1599,95 1587	0 0	1600 1587	0 0	13	1143 219	2962	
182	21	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5976		5976	478	6454	
183	22	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3147,43 1505	28,59 0	9442 4515	86 0	4842	3251 1015	13708	
184	23	С1247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1053		2106		2106	168	2274	
185	24	С1247-204-0729	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
186	25	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	1	1920,89 1528	354,04 148,44	1921 1528	354 148	39	1207 250	3378	
187	26	С1247-208-0155	Симисторный регулятор скорости вентилятора IP20 220В 3А	шт.	1	9999		9999		9999	800	10799	
			Итого по разделу: 21. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В.Локальная смета С02-01-06									1075271	
			Раздел: 22. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
188	27	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка	шт.	43	849,29 800,86	9,26 3,71	36519 34437	399 160	1684	24909 4914	66342	
189	28	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD	шт	38	26185,77		995059		995059	79605	1074664	
190	29	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver	шт	3	32497,02		97491		97491	7799	105290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	30	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник CD LED 18 MS	шт	2	29410,61		58821		58821	4706	63527	
			Итого по разделу: 22. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									1309823	
			Раздел: 23. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
192	31	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	95	383,71 291,46	0,35 0,17	36452 27689	33 16	8730	19947 4512	60911	
193	32	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	72	476		34272		34272	2742	37014	
194	33	С1247-214-0901	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-123,220-240V 32А 2Р+Е,IP44	шт.	2	1502		3004		3004	240	3244	
195	34	С1247-214-0702	Вилка силовая марки ТН ТН-023,220-240V 32А 2Р+Е,IP44	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
196	35	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	21	401		8421		8421	674	9095	
197	36	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	86	77		6622		6622	530	7152	
198	37	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,с количеством зажимов до 10	шт	21	7237,1 4440	54,39 0	151979 93240	1142 0	57597	67133 17529	236641	
199	38	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56	шт.	21	732		15372		15372	1230	16602	
			Итого по разделу: 23. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									372931	
			Раздел: 24. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Локальная смета С02-01-07										
200	1	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34 4869,8	6,87 1,38	4929 4870	6 1	53	2971 632	8532	
201	2	Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2	шт	1	42410,71		42411		42411		42411	
			Отпускная цена			42411		42411					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		509					
			Сметная стоимость оборудования					*42920*					
202	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питаниеотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	4	20110,54 16443	2275,24 672,32	80442 65772	9101 2689	5569	41761 9776	131979	
203	4	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	2	19116		38232		38232	3059	41291	
204	5	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207	шт	2	6630		13260		13260	1061	14321	
205	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	31	3127,7 3056	2,56 0	96959 94736	79 0	2143	57789 12380	167128	
206	7	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	29	1732		50228		50228	4018	54246	
207	8	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	9	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	130	358,24 152,8	160,43 52,84	46571 19864	20856 6869	5851	19248 5266	71085	
209	10	Прайс лист Ronex Security	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	122,4	129,32		15829		15829	1266	17095	
210	11	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,0 (ок)-0,66	км	0,0102	380886		3885		3885	311	4196	
211	12	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	388,14 325,6	15,54 4,08	46577 39072	1865 490	5640	28484 6005	81066	
212	13	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	122,4	32		3917		3917	313	4230	
213	14	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	10	264,32 245,16	2,37 0,13	2643 2452	23 1	168	1766 353	4762	
214	15	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ,размерами 16 мм х 16 мм	м	10	65		650		650	52	702	
			Итого по разделу: 24. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Локальная смета С02-01-07									645825	
			Раздел: 25. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
215	16	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34 4869,8	6,87 1,38	4929 4870	6 1	53	2971 632	8532	
216	17	Прайс лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4 ТРИО М версия 3.2	шт	1	42410,71		42411		42411		42411	
			Отпускная цена			42411		42411					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		509					
			Сметная стоимость оборудования					*42920*					
217	18	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питаниятдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	20110,54 16443	2275,24 672,32	40221 32886	4551 1345	2785	20881 4888	65990	
218	19	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	1529	20645	
219	20	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207	шт	1	6630		6630		6630	530	7160	
220	21	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	36	1659,87 1528	0 0	59755 55008	0 0	4747	33555 7465	100775	
221	22	С1248-301-0501	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-201 PET	шт.	15	3969		59535		59535	4763	64298	
222	23	С1248-301-0101	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	21	206		4326		4326	346	4672	
223	24	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования	шт.	14	1650,72 1528	0 0	23110 21392	0 0	1718	13049 2893	39052	
224	25	С1248-301-0402	Извещатель акустический модели BG-2000	шт.	14	4664		65296		65296	5224	70520	
225	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	240	358,24 152,8	160,43 52,84	85978 36672	38504 12682	10802	35535 9721	131234	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	27	С1243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,2346	50713		11897		11897	952	12849	
227	28	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1 (ок)-0,66	км	0,0102	233523		2382		2382	191	2573	
228	29	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	230	388,14 325,6	15,54 4,08	89272 74888	3574 938	10810	54595 11509	155376	
229	30	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	234,6	32		7507		7507	601	8108	
230	31	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка	шт.	1	84160 84160	0 0	84160 84160	0 0	0	51338 10840	146338	
231	32	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Стационарный терминал huawei-2050	шт	1	31250		31250		31250		31250	
			Отпускная цена			31250		31250					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375					
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				912667	
			Итого по разделу: 25. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
			Раздел: 27. ПОЛЫ										
232	19	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные.Шлифовка	м2 покрытия	39,9	1050,12 969,45	77,73 31,94	41900 38681	3101 1274	117	37558 6357	85815	
			Итого по разделу: 27. ПОЛЫ									85815	
			Раздел: 28. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В. Гараж. Локальная смета С03-01-04										
233	1	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3958,83 2880,52	61,64 25,23	3959 2881	61 25	1017	2092 484	6535	
234	2	С1247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	792	10690	
235	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3147,43 1505	28,59 0	15737 7525	143 0	8069	5418 1692	22847	
236	4	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646		1646		1646	132	1778	
237	5	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
238	6	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С6 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	369	4978	
			Итого по разделу: 28. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В. Гараж. Локальная смета С03-01-04									48535	
			Раздел: 29. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
239	7	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка	шт.	8	849,29 800,86	9,26 3,71	6794 6407	74 30	313	4634 914	12342	
240	8	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K	шт	6	35212,77		211277		211277	16902	228179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	9	Прайс-лист ТОО Торговый Дом « ЭЛЕКТРОЦЕНТР» г.Нур-Султан	Светодиодный светильник STAR NBT LED 32 silver	шт	2	32497,02		64994		64994	5200	70194	
			Итого по разделу: 29. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									310715	
			Раздел: 30. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
242	10	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	6	265,56 255,58	0,31 0,14	1593 1533	2 1	58	1105 216	2914	
243	11	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	4	396		1584		1584	127	1711	
244	12	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	2	342		684		684	55	739	
245	13	С1247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм,IP55	шт.	3	1154		3462		3462	277	3739	
246	14	Ц13-080202-0307 Изм. и доп. вып. 17	Трос продольно-несущий.Монтаж оборудования	км	0,022	54983,65 42195	12788,65 4585,17	1210 928	281 101	0	741 156	2107	
247	15	С1214-211-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.,без покрытия,из проволоки марки В,маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 5,9 мм	10 м	2,244	2955		6631		6631	530	7161	
			Итого по разделу: 30. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									18371	
			Раздел: 31. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
248	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	80	358,24 152,8	160,43 52,84	28659 12224	12834 4227	3601	11845 3240	43744	
249	17	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02652	341689		9062		9062	725	9787	
250	18	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03876	220596		8550		8550	684	9234	
251	19	С1243-105-0303	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,01632	227653		3715		3715	297	4012	
252	20	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	62	225,43 217,35	3,08 0,1	13977 13476	191 6	310	9707 1895	25579	
253	21	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	62,62	32		2004		2004	160	2164	
			Итого по разделу: 31. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									94520	
			Раздел: 32. Вентиляция.Гараж. Локальная смета С03-01-05										
254	1	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые),площадь в свету до 0,05 м2.Установка	решетка	3	397,65 384,74	3,45 0,33	1193 1154	10 1	28	1132 186	2511	
255	2	С1246-304-0508	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 250 мм	шт.	3	2687		8061		8061	645	8706	
256	3	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм.Установка над шахтами	зонт	1	715,99 540,54	50,64 16,04	716 541	51 16	125	545 101	1362	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257	4	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
			Исключить из акта №4 за октябрь Вентиляция.Гараж. Локальная смета С03-01-05										
258	5	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,38	6858,22 1967,58	47,12 19,18	-36897 -10586	-253 -103	-26058	-10475 -3790	-51162	
259	6	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,86	7051,91 2148,99	59,31 24,43	-13117 -3997	-110 -45	-9009	-3962 -1366	-18445	
			Итого по разделу: 32. Вентиляция.Гараж. Локальная смета С03-01-05									-53807	
			Раздел: 33. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06										
260	1	Ц13-100701-0701 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	4929,34 4869,8	6,87 1,38	4929 4870	6 1	53	2971 632	8532	
261	2	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Приемно-контрольный прибор Гранит-3А GSM	шт	1	37591,55		37592		37592	3007	40599	
262	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	20110,54 16443	2275,24 672,32	40221 32886	4551 1345	2785	20881 4888	65990	
263	4	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 54	шт	1	17808,11		17808		17808	1425	19233	
264	5	Прайс лист Эгида Групп,г.Алматы	Аккумулятор 7 А/ч,12 В DTM1207	шт	1	6630		6630		6630	530	7160	
265	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	6	3127,7 3056	2,56 0	18766 18336	15 0	415	11185 2396	32347	
266	7	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	1732		3464		3464	277	3741	
267	8	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1052		2104		2104	168	2272	
268	9	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	2	943		1886		1886	151	2037	
269	10	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	5	1659,87 1528	0 0	8299 7640	0 0	659	4660 1037	13996	
270	11	Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан	Извещатель ИО-102-61Б2П	шт	5	852,43		4262		4262	341	4603	
271	12	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле.Монтаж оборудования	шт.	3	1650,72 1528	0 0	4952 4584	0 0	368	2796 620	8368	
272	13	Прайс лист ТОО "Гардо" г.Нур-Султан	Извещатель Астра-612	шт	3	2438,89		7317		7317	585	7902	
273	14	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	4	870,93 855,22	4,84 1,53	3484 3421	19 6	43	2090 446	6020	
274	15	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	1961		3922		3922	314	4236	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	16	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели Топаз-12 "Выход"	шт.	2	927		1854		1854	148	2002	
276	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	80	358,24 152,8	160,43 52,84	28659 12224	12834 4227	3601	11845 3240	43744	
277	18	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97	м	51	377,95		19275		19275	1542	20817	
278	19	Прайс лист ТОО "Интант" г.Нур-Султан	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,97	м	30,6	683,04		20901		20901	1672	22573	
279	20	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	388,14 325,6	15,54 4,08	31051 26048	1243 326	3760	18990 4003	54044	
280	21	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	81,6	45		3672		3672	294	3966	
281	22	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	3	3127,7 3056	2,56 0	9383 9168	8 0	207	5592 1198	16173	
282	23	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	1	1732		1732		1732	139	1871	
283	24	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052		1052		1052	84	1136	
284	25	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А3	шт.	1	943		943		943	75	1018	
			Итого по разделу: 33. Охранно-пожарная сигнализация. Локальная смета С03-01-06									394380	
			Раздел: 35. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
285	1	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /привоз плодородного грунта,лист 4/	м3 грунта	206	283,24 0	283,24 53,48	58347 0	58348 11017	0	7932 5302	71581	
286	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км /10км/	т·км	2472	46		113712			9097	122809	
287	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	450	39,34 0	39,34 16,92	17703 0	17703 7614	0	5482 1855	25040	
288	4	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/	м3 грунта	199	61,95 0	61,95 24,85	12328 0	12328 4945	0	3561 1271	17160	
289	5	Е11-010102-0339	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка избытка грунта/	м3 грунта	251	438,16 0	438,16 82,74	109978 0	109978 20768	0	14953 9994	134925	
290	6	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	2259	59		133281			10662	143943	
			Итого по разделу: 35. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									515458	
			Раздел: 36. Включить- исключить №3										
291	44	Е11-100404-0203 Изм. и доп. вып. 23	Стены.С оконным проемом.Обшивка по одинарному металлическому каркасу,отнесенному от базовой стены,из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	115,7	2765,69 807,87	16,28 6,68	319990 93471	1884 773	224636	84819 32385	437194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
292	45	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие.Облицовка гипсокартонными листами	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	824,26 730,89	16,22 7,05	8572 7601	168 73	802	6140 1177	15889	
293	46	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 23	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.С одним дверным проемом.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	228,7	3787,29 1491,27	34,02 13,73	866153 341053	7780 3140	517319	309774 94074	1270001	
294	47	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	11,77805	7538		88783		88783	7103	95886	
295	48	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	33,8	3934,24 1658,21	19,29 3,54	132977 56047	652 120	76278	44934 14233	192144	
296	49	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из оцинкованного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	33,8	2354,28 1320,7	971,78 303,71	79575 44640	32846 10265	2089	37884 9397	126856	
297	50	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	38,87	3314		128815		128815	10305	139120	Казахстан
298	51	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны.Устройство	м2 кровли	50	295,53 276,57	18,96 2,64	14776 13828	948 132	0	12844 2210	29830	
299	52	ПРАЙС ТЕХНО-НИКОЛЬ 2021Г	ПВХ мембрана LOGICROOF V-RP - 1.2 мм	м2	55	3163,82		174010		174010	13921	187931	
300	53	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	21,505	4802		103267		103267	8261	111528	Казахстан
301	54	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м (подшивка). Монтаж	м2 покрытия	18,7	618,48 421,29	174,97 56,4	11566 7878	3272 1055	416	6164 1418	19148	
302	55	С1214-204-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	м2	21,505	2882		61977		61977	4958	66935	Казахстан
303	56	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	400	589,87 337,62	2,05 0,63	235948 135048	820 252	100080	108240 27535	371723	
304	58	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	160	4202,93 2096,18	17,83 7,88	672469 335389	2853 1261	334227	269320 75343	1017132	
305	69	С1234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	м3	0,69525	7538		5241		5241	419	5660	
306	62	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	2	8980,28 8057,7	185,08 38,97	17961 16115	370 78	1475	15869 2706	36536	
307	63	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,n 2450 об/мин,Qmax 250 м3/ч	комплект	2	27879		55758		55758	4461	60219	
308	64	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,97	6807,91 2148,99	59,31 24,43	265304 83746	2311 952	179246	83004 27865	376173	
309	65	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 100 мм и 200 мм.Установка над шахтами	зонт	2	715,99 540,54	50,64 16,04	1432 1081	101 32	250	1091 202	2725	
310	66	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 100 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
311	67	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	2982		2982		2982	239	3221	
312	68	СПрайс	Кондиционер настенный AUX Halo ASW-H12A4/HCR3DI		2	222995,03		445990		445990		481669	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							35679		
313	70	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка		7,23	6807,91	59,31	49221	429	33255	15400	69791	
				м2 поверхности воздуховодов		2148,99	24,43	15537	177		5170		
314	71	Коммерческое предложение TEKSAN	Дизельный генератор WEICAN WE100S		1	6377238,72		6377239				6453766	
				шт						6377239			
			Отпускная цена			6377239		6377239					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		76527					
			Сметная стоимость оборудования					*6453766*					
315	72	Коммерческое предложение AMAL KURULYS	Контейнер под дизельный генератор утепленый с рулонными ворота		1	2857002,95		2857003				2891287	
				шт						2857003			
			Отпускная цена			2857003		2857003					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		34284					
			Сметная стоимость оборудования					*2891287*					
316	73	С1261-107-0723	Пластина техническая без тканевых прокладок		0,01	733780		7338		7338		7925	
				т							587		
317	74	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л		1	4896		4896		4896		5288	
				комплект							392		
318	75	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые		0,242	50989,78	11940,17	12340	2889	4055	6543	20394	
				м3 конструкций колодца		22294,54	5014,3	5395	1213		1511		
319	76	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		1	18762		18762		18762		20263	Казахстан
				шт.							1501		
320	77	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л		1	4896		4896		4896		5288	
				комплект							392		
321	78	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л		1	4896		4896		4896		5288	
				комплект							392		
322	79	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		1	3280		3280		3280		3542	Казахстан
				м							262		
323	80	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками,размеры секции 3,0 м х2,0 м		12	151601	625	1819212	7500	1504992	216264	2198316	
				секция		25560	174	306720	2088		162840		
324	81	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 2,0 с металлическими стойками		1	194913	1486	194913	1486	161533	22843	235176	
				конструкция		31894	511	31894	511		17420		
325	82	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м		1	161700	1195	161700	1195	133315	19510	195707	
				конструкция		27190	384	27190	384		14497		
			Итого по разделу: 36. Включить- исключить №3									17162772	
			ИТОГО:					23470703	443863	8633430	2530195	27199058	
								3122453	127516	10904059	1198159		
			В том числе :							11023966			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		469078					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									27668144	
			Зимние удорожания			2,64 %		439406					
			Итого с зимними удорожаниями									28107550	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		341672					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28449222	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									29873145,96	
			Конкурсная скидка к=0,95									28379489	
			НДС			12 %		3405538,639					
			Итого с НДС									31785027	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационий номер или индивидуальный идентификационий номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 120640015836

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)