Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

казчик:
сударственное учреждение "Мангистауский районный отдел
роительства, архитектуры и градостроительства"
ангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон ОРТАЛЫК ,
лица АРОН ОТЕУОВ, 36
ИН 150740018601
ИК KKMFKZ2A
ИК KZ95070103KSN4304000
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
ИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
аименование строительства и его адрес: «Водоснабжение населенных пунктов села Баскудук, села Беки, подключаемых к Баскудук-Бекинскому групповому водопроводу
Мангистауского района Мангистауской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №09	15.03.2021г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Из графы № 1							
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	80 000 000	71 428 571	71 428 571						8 571 429	80 000 000
Всего по стройке	80 000 000	71 428 571	71 428 571						8 571 429	80 000 000
за июль 2021 г.	80 000 000	71 428 571							8 571 429	80 000 000

К оплате : **(Восемьдесят миллионов) тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Өркен-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение населенных пунктов с.Баскудук, с.Беки, подключаемых к Баскудук-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09** от **15.03.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за июль 2021 года
на 2-1 Наружные сети водоснабжения
Составлен (а) в текущих ценах на 26.07.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1940	128,93	120,92	250124	234577	0	60882	335887
					8,01	35,57	15548	69011		24881	
2	E11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1740	364,89	342,2	634901	595428	0	154544	852601
					22,69	100,67	39474	175170		63156	
3	E11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	105	5822,74	0	611387	0	0	440199	1135713
					5822,74	0	611387	0		84127	
4	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1940	16,53	16,53	32061	32061	0	10327	45780
					0	7,39	0	14343		3391	
5	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1740	22,5	22,5	39155	39155	0	12612	55909
					0	10,07	0	17517		4141	
6	E11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	105,577	2139	0	225829	0	0	162597	419500
					2139	0	225829	0		31074	
7	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1956	185,14	82,11	362138	160607	0	205287	612818
					103,03	42,73	201531	83590		45394	
8	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1740	220,82	97,75	384220	170085	0	217913	650304
					123,07	50,88	214135	88523		48171	
9	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкое. Устройство	м3 основания	360	1442,97	167,97	519467	60467	0	474718	1073720
					1275	56,98	459000	20513		79535	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,88	544435,26 376181	157786,38 53330,58	1023538 707220	296638 100261	19680	799407 145836	1968781
11	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9.5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7504,3	3461		25972382		25972382	2077791	28050173
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									35201185
		Раздел: 2. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В3/НВ.С1									
12	С121-060701-0106	Водонапорные стальные башни с лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг	т	7,92	470933		3729789		3729789	298383	4028173
13	С123-030103-1001	Гидрант пожарный подземный Н 1500 мм, DN 125, PN 16	шт.	30	605015		18150450		18150450	1452036	19602486
14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	416090,7 300700	111402,82 37262	1040227 751750	278507 93155	9970	836456 150135	2026817
15	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4853,05	1651		8012386		8012386	640991	8653376
16	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	15	2329,97 914,06	1415,92 454,99	34950 13711	21239 6825	0	20330 4422	59702
17	С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	3826		57390		57390	4591	61981
18	С123-020401-4606	Фланец диам. 110мм	шт.	34	1035		35190		35190	2815	38005
19	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	1435		48790		48790	3903	52693
		Итого по разделу: 2. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В3/НВ.С1									34523234
		Раздел: 3. КОЛОДЕЦ ДУ 1500									
20	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18	25738,02 12545,76	9963,06 4586,7	463284 225824	179335 82561	58126	305301 61487	830072
21	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	20183		242196		242196	19376	261572
22	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	13880		333120		333120	26650	359770
23	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	20641		247692		247692	19815	267507
24	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	19432		233184		233184	18655	251839
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	480	927,03 339,84	20,1 3,26	444974 163121	9650 1563	272203	153156 47850	645981
26	С121-060701-0106	Водонапорные стальные башни с лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг	т	7,92	470933		3729789		3729789	298383	4028173
		Итого по разделу: 3. КОЛОДЕЦ ДУ 1500									6644912
		ИТОГО:					66858613 3628530	2077750 753031	61152337	3853729 5656989	76369334

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :							**0**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**992801**				**77362136**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**0,5775 %**		**446766**				**77808902**
		Итого с зимними удорожаниями							**1556178**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**79365080**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**71428571**
		Итого с учетом понижающего коэффициента-10%			**12 %**		**8571429**				
		НДС									**80000000**
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Технический надзор: Томашевский А. П.

Авторский надзор: Комешев М.Т.