Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

аказчик:
осударственное учреждение "Мангистауский районный отдел
троительства, архитектуры и градостроительства"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон ОРТАЛЫК ,
лица АРОН ОТЕУОВ, 36
ИН 150740018601
ИК KKMFKZ2A
ИК KZ95070103KSN4304000
ГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Наименование строительства и его адрес: «Водоснабжение населенных пунктов села Баскудук, села Беки, подключаемых к Баскудук-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №09	15.03.2021г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	50 000 000	44 642 857	44 642 857						5 357 143	50 000 000
за август 2021 г.	50 000 000	44 642 857	44 642 857						5 357 143	50 000 000
К оплате :		44 642 857							5 357 143	50 000 000

(Пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Өркен-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение населенных пунктов с.Баскудук, с.Беки, подключаемых к Баскудук-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09** от **15.03.2021**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за август 2021 года
на 2-1 Наружные сети водоснабжения
Составлен (а) в текущих ценах на 17.08.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	616,2	128,93	120,92	79447	74508	0	19338	106687
					8,01	35,57	4938	21920		7903	
2	Е11-010101-0311	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	150	364,89	342,2	54733	51330	0	13323	73500
					22,69	100,67	3403	15101		5444	
3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	60	5822,74	0	349364	0	0	251542	648979
					5822,74	0	349364	0		48073	
4	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	616,2	16,53	16,53	10184	10184	0	3280	14541
					0	7,39	0	4556		1077	
5	Е11-010104-0406	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	150	22,5	22,5	3375	3375	0	1087	4820
					0	10,07	0	1510		357	
6	Е11-010205-0504	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	60	2139	0	128340	0	0	92405	238404
					2139	0	128340	0		17660	
7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	616,2	185,14	82,11	114085	50596	0	64672	193057
					103,03	42,73	63488	26333		14300	
8	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	150	220,82	97,75	33122	14663	0	18786	56061
					123,07	50,88	18460	7631		4153	
9	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы мягкое. Устройство**	м3 основания	60	1442,97	167,97	86578	10078	0	79120	178953
					1275	56,98	76500	3419		13256	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									1515004

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1/НВ.С1									
10	С123-040601-0206	Вентили запорные 15с65п , PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29731		59462		59462	4757	64219
11	С123-040902-0906	Краны шаровые стальные 10с20п1 DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	18678		112068		112068	8965	121033
12	С123-040102-0508	Задвижки AVK PN 10, DN 150, наружный диаметр 160 мм	шт.	6	209358		1256148		1256148	100492	1356640
13	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	2	193151		386302		386302	30904	417206
14	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1369		16428		16428	1314	17742
15	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1738		13904		13904	1112	15016
16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	5,55	544435,26	157786,38	3021616	875714	58097	2359951	5812092
					376181	53330,58	2087805	295985		430525	
17	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	10	1580,91	961,57	15809	9616	0	9189	26998
					619,34	308,89	6193	3089		2000	
18	С123-020302-2613	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5455		5455		5455	436	5891
19	С123-020401-4606	Фланец диам.160мм	шт.	6	1035		6210		6210	497	6707
20	С123-020302-8213	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3062		18372		18372	1470	19842
		Итого по разделу: 2. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1/НВ.С1									7863386
		Раздел: 3. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-3шт									
21	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,0288	2312,4	155,85	13941	940	10985	2248	17485
					334,54	62,23	2017	375		1295	
22	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,078	25738,02	9963,06	79222	30666	9939	52206	141942
					12545,76	4586,7	38616	14118		10514	
23	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10470		31410		31410	2513	33923
24	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	11597		104373		104373	8350	112723
25	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7506		22518		22518	1801	24319
26	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2389		7167		7167	573	7740
27	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19232		57696		57696	4616	62312
		Итого по разделу: 3. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-3шт									400443
		Раздел: 4. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-6шт									
28	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,844	2312,4	155,85	18138	1222	14292	2925	22749
					334,54	62,23	2624	488		1685	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2	25738,02	9963,06	51476	19926	6458	33922	92230
					12545,76	4586,7	25092	9173		6832	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца									
30	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20183		60549		60549	4844	65393
31	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13880		83280		83280	6662	89942
32	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20641		61923		61923	4954	66877
33	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	19432		58296		58296	4664	62960
34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30	927,03	20,1	27811	603	17013	9572	40374
					339,84	3,26	10195	98		2991	
35	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19232		115392		115392	9231	124623
		Итого по разделу: 4. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-6шт									565147
		Раздел: 5. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В3/НВ.С1									
36	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,9	24152,16	469,07	456476	8865	371501	72320	571100
					4026,96	177,96	76110	3363		42304	
37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	226176		26010		26010	2081	28091
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24	927,03	20,1	22249	483	13610	7658	32299
					339,84	3,26	8156	78		2393	
39	Е11-090202-0201	Водонапорные стальные башни. Монтаж	т конструкций	7,92	164392,54	77279,4	1301989	612053	158211	462421	1905562
					67137	17481,01	531725	138450		141153	
40	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	229,68	102,38	2,38	23514	548	10445	8691	34782
					54,52	0,33	12521	75		2576	
41	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	229,68	184,49	3,42	42373	787	26949	10203	56782
					63,73	0,65	14637	150		4206	
42	Е11-260101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	8,2	157807,9	9036,12	1294025	74096	548111	523974	1963438
					81928,95	2148,96	671817	17621		145440	
43	С121-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	8,2	10022		82180		82180	6574	88755
44	С123-040601-0201	Вентили запорные 15с65п, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	160	9579		1532640		1532640	122611	1655251
45	С123-040902-0902	Краны шаровые стальные 10с20п1, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	6407		32035		32035	2563	34598
46	С123-040902-0904	Краны шаровые стальные 10с20п1, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10864		65184		65184	5215	70399

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-040902-0906	Краны шаровые стальные 10с20п1 DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	18678		56034		56034	4483	60517
48	С123-040601-0206	Вентили запорные 15с65п , PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	29731		29731		29731	2378	32109
49	С123-040102-0507	Задвижки AVK PN 10, DN 100, наружный диаметр 110 мм	шт.	31	142874		4429094		4429094	354328	4783422
50	С123-040102-0508	Задвижки AVK PN 10, DN 150, наружный диаметр 160 мм	шт.	1	209358		209358		209358	16749	226107
51	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	1	193151		193151		193151	15452	208603
52	С123-020103-0302	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	320	426		136320		136320	10906	147226
53	С123-020103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	10	613		6130		6130	490	6620
54	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1149		13788		13788	1103	14891
55	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369		8214		8214	657	8871
56	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1738		3476		3476	278	3754
57	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	62	2624		162688		162688	13015	175703
58	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4471		8942		8942	715	9657
59	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1738		3476		3476	278	3754
60	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,14	108		12435		12435	995	13430
61	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	211,09	156		32930		32930	2634	35564
62	С123-010501-1307	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	359,56	276		99239		99239	7939	107178
63	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1	416090,7 300700	111402,82 37262	416091 300700	111403 37262	3988	334582 60054	810727
64	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	544435,26 376181	157786,38 53330,58	19055 13166	5523 1867	366	14883 2715	36653
65	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,35	3461		122346		122346	9788	132134
66	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,1806	947567,77 628999	318568,77 110834,44	171131 113597	57534 20017	0	132278 24273	327681
67	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		181	16993		3075733		3075733		3321792

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С123-021101-0108	Прокладки А-20-10	м	0,089	38258		3405		3405	246059	3677
69	С123-021101-0110	Прокладки А-(25)32-10	1000 шт.	0,014	47823		670		670	272	723
70	С123-021101-0114	Прокладки А-50-10	1000 шт.	0,002	76517		153		153	54	165
71	С123-021101-0120	Прокладки А-100-10	1000 шт.	0,102	143468		14634		14634	12	15804
72	С123-021101-0126	Прокладки А-150-10	1000 шт.	0,002	219977		440		440	1171	475
73	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	15	2329,97	1415,92	34950	21239	0	35	59702
					914,06	454,99	13711	6825		20330	
74	С123-020302-3305	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1001		4004		4004	4422	4324
75	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1194		5970		5970	320	6448
76	С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	3826		38260		38260	478	41321
77	С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3826		19130		19130	3061	20660
78	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3826		3826		3826	1530	4132
79	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	30	1580,91	961,57	47427	28847	0	306	80995
					619,34	308,89	18580	9267		27568	
80	С123-020302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	483		3864		3864	6000	4173
81	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	575		2875		2875	309	3105
82	С123-020302-6103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	476		36176		36176	230	39070
83	С123-020302-6106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	665		7315		7315	2894	7900
84	С123-020302-6107	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	750		1500		1500	585	1620
85	С123-020302-6109	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	829		4145		4145	120	4477
86	С123-020302-6111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	859		4295		4295	332	4639
87	С123-020302-6112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	867		867		867	344	936
88	С123-020302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1413		2826		2826	69	3052
89	С123-020401-4602	Фланец диам. 25мм	шт.	89	539		47971		47971	226	51809
90	С123-020401-4602	Фланец диам. 32мм	шт.	3	539		1617		1617	3838	1746

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С123-020401-4602	Фланец диам. 40мм	шт.	11	539		5929		5929	129	6403
92	С123-020401-4603	Фланец диам. 63мм	шт.	2	550		1100		1100	474	1188
93	С123-020401-4606	Фланец диам. 110мм	шт.	30	1035		31050		31050	88	33534
94	С123-020401-4606	Фланец диам. 160мм	шт.	2	1035		2070		2070	2484	2236
95	С123-020302-8203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89	541		48149		48149	166	52001
96	С123-020302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	650		1950		1950	3852	2106
97	С123-020302-8205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	696		7656		7656	156	8268
98	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	908		1816		1816	612	1961
99	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	1435		43050		43050	145	46494
100	С123-020302-8213	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3062		6124		6124	3444	6614
		Итого по разделу: 5. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЗ/НВ.С1								490	17429212
		Раздел: 6. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-2шт									
101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,0192	2312,4	155,85	9294	626	7323	1499	11656
					334,54	62,23	1345	250		863	
102	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,052	25738,02	9963,06	52814	20444	6626	34804	94628
					12545,76	4586,7	25744	9412		7009	
103	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10470		20940		20940	1675	22615
104	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11597		69582		69582	5567	75149
105	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7506		15012		15012	1201	16213
106	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2389		4778		4778	382	5160
107	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19232		38464		38464	3077	41541
		Итого по разделу: 6. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-2шт									266961
		Раздел: 7. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-103шт									
108	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	100	2312,4	155,85	231240	15585	182202	37296	290019
					334,54	62,23	33454	6223		21483	
109	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20	25738,02	9963,06	514760	199261	64584	339223	922302
					12545,76	4586,7	250915	91734		68319	
110	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	20183		282562		282562	22605	305167

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	13880		388640		388640	31091	419731
112	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	20641		288974		288974	23118	312092
113	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	19432		272048		272048	21764	293812
114	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	700	927,03 339,84	20,1 3,26	648921 237885	14073 2279	396963	223353 69782	942056
		Итого по разделу: 7. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-103шт									3485179
		Раздел: 8. КОЛОДЕЦ ДУ2000-22шт									
115	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	45	2312,4 334,54	155,85 62,23	104058 15054	7013 2800	81991	16783 9667	130509
116	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20	25738,02 12545,76	9963,06 4586,7	514760 250915	199261 91734	64584	339223 68319	922302
117	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	32819		262552		262552	21004	283556
118	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	20448		327168		327168	26173	353341
119	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	29294		234352		234352	18748	253100
120	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	31508		252064		252064	20165	272229
121	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120	927,03 339,84	20,1 3,26	111244 40780	2413 391	68051	38289 11963	161495
		Итого по разделу: 8. КОЛОДЕЦ ДУ2000-22шт									2376532
		Раздел: 9. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЗ С.БАСКУДЫК/НВ.С2									
122	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	229,68	102,38 54,52	2,38 0,33	23514 12521	548 75	10445	8691 2576	34782
123	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	229,68	184,49 63,73	3,42 0,65	42373 14637	787 150	26949	10203 4206	56782
124	С123-030103-1001	Гидрант пожарный подземный Н 1500 мм, DN 125, PN 16	шт.	6	605015		3630090		3630090	290407	3920497
125	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	888,8	1651		1467409		1467409	117393	1584802
126	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	16993		424825		424825	33986	458811
		Итого по разделу: 9. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЗ С.БАСКУДЫК/НВ.С2									6055673
		Раздел: 10. Электроснабжение									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	5108-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	922571		922571		922571		922571
		Отпускная цена			922571		922571				
		Сметная стоимость оборудования					*922571*				
128	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	535376		535376		535376		535376
		Отпускная цена			535376		535376				
		Сметная стоимость оборудования					*535376*				
129	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж**	м кабеля	134	482,53	242,29	64658	32467	6014	27545	99580
					195,36	90,14	26178	12079		7376	
130	С123-060133-0902	**Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,05916	509445		30139		30139	2411	32550
131	С123-060133-0904	**Кабели силовые ВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0561	993459		55733		55733	4459	60192
132	С123-060144-1002	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,02142	454320		9732		9732	779	10510
133	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,065	30652,8	19804,2	1992	1287	0	757	2970
					10848,6	5335,18	705	347		220	
		Итого по разделу: 10. Электроснабжение									1663748
		Раздел: 11. Автоматика									
134	С123-060201-0102	**Кабели МКЭКШвнг 2х2х1**	км	0,1989	164977		32814		32814	2625	35439
135	С123-060201-0303	**Кабели МКЭКШвнг 7х2х1,5**	км	7,07	381317		2695911		2695911	215673	2911584
136	С123-060902-0303	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,004	34811		139		139	11	150
137	С123-070201-0908	**Щит ЩШМ-600-400**	шт.	2	32625		65250		65250	5220	70470
		Итого по разделу: 11. Автоматика									3017643
		Раздел: 12. Ограждение									
138	Е11-010101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	50	128,93	120,92	6447	6046	0	1569	8657
					8,01	35,57	401	1779		641	
139	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	50	18,8	15,64	940	782	3	363	1408
					3,1	7	155	350		104	
140	Е11-110101-1303	**Покрытиящебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	46,2	2312,4	155,85	106833	7200	84177	17231	133989
					334,54	62,23	15456	2875		9925	
141	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 15	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	46,2	22985,07	1239,05	1061910	57244	943584	69519	1221944
					1322,11	331,46	61081	15313		90514	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	240	927,03 339,84	20,1 3,26	222487 81561	4825 781	136102	76578 23925	322991 1688986
		Итого по разделу: 12. Ограждение					37132815	2644660	27369665	5871400	46327920
		ИТОГО:					5660542	877343	1457947	3323699	
		В том числе :							1457947		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		602263				48388130
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			0,5775 %		271021				47173722
		Зимние удорожания							944024		
		Итого с зимними удорожаниями			2 %						49603175
		Непредвиденные работы и затраты									44642857
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого с учетом понижающего коэффициента-10%			12 %		5357143				50000000
		НДС									
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Технический надзор:

Авторский надзор: Камешев И.Т