Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел
строительства, архитектуры и градостроительства"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон ОРТАЛЫК ,
Улица АРОН ОТЕУОВ, 36
БИН 150740018601
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: «Водоснабжение населенных пунктов села Баскудук, села Беки, подключаемых к Баскудук-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №09	15.03.2021г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	191 309 000	170 811 607	170 811 607						20 497 393	191 309 000
за октябрь 2021 г.	191 309 000	10 097 321	10 097 321						1 211 679	11 309 000
К оплате :		10 097 321							1 211 679	11 309 000

(Одиннадцать миллионов триста девять тысяч) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Өркен-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение населенных пунктов с.Баскудук, с.Беки, подключаемых к Баскудук-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09** от **15.03.2021**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за октябрь 2021 года

на 2-1 Наружные сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	230,28	128,93	120,92	29690	27845	0	7227	39870
		Итого по разделу: 1. Земляные работы			8,01	35,57	1846	8192		2953	
											39870
		Раздел: 2. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1/НВ.С1									
2	Е11-220901-0201	Вентиль,клапан диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1888,41	90,09	7554	360	675	6647	15336
					1629,61	48,84	6518	195		1136	
3	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3566,88	210,21	10701	631	1408	8914	21183
					2887,28	113,96	8662	342		1569	
4	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2697,72	60,06	2698	60	214	2432	5540
					2423,52	32,56	2424	33		410	
		Итого по разделу: 2. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1/НВ.С1									42061
		Раздел: 3. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В3/НВ.С1									
5	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	21	3232,3	196,83	67878	4133	11651	53555	131148
					2480,66	95,34	52094	2002		9715	
6	Е11-220901-0201	Вентиль,клапан диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	87	1888,41	90,09	164292	7838	14678	144565	333565
					1629,61	48,84	141776	4249		24709	
7	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15	2437,78	90,09	36567	1351	4912	30725	72675
					2020,2	48,84	30303	733		5383	
8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,305	416090,7	111402,82	542998	145381	5204	436630	1057999
					300700	37262	392414	48627		78370	
9	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,679	72948,41	0	49532	0	1870	47185	104455
					70194,5	0	47662	0		7737	
10	С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	3826		145388		145388		157019
										11631	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	251	1580,91	961,57	396808	241353	0	230656	677661
					619,34	308,89	155455	77530		50197	
12	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	1435		54530		54530		58892
		Итого по разделу: 3. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В3/НВ.С1								4362	
											2593413
		Раздел: 4. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-103шт									
13	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	206,5706	2312,4	155,85	477675	32194	376376	77042	599094
					334,54	62,23	69105	12854		44377	
14	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,8	25738,02	9963,06	689779	267010	86542	454559	1235884
					12545,76	4586,7	336226	122924		91547	
15	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	20183		544941		544941		588536
										43595	
16	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	13880		749520		749520		809482
										59962	
17	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	20641		557307		557307		601892
										44585	
18	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	77	19432		1496264		1496264		1615965
										119701	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	823,16	927,03	20,1	763094	16549	466805	262650	1107804
					339,84	3,26	279739	2680		82060	
		Итого по разделу: 4. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-103шт									6558658
		Раздел: 5. КОЛОДЕЦ ДУ2000-22шт									
20	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,7452	2312,4	155,85	59533	4012	46908	9602	74666
					334,54	62,23	8613	1602		5531	
21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,67	25738,02	9963,06	248887	96343	31226	164014	445933
					12545,76	4586,7	121317	44353		33032	
22	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32819		131276		131276		141778
										10502	
23	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	20448		163584		163584		176671
										13087	
24	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29294		117176		117176		126550
										9374	
25	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	31508		126032		126032		136115
										10083	
26	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	341,84	927,03	20,1	316896	6873	193854	109073	460046
					339,84	3,26	116170	1113		34078	
		Итого по разделу: 5. КОЛОДЕЦ ДУ2000-22шт									1561760
		ИТОГО:					7950600	851931	5328341	2045476	10795759
		В том числе :					1770324	327429		799686	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**140345**		**0**		
		Итого с временными									**10936105**
		Зимние удорожания			**0,5775 %**		**63156**				
		Итого с зимними удорожаниями									**10999261**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**219985**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11219246**
		Итого с учетом понижающего коэффициента-10%									**10097321**
		НДС			**12 %**		**1211679**				
		Итого с НДС									**11309000**

Сдал (Подрядчик)

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Принял (Заказчик)

Технический надзор:

ЖШС «ГУКС АКТАУ» ТОО