Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"
Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон ОРТАЛЫК ,
Улица АРОН ОТЕУОВ, 36
БИН 150740018601
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: «Водоснабжение населенных пунктов села Баскудук, села Беки, подключаемых к Баскудук-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №09	15.03.2021г.				
		Доп. согл. №09/3	31.12.2021г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	262 020 064,32	233 946 486,00	233 946 486,00						28 073 578,32	262 020 064,32
за апрель 2022 г.	262 020 064,32	63 134 878,86	63 134 878,86						7 576 185,46	70 711 064,32
К оплате :		63 134 878,86							7 576 185,46	70 711 064,32

(Семьдесят миллионов семьсот одиннадцать тысяч шестьдесят четыре) тенге 32 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Өркен-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение населенных пунктов с.Баскудук, с.Беки, подключаемых к Баскудук-Бекинскому групповому водопроводу Мангистауского района Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09** от **15.03.2021г., Доп. соглш. №09/3 от 31.12.2021г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за апрель 2022 года
на 2-1 Наружные сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 17.01.2022

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	E11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		769,72	128,93	120,92	99240	93071	0	24156	133267
			м3 грунта		8,01	35,57	6169	27381		9872	
2	E11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		243,72	364,89	342,2	88930	83401	0	21647	119423
			м3 грунта		22,69	100,67	5529	24536		8846	
3	E11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		72,08	5822,74	0	419703	0	0	302186	779640
			м3 грунта		5822,74	0	419703	0		57751	
4	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1000	16,53	16,53	16526	16526	0	5323	23598
			м3 грунта		0	7,39	0	7394		1748	
5	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		243,72	22,5	22,5	5484	5484	0	1767	7831
			м3 грунта		0	10,07	0	2454		580	
6	E11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		71,503	2139	0	152945	0	0	110120	284110
			м3 грунта		2139	0	152945	0		21045	
7	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		984	185,14	82,11	182180	80796	0	103273	308289
			м3 уплотненного грунта		103,03	42,73	101383	42051		22836	
8	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		243,72	220,82	97,75	53817	23824	0	30523	91087
			м3 уплотненного грунта		123,07	50,88	29994	12399		6747	
9	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкое. Устройство		180	1442,97	167,97	259734	30234	0	237359	536860
			м3 основания		1275	56,98	229500	10256		39767	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									2284105

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1/НВ.С1									
10	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования		2	47202,98	1529,9	94406	3060	3090	54318	160622
			шт.		44128	395,3	88256	791		11898	
11	Е11-220901-0201	Вентиль,клапан диаметром 50 мм. Установка		4	1888,41	90,09	7554	360	675	6647	15336
			задвижка или клапан		1629,61	48,84	6518	195		1136	
12	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		3	3566,88	210,21	10701	631	1408	8914	21183
			задвижка или клапан		2887,28	113,96	8662	342		1569	
13	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		1	2697,72	60,06	2698	60	214	2432	5540
			шт.		2423,52	32,56	2424	33		410	
14	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		7,43	109438,69	0	813129	0	187275	619596	1547343
			км трубопровода		84233,4	0	625854	0		114618	
		Итого по разделу: 2. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1/НВ.С1									1750026
		Раздел: 3. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-3шт									
15	С121-060304-0501	Лестницы		0,06	654059		39244		39244		42383
			т							3139	
16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		69,84	927,03	20,1	64744	1404	39606	22284	93990
			м2 поверхности		339,84	3,26	23734	227		6962	
17	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		15,9	2312,4	155,85	36767	2478	28970	5930	46113
			м2 покрытия		334,54	62,23	5319	989		3416	
18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		15,9	1054,14	3,11	16761	49	13162	3855	22265
			м2 покрытия		223,2	1,28	3549	20		1649	
		Итого по разделу: 3. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-3шт									204751
		Раздел: 4. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-6шт									
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		232,32	927,03	20,1	215368	4671	131746	74128	312655
			м2 поверхности		339,84	3,26	78951	756		23160	
20	С121-060304-0501	Лестницы		0,12	654059		78487		78487		84766
			т							6279	
21	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		31,8	2312,4	155,85	73534	4956	57940	11860	92226
			м2 покрытия		334,54	62,23	10638	1979		6832	
22	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		31,8	1054,14	3,11	33522	99	26325	7710	44530
			м2 покрытия		223,2	1,28	7098	41		3298	
23	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики железобетонные. Установка		270	2045,87	932,48	552386	251770	69410	378517	1005376
			шт.		856,32	441,75	231206	119273		74472	
24	С121-049999-9917	Стоимость столбика		0,27	45766		12357		12357		13345
			м3							989	
		Итого по разделу: 4. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-6шт									1552899
		Раздел: 5. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В3/НВ.С1									
25	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		21	3232,3	196,83	67878	4133	11651	53555	131148
			шт.		2480,66	95,34	52094	2002		9715	
26	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		80	1801,41	0	144113	0	4775	104504	268506
			шт.		1741,73	0	139338	0		19889	
27	С123-030301-0207	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СКВ-15		80	39024		3121920		3121920		3371674
			шт.							249754	
28	Е11-220901-0201	Вентиль,клапан диаметром до 50 мм. Установка		88	1888,41	90,09	166180	7928	14847	146227	337399
			задвижка или клапан		1629,61	48,84	143406	4298		24993	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2437,78 2020,2	90,09 48,84	39004 32323	1441 781	5240	32774 5742	77520
30	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3566,88 2887,28	210,21 113,96	3567 2887	210 114	469	2971 523	7061
31	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2697,72 2423,52	60,06 32,56	2698 2424	60 33	214	2432 410	5540
32	Е11-190801-0101	Фильтры. Установка	фильтр	80	10023,3 6319,74	319,67 113,96	801864 505579	25574 9117	270711	504402 104501	1410767
33	С123-041013-0101	Фильтр PN 16, DN 15	шт.	80	6791		543280		543280	43462	586742
34	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,805	81163,47 70194,5	0 0	389990 337285	0 0	52706	333912 57912	781814
35	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,035	109438,69 84233,4	0 0	3830 2948	0 0	882	2919 540	7289
36	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	48	2329,97 914,06	1415,92 454,99	111839 43875	67964 21840	0	65057 14152	191047
37	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	252	1580,91 619,34	961,57 308,89	398389 156075	242314 77839	0	231575 50397	680361
38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,74	102,38 54,52	2,38 0,33	690 367	16 2	307	255 76	1021
39	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-119	м2	6,74	195,07 63,73	3,42 0,65	1315 430	23 4	862	299 129	1743
40	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	867837,42 277319	143,97 48,84	2604 832	0 0	1771	824 274	3701
41	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,013	1433928,27 314188	287,94 97,68	18641 4084	4 1	14553	4045 1815	24501
		Итого по разделу: 5. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В3/НВ.С1									7887837
		Раздел: 6. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-2шт									
42	С121-060304-0501	Лестницы	т	0,04	654059		26162		26162	2093	28255
43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,56	927,03 339,84	20,1 3,26	43163 15823	936 152	26404	14856 4641	62660
44	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2312,4 334,54	155,85 62,23	24511 3546	1652 660	19313	3953 2277	30742
45	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,6	1054,14 223,2	3,11 1,28	11174 2366	33 14	8775	2570 1099	14843
		Итого по разделу: 6. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-2шт									136499
		Раздел: 7. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-103шт									
46	С121-060304-0501	Лестницы	т	2,06	654059		1347362		1347362	107789	1455150
47	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	545,9	2312,4 334,54	155,85 62,23	1262341 182623	85078 33970	994640	203598 117275	1583214
48	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		545,9	1054,14	3,11	575453	1696	451912	132347	764424

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		223,2	1,28	121845	698		56624	3802789
		Итого по разделу: 7. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-103шт									
		Раздел: 8. КОЛОДЕЦ ДУ2000-22шт									
49	С121-060304-0501	Лестницы	т	0,44	654059		287786		287786	23023	310809
50	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	116,6	2312,4	155,85	269626	18172	212447	43487	338162
					334,54	62,23	39007	7256		25049	
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	116,6	1054,14	3,11	122912	362	96525	28268	163275
					223,2	1,28	26025	149		12094	
		Итого по разделу: 8. КОЛОДЕЦ ДУ2000-22шт									812245
		Раздел: 9. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЗ С.БАСКУДЫК/НВ.С2									
52	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,9	24152,16	469,07	456476	8865	371501	72320	571100
					4026,96	177,96	76110	3363		42304	
53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	226176		26010		26010	2081	28091
54	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24	927,03	20,1	22249	483	13610	7658	32299
					339,84	3,26	8156	78		2393	
55	Е11-090202-0201	Водонапорные стальные башни. Монтаж	т конструкций	7,92	164392,54	77279,4	1301989	612053	158211	462421	1905562
					67137	17481,01	531725	138450		141153	
56	Е11-260101-1602	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	8,2	157807,9	9036,12	1294025	74096	548111	523974	1963438
					81928,95	2148,96	671817	17621		145440	
57	С121-110101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	8,2	10022		82180		82180	6574	88755
58	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	44880,4	912,52	89761	1825	2832	52058	153164
					42552	118,59	85104	237		11346	
59	5102-0801-0226 РСНБ РК 2015	Насосный агрегат SP 17-5	шт.	2	638510		1277020		1277020		1277020
		Отпускная цена			638510		1277020				
		Сметная стоимость оборудования					*1277020*				
60	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6	3232,3	196,83	19394	1181	3329	15301	37471
					2480,66	95,34	14884	572		2776	
61	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	13	1801,41	0	23418	0	776	16982	43632
					1741,73	0	22642	0		3232	
62	С123-030301-0207	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СКВ-15	шт.	13	39024		507312		507312	40585	547897
63	Е11-220901-0201	Вентиль,клапан диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	28	1888,41	90,09	52876	2523	4724	46527	107354
					1629,61	48,84	45629	1368		7952	
64	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2437,78	90,09	9751	360	1310	8193	19380
					2020,2	48,84	8081	195		1436	
65	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2697,72	60,06	2698	60	214	2432	5540
					2423,52	32,56	2424	33		410	
66	С123-040601-0201	Вентили запорные 15с65п, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	9579		249054		249054	19924	268978
67	С123-040902-0906	Краны шаровые стальные 10с20п1 DN 50 мм ГОСТ 21345-2005		1	18678		18678		18678		20172

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1494	
68	С123-040601-0206	Вентили запорные 15с65п , PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005		1	29731		29731		29731		32109
			шт.							2378	
69	С123-040102-0507	Задвижки AVK PN 10, DN 100, наружный диаметр 110 мм		4	142874		571496		571496		617216
			шт.							45720	
70	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80		1	193151		193151		193151		208603
			шт.							15452	
71	С123-020103-0302	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80		52	426		22152		22152		23924
			шт.							1772	
72	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1369		2738		2738		2957
			шт.							219	
73	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1738		3476		3476		3754
			шт.							278	
74	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		8	2624		20992		20992		22671
			шт.							1679	
75	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1738		3476		3476		3754
			шт.							278	
76	Е11-190801-0101	Фильтры. Установка		13	10023,3	319,67	130303	4156	43991	81965	229250
			фильтр		6319,74	113,96	82157	1481		16981	
77	С123-041013-0101	Фильтр PN 16, DN 15		13	6791		88283		88283		95346
			шт.							7063	
78	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		7	1545,67	42,21	10820	295	4102	6415	18614
			м трубопровода		917,43	17,74	6422	124		1379	
79	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		4	2973,81	42,21	11895	169	8057	3666	16806
			м трубопровода		917,43	17,74	3670	71		1245	
80	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		15	4193,2	73,46	62898	1102	43754	18115	87494
			м трубопровода		1202,78	29,51	18042	443		6481	
81	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		28	5409,75	73,46	151473	2057	115738	33814	200110
			м трубопровода		1202,78	29,51	33678	826		14823	
82	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,88	416090,7	111402,82	366160	98034	3509	294432	713440
			км трубопровода		300700	37262	264616	32791		52847	
83	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,88	81163,47	0	71424	0	9653	61153	143183
			км трубопровода		70194,5	0	61771	0		10606	
84	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка		0,025	947567,77	318568,77	23689	7964	0	18311	45360
			км трубопровода		628999	110834,44	15725	2771		3360	
85	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	2210		4420		4420		4774
			шт.							354	
86	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	970		970		970		1048
			шт.							78	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1259		2518		2518	201	2719
88	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1830		3660		3660	293	3953
89	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	593		1186		1186	95	1281
90	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1830		1830		1830	146	1976
91	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,252	92389,26 57382,3	3153,15 1709,4	23282 14460	795 431	8027	14742 3042	41066
92	С123-020803-0103	Тройник фланцевый ППТФ 100Х100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	86742		520452		520452	41636	562088
93	С123-021101-0108	Прокладки А-20-10	1000 шт.	0,013	38258		497		497	40	537
94	С123-021101-0114	Прокладки А-50-10	1000 шт.	0,001	76517		77		77	6	83
95	С123-021101-0120	Прокладки А-100-10	1000 шт.	0,018	143468		2582		2582	207	2789
96	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	12	2329,97 914,06	1415,92 454,99	27960 10969	16991 5460	0	16264 3538	47762
97	С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	3826		42086		42086	3367	45453
98	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3826		3826		3826	306	4132
99	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	81	1580,91 619,34	961,57 308,89	128054 50167	77887 25020	0	74435 16199	218687
100	С123-020302-6103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	476		5236		5236	419	5655
101	С123-020302-6107	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	750		1500		1500	120	1620
102	С123-020302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1413		2826		2826	226	3052
103	С123-020302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	483		966		966	77	1043
104	С123-020401-4602	Фланец диам. 25мм	шт.	13	539		7007		7007	561	7568
105	С123-020401-4603	Фланец диам. 63мм	шт.	1	550		550		550	44	594
106	С123-020401-4606	Фланец диам. 110мм	шт.	18	1035		18630		18630	1490	20120
107	С123-020302-8203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	541		7033		7033		7596

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							563	
108	С123-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	908		908		908		981
			шт.							73	
109	С123-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		18	1435		25830		25830		27896
			шт.							2066	
110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,66	102,38	2,38	272	6	121	101	403
			м2		54,52	0,33	145	1		30	
111	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-119		2,66	195,07	3,42	519	9	340	118	688
			м2		63,73	0,65	170	2		51	
112	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,003	867837,42	143,97	2604	0	1771	824	3701
			км трубопровода		277319	48,84	832	0		274	
113	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,037	1433928,27	287,94	53055	11	41420	11512	69733
			км трубопровода		314188	97,68	11625	4		5165	
		Итого по разделу: 9. СИСТЕМА НАРУЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В3 С.БАСКУДЫК/НВ.С2									**10623445**
		Раздел: 10. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-2шт									
114	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4,0192	2312,4	155,85	9294	626	7323	1499	11656
			м2 покрытия		334,54	62,23	1345	250		863	
115	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,052	25738,02	9963,06	52814	20444	6626	34804	94628
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12545,76	4586,7	25744	9412		7009	
116	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	10470		20940		20940		22615
			шт.							1675	
117	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	11597		69582		69582		75149
			шт.							5567	
118	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	7506		15012		15012		16213
			шт.							1201	
119	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2389		4778		4778		5160
			шт.							382	
120	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	19232		38464		38464		41541
			комплект							3077	
121	С121-060304-0501	Лестницы		0,04	654059		26162		26162		28255
			т							2093	
122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		46,56	927,03	20,1	43163	936	26404	14856	62660
			м2 поверхности		339,84	3,26	15823	152		4641	
123	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		10,6	2312,4	155,85	24511	1652	19313	3953	30742
			м2 покрытия		334,54	62,23	3546	660		2277	
124	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		10,6	1054,14	3,11	11174	33	8775	2570	14843
			м2 покрытия		223,2	1,28	2366	14		1099	
		Итого по разделу: 10. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-2шт									**403460**
		Раздел: 11. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-21шт									
125	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		72,69885	2312,4	155,85	168109	11330	132459	27114	210841
			м2 покрытия		334,54	62,23	24320	4524		15618	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		33,6	25738,02	9963,06	864797	334759	108501	569894	1549467
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12545,76	4586,7	421538	154113		114775	
127	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	20183		423843		423843	33907	457750
128	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	13880		582960		582960	46637	629597
129	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	20641		433461		433461	34677	468138
130	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	19432		408072		408072	32646	440718
131	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	918,12	927,03	20,1	851125	18458	520656	292950	1235600
					339,84	3,26	312010	2989		91526	
132	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	21	19232		403872		403872	32310	436182
133	С121-060304-0501	Лестницы	т	0,42	654059		274705		274705	21976	296681
134	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	111,3	2312,4	155,85	257371	17346	202791	41510	322791
					334,54	62,23	37234	6926		23910	
135	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	111,3	1054,14	3,11	117325	346	92137	26983	155853
					223,2	1,28	24842	142		11545	
		Итого по разделу: 11. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-21шт									6203618
		Раздел: 12. КОЛОДЕЦ ДУ2000-2шт									
136	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6132	2312,4	155,85	24542	1654	19337	3958	30780
					334,54	62,23	3550	660		2280	
137	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,97	25738,02	9963,06	127918	49516	16049	84297	229192
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12545,76	4586,7	62352	22796		16977	
138	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	32819		65638		65638	5251	70889
139	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20448		81792		81792	6543	88335
140	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	29294		58588		58588	4687	63275
141	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31508		63016		63016	5041	68057
142	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	87,44	927,03	20,1	81060	1758	49586	27900	117676
					339,84	3,26	29715	285		8717	
143	С121-060304-0501	Лестницы	т	0,04	654059		26162		26162	2093	28255
144	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19232		38464		38464	3077	41541
145	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		10,6	2312,4	155,85	24511	1652	19313	3953	30742

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		334,54	62,23	3546	660		2277	
146	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		10,6	1054,14	3,11	11174	33	8775	2570	14843
			м2 покрытия		223,2	1,28	2366	14		1099	
147	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики железобетонные. Установка		4	2045,87	932,48	8183	3730	1028	5608	14894
			шт.		856,32	441,75	3425	1767		1103	
148	С121-049999-9917	Стоимость столбика		0,004	45766		183		183		198
			м3							15	
		Итого по разделу: 12. КОЛОДЕЦ ДУ2000-2шт									798677
		Раздел: 13. Электроснабжение									
149	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3		42,679	128,93	120,92	5503	5161	0	1339	7389
			м3 грунта		8,01	35,57	342	1518		547	
150	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0,5 - 1) м3		16,4619	364,89	342,2	6007	5633	0	1462	8066
			м3 грунта		22,69	100,67	373	1657		598	
151	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,097	5822,74	0	35501	0	0	25561	65947
			м3 грунта		5822,74	0	35501	0		4885	
152	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		42,679	16,53	16,53	705	705	0	227	1007
			м3 грунта		0	7,39	0	316		75	
153	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		16,4619	22,5	22,5	370	370	0	119	529
			м3 грунта		0	10,07	0	166		39	
154	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		42,679	185,14	82,11	7902	3504	0	4479	13371
			м3 уплотненного грунта		103,03	42,73	4397	1824		990	
155	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		16,4619	220,82	97,75	3635	1609	0	2062	6152
			м3 уплотненного грунта		123,07	50,88	2026	837		456	
156	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления. Установка		4	4953,83	1488,88	19815	5956	332	11569	33895
			шт.		3382	634,87	13528	2539		2511	
157	5108-0401-0801 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный		1	73250		73250				73250
			шт.						73250		
		Отпускная цена			73250		73250				
		Сметная стоимость оборудования					*73250*				
158	Ц13-080301-0904	Дизель-генератор. Установка		1	64361,85	32423,83	64362	32424	1500	32463	104571
			шт.		30438	14649,47	30438	14649		7746	
159	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа EPSS/GI 94 KS+ABP		1	4079596		4079596				4079596
			шт.						4079596		
		Отпускная цена			4079596		4079596				
		Сметная стоимость оборудования					*4079596*				
160	5108-0401-0217 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012		3	85386		256158				256158
			шт.						256158		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			85386		256158				
		Сметная стоимость оборудования					*256158*				
161	Е11-090601-0103	Стальные конструкции. Монтаж		0,0517636	134515,05	2531,03	6963	131	129	4652	12544
			т конструкций		129485	762,72	6703	39		929	
162	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05176	514960		26654		26654		28787
			т							2132	
163	Е11-330303-0401 Изм. и доп. вып. 1	Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью		0,05176	14083,26	9291,36	729	481	68	244	1051
			т		3483,92	2418	180	125		78	
164	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		1	8413,67	3407,53	8414	3408	673	4979	14464
			опора		4332,96	1890,32	4333	1890		1071	
165	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		1	31861		31861		31861		34410
			шт.							2549	
166	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,5	927,03	20,1	2318	50	1418	798	3364
			м2 поверхности		339,84	3,26	850	8		249	
167	Е11-330207-0102	Светильники. Установка		2	5705,67	2788,03	11411	5576	34	6751	19615
			светильник		2900,43	1318,68	5801	2637		1453	
168	С123-070106-0101	Светильникуличный		2	7360		14720		14720		15898
			шт.							1178	
169	С123-070202-0515	Коробки		1	533		533		533		576
			шт.							43	
170	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	12887,59	7352,59	12888	7353	1287	6670	21122
			подстанция		4248	4089,76	4248	4090		1565	
171	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	40421,04	9714,84	40421	9715	10632	19220	64412
			подстанция		20073,9	3950,51	20074	3951		4771	
172	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		15	2417,64	22,35	36265	335	27700	8213	48036
			м трубопровода		548,64	10,09	8230	151		3558	
173	С121-130809-1301	Лента сигнальная		0,65	1755		1141		1141		1232
			100 м							91	
174	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	3376,37	177,15	20258	1063	12576	5005	27284
			шт.		1103,2	55,34	6619	332		2021	
175	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		30	661,89	26,41	19857	792	12445	4954	26795
			м		220,64	8,7	6619	261		1985	
176	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		5	554,05	64,97	2770	325	1421	816	3873
			м		204,88	21,74	1024	109		287	
		Итого по разделу: 13. Электроснабжение									4973397
		Раздел: 14. Автоматика									
177	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		2310	128,93	120,92	297829	279316	0	72493	399948
			м3 грунта		8,01	35,57	18513	82172		29626	
178	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		891	364,89	342,2	325113	304900	0	79137	436590
			м3 грунта		22,69	100,67	20213	89699		32340	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	330	5822,74 5822,74	0 0	1921503 1921503	0 0	0	1383482 264399	3569384
180	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2310	16,53 0	16,53 7,39	38176 0	38176 17079	0	12297 4038	54511
181	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2970	22,5 0	22,5 10,07	66834 0	66834 29900	0	21528 7069	95431
182	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2310	185,14 103,03	82,11 42,73	427678 238004	189674 98718	0	242440 53609	723727
183	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2970	220,82 123,07	97,75 50,88	655824 365506	290318 151099	0	371955 82222	1110001
184	С123-051501-1601	Датчик -реле уровня	шт.	2	64062		128124		128124	10250	138374
185	Ц13-110201-0101	Датчик. Установка	шт.	2	1801,41 1741,73	0 0	3603 3483	0 0	119	2613 497	6713
186	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж	м кабеля	7269	482,53 195,36	242,29 90,14	3507478 1420072	1761189 655218	326218	1494209 400135	5401822
187	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3004,61 1603	22,06 0	12018 6412	88 0	5518	4617 1331	17966
188	С123-070204-0729	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	886		1772		1772	142	1914
189	С123-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428		856		856	68	924
190	С123-070202-1201	Коробка соединительная	шт.	2	6510		13020		13020	1042	14062
191	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	195	1864,77 548,64	22,35 10,09	363631 106984	4358 1968	252289	106773 37632	508036
192	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2319,8579	3442,27 704,92	39,19 18,07	7985566 1635324	90918 41921	6259324	1643699 770341	10399606
193	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,04	30652,8 10848,6	19804,2 5335,18	215796 76374	139422 37560	0	82032 23826	321654
194	С121-130809-1301	Лента сигнальная	100 м	70,4	1755		123552		123552	9884	133436
195	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	8	862,12 457,04	51,73 8,7	6897 3656	414 70	2827	2683 766	10346
196	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	6	159		954		954	76	1030
197	С123-061705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2	325		650		650	52	702
		Итого по разделу: 14. Автоматика									23346177

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 15. Ограждение									
198	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	108,57	11601,84 5874,76	2519,2 651,2	1259612 637823	273510 70701	348280	658927 153483	2072022
199	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	108,57	6669		724053		724053	57924	781978
200	Е11-060701-0201	Парапет. Устройство	м3	2,31	35657,18 12119,25	4865,29 1183,06	82368 27995	11239 2733	43134	27963 8826	119157
201	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,0827	26337,16 6678,7	1204,75 325,87	2178 552	100 27	1526	527 216	2922
202	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	40540,84 29530,2	5353,79 2328,68	40541 29530	5354 2329	5657	37593 6251	84385
203	С121-090403-0402	Ворота распашные	шт.	1	441622		441622		441622	35330	476952
204	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	600	356,53 356,53	0 0	213919 213919	0 0	0	198945 33029	445893
205	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	430,2	217,52 11,22	206,18 66,33	93576 4826	88698 28536	52	24021 9408	127004
206	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	688,32	228		156937			12555	169492
207	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	430,2	35,39 0	35,39 15,83	15225 0	15225 6811	0	4904 1610	21740
208	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	430,2	183,22 0	183,22 76,59	78822 0	78822 32951	0	23725 8204	110750
209	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	430,2	22,96 3,78	19,05 8,52	9877 1628	8196 3667	52	3812 1095	14784
		Итого по разделу: 15. Ограждение									4427078
		ИТОГО:					50924269 13750960	6167003 2237010	25163333 5686024	13577485 4705249	73187986
		В том числе :							5686024		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,3 %		877525				74065511
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,5775 %		394891				74460403
		Итого с зимними удорожаниями							1375487		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						75835890
		Итого с непредвиденными работами и затратами									63134879
		Итого с учетом понижающего коэффициента-10%									
		НДС			12 %		7576185				70711064
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Принял (Заказчик)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор:

ЖШС «ГУКС АКТАУ» ТОО