Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ ""Шакатская средняя" общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 21 от 22.02.2022г

СПРАВКА №2 от 30.05.2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		21	22.02.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области	36 261 538,45	32 376 373,62							3 885 164,83	36 261 538,45
за месяц	28 494 456,55	25 441 479,06							3 052 977,49	28 494 456,55
удержание аванса 30%	8 548 336,97	7 632 443,72							915 893,25	8 548 336,97
удержание 5 %	1 424 722,83	1 272 073,95							152 648,87	1 424 722,83
К оплате:	18 521 396,76	16 536 961,39							1 984 435,37	18 521 396,76

Заказчик
КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области БИН 981040001815

Руководитель_____Искакова А.К.

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" БИН 110940004909

Эксперт_____Быков А.С.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ ""Шакатская средняя" общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области с.Шакат, КАРАТАЙ АБДИКОВ, 5 БИН 981040001815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области, с.Шакат, ул.К.Әбдіков, 5

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 21 от 22.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от "30" мая 2022 г.

за май 2022 г.

Капитальный ремонт здания КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Внутренняя отделка помещений										
			1.1 Потолки										
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	1649,6	178,53	0	294503	0	0	212042	547069	
						178,53	0	294503	0	0	40524		

2	2 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1970,7	844,37	4,94	1664000	9735	535163	897866	2766815
					567,87	1,64	1119101	3232	0	204949	
3	3 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	3941,4	332,99	3,03	1312447	11942	516284	631822	2099811
					198,97	1,41	784220	5557	0	155542	
	1.2 Стены										
4	4 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	2900,2	178,53	0	517773	0	0	372797	961816
					178,53	0	517773	0	0	71246	
5	5 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	3652,22	609,45	4,94	2225845	18042	991797	977598	3459718
					332,95	1,64	1216007	5990	0	256275	
6	6 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	434	3017,81	15,82	1309730	6866	228358	776154	2252755
					2475,82	8,03	1074506	3485	0	166871	

7	7 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	5396,1	300,5	2,72	1621528	14677	644726	775182	2588447
					178,3	1,27	962125	6853	0	191737	
8	8 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	143,671	4069,15	17,04	584619	2448	300124	226485	875992
					1963,14	7,38	282046	1060	0	64888	
	Раздел 2 Проемы дверные										
9	9 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	47	2200,76	120,88	103436	5681	0	72307	189802
					2079,88	56,85	97754	2672	0	14059	
10	10 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	102,48	1809,28	85,49	185415	8761	52218	115404	324885
					1214,25	36,99	124436	3791	0	24066	
11	11 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	50,4	5812		292925		292925	0	316359
					0		0		0	23434	

12	12 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	52,08	7622 0		396954 0		396954 0	0 31756	428710	
13	13 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	14,07	1751,01 1058,6	195,93 89,58	24637 14895	2757 1260	6985 0	14540 3134	42311	
14	14 223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	14,07	27983 0		393721 0		393721 0	0 31498	425219	Казахстан
15	15 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	9,45	1499,65 925,66	197,35 92,81	14172 8747	1865 877	3559 0	8662 1827	24661	
16	16 223-203-0209	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	9,45	32619 0		308250 0		308250 0	0 24660	332910	Казахстан

17	17 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	10,08	43840,55	51,19	441913	516	416149	17570	496242	
					2504,69	21,53	25247	217	0	36759		
18	18 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	13,23	56401,1	54,28	746187	718	714641	21480	829080	
					2330,14	22,93	30828	303	0	61413		
19	19 1110-0501-0202	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	4,83	1499,65	197,35	7243	953	1819	4427	12604	
					925,66	92,81	4471	448	0	934		
20	20 223-203-0209	Перегоролка из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,83	32619		157550		157550	0	170154	Казахстан
					0		0		0	12604		
21	21 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=90 %	м2 проемов	0,9	18869,29	186,41	16982	168	15266	1465	19923	
					1720,84	87,3	1549	79	0	1476		
22	22 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	10	1362,41	2,04	13624	20	0	9387	24852	
					1360,37	0	13604	0	0	1841		
23	23 223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	6	5902		35412		35412	0	38245	
					0		0		0	2833		

24	24 223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	4	10218		40872		40872	0	44142
					0		0		0	3270	
25	25 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	35	5262		184170		184170	0	198904
					0		0		0	14734	
26	26 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,8	3523,98	48,64	288262	3979	84710	161274	485499
					2439,77	24,68	199573	2019	0	35963	
27	27 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,8	1237,7	22,18	101244	1814	10677	71477	186539
					1084,99	7,26	88752	594	0	13818	
28	28 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	81,8	300,5	2,72	24581	222	9773	11751	39239
					178,3	1,27	14585	104	0	2907	
	Раздел 3 Полы 3.2 Тип Б										
29	32 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	1800	586,93	39,47	1056474	71046	37404	923020	2137854
					526,68	18,84	948024	33912	0	158360	
30	33 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	1848,6	1153		2131436		2131436	0	2301951

					0		0		0	170515	
31	34 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	124,903	3388,65	46,44	423253	5801	382624	34921	494828
					278,84	18,59	34828	2322	0	36654	
	Раздел 4 Ведомость объемов демонтажных и восстановительных работ										
32	47 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	215,6	357,31	20,3	77036	4377	0	53914	141426
					337,01	10,3	72659	2221	0	10476	
33	48 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	215,6	76,93	0	16586	0	0	11942	30810
					76,93	0	16586	0	0	2282	
34	49 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72 %	м2	215,6	143,03	0	30837	0	0	22203	57283
					143,03	0	30837	0	0	4243	
35	50 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	237	817,55	58,2	193759	13793	0	134297	354300
					759,35	27,67	179966	6558	0	26244	
36	51 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	1062,2	37,81	0	40162	0	0	28917	74605
					37,81	0	40162	0	0	5526	
37	55 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	118,7	871,04	34	103392	4036	0	73012	190516
					837,04	17,25	99357	2048	0	14112	
38	56 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	124	960,23	1,17	119069	145	17272	81375	216480

					819,77	0,55	101651	68	0	16036	
39	58 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 %	м3 заделки	0,4	117822,24	755,88	47129	302	22997	20131	72641
					59572,8	343,68	23829	137	0	5381	

Итого	**26 255 397**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 422 621
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	190 664
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 933 836
- накладные расходы, тенге	6 763 422
в т.ч. зарплата, тенге	608 708
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 944 847
Всего	**26 255 397**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**525 108**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**26 780 505**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	**25 441 479,06**
НДС (12 %)	3 052 977,49
Итого	**28 494 456,55**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Принял (Заказчик)
КГУ "Шакатская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области

БИН 981040001815

Директор_____Искакова А.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

БИН 110940004909

Эксперт_____Быков А.С.