Заказчик: КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО «NamysStroy»

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз

Договор подряда: №37 от 13.03.2023 г.

С П Р А В К А №1 от 03.07.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		№37	13.03.23 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз	**26 150 099,30**	**23 348 302,95**	**23 348 302,95**	**23 348 302,95**					**2 801 796,35**	**26 150 099,30**
Удержание 5%										1 307 504,97
Удержание аванса 30%										7 845 029,79
Итого к оплате										**16 997 564,55**

Заказчик:
КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
БИН 981040001974

Директор _____ **Мукашева Г.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ"
БИН 070340002940

Эксперт _____ **Табаев А.Ж.**

(аттестат №KZ83VJE00050016 от 15.10.2019 г., №KZ17VJE00051900 от 30.12.2019 г., №KZ24VJL00051979 от 30.12.2019 г.)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

20.07.2002

Форма

Заказчик: КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МУХТАРА АУЭЗОВА, 54А, БИН 981040001974, Тел.: 87056090333

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 03.07.2023 г.

на Общестроительные работы

Основание: РП-АС

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	1,543	23451,95	4759,87	36186	7344	–	23073	64000	
						18692,08	2076,63	28842	3204	–	4741		

2	2 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	11,46	126,78	22,23	1453	255	–	931	2575
					104,55	8,33	1198	95	–	191	
3	3 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	573,43	1781,73	165,87	1021697	95115	–	701780	1861355
					1615,86	83,9	926583	48111	–	137878	
4	4 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	215,88	1056,41	165,87	228058	35808	–	151461	409881
					890,54	83,9	192250	18112	–	30362	
5	5 1110-0501-0804	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Демонтаж блоков из алюминиевых профилей НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	17,4	734,27	26,51	12776	461	–	9003	23521
					707,76	10,84	12315	189	–	1742	
6	6 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	15,18	809,65	139,91	12290	2124	–	8055	21973
					669,74	67,17	10167	1020	–	1628	

7	7 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;									
			м2	3,15	1299,35	34,9	4093	110	–	2901	7554
					1264,45	14,52	3983	46	–	560	
8	8 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;									
			м2	5,67	1480,87	33,8	8397	192	–	5963	15509
					1447,07	13,63	8205	77	–	1149	
9	9 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %									
			м2	79,7	788,25	30,86	62824	2460	–	44358	115757
					757,39	15,61	60364	1244	–	8575	
10	10 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %									
			м2 облицовки	182,85	741,62	55,09	135605	10073	–	93678	247626
					686,53	25,03	125532	4577	–	18343	
11	11 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка									
			т	42,16	107		4511		–	–	4872
					–		–		–	361	

12	12 4121-0201-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	210,8	56		11805		–	–	12749	
					–		–		–	944		

Раздел 2 Окна, двери

13	14 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	517,12	2479,4	170,46	1282147	88148	598096	459220	1880676	
					1152,35	81,03	595903	41902	–	139309		
14	15 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	517,12	21923		11336822		11336822	–	12243768	Казахстан
					–		–		–	906946		

15	18	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 72 %	п/м	290,56	2864,58	6,18	832332	1796	763574	48840	951666	
						230,46	3	66962	872	–	70494		
16	19	2900-0000-0001 (пл)Прайс-лист ТОО "Вершина Group ЭК"	Противомоскитная сетка	м2	66,24	2763		183021		183021	–	197663	Казахстан
						–		–		–	14642		
17	20	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 150 мм. Устройство НР = 72 %	м	269,6	767,19	5,44	206834	1467	86215	86005	316266	
						441,96	1,11	119152	299	–	23427		
18	28	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	24,6	1370,45	174,89	33713	4302	8816	16315	54030	
						837,18	83,95	20595	2065	–	4002		
19	29	2109-0202-1606	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,2	31284		225245		225245	–	243265	Казахстан

					–		–		–	18020		
20	30 2109-0202-1204	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 29-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	17,4	28297		492368		492368	–	531757	Казахстан
					–		–		–	39389		
21	31 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	59,64	1640,48	75,79	97838	4520	27822	48594	158147	
					1098,19	33,45	65496	1995	–	11715		
22	32 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	31,5	1391,87	105,48	43844	3323	11036	22325	71463	
					936,05	48,27	29486	1521	–	5294		
23	33 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	48,72	5643		274927		274927	–	296921	Казахстан
					–		–		–	21994		

24	35 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92										
			м2	10,92	5439		59394		59394	–	64146	Казахстан
					–		–		–	4752		
25	36 2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92										
			м2	31,5	5377		169376		169376	–	182926	Казахстан
					–		–		–	13550		
26	37 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005										
			шт.	94	397		37318		37318	–	40303	Казахстан
					–		–		–	2985		
Раздел 3 Ремонт туалетов												
27	55 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	150,9233	4510,42	19,61	680727,4708	2959,6059	312231,632	264211	1020533	
					2422	9,43	365536,2326	1423,2067	–	75595		

28	56 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	100	1100,55	7,25	110055	725	42692	48148	170859
					666,38	2,34	66638	234	–	12656	
3.2 Полы											
29	68 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	50	5745,53	130,09	287277	6505	229204	39223	352620
					1031,36	58,15	51568	2908	–	26120	

Всего	**21 564 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 646 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 036 159
- перевозка грузов, тенге	16 316
- накладные расходы, тенге	1 999 348
в т.ч. зарплата, тенге	179 941
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 597 364
Всего	**21 564 381**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	258 773

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**436 463**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**22 259 617**
- в текущих и прогнозных ценах	**23 372 598**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**22 203 968**
Тендерная скидка К=0,95	**2 664 476**
НДС (12 %)	**24 868 444,11**
Итого по акту №1	

Сдал
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**
(подпись) (ФИО)

Принял
Заказчик:
КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Директор _____ **Мукашева Г.А.**
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
Эксперт _____ **Табаев А.Т.**
(подпись) (ФИО)

(аттестат №KZ83VJE00050016 от 15.10.2019 г., №KZ17VJE00051980 от 30.12.2019 г., №KZ44VJE00051979 от 30.12.2019 г.)

Авторский надзор:
ИП "Семенова Сауле Жакановна"
Эксперт _____ **Семенова С.Ж.**
(подпись) (ФИО)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

20.07.2002

Форма

Заказчик: КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МУХТАРА АУЭЗОВА, 54А, БИН 981040001974, Тел.: 87056090333

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 03.07.2023 г.

за июль м-ц

на Водоснабжение и канализация

Основание: РП-ВК

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	144,2	390,75	3,03	56346	437	4480	37141	100966	
						356,65	1,08	51429	156	–	7479		

2	2 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	136,8	390,75	3,03	53455	415	4250	35235	95785
					356,65	1,08	48790	148	–	7095	
3	3 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	142,6	914,45	6,86	130401	978	–	93540	241856
					907,59	3,47	129422	495	–	17915	
4	4 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	89,1	735,46	3,43	65529	306	–	47072	121609
					732,03	1,73	65224	154	–	9008	
5	5 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	21	698,24	6,21	14663	130	–	10511	27188
					692,03	3,14	14533	66	–	2014	
6	6 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	39	561,66	5,57	21905	217	–	15695	40608
					556,09	2,82	21688	110	–	3008	
7	7 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	7	1129,11	16,93	7904	119	–	5648	14636
					1112,18	8,56	7785	60	–	1084	
8	8 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 %	комплект	4	1746,4	216,19	6986	865	993	3995	11859
					1282,05	105,22	5128	421	–	878	
9	9 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	6	626,63	2,57	3760	15	–	2701	6978

					624,06	1,3	3744	8	–	517	
10	10 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	46	399,44	1,5	18374	69	–	13205	34105
					397,94	0,76	18305	35	–	2526	
11	11 4141-0406-0100	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,2	738		3838		–	–	4145
					–		–		–	307	
12	12 4121-0201-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
			т·км	26	56		1456		–	–	1572
					–		–		–	116	

Раздел 4 Канализация

4.2 Монтажные работы

13	50 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	59,1	789,58	1,36	46664	80	162	33443	86516
					785,48	0,45	46422	27	–	6409	
14	51 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	112,6	763,46	3,32	85966	374	781	61146	158881
					753,2	1,02	84810	115	–	11769	

15	52 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	58,9818	306	18048	18048	–	19492	
					–	–	–	1444		
16	53 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	112,3748	921	103497	103497	–	111777	Казахстан
					–	–	–	8280		
17	54 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537	9666	9666	–	10439	Казахстан
					–	–	–	773		
18	55 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	40	84	3360	3360	–	3629	Казахстан
					–	–	–	269		
19	56 2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	67	670	670	–	724	Казахстан
					–	–	–	54		
20	57 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	236	1888	1888	–	2039	Казахстан
					–	–	–	151		

21	58 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	9	553 –	4977 –	4977 –	– 398	5375	Казахстан
22	59 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	111 –	222 –	222 –	– 18	240	Казахстан
23	60 2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	654 –	1962 –	1962 –	– 157	2119	Казахстан
24	61 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	20	176 –	3520 –	3520 –	– 282	3802	Казахстан
25	62 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	466 –	4660 –	4660 –	– 373	5033	Казахстан
	Всего					**1 111 373**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					497 280				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 005				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 795				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					163 136				
	- перевозка грузов, тенге					5 294				
	- накладные расходы, тенге					359 332				
	в т.ч. зарплата, тенге					32 340				

- сметная прибыль (8 %), тенге	82 323
Всего	**1 111 373**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	13 336
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 494**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 147 203**
- в текущих и прогнозных ценах 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**1 204 563,15**
Тендерная скидка К=0,95	1 144 334,99
НДС (12 %)	**137 320,20**
Итого по акту №2	**1 281 655,19**

Сдал
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**
(подпись) (ФИО)

Принял
Заказчик:
КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Директор _____ **Мукашева Г.А.**
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
Эксперт _____ **Табаев А.Т.**
(подпись) (ФИО)
(аттестат №KZ83VJE00050016 от 15.10.2019 г., №KZ17VJE00051980 от 30.12.2019 г., №KZ44VJE00051979 от 30.12.2019 г.)

Авторский надзор:
ИП "Семенова Сауле Жакановна"
Эксперт _____ **Семенова С.Ж.**
(подпись) (ФИО)