Заказчик: КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО «NamysStroy»

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз

Договор подряда: №37 от 13.03.2023 г.

С П Р А В К А №2 от 28.07.2023 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№37	13.03.23 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз	**14 544 435,25**	**12 986 102,90**	**12 986 102,90**	**12 986 102,90**					**1 558 332,35**	**14 544 435,25**
Итого	**14 544 435,25**	12 986 102,90							1 558 332,35	**14 544 435,25**
Удержание 5%										727 221,76
Удержание аванса 30%										4 363 330,58
Итого к оплате										**9 453 882,91**

Заказчик:
КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области
БИН 981040001974

Директор _____ **Мукашева Г.А.**

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление капитальным строительством-ПВ"
БИН 070340002940

Эксперт _____ **Табаев А.Т.**
(аттестат №KZ83VJE00050016 от 15.10.2019 г., №KZ71VJE00051978 от 30.12.2019 г., №KZ44VJE00051979 от 30.12.2019 г.)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

20.07.2002

Форма

Заказчик: КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МУХТАРА АУЭЗОВА, 54А, БИН 981040001974, Тел.: 87056090333

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 28.07.2023 г.

за июль м-ц

на Общестроительные работы

Основание: РП-АС

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Окна, двери

1	14	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	12,88	2479,4	170,46	31935	2196	14897	11438	46843	
						1152,35	81,03	14842	1044	–	3470		
2	15	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	12,88	21923		282368		282368	–	304957	Казахстан
						–		–		–	22589		
3	17	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	1119,2	51		57079		57079	–	61645	Казахстан
						–		–		–	4566		
4	18	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 72 %	п/м	4,44	2864,58	6,18	12719	27	11668	746	14542	
						230,46	3	1023	13	–	1077		
5	19	2900-0000-0001 (пл)Прайс-лист ТОО "Вершина Group ЭК"	Противомоскитная сетка К=-1,000;	м2	-2,94	2763		-8123		-8123	–	-8773	
						–		–		–	-650		
6	20	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 150 мм. Устройство НР = 72 %	м	28,4	767,19	5,44	21788	154	9082	9060	33316	

					441,96	1,11	12552	32	–	2468	
7	27 1115-0108-1901	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	189	1597,74	5,44	301973	1028	217414	60293	391247
					441,96	1,11	83530	210	–	28981	
8	28 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	0,4	1370,45	174,89	548	70	143	266	879
					837,18	83,95	335	34	–	65	
9	30 2109-0202-1204	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 29-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	0,4	28297		11319		11319	–	12225 Казахстан
					–		–		–	906	
10	12 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	129,95	1640,48	75,79	213180	9849	60622	105881	344586
					1098,19	33,45	142710	4347	–	25525	
11	акт №1 поз 22 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 % К=-1,000;	м2	-31,5	1391,87	105,48	-43844	-3323	-11036	-22325	-71463
					936,05	48,27	-29486	-1521	–	-5294	

1	33	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,16	5643	153264	153264	–	165525 Казахстан
						–	–	–	12261	
13	34	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	66,74	4458	297527	297527	–	321329 Казахстан
						–	–	–	23802	
14	35	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	33,16	5439	180357	180357	–	194786
						–	–	–	14429	
15	акт №1 поз.25	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=-1,000;	м2	-31,5	5377	-169376	-169376	–	-182926
						–	–	–	-13550	
16	37	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	136	397	53992	53992	–	58311
						–	–	–	4319	

17	38	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	109	3369		367221		367221	–	396599
						–		–		–	29378	
18	39	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	990	458,56	1,08	453974	1069	375953	55777	550531
						77,73	0,52	76953	515	–	40780	
19	40	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	2072,72	20,81	124363	1249	8329	82930	223877
						1913,1	6,57	114786	394	–	16584	
20	41	1115-0405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	60	412,27	2,9	24736	174	8360	11727	39380
						270,04	1,41	16202	85	–	2917	
21	42	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	5,76	2993,88	48,27	17245	278	3075	10083	29514
						2411,78	19,48	13892	112	–	2186	
22	43	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40527		76596		76596	–	82724 Казахстан
						–		–		–	6128	
23	44	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	21761		82257		82257	–	88838

					–		–		–	6581		
24	45 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	9,45	2719,22	50,85	25697	481	4033	15393	44377	
					2241,64	20,75	21183	196	–	3287		
25	46 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,45	44259		418248		418248	–	451708	Казахстан
					–		–		–	33460		
26	47 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,46	3247,86	27,67	37220	317	23203	9953	50947	
					1195,47	10,69	13700	123	–	3774		
27	48 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	22,92	604,61	3,09	13858	71	5066	6295	21765	
					380,5	0,96	8721	22	–	1612		

28	49 1115-0405-0105	Перегородки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,92	412,27	2,9	9449	66	3193	4479	15042
					270,04	1,41	6189	32	–	1114	
29	50 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	4,1	38657,74	17,92	158497	73	98800	42929	217540
					14542,22	–	59623	–	–	16114	
30	51 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,35	1182,47	71,43	8691	525	2481	4398	14136
					773,5	57,67	5685	424	–	1047	
31	52 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	7,35	1390,05	11,68	10217	86	4905	3782	15119
					711,02	3,71	5226	27	–	1120	

Раздел 3 Ремонт туалетов

32	55 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	123,7767	4510,42	19,61	558285	2427	256070	216687	836970
					2422	9,43	299787	1167	–	61998	
33	56 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	66,65	1100,55	7,25	73352	483	28454	32090	113877
					666,38	2,34	44414	156	–	8435	
34	58 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	166,65	412,27	2,9	68705	483	23219	32571	109378
					270,04	1,41	45002	235	–	8102	
35	59 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	81,14	459,29	2,9	37267	235	12370	17839	59514
					303,94	1,41	24662	114	–	4408	
36	60 1110-0103-0301	Перегородки из ЛДСП в санузлах. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок	15,12	1256,43	104,07	18997	1574	2288	11436	32868
					1001,01	49,47	15135	748	–	2435	

37	61	2107-0508-0709	Плиты древесностружечные ламинированные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм	100 м2	0,1512	109588		16570		16570	–	17896	Казахстан
						–		–		–	1326		
38	63	2404-0207-4601	Опоры регулируемые	шт.	7	576		4032		4032	–	4355	
						–		–		–	323		
3.2 Полы													
39	68	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	81,14	4739,23	130,09	384541	10556	290300	63650	484044	
						1031,36	58,15	83685	4718	–	35855		
40	акт №1 поз.29	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 % К=-1,000;	м2 покрытия	-50	5745,53	130,09	-287277	-6505	-229204	-39223	-352620	
						1031,36	58,15	-51568	-2908	–	-26120		
41	1	2900-0000-0005 (пл)	Детский замок-блокиратор с тросиком для окон	шт	122	4643		566446		566446	–	611762	
						–		–		–	45316		
42	2	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	2	6620,7	2,04	13241	4	10776	1772	16214	
						1230,66	–	2461	–	–	1201		
43	3	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями (ротбанд) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	122	1431,56	18,97	174650	2314	61050	80656	275729	
						912,17	6,04	111285	737	–	20424		

44	4 2106-0902-0903	Уголок перфорированный оцинкованный	м	690	56		38640		38640	–	41731
					–		–		–	3091	
45	5 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	122	1100,55	7,25	134267	885	52083	58740	208448
					666,38	2,34	81298	285	–	15441	
46	6 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	122	412,27	2,9	50297	354	16998	23844	80072
					270,04	1,41	32945	172	–	5931	
47	7 2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1968	41		80688		80688	–	87143
					–		–		–	6455	
48	8 2900-0000-0003 (пл)	Труба хромированная d20 мм (3 м)	шт	7	1800		12600		12600	–	13608
					–		–		–	1008	
49	9 2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	2840	58		164720		164720	–	177898
					–		–		–	13178	
50	10 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	166,65	1431,56	18,97	238569	3161	83395	110174	376641

51	11 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	81,14	912,17	6,04	152013	1007	–	27899	155449
					1215,26	7,25	99606	588	35252	45328	
52	12 2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3103,6	773,54	2,34	62765	190	–	11515	194410
					58		180009		180009	–	
53	13 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80	т	0,21	–		–		–	14401	70469
					310710		65249		65249	–	
54	14 2900-0000-0000 (пл)	Церезит	кг	92,247	–		–		–	5220	115169
					1156		106638		106638	–	
					–		–		–	8531	

Всего	**7 660 151**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 472 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 521 560
- накладные расходы, тенге	1 068 781
в т.ч. зарплата, тенге	96 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	567 419
Всего	**7 661 360**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	91 936
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**155 067**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 908 363**
-в текущих и прогнозных ценах	

2021 г -100% (Иинф.= 1,05)	**8 303 780,66**
Тендерная скидка к=0,95	7 888 591,63
НДС (12 %)	946 630,99
Итого по акту №3	**8 835 222,62**

Сдал
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор **Жаншуков Е.М.**
(подпись) (ФИО)

Принял
Заказчик:
КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела
Директор **Мукашева Г.А.**
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
Эксперт **Табаев А.Т.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
ИП "Семенова Сауле Жакановна"
Эксперт **Семенова С.Ж.**
(подпись) (ФИО)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

20.07.2002

Форма

Заказчик: КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Экибастуз, МУХТАРА АУЭЗОВА, 54А, БИН 981040001974, Тел.: 87056090333

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 28.07.2023 г.

за июль м-ц

на Водоснабжение и канализация

Основание: РП-ВК

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Хоз-питьевой водопровод -В1

2.2 Монтажные работы

1	13 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	64,2	1380,54	14,24	88631	914	753	62618	163349
					1354,57	0,1	86963	6	–	12100	
2	14 2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	63,558	115		7309		7309	–	7894 Казахстан
					–		–		–	585	
3	15 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	26	26		676		676	–	730 Казахстан
					–		–		–	54	
4	16 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	48	15		720		720	–	778 Казахстан
					–		–		–	58	
5	17 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	10	12		120		120	–	130 Казахстан
					–		–		–	10	

6	18 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	80	1490,17	17,11	119214	1369	870	84230	219719	
					1462,18	0,15	116974	12	–	16275		
7	19 2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	79,2	194		15365		15365	–	16594	Казахстан
					–		–		–	1229		
8	20 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	12	46		552		552	–	596	Казахстан
					–		–		–	44		
9	21 2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	22	40		880		880	–	950	Казахстан
					–		–		–	70		
10	22 2302-0401-1601	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 25x20	шт.	23	64		1472		1472	–	1590	Казахстан
					–		–		–	118		
11	23 2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	14	18		252		252	–	272	Казахстан
					–		–		–	20		

12	24	2302-0401-0302	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25	шт.	22	267		5874		5874	–	6344 Казахстан
						–		–		–	470	
13	25	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	49	731,98	–	35867	–	19453	11818	51500
						334,98	–	16414	–	–	3815	
14	26	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР = 72 %	шт.	87	406,29	4,32	35347	376	545	24812	64972
						395,71	0,39	34427	34	–	4813	
15	30	2302-0401-0905	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25	шт.	22	717		15774		15774	–	17036 Казахстан
						–		–		–	1262	
16	31	2302-0401-0902	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20	шт.	88	407		35816		35816	–	38681 Казахстан
						–		–		–	2865	
Раздел 3 Горячее водоснабжение - Т3												
17	32	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	57,8	1380,54	14,24	79795	823	678	56376	147065

18	33	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные			1354,57	0,1	78294	6	–	10894	
				м	57,222	115		6581		6581	–	7107 Казахстан
						–		–		–	526	
19	34	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	12	26		312		312	–	337 Казахстан
						–		–		–	25	
20	35	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	48	15		720		720	–	778 Казахстан
						–		–		–	58	
21	36	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	10	12		120		120	–	130 Казахстан
						–		–		–	10	
22	37	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	49	1490,17	17,11	73018	838	533	51591	134579
						1462,18	0,15	71647	7	–	9969	
23	38	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	48,51	194		9411		9411	–	10164 Казахстан
						–		–		–	753	

24	39	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	14	46		644		644	–	696 Казахстан
						–		–		–	52	
25	40	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	21	40		840		840	–	907 Казахстан
						–		–		–	67	
26	41	2302-0401-1601	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 25x20	шт.	21	64		1344		1344	–	1452 Казахстан
						–		–		–	108	
27	42	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	14	18		252		252	–	272 Казахстан
						–		–		–	20	
28	43	2302-0401-0302	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25	шт.	21	267		5607		5607	–	6056 Казахстан
						–		–		–	449	
29	44	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР = 72 %	шт.	63	406,29	4,32	25596	272	395	17968	47050
						395,71	0,39	24930	25	–	3485	
30	48	2302-0401-0905	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25	шт.	21	717		15057		15057	–	16262 Казахстан

						–		–		–	1205	
31	49	2302-0401-0902	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20	шт.	66	407		26862		26862	–	29011 Казахстан
						–		–		–	2149	
Раздел 4 Канализация												
32	50	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	789,58	1,36	23687	41	82	16976	43916
						785,48	0,45	23564	14	–	3253	
33	51	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	763,46	3,32	22904	100	209	16291	42331
						753,2	1,02	22596	31	–	3136	
34	52	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	29,94	306		9162		9162	–	9895
						–		–		–	733	
35	53	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	29,94	921		27575		27575	–	29781 Казахстан

						–	–	–	2206		
36	54	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,2	537	2792	2792	–	3015	Казахстан
						–	–	–	223		
37	55	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	16	84	1344	1344	–	1452	Казахстан
						–	–	–	108		
38	56	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17	67	1139	1139	–	1230	Казахстан
						–	–	–	91		
39	57	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	236	1180	1180	–	1274	Казахстан
						–	–	–	94		
40	58	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553	4424	4424	–	4778	Казахстан
						–	–	–	354		
41	60	2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	654	1962	1962	–	2119	Казахстан
						–	–	–	157		
42	61	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	14	176	2464	2464	–	2661	Казахстан
						–	–	–	197		

43	62 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	13	466		6058		6058	–	6543 Казахстан
					–		–		–	485	
Раздел 5 Сантехнические устройства											
44	63 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	35	2826,34	87,32	98922	3056	7483	64709	176721
					2525,25	42,58	88384	1490	–	13090	
45	64 2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	35	10288		360080		360080	–	388886 Казахстан
					–		–		–	28806	
46	65 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	7	2413,92	65,79	16897	461	2297	10344	29421
					2020,2	32,22	14141	226	–	2179	
47	67 1117-0101-0109	Поддоны душевые глубокие. Установка НР = 72 %	комплект	4	2469,48	222,41	9878	890	959	6079	17234
					2007,25	103,44	8029	414	–	1277	
48	68 2303-0102-0212	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм x 900 мм	шт.	4	21815		87260		87260	–	94241 Казахстан
					–		–		–	6981	
49	69 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	4	936,48	0,12	3746	–	119	2611	6865

					906,5	–	3626	–	–	508		
50	71	2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двух рукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8703		34812		34812	–	37597 Казахстан
						–		–		–	2785	
51	72	2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двух рукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	35	2774		97090		97090	–	104857 Казахстан
						–		–		–	7767	
52	73	2303-0102-3329	Смеситель для моек однорукояточный/двух рукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	8703		60921		60921	–	65795 Казахстан
						–		–		–	4874	
53	74	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	24	3533,52	173,81	84804	4171	12702	50383	146003
						2830,5	85,2	67932	2045	–	10815	
54	75	2303-0102-0401	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	24	7713		185112		185112	–	199921 Казахстан
						–		–		–	14809	

55	76	2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	24	7716		185184		185184	–	199999 Казахстан
						–		–		–	14815	
56	77	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	6	1194		7164		7164	–	7737 Казахстан
						–		–		–	573	
57	78	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	42	1042		43764		43764	–	47265 Казахстан
						–		–		–	3501	
58	79	2302-0601-1403	Отвод гофрированный (прим.) из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	24	1729		41496		41496	–	44816
						–		–		–	3320	
59	1	2910-0000-0000 (пл)	Вентиль шаровый ППР d20 мм	шт	150	1218		182700		182700	–	197316
						–		–		–	14616	
60	2	1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	4	2932,89	78,8	11732	315	1005	7589	20868
						2602,95	32,01	10412	128	–	1546	

61	3 2900-0000-0000 (пл)	Фонтанчики питьевые с фильтром AQUAPHOR	к-т	4	312500		1250000		1250000	–	1350000	
					–		–		–	100000		
62	4 2900-0000-0001 (пл)	Мойка МСУД	к-т	7	83036		581252		581252	–	627752	
					–		–		–	46500		
63	5 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 72 %	комплект	2	1456,73	62,05	2913	124	457	1723	5007	
					1166,22	30,27	2332	61	–	371		
64	6 2303-0102-0801	Писсуар настенный керамический, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	9816		19632		19632	–	21203	
					–		–		–	1571		
65	7 1116-0601-0403	Клапаны обратные, диаметр 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5381,18	104,37	5381	104	2749	1839	7798	
					2527,65	25,9	2528	26	–	578		
66	8 2304-1001-1203	Клапан обратный поворотный, DN 100 (хлопушка)	шт.	1	10536		10536		10536	–	11379	Казахстан
					–		–		–	843		

Всего	**4 950 677**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	673 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 525
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 408 952
- накладные расходы, тенге	487 957
в т.ч. зарплата, тенге	43 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	366 720
Всего	**4 950 677**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	59 408

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 202**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 110 287**
-в текущих и прогнозных ценах	
2021 г -100% (Иинф.= 1,05)	5 365 801,35
Тендерная скидка к=0,95	5 097 511,28
НДС (12 %)	611 701,35
Итого пр акту №4	**5 709 212,63**

Сдал
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор **Жаншуков Е.М.**
(подпись) (ФИО)

Принял
Заказчик:
КГУ "Школа - гимназия № 22 имени С. Торайгырова" отдела образования
Директор **Мукашева Г.А.**
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
Эксперт **Табаев А.Т.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
ИП "Семенова Сауле Жакановна"
Эксперт **Семенова С.Ж.**
(подпись) (ФИО)