Форма
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от -8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство системы орошения и насосной станции на земельных участках ТОО "AksuTransLogistic" общей площадью 1367,2 га на территории Достыкского сельского округа г.Аксу Павлодарской области»,**
Республика Казахстан, Павлодарская область, сельская зона г. Аксу, Достыкский сельский округ
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Отдел строительства города Аксу",
исполняющий обязанности руководителя–Аманкулов Алтынбек Агибаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «ЕрticArtServis»(лицензия 15-ГСЛ № 002844 от 22.08.2019 г., директор – МажитҚабдылманап), ТОО "ИНЭК Казахстан" (лицензия ГСЛ № 000330 от 22.11.2017г., директор - Серикпаева Дина Канашевна)
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) разработан
ТОО"Концерн АЙ-СУ"
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден ТОО "AksuTransLogistic", 15.06.2020 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
- протяженность сетей водоснабжения	м	11 780,5		13 619,0	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов	шт.	7		7	

- прямоугольные колодцы (распределительная камера)	шт.	1		1	
- гидрант опорожнения	шт.	19		19	
- гидрант-вантуз	шт.	17		17	
- гидрант-подключения	шт.	10		10	
- насосная станция контейнерного типа с 3-мя центробежными насосами	шт.	1		1	
- КТП-35/0,4 630 кВА	шт.	1		1	
- железобетонный канал-лоток	м	1890		1896	
- дизельная генераторная установка 375 кВА	шт.			1	
- кабельная линия электропередач	м			8847	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными: Забор воды осуществляется по 3-м напорным водоводам диам. 377х8 мм.из канала с помощью 3-х насосов устанавливаемых в насосной станции контейнерного типа.

Из насосной вода поступает в водовод диаметром 315, 325 мм в две нитки до распределительной камеры расположенной непосредственно на границе участков орошения. Для регулирования подачи воды в систему трубопровода в распределительной камере трубопровода устанавливаются задвижки в колодцах, выполненных из сборных бетонных блоков. В повышенных точках или переломах трубопровода устанавливаются вантузные гидранты для впуска и выпуска воздуха. В пониженных местах трубопровода устанавливаются гидранты опорожнения трубопроводов на зимний период и в момент ремонта трубопроводов. Гидранты опорожнения представляют собой стояк.На поворотах трубопроводов в горизонтальной плоскости и на конце трубопроводов в проекте предусматривается устройство упоров.

После распределительной камеры вода непосредственно подается на участки орошения по трубопроводам диаметром 225, 250, 280, 315 мм протяженностью 13,6 км. На каждом участке орошения устанавливается гидрант подключения (10 шт.) для дождевальных машин.

Также, проектом предусмотрено устройство надземного канала для подачи воды протяженностью 1,9 км.

Электроснабжение объекта осуществляется от подстанции 35/0,4 – 630 кВАпо кабельной линии в подземном исполнении протяженностью 8,9 км (в три нитки)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

началоработ– июнь 2021 г.;

(месяц, год)

окончание работ - декабрь 2021г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 6

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6.
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100%и фактически применено 91,4 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО, ПРЭК, ЗПЭС, АЭС
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата) М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство системы орошения и насосной станции на земельных участках ТОО "AksuTransLogistic" общей площадью 1367,2 га на территории Достыкского сельского округа г.Аксу Павлодарской области»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" Левченко В.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.(при наличии)