Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области»**

Подрядчик: **ТОО"Nurlyorda Service"**

Наименование объекта:

«Капитальный ремонт спортивного зала КГУ «Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области»

Утверждена
приказом и.о. Министерства индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 13.05.2024г. №169

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/	
				83	27.08.2024		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по НДС всего отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт спортивного зала КГУ «Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области»	**20 531 716,58**	**20 531 716,58**		**18 331 889,80**			**2 199 826,78**	**20 531 716,58**
Итого	**20 531 716,58**	**20 531 716,58**		**18 331 889,80**			**2 199 826,78**	**20 531 716,58**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

директор школы _____ Жумагулова З.А.

Технадзор:
ТОО "Astana Technical Supervision Group"

эксперт _____ Ибраев Ж.Е.

№ KZ30VTE00036808 от 13.04.2018 г.

Авторский надзор:
ТОО "A&G Engineering"

директор _____ Жабаев Ж.Е.

Подрядчик:
ТОО "Nurlyorda Service"

директор _____ Нурлыбаев Д.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области" БИН 610940000029**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Nurlyorda Service" БИН 101040012948**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт спортивного зала КГУ "Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№83 от 27.08.2024г**

Акт выполненных работ №1 от 13 сентября 2024г.

за **сентябрь 2024 год на 2-1-1 ремонтные работы (АС) работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ремонтные работы (АС)										
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,06 к =1,3 на ж/б балки	Очистка от покраски/Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	286,26	699 693,09	5,91 2,77	200096 198404	1692 793	0	143422 27481	370999	
2	2	E11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Очистка от покраски/Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	300,3	557,2 551,64	5,56 2,62	167327 165657	1670 787	0	119841 22973	310141	
3	3	E12-040101-0302 Кзтр и Кзм=1,09	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры/OSB	м² подшивки	18,6	211,04 208,6	2,44 1,52	3925 3880	45 28	0	2814 539	7278	
4	4	E11-100104-0203 Кзтр и Кзм=1,12	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	18,6	1249,23 1185,15	24,54 11,18	23236 22044	456 208	735	16021 3141	42398	
5	5	C215-304-0112	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22мм	м³	19,53	7131		139268		139268	11141	150409	Казахстан
6	6	E11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Отчистка от покраски/Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	92,8	557,2 551,64	5,56 2,62	51708 51192	516 243	0	37034 7099	95841	
7	7	E12-130103-0105 Кзтр и Кзм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	13	1153,18 1068,22	84,96 38,94	14991 13887	1104 506	0	10363 2028	27382	
8	8	E11-150403-0308 Кзтр и Кзм=1,06	Очистка стен от покраски/Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	14,4	677,85 673,87	3,98 1,86	9761 9704	58 27	0	7006 1341	18108	
9	9	E12-070101-0301 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	199,2	53,17 53,17	0 0	10591 10591	0 0	0	7625 1458	19674	
10	10	E12-070101-0201 Кзтр и Кзм=1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	203,1	497,27 473,91	23,36 14,5	100996 96251	4744 2945	0	71422 13793	186211	
11	11	E12-070101-0102 Кзтр и Кзм=1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м²	203,1	108,18 108,18	0 0	21971 21971	0 0	0	15819 3024	40814	
12	12	E12-070101-0207 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	3,9	1217,28 1178,17	39,11 24,28	4747 4595	153 95	0	3376 650	8773	
13	13	E11-100103-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Демонтаж/Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство		6,6	1419,57	139,53	9369	920	0	6383	17012	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-460201-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³	м³	16	23275,54	24,37	372409	390	0	267853	691483	
						23251,17	0	372019	0		51221		
15	15	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250x120x65мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт	6,4	111426		713126		713126		770176	
											57050		
16	16	С1212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГО СТ 28013-98 марки М50	м³	3,84	25205		96787		96787		104530	
											7743		
17	17	Е11-460201-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³	м³	1,6	23275,54	24,37	37241	39	0	26785	69148	
						23251,17	0	37202	0		5122		
18	18	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250x120x65мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт	0,64	111426		71313		71313		77018	
											5705		
19	19	С1212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГО СТ 28013-98 марки М50	м³	0,384	25205		9679		9679		10453	
											774		
20	20	Е11-100402-0601 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	12	5220,96	41,06	62652	493	39233	16654	85651	
						1910,51	17,09	22926	205		6345		
21	21	С234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтной минеральной ваты на синтетическом связующем П100-110	м³	0,618	41869		25875		25875		27945	Казахстан
											2070		
22	22	Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	47,2	2598,37	20,89	122643	986	50789	51315	187874	
						1501,44	8,54	70868	403		13916		
23	23	С215-304-0112	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22мм	м³	49,56	7131		353412		353412		381685	Казахстан
											28273		
24	24	Е12-150101-0506 Кзтр и Кзм=1,09	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	1	4977,35	6,16	4977	6	35	3556	9216	
						4936,14	2,82	4936	3		683		
25	25	Е12-150101-0401 Кзтр и Кзм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	872,09	7,06	872	7	0	626	1618	
						865,03	4,38	865	4		120		
26	26	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	4376,55	128,8	4377	128	428	2797	7748	
						3819,82	64,41	3820	64		574		
27	27	С1244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеции видный со спинкой или без спинки размерами L 650 м м, В 500 мм	комплект	1	19859		19859		19859		21448	
											1589		
28	28	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11364		11364		11364		12273	
											909		
29	29	С1244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт	1	966		966		966		1043	Казахстан
											77		
30	30	Е11-090403-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Демонтаж/Роллеты защитные для окон. Установка	м² роллет	36,8	504,02	0,43	18548	16	0	13343	34442	
						503,59	0	18532	0		2551		
31	31	Е12-060101-0901 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	3107,83	182,65	15539	913	0	10819	28467	
						2925,18	79,97	14626	400		2109		
32	32	Е12-060101-1001 Кзтр и Кзм=1,09	Полотна дверные. Снятие	м²	11,5	531,48	0	6112	0	0	4401	11354	
						531,48	0	6112	0		841		
33	33	Е11-150403-1002 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	19,9	355,35	1,55	7071	31	3205	2772	10630	
						192,73	0,75	3835	15		787		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е12-190101-0901 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка от строительного мусора	т	6,839	3022,9	0	20674	0	0	14885	38404	
						3022,9	0	20674	0		2845		
35	35	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6,839	924		6319			506	6825	
36	36	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20км	т·км	68,39	50		3420			274	3694	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3888165	
			Раздел: 2. ЛЕСА										
37	37	Е11-080701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	220,2	1748,8	8,14	385086	1792	110267	197169	628836	
						1239,9	3,73	273026	821		46581		
37	37	С3411-101-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,5	193		97			8	105	
39	39	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,1	917		92			7	99	
			Итого по разделу: 2. ЛЕСА									629039	
			Раздел: 3. Проемы										
40	40	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установкаблоков на распорных дюбелях	$м^2$	11,47	2516,98	124,83	28870	1432	7304	14938	47313	
						1755,39	53,46	20134	613		3505		
41	41	С1223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 2 1-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,49	19800		69102		69102	5528	74630	
42	42	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком С Т РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	5,88	10242		60223		60223	4818	65041	
43	43	С1223-201-0302	Блок дверной внутренний с деко ративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	2,1	17461		36668		36668	2933	39601	
			Итого по разделу: 3. Проемы									226585	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка										
44	44	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	19,6	766,55	6,28	15024	123	5971	6462	23205	
						455,63	2,25	8930	44		1719		
45	45	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	19,6	805,71	6,28	15792	123	5971	7014	24631	
						494,79	2,25	9698	44		1825		
46	46	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	19,6	955,72	6,95	18732	136	5081	9777	30790	
						689,55	3,27	13515	64		2281		
47	47	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	220,2	1477,34	9,82	325310	2162	96144	164003	528458	
						1030,9	3,53	227004	777		39145		
48	48	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) пов ерхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	300,3	766,55	6,28	230195	1886	91483	99000	355531	
						455,63	2,25	136826	676		26336		
49	49	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	300,3	805,71	6,28	241955	1886	91483	107468	377378	
						494,79	2,25	148585	676		27955		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	300,3	441,87	1,12	132694	336	25240	77246	226736	
						356,7	0,56	107117	168		16796		
51	51	Е11-150405-0112 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-13950405-0111	м² окрашиваемой поверхности	300,3	219,41	0,48	65889	144	9480	40559	114965	
						187,36	0,23	56264	69		8517		
52	52	Е11-260201-0108 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обшивка мягкими панелями колонн/Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на сухо	м²	18	1424,37	17,09	25639	307	5056	14662	43525	
						1126,38	4,97	20275	89		3224		
53	53	С1234-304-0110	Мягкие панели на колонны (применительно)	м²	18,9	13783		260499		260499		281339	Казахстан
											20840		
54	54	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) пове рхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	46,6	766,55	6,28	35721	293	14196	15363	55171	
						455,63	2,25	21232	105		4087		
55	55	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	46,6	805,71	6,28	37546	293	14196	16677	58561	
						494,79	2,25	23057	105		4338		
56	56	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	46,6	441,87	1,12	20591	52	3917	11987	35184	
						356,7	0,56	16622	26		2606		
57	57	Е11-150405-0112 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м² окрашиваемой поверхности	46,6	219,41	0,48	10225	23	1471	6294	17841	
						187,36	0,23	8731	11		1322		
58	58	Е11-100403-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м² потолка	12,9	4255,93	20,87	54901	269	29444	18215	78965	
						1952,55	8,54	25188	110		5849		
59	59	Е11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	12,9	1477,34	9,82	19058	127	5632	9608	30959	
						1030,9	3,53	13299	46		2293		
60	60	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	12,9	1156,44	7,38	14918	96	3647	8079	24837	
						866,36	3,46	11176	45		1840		
61	61	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	59,8	766,55	6,28	45840	376	18217	19714	70798	
						455,63	2,25	27247	135		5244		
62	62	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	59,8	805,71	6,28	48181	376	18217	21401	75149	
						494,79	2,25	29588	135		5567		
63	63	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	59,8	441,87	1,12	26424	66	5026	15382	45151	
						356,7	0,56	21331	33		3345		
64	64	Е11-150405-0112 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м² окрашиваемой поверхности	59,8	219,41	0,48	13121	29	1888	8077	22894	
						187,36	0,23	11204	14		1696		
65	65	Е11-100403-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м² потолка	6,6	4255,93	20,87	28089	137	15065	9319	40401	
						1952,55	8,54	12887	56		2993		
66	66	Е11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	6,6	1477,34	9,82	9750	65	2882	4916	15839	
						1030,9	3,53	6804	23		1173		
67	67	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	6,6	1156,44	7,38	7633	49	1866	4133	12707	
						866,36	3,46	5718	23		941		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	34,7	7081,47 2686,03	21,88 10,1	245727 93205	759 350	151763	67360 25047	338134	
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка									2929149	
			Раздел: 5. Полы										
69	65	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	84,7	13216,21 4497,38	1534,31 587,66	1119413 380928	129956 49775	608529	310106 114362	1543881	
70	66	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	169,4	1931,76 514,29	144,39 52,98	327240 87121	24460 8975	215660	69188 31715	428143	
71	67	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 80 мм	м² покрытия	1694	211,52 14,82	5,23 3,12	358315 25105	8859 5285	324350	21886 30424	410625	
72	68	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	169,4	1152,33 507,17	35,95 20,83	195205 85915	6090 3529	103200	64399 20768	280372	
73	69	Е11-110101-3604 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках	м² покрытия	169,4	5850,8 436	53,68 14,98	991126 73858	9094 2538	908174	55006 83690	1129822	
74	70	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	56,6	305 126,3	3,14 1,28	17263 7149	177 72	9937	5199 1797	24259	
75	71	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	7,55	13216,21 4497,38	1534,31 587,66	99782 33955	11584 4437	54243	27642 10194	137618	
76	72	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	15,1	1931,76 514,29	144,39 52,98	29170 7766	2180 800	19224	6167 2827	38164	
77	73	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 80мм	м² покрытия	151	211,52 14,82	5,23 3,12	31940 2238	790 471	28912	1951 2712	36603	
78	74	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	15,1	1152,33 507,17	35,95 20,83	17400 7658	543 315	9199	5740 1851	24991	
79	75	Е11-110101-3604 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полот ниц в стыках	м² покрытия	15,1	5850,8 436	53,68 14,98	88347 6584	810 226	80953	4903 7460	100710	
80	76	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	12,4	305 126,3	3,14 1,28	3782 1566	39 16	2177	1139 394	5315	
81	77	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	6,45	13216,21 4497,38	1534,31 587,66	85245 29008	9896 3790	46340	23615 8709	117569	
82	78	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	12,9	1931,76 514,29	144,39 52,98	24920 6634	1862 683	16423	5269 2415	32604	
83	79	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 80 мм	м² покрытия	129	211,52 14,82	5,23 3,12	27286 1912	674 402	24700	1667 2317	31270	
84	80	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	12,9	1152,33 507,17	35,95 20,83	14865 6542	464 269	7859	4904 1582	21351	
85	81	Е11-110101-3604 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривaнием полотнищ в стыках	м² покрытия	12,9	5850,8 436	53,68 14,98	75475 5624	692 193	69158	4189 6373	86037	
86	82	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16,9	305 126,3	3,14 1,28	5155 2134	53 22	2967	1552 537	7244	
87	83	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	6,6	1152,33 507,17	35,95 20,83	7605 3347	237 137	4021	2509 809	10923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	84	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	6,6	2759,83	27,73	18215	183	2641	11136	31699	
						2331,98	11,38	15391	75		2348		
89	85	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	6,732	3370		22687		22687		24502	
											1815		
90	86	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из пли ток керамических. Устройство	м плинтусов	8,8	503,1	2,57	4427	22	400	2891	7903	
						455,04	1,18	4004	10		585		
91	87	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	8,888	1934		17189		17189		18564	
											1375		
			Итого по разделу: 5. Полы									4550169	
			Раздел: 6. Защитная сетка- ЗС-1										
92	92	Е11-090701-0129 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление Защитной сетки /Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,453	321158,82	26734,68	145485	12111	2110	97249	262153	
						289766,4	8396,64	131264	3804		19419		
93	93	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,294	501374		147404		147404		159196	
											11792		
94	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048	376202		18058		18058		19503	
											1445		
95	95	С1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	36,8	2460		90528		90528		97770	Казахстан
											7242		
96	96	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15,6	116,58	3,23	1819	50	745	741	2765	
						65,6	0,39	1023	6		205		
97	97	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15,6	193,26	4,72	3015	73	1745	870	4196	
						76,68	0,78	1196	12		311		
98	98	Е11-090403-0601 Кзтр и Кэм=1,12 ПРИМ	Роллеты защитные для окон. Установка	м² роллет	36,8	630,02	0,54	23185	20	0	16679	43053	
						629,48	0	23165	0		3189		
99	99	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	140	29		4060		4060		4385	
											325		
			Итого по разделу: 6. Защитная сетка- ЗС-1									593021	
			Раздел: 7. Ограждения радиаторов щит Щ-1										
100	100	Е11-090701-0129 Кзтр и Кэм=1,12	Изготовление мет.элеметнов ограждения радиаторов/Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограже нием. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2066	321158,82	26734,68	66351	5524	962	44352	119559	
						289766,4	8396,64	59866	1735		8856		
101	101	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,2066	501374		103584		103584		111871	
											8287		
102	102	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Установка ограждения радиаторов/Элементы кар каса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,86	39316,91	1693,31	33813	1456	0	23758	62177	
						37623,6	745,11	32356	641		4606		
103	103	С1215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород д линой от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,08	141281		11302		11302		12206	
											904		
104	104	С1215-202-0801	Брусок обрезной лиственных по род (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ш ирины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1		0,15	141281		21192		21192		22887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							1695		
105	105	С1215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1		0,63	141281		89007		89007		96128	Казахстан
				$м^3$							7121		
106	106	С1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный		10	659		6590		6590		7117	Казахстан
				кг							527		
107	107	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		60	29		1740		1740		1879	
				шт.							139		
108	108	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,96	116,58	3,23	1278	35	523	521	1943	
				$м^2$		65,6	0,39	719	4		144		
109	109	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,96	193,26	4,72	2118	52	1226	611	2947	
				$м^2$		76,68	0,78	840	9		218		
110	110	Е11-150404-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Покраска деревянных элементов ограждения/П оверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз		4,248	1819,42	2,24	7729	10	6737	710	9114	
				$м^2$ покрытия		231,14	1,12	982	5		675		
			Итого по разделу: 7. Ограждения радиаторов щит Щ-1									447828	
			ИТОГО по Ремонтным работам (АС):					8356002	255700	4512810	2648304	13263956	
								3577552	100637		880361		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ремонтные работы (ЭО)										
			Раздел: 1. Оборудование светотехническое										
111	1	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,12 к=1,05 к затратам Тр. р. при работе на высоте 5 м и более	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		5	883,88	5,84	4419	30	463	2837	7837	
				шт.		785,46	2,51	3927	13		581		
112	2	Е11-210401-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах		5	1787,17	70,14	8936	351	39	6261	16413	
				шт.		1709,14	30,15	8546	151		1216		
113	3	Е11-210401-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах		1	1787,17	70,14	1787	70	8	1252	3282	
				шт.		1709,14	30,15	1709	30		243		
114	4	С1247-102-0303 прим	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014		5	21730		108650		108650		117342	
				шт.							8692		
115	5	С1247-102-0518 прим	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 23/3000 prism 3-6K A		5	41957		209785		209785		226568	
				шт.							16783		
116	6	С1247-102-2005 прим	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, аварийный 1,5 часа		1	97806		97806		97806		105630	
				шт.							7824		
117	7	С1247-106-0101	Светодиодная лампа типа Т8, 600,мощность 9 Вт, IP 20		11	830		9130		9130		9860	
				шт.							730		
			Итого по разделу: 1. Оборудование светотехническое									486932	
			Раздел: 2. Электроустановочные изделия										
118	8	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и г ерметический. Монтаж оборудования		8	1590,39	23,21	12723	186	1159	8221	22620	
				шт.		1422,36	4,89	11379	39		1676		
119	9	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		2	1586,08	25,49	3172	51	276	2057	5647	
				шт.		1422,36	5,87	2845	12		418		
120	10	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30 850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от4 А до 10 А, IP20		7	476		3332		3332		3599	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							267		
121	11	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 3012850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		1	500		500		500		540	
				шт.							40		
122	12	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		2	431		862		862		931	
				шт.							69		
123	13	С1247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм		10	61		610		610		659	
				шт.							49		
124	14	С1247-202-0602	Кольцо монтажное универсальное К1/приминительно/		6	40		240		240		259	
				шт							19		
			Итого по разделу: 2. Электроустановочные изделия									34255	
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
125	15	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5кг. Прокладка с креплением накладными скобами		30	823,52	437,36	24706	13121	4333	9154	36569	
				м кабеля		241,72	182,09	7252	5463		2709		
126	16	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ Г ОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,0318	574495		18269		18269		19731	
				км							1462		
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									56300	
			ИТОГО по Ремонтным работам (ЭС):					504927	13809	455462	29782	577487	
								35658	5708		42778		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Ремонтные работы (ПС)										
			Раздел: 1. Оборудование										
127	1	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,09 к=1,1 к затратам Тр. р. при работе на высоте 5 м и более	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		12	4499,92	2,62	53999	31	790	38288	99670	
				шт		4431,5	0	53178	0		7383		
128	2	С1248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М		12	3943		47316		47316		51101	
				шт.							3785		
129	3	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кзм=1,09 к=1,1 к затратам Тр. р. при работе на высоте 5 м и более	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		3	4499,92	2,62	13500	8	197	9572	24918	
				шт.		4431,5	0	13295	0		1846		
130	4	С1248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИП Р-3 СУ		3	1531		4593		4593		4960	
				шт.							367		
131	5	Ц13-100701-0603 Кзтр и Кзм=1,09 к=1,1 к затратам Тр. р. при работе на высоте 5 м и более	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		3	1788,48	8,08	5365	24	51	3814	9913	
				шт.		1763,5	2,01	5291	6		734		
132	6	С1248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП		3	2265		6795		6795		7339	
				шт.							544		
133	7	Ц13-100906-0603 Кзтр и Кзм=1,09 к=1,1 к затратам Тр. р. при работе на высоте 5 м и более	Монтаж разъемов/резистор		2	442,98	0	886	0	0	638	1646	
				разъем		442,98	0	886	0		122		
134	8	С1247-207-0720	Резистор		2	190		380		380		410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							30		
135	9	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26к=1,1 к затратам Тр. р. при работе на высоте 5 м и более	Коробка ответвительная/ Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования (применительно)										
				шт.	5	1728,32	25,49	8642	127	691	5654	15440	
						1564,6	5,87	7823	29		1144		
136	10	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		5	203		1015		1015		1096	
				шт.							81		
137	11	Е11-210401-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Указатели световые настенные. Установка		2	1071,18	24,39	2142	49	17	1509	3943	
				шт.		1038,15	10,05	2076	20		292		
138	12	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220"Выход"		2	2688		5376		5376		5806	
				шт.							430		
			Итого по разделу: 1. Оборудование									226242	
			Раздел: 2. Кабельная продукция										
139	13	Ц13-080206-0901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26к=1,1 к затратам Тр. р. при работе на высоте 5 м и более	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах										
				м	720	76,69	1,14	55217	821	8064	33610	95933	
						64,35	0,49	46332	353		7106		
140	14	С1243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80		0,7632	355371		271219		271219		292917	
				км							21698		
141	15	Ц13-080206-0901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26к=1,1 к затратам Тр. р. при работе на высоте 5 м и более	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах										
				м	210	76,69	1,14	16105	240	2352	9803	27981	
						64,35	0,49	13513	103		2073		
142	16	С1243-305-0505	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,13		0,2226	569474		126765		126765		136906	
				км							10141		
143	17	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26к=1,1 к затратам Тр. р. при работе на высоте 5 м и более	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования										
				м	20	373,77	2,72	7475	54	315	5119	13602	
						355,29	0,17	7106	3		1008		
144	18	С1243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм		20,2	126		2545		2545		2749	
				м							204		
145	19	Ц13-080206-1908 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола										
				м	5	512,71	50,9	2564	255	262	1552	4445	
						409,5	21,52	2048	108		329		
146	20	С1241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5мм		5,05	2587		13064		13064		14109	
				м							1045		
147	21	Ц13-100905-0601 Кзтр и Кзм=1,09	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные		1	969447,64	149949,12	969448	149949	0	659654	1759430	
				объект		819498,52	96687,36	819499	96687		130328		
			Итого по разделу: 2. Кабельная продукция									2348072	
			ИТОГО по Ремонтным работам (ПС):					1614411	151557	491807	769213	2574314	
								971045	97309		190690		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО по Акту:									16415757	
			Временные здания и сооружения			1,2 %		196989					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									16612746	
			Зимние удорожания			2,31 %		383754					
			Итого с зимними удорожаниями									16996501	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		339930					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17336431	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						18706009	
			НДС			12 %		2244721					
			Итого с НДС									**20 531 716,58**	
			в т.ч. НДС									2 199 826,78	

заказчик:

КГУ "Общеобразовательная школа имени Надежды Крупской города Державинск отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор школы Жумагулова З.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

подрядчик:

ТОО "Nurlyorda Service"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Нурлыбаев Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

технадзор:

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт Ибраев Ж.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

авторский надзор:

ТОО""A&G Engineering"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Жабаев Ж.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)