Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» БИН 130140006404**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт фасадов здания средней школы, расположенной по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Ленинское**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

(ресурсный метод)

за июнь 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасадов здания средней школы, расположенной по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Ленинское	**10 088 778,00**	**9 007 837,50**	**6 273 610,00**	**6 273 610,00**					**1 080 940,50**	**10 088 778,00**

М.П.

Заказчик Руководитель КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Жакупов С.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт ТОО «Аманат Инжиниринг» Мизев С.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасадов здания средней школы, расположенной по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Ленинское

Договор №72 от 15.02.2024г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2024 г

Составлен(а) 2023.6

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01 на Общестроительные работы				
	Раздел 1.	**Фасад**				**4138416**
8	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**$м^2$**	**991**	**3634**	**3601294**
9	**6112-0303-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная**	**$м^2$**	**991**	**542**	**537122**
	Раздел 3.	**Демонтажные работы**				**1538680**
13	**1211-0103-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов**	**$м^2$**	**991**	**1477**	**1463707**
15	**1203-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**0,87**	**86176**	**74973**
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ № 1				
		ВСЕГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ № 1:				**596514**
1	**6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	**7,25**	**12718**	**92206**
9	**6105-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**$м^2$**	**217**	**2324**	**504308**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого на 1 квартал 2024 год				6 273 610
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			6,3%	395 237
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				6 668 847
		Сметная прибыль			5%	333 442
		Непредвиденные работы и затраты			5%	333 442
		Итого в текущих ценах 2024 года				7 335 731
		2025-100%			1,253	9 191 671
		Итого с коэффициентом договорной цены			0,98	9 007 837,50
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%	1 080 940,50
		Итого с НДС				**10 088 778,00**

Заказчик:

Жакупов С.К.

Руководитель КГУ «Отдел образования Аккайынского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов С.С.

Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Обыденная Е.В.

ИП "Обыденная Е.В."

Технический надзор:

Мизев С.Ю.

Эксперт ТОО «Аманат Инжиниринг»