Заказчик: ГУ "Отдел образования Аксуского района Управления образования Жетысуской области" **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование стройки: Работы по благоустройству и строительство инженерно-коммуникационных сетей СШ имени Т.Тохтарова в с.Сагабуйен, Аксуского района Алматинской области
Наименование объекта: Работы по благоустройству и строительство инженерно-коммуникационных сетей СШ имени Т.Тохтарова в с.Сагабуйен, Аксуского района Алматинской области
Договор подряда: №315 от 06.09.2022г.

А К Т № 3

о приемке выполненных работ за октябрь 2022г.

№2-1-1. Наружные сети Водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
			Для труб										
1	1	Е11-010101-0369 1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		529,5	345,65	345,65	183022	183021	–	33967	234346
			НР - 72%; СП - 8%				–	89,10	–	47178		17357	
2	2	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1271	428,11	428,11	544128	544128	–	100981	696712
			НР - 72%; СП - 8%				–	110,35	–	140255		51603	
3	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		28,3	11767,28	218,26	333014	6177	281664	46720	410112
			НР - 99%; СП - 8%				1596,22	71,33	45173	2019		30379	
4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		141,2	1205,26	–	170183	–	–	122532	316132
			НР - 72%; СП - 8%				1205,26	--	170183	–		23417	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		141,2	246,46	117,45	34800	16584	–	18555	57624
			НР - 72%; СП - 8%				129,01	53,50	18216	7554		4268	
6	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1624	37,38	37,38	60705	60705	–	12927	79527
			НР - 72%; СП - 8%				–	11,06	–	17961		5895	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1624	246,46	117,45	400251	190739	–	213410	662754

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				129,01	53,50	209512	86884		49094	
8	8	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /20м/. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		28	83,60	83,60	2341	2341	--	444	3008
			НР - 72%; СП - 8%				--	22,01	--	616		223	
9	9	**Е11-010107-1311 1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		28	84,59	84,59	2369	2368	--	460	3056
			НР - 72%; СП - 8%				--	22,83	--	639		226	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1730813	1006063	281664	549996	2463271
									443084	303106	--	182462	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1730813				
		Материалы		Тенге					281664				
		Всего заработная плата		Тенге						746190			
			Накладные расходы	Тенге					549996				
			Сметная прибыль	Тенге					182462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2463271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									498
			Сметная заработная плата	Тенге						746190			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2463271				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									498
			Сметная заработная плата	Тенге						746190			
			РАЗДЕЛ 2.Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
10	10	**Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**		0,244	585258,12	266537,45	142803	65036	--	97306	259317
			НР - 99%; СП - 8%				318720,67	84100,87	77768	20521		19209	
11	11	**С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**		177,76	2542,00	--	451866	--	451866	--	488015
			СП - 8%				--	--	--	--		36149	
12	12	**С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	**м**		68,68	1710,00	--	117443	--	117443	--	126838
			СП - 8%				--	--	--	--		9395	
13	13	**Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		1	2895,26	130,80	2895	131	307	2493	5819
			НР - 99%; СП - 8%				2457,30	61,14	2457	61		431	
14	14	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**		1	2967,54	130,80	2968	131	307	2565	5975
			НР - 99%; СП - 8%				2529,58	61,14	2530	61		443	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	15	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		1	28433,00	–	28433	–	28433	–	30708
			СП - 8%				–	–	–	–		2275	
16	16	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		1	37572,00	–	37572	–	37572	–	40578
			СП - 8%				–	–	–	–		3006	
17	17	С1242-206-0604 242-206-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		1	76968,00	–	76968	–	76968	–	83125
			СП - 8%				–	–	–	–		6157	
18	18	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		4	1633,78	90,98	6535	364	323	5789	13310
			НР - 99%; СП - 8%				1461,89	–	5848	–		986	
19	19	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		4	4905,00	–	19620	–	19620	–	21190
			СП - 8%				–	–	–	–		1570	
20	20	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/	шт.		4	4905,00	–	19620	–	19620	–	21190
			СП - 8%				–	–	–	–		1570	
21	21	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		4	1250,39	68,23	5002	273	246	4438	10195
			НР - 99%; СП - 8%				1120,78	–	4483	–		755	
22	22	С1241-116-0309 241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		4	3935,00	–	15740	–	15740	–	16999
			СП - 8%				–	–	–	–		1259	
23	23	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		4	1813,69	262,56	7255	1051	–	6148	14475
			НР - 99%; СП - 8%				1551,13	1,43	6205	6		1072	
24	24	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		4	1433,00	–	5732	–	5732	–	6191
			СП - 8%				–	–	–	–		459	
25	25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники переходные и переходы/	т фасонных частей		0,01516	1930183,41	693862,98	29262	10519	7193	14870	47662
			НР - 99%; СП - 8%				761887,30	228887,31	11550	3470		3531	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Колодец Ф1500, 1шт										
26	26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,18	37323,73	13360,35	81366	29126	17988	46305	137885
			НР - 99%; СП - 8%				15711,97	5743,40	34252	12521		10214	
27	27	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	40187,00	--	40187	--	40187	--	43402
			СП - 8%				--	--	--	--		3215	
28	28	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		2	48560,00	--	97120	--	97120	--	104890
			СП - 8%				--	--	--	--		7770	
29	29	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.		1	61302,00	--	61302	--	61302	--	66206
			СП - 8%				--	--	--	--		4904	
30	30	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	3582,00	--	3582	--	3582	--	3869
			СП - 8%				--	--	--	--		287	
31	31	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	7696,00	--	7696	--	7696	--	8312
			СП - 8%				--	--	--	--		616	
32	32	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
			СП - 8%				--	--	--	--		2045	
33	33	С1222-506-0501 222-506-0501 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5	т		0,026	905120,00	--	23533	--	23533	--	25416
			СП - 8%				--	--	--	--		1883	
34	34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		24	1208,66	28,22	29008	677	18121	9586	41682
			НР - 93%; СП - 8%				425,41	4,08	10210	98		3088	
			Отмостки вокруг колодцев										
35	35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,1	38940,49	1651,33	3894	165	3536	209	4431
			НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	193	37		328	
			Гильзы										
36	36	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,00175	2045161,35	1535164,02	3579	2687	--	1816	5827
			НР - 99%; СП - 8%				509997,33	538278,66	892	942		432	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	37	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м		1,75	16457,00	--	28800	--	28800	--	31104
			СП - 8%				--	--	--	--		2304	
			Пож.гидрант										
38	38	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.		1	3874,68	270,27	3875	270	499	3193	7633
			НР - 99%; СП - 8%				3105,65	119,37	3106	119		565	
39	39	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.		1	46975,00	--	46975	--	46975	--	50733
			СП - 8%				--	--	--	--		3758	
40	40	С1252-207-2801 252-207-2801 РСНБ РК 2022 прим.	Указатель пожарного гидранта	шт.		1	2793,00	--	2793	--	2793	--	3016
			СП - 8%				--	--	--	--		223	
41	41	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,102	93274,31	--	9514	--	550	8874	19859
			НР - 99%; СП - 8%				87879,60	--	8964	--		1471	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1438497	110430	1159611	203592	1773456
									168458	37836	--	131370	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1438497				
		Материалы		Тенге					49070				
		Всего заработная плата		Тенге						206294			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1110541				
			Накладные расходы	Тенге					203592				
			Сметная прибыль	Тенге					131370				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1773459				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
			Сметная заработная плата	Тенге						206294			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1773459				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
			Сметная заработная плата	Тенге						206294			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация										
42	42	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,166	702562,01	340851,90	116625	56582	--	75608	207612
			НР - 99%; СП - 8%				361710,11	98360,44	60044	16328		15379	
43	43	С1241-204-0503 241-204-0503 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		167,66	5734,00	--	961362	--	961362	--	1038271
			СП - 8%				--	--	--	--		76909	
			Колодцы Ф1000, 8шт.										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	44	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		5,33	62392,09	15338,68	332550	81755	112280	171449	544319
			НР - 99%; СП - 8%				25987,74	6504,00	138515	34666		40320	
45	45	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		7	18507,00	–	129549	–	129549	–	139913
			СП - 8%				–	–	–	–		10364	
46	46	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	40187,00	–	40187	–	40187	–	43402
			СП - 8%				–	–	–	–		3215	
47	47	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		2	13374,00	–	26748	–	26748	–	28888
			СП - 8%				–	–	–	–		2140	
48	48	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		6	19697,00	–	118182	–	118182	–	127637
			СП - 8%				–	–	–	–		9455	
49	49	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		2	31090,00	–	62180	–	62180	–	67154
			СП - 8%				–	–	–	–		4974	
50	50	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		7	17574,00	–	123018	–	123018	–	132859
			СП - 8%				–	–	–	–		9841	
51	51	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	39877,00	–	39877	–	39877	–	43067
			СП - 8%				–	–	–	–		3190	
52	52	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		8	3582,00	–	28656	–	28656	–	30948
			СП - 8%				–	–	–	–		2292	
53	53	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		8	25559,00	–	204472	–	204472	–	220830
			СП - 8%				–	–	–	–		16358	
			Отмостки вокруг колодцев										
54	54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,96	38940,49	1651,33	37383	1586	33947	2007	42541
			НР - 91%; СП - 8%				1927,48	369,48	1850	355		3151	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2220789	139923	1880458	249064	2667441
									200409	51349	--	197588	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2220789				
		Материалы		Тенге					146227				
		Всего заработная плата		Тенге						251758			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1734231				
			Накладные расходы	Тенге					249064				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге					197588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2667441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
			Сметная заработная плата	Тенге						251758			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2667441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
			Сметная заработная плата	Тенге						251758			
			РАЗДЕЛ 4.Демонтаж										
55	55	**Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы канализации диаметром 100 мм. Разборка**	**м**		**68**	**3229,90**	**--**	**219633**	**--**	**--**	**158136**	**407990**
			НР - 72%; СП - 8%				**3229,90**	**--**	**219633**	**--**		**30221**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**219633**	**--**	**--**	**158136**	**407990**
									219633	**--**	**--**	**30221**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**219633**				
		Всего заработная плата		Тенге						**219633**			
			Накладные расходы	Тенге					**158136**				
			Сметная прибыль	Тенге					**30221**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**407990**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
			Сметная заработная плата	Тенге						219633			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					407990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
			Сметная заработная плата	Тенге						219633			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									7312161
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1031584				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1256416			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						392291			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3321733		
			- Накладные расходы	Тенге								1160788	
			- Сметная прибыль	Тенге								541641	
		Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге								7 399 907	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%		Тенге								7 451 706	
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								7 600 740	
		НДС - 12 %		Тенге								912 089	
		Итого с НДС		Тенге								8 512 829	
		Скидка - 5 %		Тенге								425 641	
		Итого с учетом скидки		Тенге								8 087 188	

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ Момбеков Ж.А.

Технадзор: ТОО «КустанайСпецСтрой»

Эксперт _____ Шакуов Б. А.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Аксуского района Управления образования Жетысуской области"

Руководитель _____ Рыпазанов Б.С.