Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Жиенбай"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство одноэтажных одноквартирных 23-х домов в с.Шалгын, Каратобинского района, ЗКО (привязка проекта)**

СПРАВКА № 01

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноэтажных одноквартирных 23-х домов в с.Шалгын, Каратобинского района, ЗКО (привязка проекта)	158 457 790,00	141 480 169,64							16 977 620,36	158 457 790,00

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН 060240004327

Зам.руководителя _____ **Молдашев Н.Е.**

Технический надзор:

ТОО "Сана Маркет

БИН: 030840002139

Эксперт_____ **Игнатов Б.А.**

Подрядчик:

ТОО "Жиенбай"

БИН: 021140004953

Директор_____ **Назаренко Д.Н.**

Авторский надзор:

ТОО "Сәтті Сәулет"

БИН: 050140004689

Эксперт_____

Форма 4

Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Строительство одноэтажных одноквартирных 23-х домов в с.Шалгын, Каратобинского района, ЗКО (привязка проекта)**

Объект **Строительство одноэтажных одноквартирных 23-х домов в с.Шалгын, Каратобинского района, ЗКО (привязка проекта)**

Договор о государственных закупках № от

А К Т № 01 от 07.09.2022 г.
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
ОТДЕЛ 1. Локальная смета № 01-01-01													
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-20	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений	км хода	1		69708,00	--	69708	--	--	--	69708
							--	--	--	--		--	
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-07	Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей	км	1		22210,00	--	22210	--	--	--	22210
							--	--	--	--		--	
3	3	СЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0205-16	Составление технического отчета и акта	программа	1		7813,00	--	7813	--	--	--	7813
							--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					99731	--	--	--	99731
									--	--	--	--	
			Стоимость прочих работ	Тенге					99731				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					99731				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					99731				
ОТДЕЛ 2. Локальная смета № 02-01-01													
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
4	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1147,329677		227,81	227,81	261373	261373	--	56231	343017
							--	68,07	--	78099		25413	
5	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	35,484423		2370,94	--	84131	--	--	60575	156282
							2370,94	--	84131	--		11576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2							
6	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1147,329677	54,61	54,61	62656	62656	--	12678	81357
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,35	--	17612		6023	
7	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	35,484423	1237,52	--	43913	--	--	31617	81572
			НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	43913	--		6042	
8	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1147,329677	236,80	116,20	271688	133319	--	140927	445623
			НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	138368	57366		33009	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				723761	457348	--	302028	1207582
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				266412	153077	--	82063	
		Всего заработная плата		Тенге				723761				
			Накладные расходы	Тенге					419489			
			Сметная прибыль	Тенге				302028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107852				
			Сметная заработная плата	Тенге								318
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					419489			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107852				
			Сметная заработная плата	Тенге								318
									419489			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
9	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	102,12	49962,84	1688,99	5102205	172480	4745786	199475	5725814
			НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	183939	35265		424134	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1		212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02 104,1624	43324,00				4512732		
10	7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	615,25	60377,42	3027,05	37147208	1862393	31545375	3735355	44153170
			НР - 91%; СП - 8%			6077,92	593,82	3739440	365348		3270607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1		212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,015 624,47875	47418,00				29611533		
11	8	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	25,154778	383478,00	--	9646304	--	9646304	--	10418008
			СП - 8%			--	--	--	--		771704	
12	9	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	758,54	4732,58	10,47	3589851	7942	3346223	221008	4115732
			НР - 93%; СП - 8%			310,71	2,58	235686	1957		304872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1		212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,025 18,9635	36984,00				701346		
12.2		235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м²	2,3 1744,642	291,00				507691		
12.3		235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09 2343,8886	862,00				2020432		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
13	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2515,51		1185,65	28,84	2982514	72547	1909574	939266	4235515
			НР - 93%, СП - 8%				397,69	3,81	1000393	9584		313734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6037,224	295,00				1780981		
			Утепление фундамента										
14	11	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	84,4284		54049,94	1921,81	4563350	162256	1422877	2305000	7417818
			НР - 76%, СП - 8%				35275,06	647,62	2978217	54678		549468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,05	4,22142	92871,00				392047		
14.2		216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,07	5,909988	128906,00				761833		
15	12	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	82,739832		25969,00	--	2148671	--	2148671	--	2320565
			СП - 8%				--	--	--	--		171894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					65180103	2277618	54764810	7400104	78386622
									8137675	466832	--	5806413	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					65180103				
		Материалы		Тенге					42969837				
		Всего заработная плата		Тенге						8604507			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11794975				
			Накладные расходы	Тенге					7400104				
			Сметная прибыль	Тенге					5806413				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					78386620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5337
			Сметная заработная плата	Тенге						8604507			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					78386620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5337
			Сметная заработная плата	Тенге						8604507			
			РАЗДЕЛ 3.Стены										
			Стены из газоблока										
16	14	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	826,298		15111,62	4084,98	12486701	3375411	4116195	5289472	19198265
			НР - 93%, СП - 8%				6045,15	838,09	4995095	692512		1422092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1		212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,11	90,89278	44844,00				4075996		
17	15	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	760,19416		35283,00	--	26821931	--	26821931	--	28967685
			СП - 8%				--	--	--	--		2145754	
			Перемычки										
18	16	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	92		3444,89	2005,35	316930	184493	8483	190931	548490
			НР - 118%; СП - 8%				1347,33	411,43	123954	37852		40629	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
18.1		212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,0023	0,2116	40092,00				8483		
19	17	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,024		123911,00	--	250796	--	250796	--	270860
			СП - 8%				--	--	--	--		20064	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					39876358	3559904	31197405	5480403	48985300
									5119049	730364	--	3628539	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					39876358				
		Материалы		Тенге					4124678				
		Всего заработная плата		Тенге						5849413			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27072727				
			Накладные расходы	Тенге					5480403				
			Сметная прибыль	Тенге					3628539				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					48985300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3921
			Сметная заработная плата	Тенге						5849413			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					48985300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3921
			Сметная заработная плата	Тенге						5849413			
			РАЗДЕЛ 4.Монолитный пояс										
20	93	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство	м³	38,14		74047,14	7156,21	2824158	272938	2010205	540365	3633685
			НР - 91%, СП - 8%				14184,97	1384,19	541015	52793		269162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1		212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,015	38,7121	47497,00				1838709		
21	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54776		383478,00	--	210054	--	210054	--	226858
			СП - 8%				--	--	--	--		16804	
22	95	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4222		372799,00	--	530195	--	530195	--	572611
			СП - 8%				--	--	--	--		42416	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3564407	272938	2750454	540365	4433154
									541015	52793	--	328382	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3564407				
		Материалы		Тенге					2010205				
		Всего заработная плата		Тенге						593808			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					740249				
			Накладные расходы	Тенге					540365				
			Сметная прибыль	Тенге					328382				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4433154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									380
			Сметная заработная плата	Тенге						593808			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4433154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									380
			Сметная заработная плата	Тенге						593808			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					109344629	6567808	88712669	13722900	132912927
									14064151	1403066	--	9845397	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					109344629				
		Материалы		Тенге					49104720				
		Всего заработная плата		Тенге						15467217			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39607951				
			Накладные расходы	Тенге				13722900				
			Сметная прибыль	Тенге				9845397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132912926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9956
			Сметная заработная плата	Тенге					15467217			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				132912926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9956
			Сметная заработная плата	Тенге					15467217			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								133012657
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14064151				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6567808			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1403066			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						88712671		
			- Прочие затраты	Тенге				99731				
			- Накладные расходы	Тенге							13722900	
			- Сметная прибыль	Тенге							9845397	
Итого:				Тенге						133 012 657		
Прочие затраты				Тенге						99 731		
Оборудование				Тенге						0		
Временные здания и сооружения 2,9%				Тенге						3 857 367		
Итого:				Тенге						136 870 024		
Зимнее удорожания 1,27%				Тенге						1 738 249		
Итого:				Тенге						138 608 273		
Непредвиденные работы и затраты 2%				Тенге						2 772 165		
Итого в текущих ценах .				Тенге						141 480 170		
НДС 12%				Тенге						16 977 620		
Итого к оплате с НДС:				**Тенге**						**158 457 790**		

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
БИН 060240004327

Зам.руководителя _____ Молданов Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Жиенбай"
БИН: 021140004953

Директор_____ Назаренко Д.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Сана Маркет"
БИН: 030840002139
Эксперт_____ Ипатов Б.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Сәтті Сәулет"
БИН: 050140004689
Эксперт_____