*Утверждена приказом Председателя Агентства*
*Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства*
*от 2 мая 2012 года № 170*

**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" область Жетісу
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

**Технический надзор:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"

**Наименование объекта:** «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области ( область Жетісу)»
**Договор подряда (контракт):** №30011 от 2023-03-28

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начало года по отчетный месяц включительно е НДС | в отчетном месяце, без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них по монтажу | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | С начала года | По монтажу оборудоания в отчетном месяце | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области ( область Жетісу)» | 54 648 843,50 | 31 214 566,52 | | | | | | | 3 745 747,98 | 34 960 314,50 |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | | 10 488 094,35 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | 24 472 220,15 | 24 472 220,15 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" область Жетісу**

**Руководитель** Кабидолда Б.Б.
*(подпись, м.п.)*

**Технический надзор:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"**

**Директор** **Боскымбаев Д.Б.**
*(подпись, м.п.)*

**Подрядчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

**Директор** **Момбеков Ж.А.**
*(подпись, м.п.)*

"SANA-2015" Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

24ИКС60

Форма

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ИКС и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №30011 от 2023-03-28**

**Акт приемки выполненных работ №2**

**за декабрь 2023года.**

**на Генплан**

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Раздел 1 Земляные работы (Частично. Остальные учтены в строительстве дома)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1101-0104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Срезка под озеленение НР=72 % | м3 грунта | 415,2 | 45,86 | 45,86 | 19041 | 19041 | – | 5719 | 26741 |
| | | | | | – | 19,13 | – | 7943 | – | 1981 | |
| 2 | 4 1101-0102-0380 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % | м3 грунта | 41,28 | 280,98 | 280,98 | 11599 | 11599 | – | 1520 | 14169 |
| | | | | | – | 51,13 | – | 2111 | – | 1050 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 412-102-0203 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км - завоз недостающего грунта kстм=3; | т·км | 41,28 | 195 | | 8050 | | – | – | 8694 |
| | | | | | – | | – | | – | 644 | |
| 4 | 6 1101-0107-1302 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72 % | м3 грунта | 597,89 | 71,42 | 71,42 | 42701 | 42701 | – | 11214 | 58228 |
| | | | | | – | 26,05 | – | 15575 | – | 4313 | |
| 5 | 7 1101-0201-0106 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 597,89 | 89,48 | 89,41 | 53499 | 53457 | 42 | 19656 | 79007 |
| | | | | | – | 45,66 | – | 27300 | – | 5852 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 2 Покрытия** | | | | | | | | | |
| | | **2.1 Тип 1** | | | | | | | | | |
| 6 | 13 1127-0201-1002 | | | | | | | | | | |
| | | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % | м бортового камня | 637 | 2070 | 34,29 | 1318590 | 21843 | 702280 | 652228 | 2128483 |
| | | | | | 933,23 | 14,83 | 594468 | 9447 | – | 157665 | |
| | | **2.2 Тип 2** | | | | | | | | | |
| 7 | 18 1127-0201-1002 | | | | | | | | | | |
| | | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % | м бортового камня | 215 | 1921,97 | 34,29 | 413224 | 7372 | 205207 | 220139 | 684032 |
| | | | | | 933,23 | 14,83 | 200644 | 3188 | – | 50669 | |
| | | **2.3 Тип 3** | | | | | | | | | |
| | | **2.4 Тип 4** | | | | | | | | | |
| 8 | 27 1127-0403-0501 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20 мм, однослойные. Устройство НР=108 % | м2 основания | 176,4 | 1167,77 | 238,98 | 205995 | 42156 | 155070 | 23233 | 247566 |
| | | | | | 49,71 | 72,24 | 8769 | 12743 | – | 18338 | |

9 28 1127-0403-0503

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР=108 % К=-2,000; | м2 основания | -352,8 | 86,9 | 14,02 | -30658 | -4946 | -25440 | -1985 | -35254 |
| | | | 0,77 | 4,44 | -272 | -1566 | – | -2611 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **3 211 666** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 803 609 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 193 223 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 76 741 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 037 159 |
| - перевозка грузов, тенге | 8 050 |
| - накладные расходы, тенге | 931 724 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 83 855 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 237 901 |
| **Всего** | **3 211 666** |
| Временные здания и сооружения (1 %) | 32 117 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,636 %) | 20 630 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **65 288** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **3 329 701** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,097)** | **3 652 682** |
| НДС (12 %) | 438 322 |
| **Итого** | **4 091 004** |
| **Итого ПО АКТУ с тендерной скидкой** | **3 970 427** |

**Сдал (Подрядчик):**

Товарищество с ограниченной

*(наименование организации)*

Директор _____ Момбеков Ж.А.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Технический надзор:**

Товарищество с ограниченной

*(наименование организации)*

Инженер эксперт_____ Вишняков Р.К.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Заказчик):**

Государственное учреждение "Отдел строительства,

*(наименование организации)*

Руководитель _____ Кабидолда Б.Б.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

"SANA-2015" Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

24ИКС60

Форма

**Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ИКС и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №30011 от 2023-03-28**

**Акт приемки выполненных работ №2**

за декабрь 2023 года

на Сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Раздел 1 Силовое электрооборудование

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 1,45 | 20377,34 | 1168,03 | 29547 | 1694 | 25622 | 2421 | 34525 |
| | | | | | 1539 | 294,98 | 2232 | 428 | – | 2557 | |
| 2 | 2 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % | м3 | 5,73 | 22337,99 | 1802,55 | 127997 | 10329 | 103698 | 15190 | 154642 |
| | | | | | 2437,98 | 475,09 | 13970 | 2722 | – | 11455 | |
| 3 | 6 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % | м2 поверхности | 30,12 | 937,3 | 20,49 | 28231 | 617 | 17385 | 9604 | 40862 |
| | | | | | 339,62 | 3,25 | 10229 | 98 | – | 3027 | |
| 4 | 7 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=4,000; | т | 0,017 | 88210,75 | 1500,75 | 1500 | 26 | – | 1352 | 3080 |
| | | | | | 86710 | 690,27 | 1474 | 12 | – | 228 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 1133-0208-0202 | | | | | | | | | | |
| | | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 % | подстанция | 1 | 40741,12 | 9992,37 | 40741 | 9992 | 10687 | 19209 | 64746 |
| | | | | | 20061,8 | 3948,61 | 20062 | 3949 | – | 4796 | |
| 6 | 9 515-102-0202(об) | | | | | | | | | | |
| | | Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА | шт. | 1 | 6762902 | | 6762902 | | – | – | 6762902 |
| | | | | | – | | – | | 6762902 | – | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 515-101-0106(об) | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА | шт. | 2 | 1238943 | | 2477886 | | – | – | 2477886 |
| | | | | | – | | – | | 2477886 | – | |
| 8 | 11 1308-0208-0102 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 10 | 9639,69 | 308,67 | 96397 | 3087 | 77560 | 12193 | 117277 |
| | | | | | 1575 | 118,53 | 15750 | 1185 | – | 8687 | |
| 9 | 12 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40*4 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 35 | 893,2 | 26,51 | 31262 | 928 | 22617 | 5776 | 40001 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 1101-0205-0301 | | | | 220,5 | 8,69 | 7718 | 304 | – | 2963 | |
| | | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % | м3 грунта | 6,3 | 1551,7 | – | 9776 | – | – | 7039 | 18160 |
| | | | | | 1551,7 | – | 9776 | – | – | 1345 | |
| 11 | 14 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 6,3 | 962 | – | 6061 | – | – | 4364 | 11259 |
| | | | | | 962 | – | 6061 | – | – | 834 | |
| 12 | 16 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 % | шт. | 2 | 1587,85 | 90,64 | 3176 | 181 | 54 | 2174 | 5778 |
| | | | | | 1470,3 | 39,51 | 2941 | 79 | – | 428 | |
| 13 | 18 1308-0201-0701 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 % | м кабеля | 15 | 728,88 | 422,86 | 10933 | 6343 | 1662 | 3697 | 15800 |
| | | | | | 195,24 | 147,08 | 2929 | 2206 | – | 1170 | |

**Раздел 5 Линия ВЛ3-10 кВ. Концева ж/б опора 10 кВ с РЛНД Кр10-1.2с 2 шт**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 54 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=2,000; | опора | 2 | 18339,33 | 9200,4 | 36679 | 18401 | 1354 | 20529 | 61785 |
| | | | | | 8461,7 | 4369,2 | 16923 | 8738 | – | 4577 | |
| 15 | 56 1133-0101-0110 | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80 % К=2,000; | м3 | 0,2 | 13513,73 | 7743,03 | 2703 | 1549 | – | 1290 | 4312 |
| | | | | | 5770,7 | 2296,02 | 1154 | 459 | – | 319 | |
| 16 | 58 1308-0101-1510 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР=72 % К=2,000; | комплект (3 фазы) | 2 | 51792,64 | 21437,69 | 103585 | 42875 | 21662 | 41758 | 156970 |
| | | | | | 19524 | 9474,26 | 39048 | 18949 | – | 11627 | |
| 17 | 60 1133-0208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80 % К=2,000; | комплект | 2 | 17538,82 | 4644,51 | 35078 | 9289 | 249 | 23767 | 63553 |
| | | | | | 12769,82 | 2084,71 | 25540 | 4169 | – | 4708 | |

**Раздел 7 Линия ВЛ3-10 кВ. Промежуточная опора П10-15- 1 шт**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 97 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % | опора | 1 | 8983 | 3975,87 | 8983 | 3976 | 677 | 4975 | 15075 |
| | | | | | | 4329,9 | 1889,45 | 4330 | 1889 | – | 1117 | |
| | | **Раздел 8 Линия ВЛЗ-10 кВ. Проводниковые изделия** | | | | | | | | | | |
| 19 | 109 | 1133-0204-0205 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 % | км линии | 0,272 | 169032,63 | 90653,52 | 45977 | 24658 | 756 | 23517 | 75054 |
| | | | | | | 75600 | 32474,92 | 20563 | 8833 | – | 5560 | |
| | | **Раздел 9 Заземление опор ВЛЗ-10 кВ** | | | | | | | | | | |
| 20 | 111 | 1308-0208-0201 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 120 | 335,32 | 83,32 | 40238 | 9998 | – | 25463 | 70957 |
| | | | | | | 252 | 42,71 | 30240 | 5125 | – | 5256 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 112 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % | м3 грунта | 12 | 1906,63 | 19,26 | 22880 | 231 | 4028 | 13454 | 39241 |
| | | | | | 1551,7 | 5,53 | 18620 | 66 | – | 2907 | |
| 22 | 113 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 12 | 962 | – | 11544 | – | – | 8312 | 21444 |
| | | | | | 962 | – | 11544 | – | – | 1588 | |
| 23 | 114 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 12 | 186,36 | 83,33 | 2236 | 1000 | – | 1259 | 3775 |
| | | | | | 103,03 | 42,75 | 1236 | 513 | – | 280 | |

**Раздел 10 Кабельная линия 10 кВ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 115 1101-0101-0361 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,140; | м3 грунта | 0,378 | 161,31 | 161,31 | 61 | 61 | – | 12 | 79 |
| | | | | | – | 46,02 | – | 17 | – | 6 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 116 | 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,860; | м3 грунта | 2,322 | 228,62 | 228,62 | 531 | 531 | – | 70 | 649 |
| | | | | | | – | 41,6 | – | 97 | – | 48 | |
| 26 | 117 | 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 1,8 | 318,02 | 318,02 | 572 | 572 | – | 75 | 699 |
| | | | | | | – | 57,87 | – | 104 | – | 52 | |
| 27 | 118 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 1,8 | 119,57 | 16,54 | 215 | 30 | – | 143 | 387 |
| | | | | | | 103,03 | 7,39 | 185 | 13 | – | 29 | |
| 28 | 119 | 1101-0205-0501 | Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 0,9 | 1045,32 | 83,32 | 941 | 75 | – | 651 | 1719 |
| | | | | | | 962 | 42,71 | 866 | 38 | – | 127 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 120 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 % | м кабеля | 10 | 261,52 | 163,9 | 2615 | 1639 | – | 1287 | 4214 |
| | | | | | 97,62 | 81,2 | 976 | 812 | – | 312 | |
| 30 | 121 1308-0201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72 % | м кабеля | 30 | 196,46 | 163,92 | 5894 | 4918 | – | 2457 | 9019 |
| | | | | | 32,54 | 81,19 | 976 | 2436 | – | 668 | |
| 31 | 122 1310-0904-0101 | Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3; | км кабеля | 0,01 | 33622,3 | 22780 | 336 | 228 | – | 174 | 551 |
| | | | | | 10842,3 | 17800 | 108 | 178 | – | 41 | |
| 32 | 124 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 % | канало-километр трубопровода | 0,008 | 250849,08 | 73028,08 | 2007 | 584 | – | 1189 | 3452 |
| | | | | | 177821 | 17774,88 | 1423 | 142 | – | 256 | |
| 33 | 126 1308-0201-0902 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 8 | 521,72 | 232,66 | 4174 | 1861 | 360 | 1867 | 6524 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 244,05 | 80,14 | 1952 | 641 | – | 483 | |
| 34 | 127 | 1308-0201-0202 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % | м кабеля | 32 | 432,73 | 188,26 | 13847 | 6024 | 1575 | 6018 | 21454 |
| | | | | | | 195,24 | 65,98 | 6248 | 2111 | – | 1589 | |
| 35 | 129 | 1308-0201-2507 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 4 | 43558,12 | 33740,25 | 174232 | 134961 | 223 | 62888 | 256090 |
| | | | | | | 9762 | 12074,25 | 39048 | 48297 | – | 18970 | |
| | | **Раздел 11 Кабельная линия 0,4 кВ** | | | | | | | | | | |
| 36 | 132 | 1101-0101-0361 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,140; | м3 грунта | 3,402 | 161,31 | 161,31 | 549 | 549 | – | 113 | 715 |
| | | | | | | – | 46,02 | – | 157 | – | 53 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 133 | 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,860; | м3 грунта | 20,898 | 228,62 | 228,62 | 4778 | 4778 | – | 626 | 5836 |
| | | | | | | – | 41,6 | – | 869 | – | 432 | |
| 38 | 134 | 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 16,2 | 318,02 | 318,02 | 5152 | 5152 | – | 675 | 6293 |
| | | | | | | – | 57,87 | – | 937 | – | 466 | |
| 39 | 135 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 16,2 | 119,57 | 16,54 | 1937 | 268 | – | 1288 | 3483 |
| | | | | | | 103,03 | 7,39 | 1669 | 120 | – | 258 | |
| 40 | 136 | 1101-0205-0501 | Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 8,1 | 1045,32 | 83,32 | 8467 | 675 | – | 5859 | 15472 |
| | | | | | | 962 | 42,71 | 7792 | 346 | – | 1146 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 137 | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 % | м кабеля | 90 | 261,54 | 163,92 | 23539 | 14753 | – | 11587 | 37936 |
| | | | | | | 97,62 | 81,19 | 8786 | 7307 | – | 2810 | |
| 42 | 138 | 1308-0201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72 % | м кабеля | 125 | 196,46 | 163,92 | 24558 | 20490 | – | 10236 | 37578 |
| | | | | | | 32,54 | 81,19 | 4068 | 10149 | – | 2784 | |
| 43 | 139 | 1308-0206-0103 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР=72 % | м | 24 | 356,37 | 2,96 | 8553 | 71 | 665 | 5630 | 15318 |
| | | | | | | 325,69 | 0,13 | 7817 | 3 | – | 1135 | |
| 44 | 142 | 1310-0904-0101 | Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3; | км кабеля | 0,09 | 33593,41 | 22751,11 | 3023 | 2048 | – | 1571 | 4962 |
| | | | | | | 10842,3 | 17777,78 | 976 | 1600 | – | 368 | |
| 45 | 144 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 % | канало-километр трубопровода | 0,019 | 250849,08 | 73028,08 | 4766 | 1388 | – | 2825 | 8198 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 177821 | 17774,88 | 3379 | 338 | – | 607 | | |
| 46 | 146 | 1308-0201-0904 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 43 | 857,38 | 421,89 | 36867 | 18141 | 1935 | 16790 | 57950 |
| | | | | | | 390,48 | 151,84 | 16791 | 6529 | – | 4293 | |
| 47 | 147 | 1308-0201-0204 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % | м кабеля | 149 | 703,43 | 361,34 | 104811 | 53840 | 7335 | 45660 | 162509 |
| | | | | | | 292,86 | 132,76 | 43636 | 19781 | – | 12038 | |
| 48 | 148 | 1308-0201-0804 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 % | м кабеля | 12 | 741,77 | 359,94 | 8901 | 4319 | 482 | 4056 | 13994 |
| | | | | | | 341,67 | 127,74 | 4100 | 1533 | – | 1037 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 150 | 1308-0201-2504 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 4 | 54104,55 | 41032,68 | 216418 | 164131 | 223 | 79700 | 319807 |
| | | | | | | 13016 | 14657,76 | 52064 | 58631 | – | 23689 | |
| | | **Раздел 12 Кабельная линия 0,4 кВ от ПР до ШУР кнс** | | | | | | | | | | |
| 50 | 152 | 1101-0101-0361 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,140; | м3 грунта | 3,164 | 161,31 | 161,31 | 510 | 510 | – | 105 | 664 |
| | | | | | | – | 46,02 | – | 146 | – | 49 | |
| 51 | 153 | 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,860; | м3 грунта | 19,436 | 228,62 | 228,62 | 4443 | 4443 | – | 582 | 5427 |
| | | | | | | – | 41,6 | – | 809 | – | 402 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 154 | 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 12,9 | 318,02 | 318,02 | 4102 | 4102 | – | 538 | 5011 |
| | | | | | | – | 57,87 | – | 747 | – | 371 | |
| 53 | 155 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % | м3 уплотненного грунта | 12,9 | 119,57 | 16,54 | 1542 | 213 | – | 1025 | 2772 |
| | | | | | | 103,03 | 7,39 | 1329 | 95 | – | 205 | |
| 54 | 156 | 1101-0205-0501 | Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % | м3 грунта | 9,63 | 1045,32 | 83,32 | 10066 | 802 | – | 6966 | 18395 |
| | | | | | | 962 | 42,71 | 9264 | 411 | – | 1363 | |
| 55 | 157 | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 % | м кабеля | 107 | 261,54 | 163,92 | 27985 | 17539 | – | 13775 | 45101 |
| | | | | | | 97,62 | 81,19 | 10445 | 8687 | – | 3341 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 158 | 1308-0201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72 % | м кабеля | 15 | 196,46 | 163,92 | 2947 | 2459 | – | 1228 | 4509 |
| | | | | | | 32,54 | 81,19 | 488 | 1218 | – | 334 | |
| 57 | 159 | 1308-0201-3414 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР=72 % | м | 20 | 54,14 | 0,35 | 1083 | 7 | 78 | 721 | 1948 |
| | | | | | | 49,91 | 0,15 | 998 | 3 | – | 144 | |
| 58 | 161 | 1310-0904-0101 | Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3; | км кабеля | 0,107 | 33591,83 | 22749,53 | 3594 | 2434 | – | 1868 | 5899 |
| | | | | | | 10842,3 | 17775,7 | 1160 | 1902 | – | 437 | |
| 59 | 163 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % | м кабеля | 20 | 3796,78 | – | 75936 | – | 72682 | 2343 | 84541 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 164 | 1308-0201-0201 | | | | 162,7 | – | 3254 | – | – | 6262 | |
| | | | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 % | м кабеля | 87 | 335,78 | 156,81 | 29213 | 13642 | – | 15492 | 48281 |
| 61 | 165 | 1308-0201-0801 | | | | 178,97 | 68,36 | 15570 | 5947 | – | 3576 | |
| | | | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 % | м кабеля | 6 | 339,95 | 136,5 | 2040 | 819 | 245 | 901 | 3176 |
| | | | | | | 162,7 | 45,83 | 976 | 275 | – | 235 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | |
| в том числе | **11 479 696** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 508 684 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 634 231 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 243 150 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 373 814 |
| - оборудование, тенге | 9 240 788 |
| - накладные расходы, тенге | 556 334 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 50 071 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 165 845 |
| **Всего** | **11 479 696** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1 %) | 22 389 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,636 %) | 14 382 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **45 514** |
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **11 561 981** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,097)** | **12 683 493** |
| НДС (12 %) | 1 522 019 |
| **Итого** | **14 205 512** |
| **Итого ПО АКТУ с тендерной скидкой** | **13 995 237** |

**Сдал (Подрядчик):**

Товарищество с ограниченной

*(наименование организации)*

Директор _____ Момбеков Ж.А.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Принял (Заказчик):**

Государственное учреждение "Отдел стрбительства,

*(наименование организации)*

Руководитель _____ Қабидолда Б.Б.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

**Технический надзор:**

Товарищество с ограниченной

*(наименование организации)*

Инженер эксперт _____ Вишняков Р.К.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

*Место печати (при наличии)*

"SANA 2015" Версия 21.4.12 от 04.11.21

Цены региона Алматинская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

24ИКС60

Форма

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство ИКС и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного
(наименование)

Договор подряда (контракт) №30011 от 2023-03-28

**Акт приемки выполненных работ №2**

за декабрь 2023 года

на Наружные сети канализации

Основание

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2 Канализация бытовая самотечная К1** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 11-1122-0201-0105 | Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом НР=99 % | км трубопровода | 0,09905 | 19638729.1 | 19929.4 | 1945216 | 1974 | 1883393 | 59963 | 2165593 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 1122-0601-0105 | | | | 604234 | 7267,47 | 59849 | 720 | – | 160414 | | |
| | | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % | км трубопровода | 0,09905 | 1356655,7 / 214200 | 111393,2 / 23467,78 | 134377 / 21217 | 11033 / 2324 | 102127 / – | 23306 / 12615 | 170298 | |
| 3 | 13 1122-0301-0108 | Лотки полутрубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка НР=99 % | км трубопровода | 0,0482 | 1751294,35 / 899136 | 749106,43 / 277857,93 | 84412 / 43338 | 36107 / 13393 | 4967 / – | 56164 / 11246 | 151822 | |
| 4 | 15 1122-0601-0108 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 % | км трубопровода | 0,0482 | 2593919,07 / 310275 | 169868,69 / 35106,4 | 125027 / 14955 | 8188 / 1692 | 101884 / – | 16481 / 11321 | 152829 | |
| 5 | 16 1122-0301-0109 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка НР=99 % | км трубопровода | 0,12305 | 2106009,22 / 1097160 | 894945,16 / 328505,63 | 259144 / 135006 | 110123 / 40423 | 14016 / – | 173675 / 34626 | 467445 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 0,98 | 9287,17 / 1061,65 | 1887,12 / 903,94 | 9101 / 1040 | 1849 / 886 | 6212 / – | 1791 / 871 | 11763 |
| 11 | 47 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 % | шт. | 3 | 1587,5 / 618,93 | 968,57 / 308,66 | 4763 / 1857 | 2906 / 926 | – / – | 2755 / 601 | 8119 |
| 12 | 49 | 1116-0101-0305 | Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 150 мм. Установка НР=98 % | т фасонных частей | 0,0019 | 51726,97 / 31696 | 4216,65 / 1680,43 | 98 / 60 | 8 / 3 | 30 / – | 62 / 13 | 173 |
| 13 | 51 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 % | шт. | 1 | 1587,5 / 618,93 | 968,57 / 308,66 | 1588 / 619 | 969 / 309 | – / – | 919 / 201 | 2708 |
| 14 | 53 | 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР=91 % | м3 | 0,55 | 17708 / 1539 | 1168,03 / 294,98 | 9739 / 846 | 642 / 162 | 8251 / – | 917 / 852 | 11508 |
| 15 | 54 | 1115-0201-0101 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4 | 1355,78 / 994,1 | 37,94 / 32,69 | 5423 / 3976 | 152 / 131 | 1295 / – | 3286 / 697 | 9406 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 55 | 1322-0205-0101 | Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР=61 % К=2,000; | т | 0,0516 | 441231,27 | 168103,56 | 22768 | 8674 | 1482 | 10007 | 35397 |
| | | | | | | 244408 | 73531,81 | 12611 | 3794 | – | 2622 | |
| | | **Раздел 5 Прокол** | | | | | | | | | | |
| 17 | 57 | 1122-1401-0214 | Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99 % | м продавливания | 18,4 | 16204,05 | 10922,62 | 298155 | 200976 | 1996 | 212686 | 551708 |
| | | | | | | 5172,96 | 6502,8 | 95182 | 119652 | – | 40867 | |
| 18 | 58 | 241-201-0921 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 400x15,3 мм К=1,004; | м | 18,4736 | 13523 | | 249818 | | 249818 | – | 269803 |
| | | | | | | – | | – | | – | 19985 | |
| | | **Раздел 7 КНС** | | | | | | | | | | |
| 19 | 65 | 1307-0401-0101 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР=61 % | шт. | 1 | 44961,12 | 1075,64 | 44961 | 1076 | 1360 | 26013 | 76652 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 66 291-000-0000(пл) | | | 42525 | 118,53 | 42525 | 119 | – | 5678 |
| | Комплектная канализационная насосная станция, тип GDDK20/V-21-13-1827.1.1, производство ТОО "Vector 7" (Казахстан). В комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), емкостью из стеклопластика, задвижками, обратными клапанами, трубопроводной обвязкой, напорным коллектором, направляющими, поплавковыми выключателями и шкафом управления внешнего исполнения. | шт | 1 | 7384634 | | 7384634 | 7384634 | – | 7975405 |
| | | | | – | | – | – | 590771 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | |
| в том числе | **13 630 756** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 718 462 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 814 251 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 323 043 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 080 782 |
| - накладные расходы, тенге | 1 007 575 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 90 682 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 009 685 |
| **Всего** | **13 630 756** |
| Временные здания и сооружения (1 %) | 136 308 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,636 %) | 87 559 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **277 092** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.** | **14 131 715** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,097)** | **15 502 491** |
| НДС (12 %) | 1 860 299 |
| **Итого** | **17 362 790** |
| **Итого ПО АКТУ с тендерной скидкой** | **16 994 651** |

**Сдал (Подрядчик):**
Товарищество с ограниченной
*(наименование организации)*

Директор Момбеков Ж.А.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

**Принял (Заказчик):**
Государственное учреждение "Отдел строительства,
*(наименование организации)*

Руководитель Кабидолда Б.Б.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*

**Технический надзор:**
Товарищество с ограниченной
*(наименование организации)*

Инженер эксперт Вишняков Р.К.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*
*Место печати (при наличии)*