Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** — **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №49 от 13.05.2020 от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000011	15.07.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района			1	28 571 429,00	28 571 429,00	3 061 224,54	28 571 429,00
			Итого	1	x	28 571 429,00	3 061 224,54	28 571 429,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: опись документации

Сдал (Исполнитель) / / / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость:	264 930 889,00
Из областного бюджета:	264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.:	98 776 000,00
Лимит финансирования на 2021 г.:	166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:	
а) настоящему акту, с начала 2020 года:	28 571 429,00
б) за отчетный период из РБ	0
в) за отчетный период из ОБ	28 571 429,00

АКТ № 1
Приемки выполненных работ за июль 2020 год
Договор № 49 от 13 мая 2020 года

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах", **Подпрограмма:** 028 "за счет трансфертов из областного бюджета", **Специфика:** 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактированн сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района	431	тенге	98 776 000,00	29 632 800,00	8 571 429,00	21 061 371,00	0	28 571 429,00		20 000 000,00	28 571 429,00
	ИТОГО			**98 776 000,00**	**29 632 800,00**	**8 571 429,00**	**21 061 371,00**	**0**	**28 571 429,00**		**20 000 000,00**	**28 571 429,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района".

Джуртшиев Е.Д.
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К.
М.П.(при наличии)

Авторский надзор:
ГИП
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж.
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Зам. директор
ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б.
М.П.(при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

Акт выполненных работ

за июль месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения						
		Раздел 3 Внутрипоселковая водопроводная сеть						
83	**23-010501-1112**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**6549,678**	**1206,28**	**7900746**	–
		Итого прямые затраты по смете					**7 900 746**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 900 746	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7 900 746	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					334 992	
		Итого, тенге					8 235 738	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					658 859	
		Итого по смете №2-1-1, тенге					**8 894 597**	

Локальная смета № 2-7-1.Бурение скважин

Раздел 1 Буровые работы

1 11-040101-0303	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;**	м бурения		**20**	**7134,95**	**142699**	**67,1**
							48219
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,1045	42,09	937,6	39464	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,49475	29,895		32398	
	Итого по заработной плате					**71862**	
24-030101-0100	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003	шт.	0,00885	0,177	–	–	
24-030101-3200	Долота лопастные	шт.	0,0074	0,148	–	–	
26-030101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами	м	0,0119	0,238	2486	592	
26-030101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на конц	м	0,0009	0,018	17390	313	
	Итого по материалам					**905**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,036	0,72	3676,03	2647	
					1257,6	905	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,04845	0,969	2669,12	2586	
					1079,75	1046	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,5589	11,178	6294,4	70359	
					1257,6	14057	
31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,68565	13,713	1361,57	18671	
					937,6	12857	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0663	1,326	3260,64	4324	
					1257,6	1668	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09945	1,989	1881,84	3743	
					937,6	1865	
	Итого по эксплуатации машин					**102330**	
2 11-040101-0302	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;**	м бурения		**68**	**3285,28**	**223399**	**67,1**

							74115
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,939	63,852	937,6	59868	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68052	46,27536		50587	
	Итого по заработной плате					**110455**	
24-030101-0100	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003	шт.	0,00348	0,23664	–	–	
24-030101-3200	Долота лопастные	шт.	0,00552	0,37536	–	–	
26-030101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами	м	0,01002	0,68136	2486	1694	
26-030101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на конц	м	0,000648	0,044064	17390	766	
	Итого по материалам					**2460**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0288	1,9584	3676,03	7199	
					1257,6	2463	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,03108	2,11344	2669,12	5641	
					1079,75	2282	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,2496	16,9728	6294,4	106834	
					1257,6	21345	
31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,27432	18,65376	1361,57	25398	
					937,6	17490	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03864	2,62752	3260,64	8567	
					1257,6	3304	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05808	3,94944	1881,84	7432	
					937,6	3703	
	Итого по эксплуатации машин					**161071**	
3 11-040101-0303	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;**	м бурения		**222**	**5726,01**	**1271175**	**67,1**
							428192

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1,6836	373,7592	937,6	350437	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1958	265,4676		287703	
	Итого по заработной плате					**638140**	
24-030101-0100	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003	шт.	0,01062	2,35764	–	–	
24-030101-3200	Долота лопастные	шт.	0,00888	1,97136	–	–	
26-030101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами	м	0,01428	3,17016	2486	7881	
26-030101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на конц	м	0,00108	0,23976	17390	4169	
	Итого по материалам					**12050**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0288	6,3936	3676,03	23503	
					1257,6	8041	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,03876	8,60472	2669,12	22967	
					1079,75	9291	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,44712	99,26064	6294,4	624786	
					1257,6	124830	
31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,54852	121,77144	1361,57	165800	
					937,6	114173	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,05304	11,77488	3260,64	38394	
					1257,6	14808	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07956	17,66232	1881,84	33238	
					937,6	16560	
	Итого по эксплуатации машин					**908688**	
4 11-040101-0305	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;**	м бурения		**10**	**11883,1**	**118831**	**67,1**
							38591
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	3,588	35,88	937,6	33641	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,14452	21,4452		23871	
	Итого по заработной плате					**57512**	

	24-030101-0100	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003	шт.	0,027	0,27	–	–
	26-030101-0106	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами	м	0,02508	0,2508	2486	623
	26-030101-0302	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на конц	м	0,00216	0,0216	17390	376
		Итого по материалам					**999**
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0288	0,288	3676,03	1059
						1257,6	362
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмс	маш.-ч	0,03876	0,3876	2669,12	1035
						1079,75	419
	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	1,044	10,44	6294,4	65714
						1257,6	13129
	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,8166	8,166	1361,57	11119
						937,6	7656
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08652	0,8652	3260,64	2821
						1257,6	1088
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12984	1,2984	1881,84	2443
						937,6	1217
		Итого по эксплуатации машин					**84191**
5	**24-030101-0185**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ**	шт.		**0,177**	**364414,08**	**64501** –
6	**24-030101-0164**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 295 С-ГНУ-2**	шт.		**2,865**	**189247,74**	**542195** –

Итого прямые затраты по разделу 1	**2 362 800**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	483 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 256 280
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	394 559
- материалы, изделия и конструкции, тенге	623 110
Накладные расходы I уровня, тенге	589 117
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 951 917
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	125 161
Итого, тенге	3 077 078

	Сметная прибыль (8 %), тенге					246 166	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3 323 244**	

Раздел 2 Крепление скважин

7	**11-040201-0106**						
	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	епленной скважины		**20**	**2379,25**	**47585**	**67,1**
							16019
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,9456	18,912	937,6	17732	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2484	4,968		6141	
	Итого по заработной плате					**23873**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000036	0,00072	205870,68	148	
21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,000048	0,00096	235025,34	226	
23-011399-9901	Трубы стальные	м	0	0	–	–	
23-021102-0201	Башмаки колонные для обсадных труб ГОСТ Р 51	шт.	0	0	–	–	
24-030101-2901	Центраторы пружинные для обсадных труб	шт.	0	0	–	–	
	Итого по материалам					**374**	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,2208	4,416	6294,4	27796	
					1257,6	5554	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0108	0,216	3260,64	704	
					1257,6	272	
31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным	маш.-ч	0,0396	0,792	437,79	347	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0168	0,336	1881,84	632	
					937,6	315	
	Итого по эксплуатации машин					**29479**	

8 11-040201-0106	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости**	епленной скважины		**281**	**1982,72**	**557143**	**67,1**
							187547
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,788	221,428	937,6	207611	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,207	58,167		71892	
	Итого по заработной плате					**279503**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,00843	205870,68	1735	
21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,01124	235025,34	2642	
23-011399-9901	Трубы стальные	м	0	0	–	–	
23-021102-0201	Башмаки колонные для обсадных труб ГОСТ Р 51	шт.	0	0	–	–	
24-030101-2901	Центраторы пружинные для обсадных труб	шт.	0	0	–	–	
	Итого по материалам					**4377**	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	0,184	51,704	6294,4	325446	
					1257,6	65023	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009	2,529	3260,64	8246	
					1257,6	3180	
31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальны	маш.-ч	0,033	9,273	437,79	4060	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,934	1881,84	7403	
					937,6	3689	
	Итого по эксплуатации машин					**345155**	
9 **23-010303-0163**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм**	м		**20**	**27083,35**	**541667**	**–**

10	23-010303-0141	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм**	м		**281**	**14787,51**	**4155290**	–
11	11-040401-0204	**Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах буровыми станками колонкового бурения**	м труб		**40**	**1066,6**	**42664**	**67,1**
								18665
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,55	22	937,6	20627	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	7,6		7190	
		Итого по заработной плате					**27817**	
	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,0024	205870,68	494	
	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0032	235025,34	752	
	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0	0	–	–	
	24-030101-3300	Фильтры для скважин	м	0	0	–	–	
		Итого по материалам					**1246**	
	31-010305-0102	Станки вращательного бурения несамоходные, гл	маш.-ч	0,177	7,08	2586,37	18311	
						937,6	6638	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,2	3260,64	652	
						1257,6	252	
	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным	маш.-ч	0,07	2,8	437,79	1226	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,32	1881,84	602	
						937,6	300	
		Итого по эксплуатации машин					**20791**	
12	24-030101-2801	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	шт.		**13**	**37849,14**	**492039**	–

13	**11-040301-0103**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна		**2**	**453826**	**907652**	**67,1**
							320641
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	177	354	937,6	331910	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	62,31	124,62		145945	
		Итого по заработной плате					**477855**	
	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	33,3	66,6	6294,4	419207	
						1257,6	83756	
	31-030305-0302	Установки цементационные автоматизированные,	маш.-ч	23,4	46,8	2588,99	121165	
						1079,75	50532	
	33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	1,61	3,22	2727,63	8783	
						937,6	3019	
	33-050101-0201	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	4	8	3323,43	26587	
						1079,75	8638	
		Итого по эксплуатации машин					**575742**	
14	**21-010102-0304**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т		**35**	**27833,62**	**974177**	**–**
15	**21-130101-1505**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96**	т		**1,8**	**23118,89**	**41614**	**–**
16	**11-040501-0101**	**Деглинизация и прокачка скважин**	сутки откачки		**4**	**266989,25**	**1067957**	**67,1**
							298631
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	57,3	229,2	1037,03	237687	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	190,04		207366	
		Итого по заработной плате					**445053**	
	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	22,8	91,2	6294,4	574049	
						1257,6	114693	

32-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с комг	маш.-ч	24	96	2588,28	248475	
					937,6	90010	
33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	2,84	2727,63	7746	
					937,6	2663	
	Итого по эксплуатации машин					**830270**	
17 11-040501-0101	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	сутки откачки		**6**	**266989,5**	**1601937**	**67,1**
							447946
01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	57,3	343,8	1037,03	356531	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	285,06		311048	
	Итого по заработной плате					**667579**	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	22,8	136,8	6294,4	861074	
					1257,6	172040	
32-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с комг	маш.-ч	24	144	2588,28	372712	
					937,6	135014	
33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	4,26	2727,63	11620	
					937,6	3994	
	Итого по эксплуатации машин					**1245406**	
18 11-040501-0201	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	сутки откачки		**2**	**108676,5**	**217353**	**67,1**
							78226
01-010102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	42	84	1023,03	85935	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,32	30,64		30646	
	Итого по заработной плате					**116581**	
31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобил	маш.-ч	7,4	14,8	6294,4	93157	
					1257,6	18612	
32-050101-0302	Насос центробежный погружной, 160 м3/ч, напор	маш.-ч	24	48	797,1	38261	

	Итого по эксплуатации машин			250,71	12034	
					131418	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**10 647 078**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 258 033	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 178 261	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				780 228	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 210 784	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 367 675	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 014 753	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				509 426	
	Итого, тенге				12 524 179	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 001 934	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**13 526 113**	
Раздел 3 Оборудование скважин						
19 23-010201-0112						
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	90	**248,4**	**22356**	–
20 23-010201-0164						
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80	**1390,62**	**111250**	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**133 606**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				133 606	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				133 606	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 665	
	Итого, тенге				139 271	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 142	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**150 413**	
	Итого прямые затраты по смете				**13 143 484**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 741 443	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 434 541	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 174 787	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 967 500
Накладные расходы I уровня, тенге	1 956 792
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 100 276
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	640 252
Итого, тенге	15 740 528
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 259 242
Итого по смете №2-7-1, тенге	**16 999 770**

		Всего по акту	**тенге**				**25 894 367**	
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге				0	
		в том числе СМР	тенге				25 894 367	
		Временные здания и сооружения - 2%x0,8%	тенге				414 310	
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**				**26 308 677**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге				544 590	
		Итого					**26 853 266**	
		Каротажные работы					193 177	
		ИТОГО:	**Тенге**				**27 046 443**	
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге				5 409 289	
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге				21 637 155	
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге				**28 344 673**	
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге				5 409 289	
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге				22 935 384	
		НДС 12%	тенге				**3 401 359**	
		в т.ч. с разбивкой по годам						
		2017г. - 12%	тенге				649 115	
		2018г. - 12%	тенге				2 752 244	
		ИТОГО С НДС:	тенге				**31 746 032**	
		Скидка по условиям тендера	тенге				3 174 603	
		ИТОГО С НДС:	**тенге**				**28 571 429**	

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН: 050240008665

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Джуртшиев Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Аскарбаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Музтау»
Эксперт Нысанбай Н.Г.
договор от 04.05.2020 года № 34,
№ аттестата KZ15VJE00039309 от 02.07.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "Гидротехник Жоба"
ГИП Имашов Ж.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)