Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** — **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №49 от 13.05.2020 от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000013	28.07.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района		тнг	1	12 334 571,00	12 334 571,00	1 321 561,18	12 334 571,00
			Итого	1	x	12 334 571,00	1 321 561,18	12 334 571,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость:	264 930 889,00
Из областного бюджета:	264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.:	98 776 000,00
Лимит финансирования на 2021 г.:	166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:	
а) настоящему акту, с начала 2020 года:	40 906 000,00
б) за отчетный период из РБ	0
в) за отчетный период из ОБ	40 906 000,00

АКТ № 2
Приемки выполненных работ за июль 2020 год
Договор № 49 от 13 мая 2020 года

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах", **Подпрограмма:** 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года	Сумма, требуемая к		Стоимость выполненных работ с начала года
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района	431	тенге	98 776 000,00	29 632 800,00	12 271 800,00	17 361 000,00	28 571 429	40 906 000,00		8 634 200,00	40 906 000,00
	ИТОГО			**98 776 000,00**	**29 632 800,00**	**12 271 800,00**	**17 361 000,00**	**28 571 429**	**40 906 000,00**		**8 634 200,00**	**40 906 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района".

Джуртшиев Е.Д. _____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К. _____
М.П.(при наличии)

Авторский надзор:
ГИП
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж. _____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Зам. директор
ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б. _____
М.П.(при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 49 от 13 мая 2020 года

Наименование стройки Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

Акт №2

выполненных работ

за июль месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 3 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
1	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1445	122,09	111	176424	160396	43518	0,0146	21,097
		м3 грунта		11,09	39,87	16028	57606	59,1	0,0317	45,8065
2	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	5743	96,28	87,54	552918	502741	136366	0,0115	66,0445
		м3 грунта		8,74	31,44	50177	180560	59,1	0,025	143,575
3	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	39	105,9	96,28	4130	3755	1019	0,01265	0,49335
		м3 грунта		9,62	34,59	375	1349	59,1	0,0275	1,0725

4	11-010101-0314								
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	28	105,89	96,29	2965	2696	731	0,01265	0,3542
	м3 грунта		9,61	34,57	269	968	59,1	0,0275	0,77
5	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	224	1508,82	–	337976	–	199743	1,848	413,952
	м3 грунта		1508,82	–	337975	–	59,1	–	–
6	11-230101-0101								
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	301	3432,21	122,8	1033096	36962	157794	1,02	307,02
	м3 основания		811,36	32,82	244219	9878	62,1	0,035	10,535
7	11-010101-0314								
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1361	96,28	87,54	131033	119142	32316	0,0115	15,6515
	м3 грунта		8,74	31,44	11891	42790	59,1	0,025	34,025
8	11-010201-0501								
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1361	128,41	52,79	174766	71842	80625	0,108	146,988
	м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	102924	33497	59,1	0,02625	35,72625
9	11-010104-0405								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4354	13,97	13,97	60821	60821	12297	–	–
	м3 грунта		–	4,78	–	20807	59,1	0,0038	16,5452
10	11-010104-0411								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	4354	6,18	6,18	26889	26889	5437	–	–
	м3 грунта		–	2,11	–	9199	59,1	0,00168	7,31472
11	11-010104-0406								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1445	15,92	15,92	23000	23000	4651	–	–
	м3 грунта		–	5,45	–	7869	59,1	0,00433	6,25685

12	11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	1445	6,54	6,54	9455	9455	1912	–	–
		м3 грунта		–	2,24	–	3235	59,1	0,00178	2,5721
13	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	5800	74,89	74,89	434335	434335	87325	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	25,48	–	147758	59,1	0,02069	120,002
14	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	18	721,44	–	12986	–	7675	0,972	17,496
		м3 грунта		721,44	–	12986	–	59,1	–	–
15	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	301	25,03	25,03	7535	7535	1524	–	–
		м3 грунта		–	8,56	–	2578	59,1	0,00681	2,04981
16	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3	241387,67	63397,67	724163	190193	369269	194	582
		км трубопровода		175645,67	22566,33	526937	67699	62,1	26,83	80,49
17	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	974,32	1206,28		1175303				
		м								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**4887795**				**1571**
										507
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 303 781				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 649 762				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				585 793				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 934 251				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 142 202				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 029 997				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				255 672				
		Итого, тенге				6 285 669				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				502 854				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 788 523**				

Раздел 4 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

18	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	727	90,02	83,27	65444	60539	13328	0,00888	6,45576
		м3 грунта		6,75	24,27	4905	17646	59,1	0,0193	14,0311
19	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	571	13,97	13,97	7976	7976	1613	–	–
		м3 грунта		–	4,78	–	2729	59,1	0,0038	2,1698
20	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	571	6,18	6,18	3526	3526	713	–	–
		м3 грунта		–	2,11	–	1206	59,1	0,00168	0,95928
21	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	571	128,41	52,78	73321	30140	33825	0,108	61,668
		м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	43181	14053	59,1	0,02625	14,98875
22	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	156	20,22	20,22	3154	3154	638	–	–
		м3 грунта		–	6,92	–	1079	59,1	0,0055	0,858
23	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	203	4,63	4,63	939	939	150	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,25	–	253	59,1	0,00099	0,20097
24	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	14	1401,93		19627				
		м3								
25	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	44	23824,64	6141,95	1048284	270246	275366	8,86	389,84
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7550,23	2527,59	332210	111214	62,1	2,218	97,592
26	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	29	14419,87		418176				
		шт.								
27	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	58	15233,71		883555				
		шт.								

28 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 *шт.*	29	19707,41		571515				
29 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	58	1763,47		102281				
30 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт.*	29	2657,01		77053				
31 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1,46	12299,02		17957				
32 21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 *м3*	6,69	12635,99		84535				
33 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство *м3*	15,95	16237,05	673,04	258981	10735	9249	1,35	21,5325
			1025,64	169,97	16359	2711	48,5	0,1813	2,89174
	Итого прямые затраты по разделу 4				**3636324**				**479**
									134
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				396 655				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				387 255				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				150 891				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 852 414				
	Накладные расходы I уровня, тенге				334 882				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 971 206				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				168 379				
	Итого, тенге				4 139 585				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				331 167				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 470 752**				
	Итого прямые затраты по смете				**8524119**				**2051**
									640
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 700 436				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 037 017				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				736 684				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 786 665				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 477 084				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 001 203				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				424 051				

Итого, тенге	10 425 254
Сметная прибыль (8 %), тенге	834 021
Итого по смете на подряд, тенге	**11 259 275**

		Всего по акту	**тенге**			**11 259 275**	
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			0	
		в том числе СМР	тенге			11 259 275	
		Временные здания и сооружения - 2%х0,8%	тенге			180 148	
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**11 439 423**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			236 796	
		Итого				**11 676 219**	
		ИТОГО:	**Тенге**			**11 676 219**	
		в т.ч. с разбивкой по годам					
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			2 335 244	
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			9 340 975	
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**12 236 677**	
		в т.ч. с разбивкой по годам					
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			2 335 244	
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			9 901 434	
		НДС 12%	тенге			**1 468 401**	
		в т.ч. с разбивкой по годам					
		2017г. - 12%	тенге			280 229	
		2018г. - 12%	тенге			1 188 172	
		ИТОГО С НДС:	тенге			**13 705 079**	
		Скидка по условиям тендера	тенге			1 370 508	
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**12 334 571**	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН: 050240008665
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель Джуртшиев Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Музтау»
Эксперт Нысанбай Н.Г.
договор от 04.05.2020 года № 34,
(должность, фамилия, имя, отчество, № аттестата, подпись)

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс", БИН: 040140003242
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор Аскарбаев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Гидротехник Жоба"
ГИП Имашов Ж.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)