Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050240008665

040140003242

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №49 от 13.05.2020 (Жайсан) от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000016	13.08.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района		тнг	1	42 857 143,00	42 857 143,00	4 591 836,75	42 857 143,00
			Итого	1	x	42 857 143,00	4 591 836,75	42 857 143,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость:	264 930 889,00
Из областного бюджета:	264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.:	98 776 000,00
Лимит финансирования на 2021 г.:	166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:	
а) настоящему акту, с начала 2020 года:	83 763 143,00
б) за отчетный период из РБ	0
в) за отчетный период из ОБ	42 857 143,00

АКТ № 3
Приемки выполненных работ за август 2020 год
Договор № 49 от 13 мая 2020 года

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах", **Подпрограмма:** 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района	431	тенге	98 776 000,00	29 632 800,00	25 128 943,00	4 503 857,00	40 906 000	83 763 143,00		30 000 000,00	83 763 143,00
	ИТОГО			**98 776 000,00**	**29 632 800,00**	**25 128 943,00**	**4 503 857,00**	**40 906 000**	**83 763 143,00**		**30 000 000,00**	**83 763 143,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района".

Джуртшиев Е.Д. _____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К. _____
М.П.(при наличии)

Авторский надзор:
ГИП
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж. _____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «Музтау»

Лобода П.П. _____
М.П.(при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"

Договор № 49 от 13 мая 2020 года

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

Акт №3

выполненных работ

за август месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-4. Наружные сети водоснабжения								
		Раздел 3 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
64	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3910,5	122,09	111	477443	434067	117770	0,0146	57,0933
		м3 грунта		11,09	39,87	43376	155896	59,1	0,0317	123,96285
65	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	15536	96,28	87,54	1495756	1360018	368896	0,0115	178,664
		м3 грунта		8,74	31,44	135738	488452	59,1	0,025	388,4
66	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	106	105,91	96,29	11226	10207	2769	0,01265	1,3409
		м3 грунта		9,61	34,58	1019	3666	59,1	0,0275	2,915
67	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	76	105,89	96,29	8048	7318	1985	0,01265	0,9614
		м3 грунта		9,61	34,58	730	2628	59,1	0,0275	2,09
68	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	608	1508,82	–	917363	–	542160	1,848	1123,584

	м3 грунта		1508,82	–	917361	–	59,1	–	–
69 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	815	3432,21	122,8	2797255	100081	427250	1,02	831,3
	м3 основания		811,36	32,82	661258	26745	62,1	0,035	28,525
70 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3683	96,28	87,54	354587	322409	87451	0,0115	42,3545
	м3 грунта		8,74	31,44	32178	115794	59,1	0,025	92,075
71 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3683	128,41	52,79	472931	194409	218178	0,108	397,764
	м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	278522	90646	59,1	0,02625	96,67875
72 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11779	13,97	13,97	164540	164540	33267	–	–
	м3 грунта		–	4,78	–	56290	59,1	0,0038	44,7602
73 11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	11779	6,18	6,18	72744	72744	14708	–	–
	м3 грунта		–	2,11	–	24886	59,1	0,00168	19,78872
74 11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	3911	15,92	15,92	62252	62252	12587	–	–
	м3 грунта		–	5,45	–	21297	59,1	0,00433	16,93463
75 11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	3911	6,54	6,54	25591	25591	5174	–	–
	м3 грунта		–	2,24	–	8755	59,1	0,00178	6,96158
76 11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	15689	74,89	74,89	1174874	1174874	236214	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	25,48	–	399685	59,1	0,02069	324,60541
77 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	49	721,47	–	35352	–	20892	0,972	47,628
	м3 грунта		721,45	–	35351	–	59,1	–	–

78 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	815	25,03	25,03	20403	20403	4125	–	–
	м3 грунта		–	8,56	–	6980	59,1	0,00681	5,55015
79 11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,597	317376,88	90244,56	189474	53876	93905	247	147,459
	км трубопровода		221038,53	32254,61	131960	19256	62,1	38,24	22,82928
80 23-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	602,97	2555,85		1541101				
	м								
82 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	8	241387,5	63397,5	1931100	507180	984714	194	1552
	км трубопровода		175645,63	22565,75	1405165	180526	62,1	26,83	214,64
83 23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	4336,9754	1206,28		5231607				
	м								
92 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,316	356746,84	69933,54	112732	22099	59041	270	85,32
	км трубопровода		272436,71	28430,38	86090	8984	62,1	27,65	8,7374
93 23-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	317,264	1976,03		626923				
	м								
94 11-220601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,316	886370,25	174,05	280093	55	26389	145	45,82
	км трубопровода		134430,38	47,47	42480	15	62,1	0,05	0,0158
	Итого прямые затраты по разделу 3				**18003395**				**4511**
									1399
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 771 228				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 532 123				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 610 501				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 700 041				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 257 475				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 260 870				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				901 461				
	Итого, тенге				22 162 331				

	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 772 986				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**23 935 317**				

Раздел 4 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

112	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2056	90,02	83,27	185079	171208	37690	0,00888	18,25728
		м3 грунта		6,75	24,27	13871	49903	59,1	0,0193	39,6808
113	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1615	13,97	13,97	22560	22560	4561	–	–
		м3 грунта		–	4,78	–	7718	59,1	0,0038	6,137
114	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1615	6,18	6,18	9974	9974	2016	–	–
		м3 грунта		–	2,11	–	3412	59,1	0,00168	2,7132
115	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1615	128,41	52,79	207381	85249	95671	0,108	174,42
		м3 уплотненного грунта		75,62	24,61	122132	39748	59,1	0,02625	42,39375
116	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	441	20,22	20,22	8916	8916	1803	–	–
		м3 грунта		–	6,92	–	3050	59,1	0,0055	2,4255
117	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	574	4,62	4,62	2654	2654	422	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,24	–	714	59,1	0,00099	0,56826
118	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	40,35	1401,93		56568				
		м3								
119	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	123	23824,68	6141,98	2930436	755464	769774	8,86	1089,78
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7550,23	2527,59	928678	310894	62,1	2,218	272,814
120	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	114	14419,87		1643865				
		шт.								
122	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	230	15233,71		3503753				

		шт.								
124	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	114	19707,41		2246645				
		шт.								
126	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	230	1763,47		405598				
		шт.								
127	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	115	2657,01		305556				
		шт.								
128	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	4,12	12299,02		50672				
		м3								
129	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	18,9	12635,99		238820				
		м3								
130	11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	45,1	16237,05	673,02	732291	30353	26153	1,35	60,885
		м3								
				1025,65	169,98	46257	7666	48,5	0,1813	8,17663
	Итого прямые затраты по разделу 4					**12550768**				**1343**
										375
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 110 938				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 086 378				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					423 105				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 353 452				
	Накладные расходы I уровня, тенге					938 090				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					13 488 858				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					571 928				
	Итого, тенге					14 060 786				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 124 863				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**15 185 649**				
	Итого прямые затраты по смете					**30554163**				**5855**
										1774
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 882 166				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 618 501				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 033 606				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 053 493				
	Накладные расходы I уровня, тенге					4 195 565				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					34 749 728				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1 473 389				
	Итого, тенге					36 223 117				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 897 849				
	Итого по смете на подряд, тенге					**39 120 966**				

		Всего по акту	**тенге**			**39 120 966**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			0
		в том числе СМР	тенге			39 120 966
		Временные здания и сооружения - 2%х0,8%	тенге			625 935
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**39 746 901**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			822 761
		Итого				**40 569 662**
		ИТОГО:	**Тенге**			**40 569 662**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			8 113 932
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			32 455 731
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**42 517 007**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			8 113 932
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			34 403 074
		НДС 12%	тенге			**5 102 041**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 12%	тенге			973 672
		2018г. - 12%	тенге			4 128 369
		ИТОГО С НДС:	тенге			**47 619 048**
		Скидка по условиям тендера	тенге			4 761 905
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**42 857 143**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН: 050240008665

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Джуртшиев Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Музтау»
Эксперт Лобода П.П.
договор от 14.05.2020 года №50,
№ аттестата KZ61VJE00045174 от 13.03.2014

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Аскарбаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Гидротехник Жоба"
ГИП Имашов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)