Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский, с.Узынагаш, Абая, дом № 56** — **050240008665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №49 от 13.05.2020 (Жайсан) от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000023	06.10.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жайсан Жамбылского района		тнг	1	15 012 857,00	15 012 857,00	1 608 520,39	15 012 857,00
			Итого	1	x	15 012 857,00	1 608 520,39	15 012 857,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения **с. Жайсан** Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"

Полная сметная стоимость:	264 930 889,00
Из областного бюджета:	264 930 889,00
Лимит финансирования на 2020 г.:	**98 776 000,00**
Лимит финансирования на 2021 г.:	166 154 889,00

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Адрес: г.Каскелен, ул.Наурызбая, 3А
БИН: 040140003242
ИИК: KZ KZ939652700007057664
Банк: Алматинский областной филиал АО "FORTEBank" в г. Каскелен
БИК: IRTYKZKA

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начала 2020 года:	98 776 000,00
б) за отчетный период из РБ	0
в) за отчетный период из ОБ	15 012 857,00

АКТ № 4
Приемки выполненных работ за октябрь 2020 год
Договор № 49 от 13 мая 2020 года

Программа: 058 "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах",
Подпрограмма: 028 "за счет трансфертов из областного бюджета",
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов".

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения **с. Жайсан** Жамбылского района	431	тенге	98 776 000,00	29 632 800,00	29 632 800,00	0,00	83 763 143	98 776 000,00		10 509 000,00	98 776 000,00
	ИТОГО			**98 776 000,00**	**29 632 800,00**	**29 632 800,00**	**0,00**	**83 763 143**	**98 776 000,00**		**10 509 000,00**	**98 776 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района".

Джуртшиев Е.Д._____
М.П.(при наличии)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Карасай Курылыс"

Аскарбаев А.К._____
М.П.(при наличии)

Авторский надзор:
ГИП
ТОО «Гидротехник Жоба»

Имашов Е.Ж._____
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
Эксперт
ТОО «Музтау»

Боскымбаев Д.Б._____
М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона

Заказ 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс"
Договор: № 49 от 13 мая 2020 года
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области

АКТ №4
выполненных работ
за октябрь месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета №2-1-1Наружные сети водоснабжения								
		1.3 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
83	23-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	488,764	1206,28		589586				
		1.4 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети								
132	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	48	1575,96	56,46	75646	2710	36839	1,4	67,2
		задвижка или клапан		1207,75	28,13	57972	1350	62,1	0,03	1,44
133	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	3	2285,33	131,67	6856	395	3302	1,93	5,79
		задвижка или клапан		1707	65,67	5121	197	62,1	0,07	0,21
134	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	9	942,78	18,78	8485	169	4295	0,88	7,92
		задвижка или клапан		759,11	9,33	6832	84	62,1	0,01	0,09
135	23-040102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	3	67420,38		202261				

136	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	52	40085,19		2084430				
137	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	9	22775,72		204981				
146	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	2,61873	978708,76	299303,1	2562974	783794	714154	312,7	818,87687
				337637,71	101509,13	884182	265825	62,1	94,3	246,94624
149	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	171	899,97	533,84	153895	91286	58848	0,414	70,794
				366,13	188,04	62609	32155	62,1	0,226	38,646
150	23-020201-1328	Тройник параллельный Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт.*	3	33882,3		101647				
151	23-020301-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	3	1000,14		3000				
152	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	171	1799,65		307740				
156	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	171	911,47		155861				
158	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	250	1799,65		449913				
161	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *фланец*	40	2392,9	32	95716	1280	8583	0,32	12,8
				345,53	–	13821	–	62,1	–	–
162	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	236	2569,56	63,99	606416	15101	94947	0,6	141,6
				647,85	–	152893	–	62,1	–	–

168	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,5	154210,74		77105				
		т								
169	21-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	0,17719	148176,57		26255				
		т								
170	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	2,70996	342322,76	11039,28	927681	29916	286154	170	460,6932
		т стальных элементов								
				169034,23	1003,34	458076	2719	62,1	1,07	2,89966
171	21-130814-2209	Скобы ходовые	0,1525	329,46		50				
		кг								
172	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	100	16047,27		1604727				
		комплект								
173	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	39,3	130,41	1,27	5125	50	501	0,0218	0,85674
		м2								
				23,23	0,28	913	11	54,2	0,0003	0,01179
174	11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	39,3	68,04	0,84	2674	33	405	0,0213	0,83709
		м2								
				18,83	0,2	740	8	54,2	0,0002	0,00786
		Итого прямые затраты по смете				**10253024**				**1587**
										290

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 643 159
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	924 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	302 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 685 131
Накладные расходы I уровня, тенге	1 208 028
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 461 052
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	485 949
Итого, тенге	11 947 001
Сметная прибыль (8 %), тенге	955 760
Итого по смете на подряд, тенге	**12 902 761**

		Вынос проекта в натуру	тенге			830 987
		Всего по акту	**тенге**			**13 733 748**
		в том числе оборудование, инвентарь	тенге			0
		в том числе СМР	тенге			12 902 761

		в том числе прочие звтрвты				830 987
		Временные здания и сооружения - 2%x0,8%	тенге			206 444
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**13 109 205**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	тенге			271 361
		Итого				**14 211 553**
		ИТОГО:	**Тенге**			**14 211 553**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			2 842 311
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			11 369 242
		ИТОГО в текущих ценах:	тенге			**14 893 707**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 20% (МРП=2269)	тенге			2 842 311
		2018г. - 80% (МРП=2405)	тенге			12 051 397
		НДС 12%	тенге			**1 787 245**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2017г. - 12%	тенге			341 077
		2018г. - 12%	тенге			1 446 168
		ИТОГО С НДС:	тенге			**16 680 952**
		Скидка по условиям тендера	тенге			1 668 095
		ИТОГО С НДС:	**тенге**			**15 012 857**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН: 050240008665

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Джуртшиев Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО «Музтау»
Эксперт Лобода П.П.
договор от 14.05.2020 года №50,
№ аттестата KZ61VJE00045174 от 13.03.2014

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс ", БИН: 040140003242

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Аскарбаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Гидротехник Жоба"
ГИП Имашов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)